



Λάρισα 21-11-2019

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 573**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή-Συντήρηση 1ου ΣΕΚ & 7ου ΕΠΑΛ.

Στη Λάρισα σήμερα 21-11-2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 50629/15-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος και 7) Τσιλιμίκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή-Συντήρηση 1ου ΣΕΚ & 7ου ΕΠΑΛ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Το Ν. 4412/2016
3. Τη με αριθμ. 990/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου: Επισκευή - Συντήρηση 1ου ΣΕΚ και 7ου ΕΠΑΛ..
4. Τη με αρ. 570/31-01-2019 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2019.
5. Τη με αριθ. 51/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης του Δημοτικού έργου «Επισκευή-Συντήρηση 1ου ΣΕΚ και 7ου ΕΠΑΛ».
6. Τη με αριθ. 105/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευή-Συντήρηση 1ου ΣΕΚ & 7ου ΕΠΑΛ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
7. Τη με αριθ. 190/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευή-Συντήρηση 1ου ΣΕΚ & 7ου ΕΠΑΛ» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 506/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή-Συντήρηση 1ου ΣΕΚ & 7ου ΕΠΑΛ».
9. Τη με αριθμ. 570/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή - συντήρηση 1^{ου} ΣΕΚ και 7^{ου} ΕΠΑΛ».
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 50126/13-11-19 αίτηση της «Γκουγκουλής Ι. Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 50357/14-11-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 50126/13.11.19 αίτηση της "Γκουγκουλής Ι. Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.", αναδόχου του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΣΕΚ & 7ου ΕΠΑΛ" ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι έως την 26/12/2019.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 26/06/2019 με προθεσμία περαίωσης εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, ήτοι με περαίωση έως την 26/8/2019. Δόθηκε 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως την 26/10/2019, με την με αριθ. 506/29-07-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Δόθηκε 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι έως την

26/11/2019, με την με αριθ. 570/14-10-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Η 3η παράταση ζητείται προκειμένου να εγκριθεί ο Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω, προτείνουμε παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά 30 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 26/12/2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή-Συντήρηση 1ου ΣΕΚ & 7ου ΕΠΑΛ» προκειμένου να εγκριθεί ο Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κατά 30 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 26η/12/2019.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΑΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA