



Λάρισα 26-08-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 578

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων».

Στη Λάρισα σήμερα 26-08-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 36837/20-08-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μανάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Τζατζάκης Φώτιος και 9) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 4ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Το Ν. 3463/06
4. Τη με αριθμ. 484/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του Δημοτικού έργου «Συντήρηση και Επισκευή Πεζοδρομίων».
5. Τη με αριθμ. 479/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης, λοιπών τευχών δημοπράτησης και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του δημοτικού έργου «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων».
6. Τη με αρ. 2417/2018 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση δαπάνης.
7. Τη με αριθμ. 610/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
8. Τη με αριθμ. 18/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και Επισκευή Πεζοδρομίων» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 164/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων».
10. Τη με αριθμ. 741/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων».
11. Τη με αριθμ. 239/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων».
12. Το με αριθμ. πρωτ. 33166/23-07-2021 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας.
13. Το με αριθμ. πρωτ. 35005/06-08-2021 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Υπαίθριων χώρων, το οποίο έχει ως εξής:

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τη με Αρ. Πρωτ. 33166/23-07-2021 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου και την εισηγητική έκθεση της Υπηρεσίας, σχετικά με την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 17/01/2019 με την υπ. Αριθ. 18/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 09/07/2019, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 09/07/2019.

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 07/07/2020.

δ. Με την 164/14-07-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου έως 04/11/2020, ενώ με τις 741/10-12-2020 και 239/22-04-2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν η 2^η και η 3^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου έως 04/04/2021 και 04/08/2021 αντίστοιχα.

2. Ο ανάδοχος, με την Αρ. Πρωτ. 33166/23-07-2021 αίτησή του, ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου για 3 μήνες, έως την 04/11/2021, για τους παρακάτω λόγους:

i. Διακοπή εργασιών για αρκετές ημέρες εξαιτίας έντονων βροχοπτώσεων κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και υψηλών θερμοκρασιών κατά το μήνα Ιούνιο,

ii. δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο έργο όλες τις ημέρες της εβδομάδας εξαιτίας σταθμευμένων οχημάτων και σχολικών συγκροτημάτων, καθώς οι εργασίες εκτελούνται στον αστικό ιστό

iii. διακοπή εργασιών καθώς αρκετά μέλη συνεργείων προσβλήθηκαν από κορωνοϊό

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

α. ως μη εύλογο διότι

i. τους μήνες Απρίλιο και Μάιο υπήρξαν ελάχιστες σποραδικές βροχοπτώσεις που δεν δικαιολογούν την πολυήμερη διακοπή εργασιών. Επίσης το μήνα Ιούνιο οι θερμοκρασίες ήταν κανονικές για την εποχή χωρίς να επιβάλλεται διακοπή εργασιών για προστασία από θερμοπληξία,

ii. από τις αρχές Απριλίου έως το τέλος Ιουλίου οι εργασίες εκτελέστηκαν κυρίως σε συνοικίες εκτός κέντρου και συγκεκριμένα:

- στην οδό Σπύρου Καλοδίκη που βρίσκεται στο Αλκαζάρ,

- στον αύλειο χώρο της Εκκλησίας των Αγίων Θεοδώρων που βρίσκεται στη Νέα Πολιτεία,

- στη συμβολή των οδών Νικολοπούλου και Αναστασοπούλου που βρίσκεται στη Φιλιπούπολη,

όπου δεν υπήρχαν καθυστερήσεις από σταθμευμένα αυτοκίνητα ή από σχολικά συγκροτήματα που λειτουργούσαν ως εξεταστικά κέντρα.

Στην οδό Καραϊσκάκη, πριν την έναρξη των εργασιών τοποθετήθηκε σήμανση και τα οχήματα απομακρύνθηκαν εγκαίρως χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις.

iii. δεν υπάρχει σχετική αλληλογραφία στο φάκελο του έργου, που να ενημερώνει την Υπηρεσία για διακοπή εργασιών, εξαιτίας νόσησης μελών των συνεργείων από κορωνοϊό, ώστε να αποτελεί λόγο παράτασης.

β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016,

προτείνεται η απόρριψη του αιτήματος για παράταση της συμβατικής προθεσμίας, οπότε ως προθεσμία περάτωσης του έργου παραμένει η 04/08/2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 4^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων», μέχρι τις 31/10/2021.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΙΑΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA