



Λάρισα 28-09-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 661**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».

Στη Λάρισα σήμερα 28-09-2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 41922/24-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Νταής Παναγιώτης, 9) Τζατζάκης Φώτιος, 10) και Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 203 παρ. 3 του Ν. 4555/2018.
3. Το άρθρο 32 παρ. 2 και άρθρο 341 παρ. 1στ του Ν. 4412/2016.
4. Τη με αριθμ. 4401/16-12-2020 Απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων κ. Απόστολου Καλογιάννη για την Απευθείας ανάθεση «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».
5. Τη με αριθ. 789/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Απευθείας ανάθεση του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».
6. Τη με αριθ. 441/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».
7. Τη με αριθμ. Πρωτ. 39227/07-09-2021 αίτηση της «SOLIS Α.Ε.»
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 41887/23-09-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Δημόσια σύμβαση: 208.639,81 € (168.257,91 + 40.381,90 Φ.Π.Α.)

Κ.Α. Προϋπολογισμού: 30.7331.41076

Τρόπος εκτέλεσης: Εργολαβία

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι

Το έργο «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων» συμβασιοποιήθηκε στις 11/03/2021 (υπ' αριθμ. πρωτ. 10786/11-03-2021 δημόσια σύμβαση του Δήμου Λαρισαίων) με συνολική προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 09/07/2021. Με την υπ' αριθμ. 441/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 07/10/2021.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 39227/07-09-2021 έγγραφο της αναδόχου SOLIS Α.Ε. ζητείται

παράταση εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, λόγω καθυστερήσεων προμήθειας και παράδοσης υλικών, μειωμένου προσωπικού σε συνεργεία εργασιών λόγω τήρησης πρωτοκόλλων υγείας, κλειστών επιχειρήσεων λόγω διακοπών Αυγούστου και αναμονής στατικής αποκατάστασης της στέγης με αντικατάσταση των υφιστάμενων πάνελς.

Οι εργασίες ενίσχυσης των ζευκτών της στέγης του γυμναστηρίου απαιτεί την αποξήλωση των υφιστάμενων πάνελς της επιστέγασης με αποτέλεσμα να παραμείνει ανοικτό και εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες το εσωτερικό του γυμναστηρίου. Για την αντιμετώπιση του θέματος, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 14011/31-03-2021 έγγραφο της αναδόχου SOLIS A.E. προτάθηκε η προμήθεια και τοποθέτηση νέας επικάλυψης της στέγης, η οποία όμως δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση.

Εν αναμονή της αντιμετώπισης του ανωτέρω θέματος και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ογδόντα (80) ημέρες, ήτοι έως τις 26/12/2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων» κατά ογδόντα (80) ημέρες, ήτοι έως τις 26^η/12/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF