



Λάρισα 22-09-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 662**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή εξωτερικών κλιμακοστασίων, περιφράξεων και εξωτερικών καθιζήσεων σε επαφή με τα σχολικά κτίρια του Δήμου Λαρισαίων λόγω σεισμού».

Στη Λάρισα σήμερα 22-09-2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 40172/16-09-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Τζατζάκης Φώτιος, 7) Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα και 8) Νταής Παναγιώτης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή εξωτερικών κλιμακοστασίων, περιφράξεων και εξωτερικών καθιζήσεων σε επαφή με τα σχολικά κτίρια του Δήμου Λαρισαίων λόγω σεισμού» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 3463/2006.
4. Τη με αριθ. 489/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ».
5. Τη με αριθ. 492/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ».
6. Τη με αριθ. 500/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ».
7. Τη με αριθμ 2576/2021 Απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης του έργου.
8. Τη με αριθ. 892/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή εξωτερικών κλιμακοστασίων, περιφράξεων και εξωτερικών καθιζήσεων σε επαφή με τα σχολικά κτίρια του Δήμου Λαρισαίων λόγω σεισμού».
1. Τη με αριθμ. 207/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή εξωτερικών κλιμακοστασίων, περιφράξεων και εξωτερικών καθιζήσεων σε επαφή με τα σχολικά κτίρια του Δήμου Λαρισαίων λόγω σεισμού»
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 33201/28-07-2022 αίτηση της ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 40129/15-09-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Υπ' αρ. πρωτ. 33201/28-7-2022 αίτηση του Οικονομικού Φορέα «**ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Σύμφωνα με το ανωτέρω επισυναπτόμενο σχετικό, ζητείται 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ**», κατά ένα (1) μήνα, ήτοι έως την 15/10/2022.

Η αρχική σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 26/8/2021, ενώ η συμπληρωματική σύμβαση στις 28/2/2022. Σύμφωνα με την υπ' αρ. 207/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 15/9/2022.

Η παράταση ζητείται διότι:

- α) η λειτουργία των σχολείων έως τα μέσα Ιουνίου ως εκπαιδευτικές μονάδες, αλλά και στην υπόλοιπη διάρκεια της θερινής περιόδου ως εγκαταστάσεις φιλοξενίας για το πρόγραμμα “Κατασκήνωση στην Πόλη”, εμποδίζουν την ολοκλήρωση των επισκευαστικών εργασιών, καθώς η παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών ενέχει κινδύνους ατυχημάτων και τραυματισμών.
- β) οι υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται, θεωρούνται ακατάλληλες για τη χρήση των απαιτούμενων επισκευαστικών υλικών.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω και για την απρόσκοπτη και έντεχνη κατασκευή του έργου, **προτείνουμε** παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά 1 μήνα, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την **15/10/2022**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Επισκευή εξωτερικών κλιμακοστασίων, περιφράξεων και εξωτερικών καθιζήσεων σε επαφή με τα σχολικά κτίρια του Δήμου Λαρισαίων λόγω σεισμού**», κατά 1 μήνα, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως τη 15η/10/2022, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**