



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 666**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθμ. πρωτ. 50320/14-11-2019 δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών».**

Στη Λάρισα σήμερα 12-11-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 45174/06-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Τζατζάκης Φώτιος και 9) Μαβίδης Δημήτριος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθμ. πρωτ. 50320/14-11-2019 δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αρ. 794/11-02-2019 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης οικονομικό έτος 2019.
3. Τη με αρ. 3687/2018 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της πολυετούς ανάληψης δέσμευσης.
4. Τη με αριθμ. 74/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών».
5. Τη με αριθμ. 110/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παροχή διευκρινίσεων για το Διαγωνισμό «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών» με αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 70572.
6. Τη με αριθμ. 294/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
7. Τη με αριθμ. 360/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 45303/06-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Υπαίθριων Χώρων, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016, άρθ. 132, παρ. 1.γ για την τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκεια της.
2. Την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και από την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019
3. Το υπ' αριθμ. 45302/06-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης

Παρακαλούμε όπως:

(1) Εγκρίνετε το συνημμένο υπ' αριθμ. πρωτ. 45302/06-11-2020 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

σχετικά με την χορήγηση της αιτούμενης από την ανάδοχο εταιρεία παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι τις 14/05/2021.

(2) Εγκρίνετε την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 50320/14.11.2019 (ΑΔΑΜ 19SYMV005850837) Δημόσιας Σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των συμβατικών ειδών, δηλαδή καταληκτική ημερομηνία παράδοσης να είναι η 14η Μαΐου 2021 αντί της 13ης Νοεμβρίου 2020 που ήταν στην αρχική σύμβαση.

9. Το με αριθμ. πρωτ. 45302/06-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ  
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ”**

Στη Λάρισα και στο γραφείο του Τμήματος Συντήρησης Υπαίθριων Χώρων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, σήμερα την 06η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών του Ν. 4412/2016 (στο εξής Επιτροπή), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 75/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 6Α04ΩΛΞ-Ψ91), αποτελούμενη από τους:

- 1) Κωστακόπουλο Κωνσταντίνο, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α', Πρόεδρο της Επιτροπής
- 2) Τελίδη Ιωάννη, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Α', γραμματέα της επιτροπής
- 3) Βάσσο Γεώργιο, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Α', μέλος της επιτροπής.

προκειμένου να γνωμοδοτήσει αναφορικά με την παράταση (χρονική επέκταση) της αριθμ. πρωτ. 50320/14.11.2019 (ΑΔΑΜ 19SYMV005850837) σύμβασης του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα με δ.τ. “ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ” (Ερμού 25, Κηφισιά Αττικής, ΤΚ 14564, ΑΦΜ 094496848, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών) που αφορά στην «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών της αριθμ. πρωτ. 7579/15.02.2019 (ΑΔΑΜ 19PROC004517926) διακήρυξης , που διέπεται από τον Ν. 4412/2016.

Αναλυτικότερα, με την αριθμ. 360/22-8-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ψ6ΘΠΩΛΞ-ΦΦΝ) που αφορά «Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την “Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών” και κατακύρωση αυτού», κατακυρώθηκε στον οικονομικό φορέα ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ (Ερμού 25, Κηφισιά Αττικής, ΤΚ 14564, ΑΦΜ 094496848, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), με αξία σύμβασης για τον Δήμο Λαρισαίων 932.387,30€ πλέον ΦΠΑ 223.772,95€ σύνολο 1.156.160,25 €. Εν συνεχεία, η διαδικασία και το σχέδιο σύμβασης ελέγχθηκαν ως προς την νομιμότητά τους από το ΣΤ' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο έλεγχος βάσει της αριθμ. 352/2019 Πράξης του ΣΤ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου απέβη θετικός.

Δυνάμει των ανωτέρω, υπογράφηκε η αριθμ. πρωτ. 50320/14.11.2019 (ΑΔΑΜ 19SYMV005850837) σύμβαση του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ.

Εν συνεχεία, ο ανάδοχος με έγγραφό του (το οποίο πρωτοκολλήθηκε ως εισερχόμενο στον Δήμο και έλαβε αριθμό 43360/23-10-2020) ζήτησε την χρονική παράταση της σύμβασης έως 14/05/2021, προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού του αντικειμένου της, “λόγω των επιπτώσεων του covid-19 και των μέτρων που εξακολουθούν να ισχύουν καθώς και της γενικευμένης κατάστασης στην επικράτεια”. Το αίτημα του αναδόχου, διαβιβάστηκε στην Επιτροπή με το αριθμ. 45300/6-11-2020 έγγραφο του Τμήματος Συντήρησης Υπαίθριων Χώρων.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σήμερα για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την παράταση της ως άνω σύμβασης ως προς την χρονική της διάρκεια.

Βάσει του άρθρου 2 (Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών) της εν λόγω σύμβασης, “Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν

από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016”.

Στο άρθρο 206 (Χρόνος παράδοσης υλικών), παρ. 1 του Ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,

### **ΓΝΩΜΟΛΟΤΟΥΜΕ**

Υπέρ της παράτασης (χρονικής επέκτασης) της με αριθμ. πρωτ. 50320/14.11.2019 (ΑΔΑΜ 19SYMV005850837) σύμβασης του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα με δ.τ. “ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ” (Ερμού 25, Κηφισιά Αττικής, ΤΚ 14564, ΑΦΜ 094496848, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), και προτείνεται η διάρκεια της σύμβασης να παραταθεί έως 14/05/2021 προς απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

1. Κωστακόπουλος Κων/νος      2. Τελίδης Ιωάννης      3. Βάσσος Γεώργιος

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 45302/06-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών» και επομένως τροποποιεί τη με αριθμ. πρωτ. 50320/14.11.2019 (ΑΔΑΜ 19SYMV005850837) σύμβαση του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα με δ.τ. «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ» (Ερμού 25, Κηφισιά Αττικής, ΤΚ 14564, ΑΦΜ 094496848, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των συμβατικών ειδών, δηλαδή καταληκτική ημερομηνία παράδοσης να είναι η 14η Μαΐου 2021 αντί της 13ης Νοεμβρίου 2020 που ήταν στην αρχική σύμβαση, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της υπηρεσίας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΜΑΒΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**