



Λάρισα 29-09-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 692

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές σχολικών κτιρίων Δημοτικών & Νηπιαγωγείων Λάρισας λόγω σεισμού».

Στη Λάρισα σήμερα 29-09-2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 41534/23-09-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Δαούλας Θωμάς, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Τζατζάκης Φώτιος, 8) Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα και 9) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές σχολικών κτιρίων Δημοτικών & Νηπιαγωγείων Λάρισας λόγω σεισμού» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθ. 392/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης 4.000.000,00 € από το Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021.
4. Τη με αριθ. 491/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ».
5. Τη με αριθ. 494/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ».
6. Τη με αριθ. 502/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ».
7. Τη με αριθ. 811/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευές Σχολικών Κτιρίων Δημοτικών & Νηπιαγωγείων Λάρισας λόγω σεισμού».
8. Τη με αριθμ. Πρωτ. 40413/19-9-2022 αίτηση του Οικονομικού Φορέα «**Β. ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
9. Τη με αριθ. 205/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές σχολικών κτιρίων Δημοτικών & Νηπιαγωγείων Λάρισας λόγω σεισμού»
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 41258/22-09-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το ανωτέρω επισυναπτόμενο σχετικό, ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ**», κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 30/4/2022.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 27/8/2021 με προθεσμία περαίωσης διακοσίων σαράντα (240) ημερολογιακών ημερών, ήτοι στις 23/4/2022, και εγκεκριμένη παράταση έως 31-10-2022.

Η παράταση ζητείται λόγω:

α) ενεργειακής κρίσης (άρθ.153, παρ. 1α, Ν.4938/22)

β) μη δυνατότητας εκτέλεσης εργασιών κατά τις ημέρες που σημειώθηκαν καύσωνες, καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θεωρούνται ακατάλληλες για την εφαρμογή των απαιτούμενων επισκευαστικών υλικών

γ) αύξησης κατασκευαστικού αντικειμένου με την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.

δ) μη δυνατότητας εκτέλεσης εργασιών σε πλήρες ωράριο, λόγω της θερινής λειτουργίας των σχολείων ως εγκαταστάσεις φιλοξενίας για το πρόγραμμα “Κατασκήνωση στην Πόλη”.

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα, ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου να μην αρκεί για την ολοκλήρωσή του.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω και για την απρόσκοπτη και έντεχνη κατασκευή του έργου, **προτείνουμε** παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά **6** μήνες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως τις **30/4/2023**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Επισκευές σχολικών κτιρίων Δημοτικών & Νηπιαγωγείων Λάρισας λόγω σεισμού**» κατά έξι (6) μήνες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την **30^η /4/2023**, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΠΡΙΑΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ

ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΝΑ

ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ