



Λάρισα 27-11-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 698**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (οδός Ιουστινιανού)».

Στη Λάρισα σήμερα 27-11-2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 47143/20-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Νταής Παναγιώτης και 8) Μαβίδης Δημήτριος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (οδός Ιουστινιανού) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Το ΠΔ 171/87
4. Τη με αριθμ. 790/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών».
5. Τη με αριθμ. 5/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Υποβολή πράξης προς χρηματοδότηση του Δήμου Λαρισαίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020» - πρόσκληση 042 (α/α ΟΠΣ 2376).
6. Τη με αριθμ. 296/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 790/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση μελέτης & εκτέλεσης του έργου: Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων & ποδηλατικών διαδρομών».
7. Τη με αριθμ. 316/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών σύμβασης του έργου «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (οδός Ιουστινιανού)».
8. Τη με αριθμ. 24782/30-05-2019 Απόφαση Δημάρχου για την Ανάληψη Υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2019.
9. Τη με αριθμ. 514/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (οδός Ιουστινιανού)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
10. Τη με αριθμ. 602/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (οδός Ιουστινιανού)».
11. Τη με αριθμ. 25/2020 Α.Ε.Π.Ζ. με θέμα: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης που αφορά την έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) στην

οδό ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ του έργου “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΟΔΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ)” του Δήμου Λαρισαίων (Α, Β & Γ ΦΑΣΗ).

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4022/06-11-2020 προέγκριση της παράτασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.
13. Τη με αριθμ. πρωτ. 47197/20-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Το έργο «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (οδός Ιουστινιανού)» (υποέργο 1 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5021809 του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΣΠΑ 2014-2020), συμβασιοποιήθηκε στις 16/03/2020 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 12641/16-03-2020 δημόσια σύμβαση του Δήμου Λαρισαίων) με συνολική προθεσμία περαίωσης 270 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 11/12/2020.

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 42390/19-10-2020 αίτηση της αναδόχου SOLIS Α.Ε. ζητείται παράταση έως τις 29/05/2021, λόγω της έναρξης των εργασιών στις 01/09/2020, εξαιτίας της αναμονής έγκρισης της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης.

Σας αναφέρουμε σχετικά:

- Μετά την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης, ακολούθησε η διαδικασία “έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα)”, ήτοι να αποκλειστεί η κυκλοφορία οχημάτων στην οδό Ιουστινιανού, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη εκτέλεσης του έργου. Με την υπ’ αριθμ. 25/22-05-2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “Λήψη κανονιστικής απόφασης που αφορά την έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) στην οδό Ιουστινιανού του έργου: Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (οδός Ιουστινιανού) του Δήμου Λαρισαίων (Α, Β & Γ φάση)” εγκρίθηκαν αρχικά οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του έργου. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18799/27-05-2020 έγγραφο του Δήμου Λαρισαίων απεστάλη η ανωτέρω απόφαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. Με τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 80484/16-06-2020 “Έλεγχος νομιμότητας της με αριθμό 25/2020 Απόφασης της Επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Λαρισαίων” της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας βρέθηκε νόμιμη η σχετική απόφαση. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 124532/06-08-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας γνωστοποιήθηκε στο Δήμο Λαρισαίων η δημοσίευση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 101661/08-07-2020 “Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα) της υπ’ αριθμ. 25/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων στην οδό Ιουστινιανού στα πλαίσια του έργου Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (οδός Ιουστινιανού) του Δήμου Λαρισαίων (Α, Β & Γ φάση)” του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας στο ΦΕΚ 3177/03-08-2020 τόμος Β’. Μετά την ανωτέρω έγκριση ήταν δυνατή η έναρξη εκτέλεσης του έργου στις 07/08/2020, ήτοι εκατόν σαράντα τρεις (143) ημερολογιακές ημέρες μετά την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης.
- Σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου:
 - Δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω βροχής στις 19-26-28/09/2020, ήτοι τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες.
 - Διακόπησαν οι εργασίες λόγω βροχής στις 18-23/09/2020, ήτοι δύο (2) ημερολογιακές ημέρες.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και το αρθ. 147 του Ν.4412/2016 εισηγούμεστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά:

- εκατόν σαράντα τρεις (143) ημερολογιακές ημέρες, λόγω της αναμονής της έγκρισης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα) - πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, λόγω καιρικών συνθηκών ήτοι συνολικά κατά εκατόν σαράντα οκτώ (148) ημερολογιακές ημέρες.

Η ανωτέρω παράταση έχει προεγκριθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με την υπ' αριθμ. πρωτ. 4022/06-11-2020 «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης τροποποίησης νομικής δέσμευσης (1^η παράταση)» της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Κατόπιν τούτων, ζητείται η έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (οδός Ιουστινιανού)» κατά εκατόν σαράντα οκτώ (148) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 08/05/2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (οδός Ιουστινιανού)» κατά εκατόν σαράντα οκτώ (148) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 08/05/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA