



Λάρισα 27-11-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 707

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης».

Στη Λάρισα σήμερα 27-11-2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 47143/20-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Νταής Παναγιώτης και 8) Μαβίδης Δημήτριος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016
3. Τη με αριθμ. 710/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου «Παιδικός σταθμός συνοικίας Ανθούπολης».
4. Τη με αρ. 2669/2018 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης.
5. Τη με αρ.533/2019 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης.
6. Τη με αρ. 35483/2018 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης.
7. Τη με αριθμ. 503/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ».
8. Τη με αριθμ. 599/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
9. Τη με αριθμ. 6/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 331/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης».
11. Τη με αριθμ. 628/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης».
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 46353/13-11-2020 αίτηση του Αναδόχου ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε.
13. Τη με αριθμ. πρωτ. 46353/18-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το παραπάνω (1) σχετικό ο Ανάδοχος του έργου του θέματος “ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε.” ενημέρωσε την Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία μας ότι από την πλευρά του “γίνεται ότι είναι δυνατόν για την ασφαλή και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου. Δεδομένων όμως των ανωτέρω συνθηκών είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος”.

Σύμφωνα με τον φάκελλο της εργολαβίας στις 25/04/2019 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας “ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε.” και του Δήμου Λαρισαίων, με προθεσμία περαίωσης τις ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ (420) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως στις

18/06/2020.

Με την 331/16-06-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων - “Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης” χορηγήθηκε παράταση στην συνολική προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν πενήντα επτά (157) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση», καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφειλόταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Η νέα συμβατική προθεσμία περαίωσης έληγε στις 22-11-2020.

Με την 628/29-10-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων - “Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης” χορηγήθηκε δεύτερη παράταση στην συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου κατά είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση», καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφειλόταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Η νέα συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις 12-12-2020.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

1. Την **Δ1α/Γ.Π.οικ 71342/6.11.2020 (Φ.Ε.Κ. Β’ 4899/6.11.2020)** - “**Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19...**” και την διάρκεια ισχύος των εκτάκτων μέτρων που προβλέπονται σε αυτήν από την 7η Νοεμβρίου 2020 έως την 30η Νοεμβρίου 2020 (σύνολο **23 ημέρες**).
2. Το ότι ο ρυθμός εκτέλεσης των εργασιών στο εργοτάξιο έχει μειωθεί στο ελάχιστο λόγω ύπαρξης κρουσμάτων Covid-19 σε συνεργεία του αναδόχου αλλά και λόγω τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας εκ μέρους του σε ότι αφορά την εργασία σε εσωτερικούς χώρους όπου κυρίως εκτελείται στην παρούσα φάση το έργο (αναστολή εργασίας σε ευπαθείς ομάδες, μείωση των ατόμων στα συνεργεία, αποστάσεις στην εκτέλεση των εργασιών κλπ.)
3. Τους ειδικούς όρους μετακίνησης που προβλέπονται και ο οποίοι δυσχεραίνουν την κίνηση του προσωπικού προς το εργοτάξιο σε ότι αφορά συνεργεία τα οποία προέρχονται από διαφορετικούς νομούς της επικράτειας.
4. Την αναστολή λειτουργίας εμπορικών δραστηριοτήτων οι οποίες σχετίζονται με την προμήθεια και τροφοδοσία των απαραίτητων οικοδομικών ή ηλεκτομηχανολογικών υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμών.
5. Την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο του έργου λόγω κακών καιρικών συνθηκών για μία (1) ημέρα την περίοδο από 21-10-2020 μέχρι σήμερα (18-11-2020) όπως αυτή προκύπτει από το ημερολόγιο εργασιών του έργου.

Εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ**» κατά **ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24)** ημέρες σύνολο (23+1=24), σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση», καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις 12/12/2020 και ως νέα ημερομηνία περαίωσης των εργασιών εισηγούμαστε την 5η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του 2021 (05-01-2021).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης» κατά είκοσι τέσσερις (24) ημέρες (23+1=24), καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ήτοι έως τις 05-01-2021, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της υπηρεσίας.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA