



Λάρισα 27-11-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 708**

ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του δημοτικού έργου «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου».

Στη Λάρισα σήμερα 27-11-2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 47143/20-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Νταής Παναγιώτης και 8) Μαβίδης Δημήτριος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του δημοτικού έργου «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 919/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου».
4. Τη με αριθμ. 36/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
5. Τη με αριθμ. 46/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης έργου «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγ. Κωνσταντίνου».
6. Τη με αριθμ. 68/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου».
7. Τη με αριθμ. 261/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
8. Τη με αριθμ. 362/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 261/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Υποκατάσταση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης του έργου "Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου".
10. Τη με αριθμ. 624/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου».
11. Τη με αριθμ. 259/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση σύμβασης (παράταση συμβατικής προθεσμίας) του δημοτικού έργου «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου».
12. Τη με αριθμ. 46930/18-11-2020 αίτηση του αναδόχου.
13. Τη με αριθμ. πρωτ. 46932/18-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθμ. 46930/18-11-2020 αίτηση του αναδόχου

Η σύμβαση του ανωτέρω έργου υπογράφηκε στις 9 Ιουλίου 2019 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του είναι η 24η Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με την 259/2020 ΑΟΕ.

Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί η Α' και η Β1' φάση και έως την 24η Δεκεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί και η Β2' φάση του έργου.

Στη συνέχεια απομένει η τελευταία Γ' φάση (που περιλαμβάνει το τμήμα μεταξύ των οδών Χρυσοχόου και Σεφέρη).

Με το ανωτέρω σχετικό ο ανάδοχος αιτείται την παράταση της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έως την 21^η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 για τους παρακάτω λόγους:

- Κάθε φορά που κλείνουν κάποιοι δρόμοι για την εκτέλεση των εργασιών του δημοτικού έργου, παράλληλα εκτελούνται από οργανισμούς κοινής ωφέλειας και άλλες εργασίες (κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΛ, κατασκευή νέων δικτύων οπτικών ινών (fiber to the home) από COSMOTE, WIND). Κατά την εκτέλεση των εργασιών αυτών το δημοτικό έργο προχωρά με σημαντικά βραδύτερους ρυθμούς λόγω προβλημάτων πρόσβασης των μηχανημάτων, λόγω έλλειψης χώρων για αποθήκευση υλικών κλπ.
- Η απαίτηση κατασκευής υπογείων δικτύων ομβρίων υδάτων στα τμήματα των οδών που έχουν ενιαίο οδόστρωμα – σε συνδυασμό με τη στενότητα των δρόμων στην περιοχή του έργου - προκαλούν καθυστερήσεις διότι αποκόπτεται η πρόσβαση των βαρέων χωματουργικών μηχανημάτων έως την πλήρη κατασκευή των αντίστοιχων τμημάτων των υπογείων αγωγών.
- Με την επανεμφάνιση του νέου κορονοϊού Covid-19 στη χώρα μας ελήφθησαν μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του ιού με την αναστολή λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων. Ακόμα και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ακολουθούν αργούς ρυθμούς προμήθειας και παράδοσης πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι εργασίες να συνεχίζονται μεν αλλά με βραδύτερους ρυθμούς.
- Επιπλέον λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων στην περιοχή μας και την τήρηση των αυστηρών πρωτοκόλλων τα διάφορα συνεργεία δουλεύουν με μειωμένη σύνθεση προσωπικού.
- Παράλληλα λόγω των αναμενόμενων χαμηλών θερμοκρασιών της χειμερινής περιόδου που έρχεται θα προκύψει και άλλη καθυστέρηση λόγω προβλημάτων στη σκυροδέτηση και πλακόστρωση των πεζοδρομίων, αλλά και στις ασφαλτοστρώσεις.

Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθούν.

Εισηγούμεστε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 21^η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του δημοτικού έργου: «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου» έως την 21^η Αυγούστου 2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**