



Λάρισα 27-11-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 709**

**ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του δημοτικού έργου «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας».**

Στη Λάρισα σήμερα 27-11-2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 47143/20-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Νταής Παναγιώτης και 8) Μαβίδης Δημήτριος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του δημοτικού έργου «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Το Ν.4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 609/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας».
4. Τη με αρ. 2320/2018 απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018.
5. Τη με αρ. 2320/2018 απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018.
6. Τη με αριθ. 529/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης, λοιπών τευχών δημοπράτησης και έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Κρασπεδόρειθρα και Υποδομή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας».
7. Τη με αριθμ. 12/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Κρασπεδόρειθρα και Υποδομή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
8. Τη με αριθμ. 41/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας».
9. Τη με αριθμ. 251/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση σύμβασης (παράταση συμβατικής προθεσμίας) του δημοτικού έργου «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας».
10. Τη με αριθμ. 311/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση σύμβασης (παράταση συμβατικής προθεσμίας) του δημοτικού έργου «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 46778/18-11-2020 αίτηση του αναδόχου.
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 46923/18-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθμ. 46778/18-11-2020 αίτηση του αναδόχου

Η σύμβαση του ανωτέρω έργου υπογράφηκε στις 5 Ιουνίου 2019 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του είναι η 30<sup>η</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020, σύμφωνα με την 311/2020 ΑΟΕ.

Με το ανωτέρω σχετικό ο ανάδοχος αιτείται την παράταση της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έως την 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 λόγω των διαδικασιών που απαιτούνται για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Τεχνικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή κλπ).

Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθούν.  
Εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του δημοτικού έργου «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας» έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA