



Λάρισα 06-10-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 714**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας».

Στη Λάρισα σήμερα 06-10-2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 42628/30-09-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) Τζατζάκης Φώτιος, 7) Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα και 8) Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Απρίλη Αγορίτσα και Αλεξούλης Ιωάννης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 3463/2006.
4. Τη με αριθμ. 722/2018 Α.Δ.Σ.με θέμα: Υποβολή πράξης προς χρηματοδότηση του Δήμου Λαρισαίων στο Πρόγραμμα ΠΑΑ 2014 -2020 - ΜΕΤΡΟ 19: "CLLD - LEADER" της πράξης με τίτλο "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ".
5. Τη με αριθμ. 734/2018 Α.Δ.Σ.με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του Δημοτικού έργου «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας».
6. Τη με αριθμ. 80/2020 Α.Δ.Σ με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 734/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου: «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας».
7. Τη με αριθμ. 559/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας».
8. Τη με αριθμ. 575/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 80/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 734/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου: «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας» και έγκριση των όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών σύμβασης του έργου.
9. Τη με αριθμ. 705/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
10. Τη με αριθμ. 39/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας» και κατακύρωση αυτού.

11. Τη με αριθμ. 362/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: : Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας»

12. Τη με αριθμ. πρωτ. 30309/07-07-2022 αίτηση του αναδόχου κ. Μπουλογιάννη Κωνσταντίνου.

13. Τη με αριθμ. πρωτ. 42556/29-09-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Το έργο «Ανάδειξη μονοπατιού στην Παραπήνεια Περιοχή Τερψιθέας» του Δήμου Λαρισαίων, συμβασιοποιήθηκε στις 20/07/2021 (υπ' αριθμ. πρωτ. 32405/20-07-2021 δημόσια σύμβαση) με συνολική προθεσμία περαίωσης 272 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 19/04/2022.

Με την υπ' αριθμ. 362/31-05-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η 1η Παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου μέχρι 10-08-2022.

Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 30309/07- 07-2022 αίτηση του αναδόχου Μπουλογιάννη Κων/νου ζητείται παράταση λόγω καιρικών συνθηκών κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 10/10/2022.

Σας αναφέρουμε ότι κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών και καθυστέρηση των εργασιών για τους παρακάτω λόγους:

- καθυστέρηση λόγω μη έγκρισης του 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. από την Ο.Ε. του Δήμου Λαρισαίων (μετά την από 30/6/2022 με αριθμ. Πρωτ: 3712 Απόφαση γνωμοδότησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας) σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 30558/11-07-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας.
- καθυστέρηση λόγω μη σύνδεσης του δικτύου φωτισμού από την Δ.Ε.Η. ώστε να δοθεί σε λειτουργία ο φωτισμός του μονοπατιού και να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές.
- Επειδή δεν υπάρχει δίκτυο άρδευσης και οι εξωτερικές συνθήκες και θερμοκρασίες του περιβάλλοντος είναι ακατάλληλες για τη φύτευση των δένδρων και των φυτών τους καλοκαιρινούς μήνες, η υπηρεσία πρασίνου προτείνει η φύτευση να πραγματοποιηθεί αρχές Οκτωβρίου που οι θερμοκρασίες είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη και βιωσιμότητα των δένδρων και των φυτών.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και το αρθ. 147 του Ν.4412/2016 εισηγούμεστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

Η ανωτέρω παράταση έχει προεγκριθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με την υπ' αριθμ. πρωτ. 5467/27-09-2022 «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης τροποποίησης νομικής δέσμευσης (2^η παράταση)» της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Κατόπιν τούτων ζητείται η έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «**Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας**» του Δήμου Λαρισαίων κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι νέα ημερομηνία περαίωσης της συμβατικής προθεσμίας του έργου στις **10/10/2022.**

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2^η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνια περιοχή Τερψιθέας », κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 10η/10/2022, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA