



Λάρισα 26-10-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 717**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης χρόνου τελικής υποβολής της μελέτης «Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ».**

Στη Λάρισα σήμερα 26-10-2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 46530/22-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Τζατζάκης Φώτιος και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βούλγαρης Σωτήριος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης χρόνου τελικής υποβολής της μελέτης «Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 47011/26-10-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

**Σχετικά:**

- Η υπ' αρ. 28361/24-7-2020 Δημόσια Σύμβαση
- Η υπ' αρ. 45135/ 05-11-2020 αίτηση του αναδόχου «Χορήγησης παράτασης του χρόνου υποβολής της Α' φάσης»
- Η υπ' αρ. 51546/ 18-12-2020 αίτηση «Χορήγησης παράτασης του χρόνου υποβολής της Α' φάσης» προς την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Η υπ' αρ. 40283/14-9-2021 επικαιροποίηση στοιχείων μελέτης - Αιτιολόγηση παράτασης χρόνου υποβολής α' φάσης της μελέτης προς την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Η υπ' αρ. 46334/21-10-2021 αίτηση του αναδόχου «Χορήγησης παράτασης χρόνου τελικής υποβολής της μελέτης του έργου "Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ"

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

- Η με αρ. 240/3-4-2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Έγκρισης Υποβολής πράξης στο Ε.Π. ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020
- Η με αρ.πρωτ. 4016/24-12-2018 Ένταξη πράξης στο ΠΕΠ Θεσσαλίας με κωδικό ΟΠΣ 5028729
- Η με αρ. πρωτ. 671/24-2-2021 1η Τροποποίηση πράξης ένταξης
- Η με αρ. απόφαση 919/16-3-2020 Έγκριση Διακήρυξης για το υποέργο "Μελέτη βελτίωσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ" της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Θεσσαλίας

- Η με αρ. 164/19-3-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής “Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού”.
- Η με αρ. 165/19-3-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής “Καθορισμός όρων διακήρυξης και τευχών σύμβασης.
- Η με αρ. 432/21-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ».
- Η με αρ.πρωτ.28241/22-5-2020 Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών.
- Η με αρ.πρωτ.28755/28-7-2020 απόφαση ορισμού επιβλεπόντων και συντονιστή για την εκπόνηση της μελέτης
- Η με αρ. πρωτ. 25579/7-6-2021 απόφαση αντικατάστασης επιβλέποντα για την εκπόνηση της μελέτης.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, και επειδή:

α. Μετά τις επιτόπιες αυτοψίες και αποτυπώσεις που εκτελέστηκαν από την Ανάδοξη Μελετητική Εταιρεία, για όλα τα προς μελέτη κτίρια, διαπιστώθηκε ότι τα κτίρια Χατζηγιάννειο, Ωδείο, Γρηγοριάδειο, Γενικά Αρχεία Κράτους, 5<sup>ος</sup> Σταθμός, Παλαιά Σφαγεία, ΚΑΠΗ Ν. Σμύρνης, 9<sup>ος</sup> Σταθμός, είχαν αυθαίρετα τμήματα εκτός αδειών και απαιτούνταν Ρύθμιση με τον Ν4495/2017, καθώς και για τα κτίρια Ωδείο, Γενικό Αρχείο Κράτους, Παλαιά Σφαγεία και ΚΑΠΗ Ν. Σμύρνης δεν υπήρχαν για να χορηγηθούν στην Ανάδοχο οι απαραίτητες Τοπογραφικές αποτυπώσεις.

Τα παραπάνω, δηλαδή οι τοπογραφικές αποτυπώσεις καθώς και οι εργασίες για την ρύθμιση των παραπάνω κτιρίων έχουν ολοκληρωθεί από την τεχνική υπηρεσία και έχουν παραδοθεί σταδιακά στον ανάδοχο της μελέτης.

β. Απαιτήθηκε επιπλέον η τροποποίηση – επικαιροποίηση των υποβληθέντων μελετών, λόγω της αλλαγής της σχετικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την Απ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΠ/65826/699 ΦΕΚ 2998/Β/2020 η οποία αφορά τις ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ σε κτίρια

γ. Υπήρξε εμπρόθεσμη αίτηση παράτασης του μελετητή με το δύο (2) σχετικό, και η υπηρεσία υπέβαλε εμπρόθεσμα με το τρία (3) σχετικό αίτημα παράτασης στην Διαχειριστική Υπηρεσία Περιφέρειας Θεσσαλίας

δ. Η μελέτη δημοπρατήθηκε τον Μάιο του 2020, έχοντας συνολικό χρόνο περαίωσης της Σύμβασης επτά (7) μήνες από την υπογραφή της, χωρίς να είναι δυνατό να προβλέψει τις ιδιάζουσες συνθήκες που επέφεραν στην λειτουργία της υπηρεσίας μας αλλά και στην πόλη γενικότερα :

- τα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς της πανδημίας Covid-19, και
- την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα που έπληξε τις περιοχές του Δήμου μας , με την αποκλειστική απασχόληση των υπαλλήλων σε αυτοψίες των σεισμόπληκτων κτιρίων της πόλης.

ε. Το σύνολο σχεδόν του μελετητικού αντικειμένου έχει ολοκληρωθεί από την ανάδοχο εταιρεία .

Καθώς, και ότι

- η ανάδοχος εταιρία με το πέντε (5) σχετικό αιτείται την παράταση του καθαρού χρόνου ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου κατά 11 μήνες, δηλαδή την υποβολή των παραδοτέων της σύμβασης στις 24-11-2021.

• Το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και νόμιμο σύμφωνα με -το άρθρο 9.3 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της Διακήρυξης του έργου λόγω "Ανωτέρας βίας"

-το άρθρο 184 παρ.1 & παρ.5 του Ν.4412/2016  
-το άρθρο 192 παρ.6 του Ν.4412/2016 , “ περιπτώσεις που το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα έχει ουσιώδη σημασία για τα συμφέροντα του κυρίου του έργου

## **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

λόγω της μείζονος σημασίας για το Δήμο να υπάρξει ολοκλήρωση της μελέτης προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά το επικείμενο έργο “Έργα για βελτίωση προσβασιμότητας δημοτικών κτηρίων και κοινόχρηστων χώρων” προϋπολογισμού 540.000,00 ευρώ (ΕΣΠΑ), παράταση του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης κατά (12) μήνες συνολικά, ήτοι έως την 24/12/2021.

Αναλυτικά :

- παράταση του καθαρού χρόνου της υποβολής όλων μελετών καθώς και των τευχών δημοπράτησης κατά (11) μήνες συνολικά, ήτοι έως την 24/11/2021
- παράταση του συνολικού χρόνου της παραλαβής της μελέτης κατά (1) μήνα, ήτοι έως την 24/12/2021

## **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης της μελέτης «Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ» κατά (12) μήνες συνολικά, ήτοι έως την 24η/12/2021.

Αναλυτικά :

- παράταση του καθαρού χρόνου της υποβολής όλων μελετών καθώς και των τευχών δημοπράτησης κατά (11) μήνες συνολικά, ήτοι έως την 24η/11/2021
- παράταση του συνολικού χρόνου της παραλαβής της μελέτης κατά (1) μήνα, ήτοι έως την 24η/12/2021

για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

## **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**