



Λάρισα 26-10-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 731

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (Οριακή Προθεσμία) του υποέργου 1 με τίτλο: «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή).

Στη Λάρισα σήμερα 26-10-2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 46530/22-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Τζατζάκης Φώτιος και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (Οριακή Προθεσμία) του υποέργου 1 με τίτλο: «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή). και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 2/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)».
4. Τη με αριθμ. 414/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)».
5. Τη με αριθ. 2644/30-05-2019 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης.
6. Τη με αριθμ. 333/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών σύμβασης του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)».
7. Τη με αριθ. 404/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λάμπρου Κατσώνη-Κοραή)».
8. Τη με αριθ. 515/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. 618/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 209/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη – Κοραή».
11. Τη με αριθμ. 740/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή).
12. Τη με αριθμ. πρωτ.: 1633/5-5-2021 Α.Δ.Α.
13. Τη με αριθμ. 298/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)».
14. Τη με αριθμ. 464/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 με τίτλο «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)».

15. Τη με αριθμ. 562/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 με τίτλο «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)»
16. Τη με αρ. πρωτ. 4470/1-11-2021 θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας
17. Τη με αριθμ. πρωτ. 46161/20-10-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

- Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110 και της παραγράφου 1α του άρθρου 176 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» & ειδικότερα της παρ. δ του άρθρου 5 του Ν.4071/2012, που αναφέρεται στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής τους.
- Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

Και αφού είδαμε:

- Την υπ’ αρ. **2644/24784/30-05-2019 «Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης»**, για την «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης Κωδικών Αριθμών Εξόδων (Κ.Α. 64.7341.41035),
- Την υπ’ αρ. **2/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων** για την «Έγκριση Μελέτης και Εκτέλεσης του Έργου: «ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ – ΚΟΡΑΗ)»,
- Την υπ’ αρ. **176/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων** για την «Έγκριση Υποβολής Πράξης προς Χρηματοδότηση του Δήμου Λαρισαίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020» - Πρόσκληση 042 (α/α ΟΠΣ 2376) – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ»,
- Την Α.Π. **1096/01-04-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ**, με Κωδικό ΟΠΣ 5022084, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»,
- Την υπ’ αρ. **414/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων** για την «Τροποποίηση της αριθμ. 2/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση Μελέτης και Εκτέλεσης του Δημοτικού Έργου: «ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ – ΚΟΡΑΗ)»,
- Το με αρ. **πρ. 2588/18-07-2019 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας**, σύμφωνα με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για τα «σχέδια τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υπόεργο 1, ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ – ΚΟΡΑΗ)», με Κωδικό ΟΠΣ 5022084»,
- Την υπ’ αρ. **333/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων** για τον «Καθορισμό Όρων Διακήρυξης και Λοιπών Τευχών Δημοπράτησης του έργου: ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ – ΚΟΡΑΗ)»,
- Τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου **«ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ – ΚΟΡΑΗ)»**, ο οποίος διενεργήθηκε μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ), με **α/α**

συστήματος 85617, κατά τον οποίο η προθεσμία υποβολής των προσφορών έληξε στις 13-10-2019 και αυτές αποσφραγίστηκαν στις 17-10-2019,

- Την υπ' αρ. **515/2019** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων σύμφωνα με την οποία αναδείχτηκε προσωρινός μειοδότης του έργου «**ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ – ΚΟΡΑΗ)**», η εργοληπτική επιχείρηση «**ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**»,
- Την υπ' αρ. **618/2019** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «**ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ – ΚΟΡΑΗ)**» και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**», ήτοι μέση έκπτωση **55,22 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης**,
- Την με αρ. πρ. **18396/224642/16-01-2020** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης **Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας** για την κατακύρωση της παραπάνω απόφασης, αφού αυτή ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της,
- Την με αρ. πρ. **456/6-2-2020** «**Διατύπωση σύμφωνης γνώμης**» της **Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας**, σύμφωνα με την οποία και μετά την διενέργεια του προβλεπόμενου προσυμβατικού ελέγχου διατυπώνεται θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και την διαδικασία ανάθεσης του Υποέργου 1 «**ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ – ΚΟΡΑΗ)**»,
- Το από 17-2-2020 «**3ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων**» σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά των άρθρων 23.3 - 23.10 της Διακήρυξης του έργου καθώς και την Υπεύθυνη Δήλωση η οποία υπογράφηκε κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016 και στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει, στο πρόσωπο του αναδόχου, οσιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του Άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα και στον Ν. 4605/2019,
- Την από 16-03-2020 υπογραφείσα Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 18SYMV006446447) με συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου 11-12-2020,
- Την υπ' αριθμ. 562/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων "Εγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη - Κοραή)", η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου παρατάθηκε έως τις 05/10/2021 (υπ' αριθμ. Πρωτ. 3218/06-08-2021 «**Διατύπωση σύμφωνης γνώμης τροποποίησης νομικής δέσμευσης 4^η παράταση**» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας).

Και επειδή:

1. Η Συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 562/19-08-2021 Απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Λαρισαίων έληξε την 05/10/2021.
2. Ο ανάδοχος δεν έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα για νέα παράταση, είναι ωστόσο υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο με το (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία) σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.
3. Εξαιτίας της καθυστέρησης της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν υπερσυμβατικές εργασίες.
4. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
5. Έχει ολοκληρωθεί το 85% των εργασιών και υπολείπονται οι εργασίες ολοκλήρωσης των επιστρώσεων με ενισχυμένους κυβόλιθους βαριάς κυκλοφορίας από τσιμέντο, της επίστρωσης με βιομηχανικό δάπεδο στον ποδηλατόδρομο στο τμήμα μεταξύ των οδών Ηπείρου και Μανδηλαρά, η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, η τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού και η τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης ώστε να δοθεί προς χρήση το ανωτέρω τμήμα. Επίσης εκκρεμεί η υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης..

6. Η συνολική οριακή παράταση σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 υπολογίζεται στο $\frac{1}{3}$ της συνολικής προθεσμίας [άθροισμα: αρχικής προθεσμίας και εγκεκριμένου χρόνου παράτασης = $\frac{1}{3}(6\text{μήνες}+1\text{μήνας})$] και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών μηνών ήτοι έως την 05/01/2022.
7. Την από 20-10-2021 Εισήγηση του Τμήματος Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων του Δήμου Λαρισαίων, ως Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία, με την οποία εισηγείται την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (οριακή προθεσμία) έως την 05/01/2022 ήτοι τρεις μήνες πέραν της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης, για τη συνέχιση των εν εξελίξει εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου καθώς και την οικονομική τακτοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 147 του Ν.4412/2018, χωρίς καμιά άλλη απαίτηση του αναδόχου για αποζημίωση, πλην αυτής της νόμιμης αναθεώρησης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της 5ης Παράτασης προθεσμίας μέχρι την 05-01-2022 (οριακή προθεσμία), για την περαίωση των εργασιών του έργου: «**ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη - Κοραή)**», Αναδόχου: “ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 147 του Ν.4412/2018, χωρίς καμιά άλλη απαίτηση του αναδόχου για αποζημίωση, πλην αυτής της νόμιμης αναθεώρησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 5η Παράταση προθεσμίας για την περαίωση των εργασιών του έργου: «**ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη - Κοραή)**», Αναδόχου: “ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”, μέχρι την 05-01-2022 (οριακή προθεσμία), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 147 του Ν.4412/2018, χωρίς καμιά άλλη απαίτηση του αναδόχου για αποζημίωση, πλην αυτής της νόμιμης αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**