



Λάρισα 10-12-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 740**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη- Κοραή).

Στη Λάρισα σήμερα 10-12-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 49238/04-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Τζατζάκης Φώτιος και 9) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη- Κοραή) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 2/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)».
4. Τη με αριθμ. 414/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)».
5. Τη με αριθ. 2644/30-05-2019 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης.
6. Τη με αριθμ. 333/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών σύμβασης του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)».
7. Τη με αριθ. 404/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λάμπρου Κατσώνη-Κοραή)».
8. Τη με αριθ. 515/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. 618/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 209/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη – Κοραή».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 49035/03-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Το υποέργο 1 «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη - Κοραή)» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5022084-01 του Δήμου Λαρισαίων, συμβασιοποιήθηκε στις 16/03/2020 (υπ' αριθμ. πρωτ. 12643/16-03-2020 δημόσια σύμβαση) με συνολική προθεσμία περαίωσης 270 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 11/12/2020.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 48275/27-11-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΕΚΤΩΡ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ζητείται παράταση έως τις 17/04/2021, λόγω της έναρξης των εργασιών στις 15/07/2020, εξαιτίας της αναμονής έγκρισης της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης.

Σας αναφέρουμε σχετικά:

Μετά την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης, ακολούθησε η διαδικασία “έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα)”, ήτοι να αποκλειστεί η κυκλοφορία οχημάτων στις οδούς Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη – Κοραή (τμηματικά), ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη εκτέλεσης του έργου. Με την υπ’ αριθμ. 20/13-05-2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “Λήψη κανονιστικής απόφασης που αφορά την έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) στις οδούς Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη – Κοραή του έργου: “Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη – Κοραή) του Δήμου Λαρισαίων (Α, Β & Γ φάση)” εγκρίθηκαν αρχικά οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του έργου.

Με τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 6341/65113/29-05-2020 “Έλεγχο νομιμότητας της με αριθμό 20/2020 Απόφασης της Επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Λαρισαίων” της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας βρέθηκε νόμιμη η σχετική απόφαση.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 94603/1-7-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας γνωστοποιήθηκε στο Δήμο Λαρισαίων η δημοσίευση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 77092/11-06-2020 “Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα) της υπ’ αριθμ. 20/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων στις οδούς Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη -Κοραή στα πλαίσια του έργου Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη -Κοραή) του Δήμου Λαρισαίων (Α, Β & Γ φάση)” του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας στο ΦΕΚ 2573/26-06-2020 τεύχος Β’.

Με το υπ’ αριθμ. 26352/13-07-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων προς την Δ/ση Αστυνομίας Λάρισας – Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης με κοινοποίηση στην Τροχαία Λάρισας ενημερώθηκαν για τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα τμήματα της οδού Λ. Κατσώνη, από την οδό 23ης Οκτωβρίου μέχρι τις οδούς Νικοτσάρα και Κοραή, που κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες του υπ’ όψη έργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου καθ’ όλο το 24ωρο. Μετά την ανωτέρω έγκριση ήταν δυνατή η έναρξη εκτέλεσης του έργου στο τμήμα της οδού Λ. Κατσώνη από την συναρμογή με την οδό 23ης Οκτωβρίου μέχρι την συναρμογή με τις οδούς Κοραή και Νικοτσάρα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και την ανωτέρω έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων τις 15/07/2020, ήτοι εκατό είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες μετά την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης κατά την οποία δεν ήταν δυνατή η έναρξη των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Με βάση το ημερολόγιο του έργου δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω βροχής στις 17-09-2020, 18-09-2020, 19-09-2020, 25-09-2020, 26-09-2020 και 28-09-2020 ήτοι σύνολο έξι (6) ημερολογιακές ημέρες.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και το αρθ. 147 του Ν.4412/2016 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά:

- εκατό είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες λόγω της αναμονής της έγκρισης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα)

- έξι (6) ημερολογιακές ημέρες λόγω καιρικών συνθηκών ήτοι συνολικά κατά εκατό είκοσι έξι (126) ημερολογιακές ημέρες.

Η ανωτέρω παράταση έχει προεγκριθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4422/02-12-2020 «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης τροποποίησης νομικής δέσμευσης (1η παράταση)» της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Κατόπιν τούτων ζητείται η έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου 1 «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη – Κοραή)» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5022084-01 του Δήμου Λαρισαίων κατά εκατό είκοσι έξι (126) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι νέα ημερομηνία περαίωσης της συμβατικής προθεσμίας του έργου στις 17/04/2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη- Κοραή) κατά εκατό είκοσι έξι (126) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 17/04/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΙΑΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA