



Λάρισα 10-12-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 741

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων».

Στη Λάρισα σήμερα 10-12-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 49238/04-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Τζατζάκης Φώτιος και 9) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Το Ν. 3463/06
4. Τη με αριθμ. 484/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του Δημοτικού έργου «Συντήρηση και Επισκευή Πεζοδρομίων».
5. Τη με αριθμ. 479/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης, λοιπών τευχών δημοπράτησης και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του δημοτικού έργου «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων».
6. Τη με αρ. 2417/2018 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση δαπάνης.
7. Τη με αριθμ. 610/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
8. Τη με αριθμ. 18/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και Επισκευή Πεζοδρομίων» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 164/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων».
10. Το με αριθμ. πρωτ. 44813/04-11-2020 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας.
11. Το με αριθμ. πρωτ. 48369/30-11-2020 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Υπαίθριων χώρων, το οποίο έχει ως εξής:

Σας αποστέλλουμε την με Αρ. Πρωτ. 44813/04-11-2020 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την εισηγητική έκθεση των επιβλεπόντων και παρακαλούμε για έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος έως 04/04/2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 17/01/2019 με την υπ. Αριθ. 18/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 09/07/2019, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 09/07/2019.

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 07/07/2020.

δ. Με την 164/14-07-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως 04/11/2020.

2. Ο ανάδοχος, με την Αρ. Πρωτ. 44813/04-11-2020 αίτησή του, ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου για 8 μήνες, έως την 04/07/2021, λόγω μη δυνατότητας εκτέλεσης εργασιών κατά τον Αύγουστο 2020 λόγω θερινών διακοπών. Επίσης λόγω της δύσκολης φύσης του έργου το οποίο εκτελείται σε όλο τον αστικό ιστό και σε ορισμένες οδούς που πραγματοποιείται λαϊκή αγορά δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο έργο όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

α. Εύλογο λόγω χρονικής καθυστέρησης χωρίς να πραγματοποιηθούν εργασίες εξ' αιτίας των θερινών διακοπών ενώ και η φύση του έργου προβλέπει εκτέλεση εργασιών στον αστικό ιστό γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες και καθυστερήσεις καθώς το εργοτάξιο βρίσκεται σε κατοικημένες περιοχές όπου διέρχονται οχήματα και πεζοί.

β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας συνολικά για πέντε (5) μήνες, οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται η 04/04/2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων» για πέντε (5) μήνες, ήτοι έως την 4η/04/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**