



Λάρισα 10-12-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 743**

ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Ανακατασκευή οδών Τερψιθέας».

Στη Λάρισα σήμερα 10-12-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 49238/04-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Τζατζάκης Φώτιος και 9) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Ανακατασκευή οδών Τερψιθέας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Το Ν. 3463/06
4. Τη με αριθμ. 2514/2018 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018.
5. Τη με αριθμ. 446/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή οδών Τερψιθέας»
6. Τη με αριθμ. 490/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «Ανακατασκευή οδών Τερψιθέας».
7. Τη με αριθμ. 528/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Επανεγκριση της με αρ. 490/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «Ανακατασκευή οδών Τερψιθέας», λόγω διόρθωσης των ποσών της πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης.
8. Τη με αριθμ. 625/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Ανακατασκευή οδών Τερψιθέας" και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
9. Τη με αριθμ. 42/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ανακατασκευή οδών Τερψιθέας» και ανάδειξη και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθ. 547/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδών Τερψιθέας».
11. Τη με αριθμ. 109/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2^{ης} παράτασης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδών Τερψιθέας».
12. Τη με αριθ. 197/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 3^{ης} παράτασης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδών Τερψιθέας».
13. Τη με αριθ. 262/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 4^{ης} παράτασης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδών Τερψιθέας».
14. Το με αριθμ. πρωτ. 48227/27-11-2020 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας.
15. Τη με αριθμ. πρωτ. 48227/30-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθμ. 48227/27-11-20 αίτηση της αναδόχου «ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ – Γ.ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ»

1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 7/2/2019 με την με αριθμό **42/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις **21/5/2019**, και πρωτοκολλήθηκε στις **21/5/2019** με αριθμό **23364**, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η **21/5/2019**.

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι **(150)** μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η **17/10/2019**.

δ. Των άρθρων 95, 258, του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87).

ε. Με την υπ'αριθμ **547/2019** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση έως 30/4/2020

- Με την υπ'αριθμ **109/2020** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση έως 31/8/2020

- Με την υπ'αριθμ **197/2020** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση έως 30/10/2020

- Με την υπ'αριθμ **262/2020** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση έως 31/12/2020

2. Ο ανάδοχος με την από **48227/27-11-2020** αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως 31/03/2021, λόγω της πανδημίας του Κορονοϊού, που επικρατεί στη χώρα μας ήταν αδύνατη η ομαλή εκτέλεση των εργασιών .

3.Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

α. Εύλογο δεδομένου ότι, υπάρχουν εργασίες πέραν των συμβατικών ποσοτήτων για ολοκλήρωση εντέχνως του έργου, υπάρχει επιπλέον καθυστέρηση.

β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως **31/03/2021**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου «Ανακατασκευή οδών Τερψιθέας» έως την 31η/03-2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**