



Λάρισα 14-12-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 896

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».

Στη Λάρισα σήμερα 14-12-2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 54466/10-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Νταής Παναγιώτης και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθ. 789/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Απευθείας ανάθεση του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».
4. Τη με αριθ. 441/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».
5. Τη με αριθ. 661/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».
6. Τη με αριθ. 812/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων»
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 54257/09-12-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Δημόσια σύμβαση: 312.621,03€ (252.113,73 + 60.507,30 ΦΠΑ)

Κ.Α. Προϋπολογισμού: 30.7331.41076 & 30.7331.41065

Τρόπος εκτέλεσης: Εργολαβία

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι & ΣΑΤΑ

Το έργο «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων» συμβασιοποιήθηκε στις 11/03/2021 (υπ' αριθμ. πρωτ. 10786/11-03-2021 δημόσια σύμβαση του Δήμου Λαρισαίων) με συνολική προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 09/07/2021. Με την υπ' αριθμ. 661/2021

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 26/12/2021.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 51153/22-11-2021 έγγραφο της αναδόχου SOLIS Α.Ε. ζητείται παράταση δύο (2) μηνών, εν αναμονή της έγκρισης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, η οποία είναι περίπου πενήντα τοις εκατό (50%) της αρχικής σύμβασης που είχε αρχική διάρκεια τέσσερις (4) μήνες.

Με την υπ' αριθμ. 812/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων» και με το υπ' αριθμ. πρωτ. 53568/06-12-2021 συμφωνητικό συμβασιοποιήθηκε η 1η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου. Η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι σαράντα εννέα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (49,84%) της αρχικής σύμβασης. Η διάρκεια της αρχικής σύμβασης είχε οριστεί σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών απαιτείται αναλογικά το μισό των εκατόν είκοσι (120) ημερών, ήτοι εξήντα (60) ημέρες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάση του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων» κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως τις 24/02/2022.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων» κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως τις 24/02/2022, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΑΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**