



Λάρισα 14-12-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 897**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών (Οριακή Προθεσμία) για το έργο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας».

Στη Λάρισα σήμερα 14-12-2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 54466/10-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Νταής Παναγιώτης και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2ης Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών (Οριακή Προθεσμία) για το έργο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 269/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση αποδοχής συμμετοχής στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία» με προτεινόμενο έργο: “Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας”.
4. Τη με αριθμ. 270/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας».
5. Τη με αριθμ. 5735/2019 απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης.
6. Τη με αριθμ. 670/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 270/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας».
7. Τη με αριθμ. 469/2020 απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης.
8. Τη με αριθμ. 65/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: 2η τροποποίηση της με αριθμ. 270/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας».
9. Τη με αριθμ. 143/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου γυμνασίου Λάρισας».
10. Τη με αριθμ. 159/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης του δημοτικού έργου «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας».
11. Τη με αριθμ. 332/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
12. Τη με αριθμ. 516/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας» και κατακύρωση αυτού.

13. Τη με αριθ. 526/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας».
14. Τη με αριθ. 636/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας».
15. Τη με αριθμ. πρωτ. 54434/09-12-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α' /8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110 και της παραγράφου 1α του άρθρου 176 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
3. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» & ειδικότερα της παρ. δ του άρθρου 5 του Ν.4071/2012, που αναφέρεται στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής τους.
4. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

Και αφού είδαμε:

1. Την υπ' αρ. **469/2020 «Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης»**, για την «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης Κωδικών Αριθμών Εξόδων (Κ.Α. 64.7341.47003),
2. Την υπ' αρ. **270/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων** θέμα: «Έγκριση Μελέτης και Εκτέλεσης του Δημοτικού Έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»,
3. Την υπ' αρ. **269/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων** για την «Έγκριση αποδοχής συμμετοχής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020» -στον άξονα προτεραιότητας "Προστασία του Περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον" ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο "Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας"»,
4. Την Α.Π. **3813/17-10-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**, με Κωδικό ΟΠΣ 5043160, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»,
5. Την υπ' αρ. **670/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων** για την τροποποίηση της με αριθμ. 270/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση Μελέτης και Εκτέλεσης του Δημοτικού Έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»

6. Την υπ' αρ. **65/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων** για την 2η τροποποίηση της με αριθμ. 270/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση Μελέτης και Εκτέλεσης του Δημοτικού Έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»,
7. Το με αρ. πρ. **561/13-02-2020 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας**, σύμφωνα με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για τα «σχέδια τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο 1, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ», με Κωδικό ΟΠΣ 5043160»,
8. Την υπ' αρ. **159/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων** για τον «Καθορισμό Όρων Διακήρυξης του δημοτικού έργου: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»,
9. Τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**», ο οποίος διενεργήθηκε μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ), με **α/α συστήματος 88768**, κατά τον οποίο η προθεσμία υποβολής των προσφορών έληξε στις 19-05-2020 και αυτές αποσφραγίστηκαν στις 26-05-2020,
10. Την υπ' αρ. **332/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων** σύμφωνα με την οποία αναδείχτηκε προσωρινός μειοδότης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ», η εργοληπτική επιχείρηση «**ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ**»,
11. Την υπ' αρ. **516/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων** σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ**», με μέση έκπτωση **62,28 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης**,
12. Την με αρ. πρ. **164009/18-09-2020 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας** για την κατακύρωση της παραπάνω απόφασης, αφού αυτή ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της,
13. Την με αρ. πρ. **3812/23-10-2020 «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης» της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας**, σύμφωνα με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και την διαδικασία ανάθεσης του Υποέργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»,
14. Το από 06-11-2020 «**3ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων**» σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά των άρθρων 23.3 - 23.10 της Διακήρυξης του έργου καθώς και την Υπεύθυνη Δήλωση η οποία υπογράφηκε κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016 και στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει, στο πρόσωπο του αναδόχου, ουσιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του Άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα και στον Ν. 4605/2019,
15. Την από 27-11-2020 υπογραφείσα Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007727776) με συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου 22-09-2020,

16. Την υπ' αριθμ. 636/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων "Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης για το έργο: **ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**, η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου παρατάθηκε έως τις 11/12/2021 (υπ' αριθμ. Πρωτ. 3393/17-09-2021 «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης τροποποίησης νομικής δέσμευσης 1^η παράταση» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας). Την υπ' αρ. **2644/24784/30-05-2019 «Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης»**, για την «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης Κωδικών Αριθμών Εξόδων (Κ.Α. 64.7341.41035),

Και επειδή:

1. Η προθεσμία περαίωσης του έργου μετά την έγκριση της 1ης παράτασης, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 636/23-09-2021 Απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Λαρισαίων, λήγει την 11/12/2021.
2. Ο ανάδοχος δεν έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα για νέα παράταση, είναι ωστόσο υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο με το (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία) σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.
3. Οι εργασίες της εσωτερικής βαφής τού σχολείου δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν πριν την αντικατάσταση των κουφωμάτων και των θερμοαντιστατικών και φωτιστικών σωμάτων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν, σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου, στις 01/12/2021. Εξαιτίας της λειτουργίας του σχολείου, ήταν επικίνδυνο να εκτελεστούν εργασίες απόξεσης των εσωτερικών χρωμάτων τοίχων και οροφών και επαναβαφής των αιθουσών κατά τη διάρκεια που κυκλοφορούν οι μαθητές και ο εκπαιδευτικοί στους χώρους. Επιπλέον, α) επειδή απαιτούνταν χρόνος για την καθαριότητα των αιθουσών, β) επειδή το σχολείο λειτουργεί τα απογεύματα ως εσπερινό και γ) υπήρχε στο σχολείο έλλειψη καθαριστριών, η Δ/ση του σχολείου ζήτησε προφορικά οι εργασίες απόξεσης των χρωμάτων και βαφής να πραγματοποιηθούν κατά τις περιόδους που δεν διεξάγονται μαθήματα, όπως είναι οι διακοπές των Χριστουγέννων, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την καθαριότητα των αιθουσών και να μην διαταραχτεί η λειτουργία του σχολείου. Για τους ανωτέρω λόγους η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
4. Έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των εργασιών και υπολείπονται οι εργασίες απόξεσης των παλιών χρωμάτων και βαφής των εσωτερικών επιφανειών στις οποίες αποξηλώθηκαν τα παλιά και τοποθετήθηκαν καινούρια θερμοαντιστατικά σώματα, καινούρια φωτιστικά σώματα και καινούρια κουφώματα. Επίσης εκκρεμεί η σύνταξη και η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.
5. Η συνολική οριακή παράταση σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021, υπολογίζεται στο 1/2 της αρχικής προθεσμίας [δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας = $1/2 * (300 \text{ ημερολογιακές μέρες}) = 150 \text{ ημερολογιακές μέρες}$] και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών μηνών, ήτοι έως την 10/03/2022.

Στις 07-12-2021 κατατέθηκε εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Λαρισαίων, ως Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία, με την οποία εισηγείται την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (οριακή προθεσμία) έως την 10/03/2022 ήτοι τρεις (3) μήνες πέραν της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης, για τη συνέχιση των εν εξελίξει εργασιών και την

ολοκλήρωση του έργου καθώς και την οικονομική τακτοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 147 του Ν.4412/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021, χωρίς καμιά άλλη απαίτηση του αναδόχου για αποζημίωση, πλην αυτής της νόμιμης αναθεώρησης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της 2ης Παράτασης προθεσμίας μέχρι την 10-03-2022 (οριακή προθεσμία), για την περαίωση των εργασιών του έργου: «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΣΑΣ**», Αναδόχου: “ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ.”, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 147 του Ν.4412/2018, όπως τροποποιήθηκε το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021, μετά και την με αριθμ. πρωτ. 5130/14.12.2021 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, χωρίς καμιά άλλη απαίτηση του αναδόχου για αποζημίωση, πλην αυτής της νόμιμης αναθεώρησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΣΑΣ**», Αναδόχου: “ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ.”, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 147 του Ν.4412/2018, όπως τροποποιήθηκε το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021, μετά και την με αριθμ. πρωτ. 5130/14.12.2021 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, χωρίς καμιά άλλη απαίτηση του αναδόχου για αποζημίωση, πλην αυτής της νόμιμης αναθεώρησης μέχρι τις 10-03-2022 (οριακή προθεσμία), για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΑΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**