



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 686
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο:ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ και 1^η συμπληρωματική σύμβαση»

Στην Λάρισα σήμερα την 15^η Σεπτεμβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ 17305/11-9-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Δημήτριος Γεωργάκης, 3) Βασίλειος Δημητρίου, 4) Βασίλειος Ζωγράφος, 5) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 6) Άννα Καραμανώλη – Ιγγλέση, 7) Κων/νος Καραμπάτσας, 8) Χριστόδουλος Καφφές, 9) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 10) Γεώργιος Κρομμύδας, 11) Βάιος Κυριτσάκας, 12) Γεώργιος Λαμπρούλης, 13) Ιωάννης Λάτσιος, 14) Κων/νος Μέγας, 15) Χρήστος Μίχος, 16) Μάρκος Μπανιός, 17) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 18) Κων/νος Νότας, 19) Ιωάννης Οικονόμου, 20) Χρίστος Οικονόμου, 21) Άγις Παπαστεργίου, 22) Κων/νος Σαμαρίνας, 23) Μάνθος Τζιαστούδης, 24) Μιχαήλ Τσακίρης, 25) Αστέριος Τσεκούρας και 26) Φλώρος Ιωάννης.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Ζωή Ακριβούλη, 2) Γεώργιος Βαγενάς, 3) Ελένη Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου, 4) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 5) Κων/νος Κακαδιάρης, 6) Βάιος Καραϊσκος, 7) Ροδόπη Κουρσούμη, 8) Αθανάσιος Μητσιός, 9) Αργυρώ Μουκίου, 10) Καλλιόπη Παπαστεργίου και 11) Παναγιώτης Σάπκας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 26, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μέγας Κων. και Κων. Καραμπάτσας που αποχώρησε μετά από δήλωσή του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «**ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ και 1^η συμπληρωματική σύμβαση**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
Το Π.Δ. 609/85
Το Ν.2372/96
Το Ν.2940/01
2. Το από 7-9-2006 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων), το οποίο έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου:
«**ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ & 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**»

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «**ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ & 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**» που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει των υπ' αριθμόν 35/2004 και 907/2004 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες ελέγχθηκαν και βρέθηκαν νόμιμες με τα υπ' αριθ. 1492/2004 και 19884/2005 έγγραφα της Περιφερειακής Διοίκησης

Η οριστική παραλαβή έγινε από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμόν 13893/08-08-2006 απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή.

Σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 53 του Π.Δ. 609/85 και τα άρθρα 3 του Π.Δ. 171/87 η οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου

- Προϋπολογισμός μελέτης : 297.275,49 € με το ΦΠΑ
- Εκπτώση αναδόχου : στις οικοδομικές εργασίες 29% - στις Η/Μ εργασίες 31% - στις εργασίες πρασίνου 35%
- Συμβατικό ποσό : 220.065,88 € με το ΦΠΑ, την συμπληρωματική σύμβαση και την αναθεώρηση,
- Τελική δαπάνη έργου : 220.065,88 € με το ΦΠΑ, την συμπληρωματική σύμβαση και την αναθεώρηση,
- Έναρξη εργασιών : 12-02-2004
- Περαίωση εργασιών : 18-02-2005

3 Το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες:

1. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ Κων/νος Δημοτικός σύμβουλος, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 25/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας σαν μέλος επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2006.
2. ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-Αρχιτέκτων Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων.
3. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ – Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων.

οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 13893/ 08-08-2006 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή σαν μέλη επιτροπής παραλαβής του έργου

"ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 1^Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ", μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτελέσεως Δημοσίων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης των εργασιών που συντάχθηκε από την ανάδοχο " Κ/Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΜΠΑΝΤΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ " και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω:

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Εκτελεσθείσες εργασίες

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1 Καθαίρεσις μετά προσοχής

m3	ΑΤ:	1		
Από: 1° ΠΠΑΕ			260	
Από: 2° ΠΠΑΕ			<u>2,45</u>	
	Σύνολο:		262,45	Για πιστοποίηση: 262,45m ³

Διακόσια εξήντα δύο και σαράντα πέντε εκατοστά

2 Γενικάι εκσκαφαί γαιώδεις δια χρήσεως μηχανικών μέσων

m3	ΑΤ:	2		
Από: 1° ΠΠΑΕ			270	
Από: 3° ΠΠΑΕ			<u>265,77</u>	
	Σύνολο:		535,77	Για πιστοποίηση: 535,77m ³

Πεντακόσια τριάντα πέντε και εβδομήντα επτά εκατοστά

3 Εκσκαφή τάφρων γαιώδης

m3	ΑΤ:	3		
Από: 1° ΠΠΑΕ			<u>308,68</u>	
	Σύνολο:		308,68	Για πιστοποίηση: 308,68m ³

Τριακόσια οκτώ και εξήντα οκτώ εκατοστά

4 Ελίχωσης δια προϊόντων εκσκαφής

m3	ΑΤ:	4		
Από: 1° ΠΠΑΕ			180	
Από: 3° ΠΠΑΕ			<u>20,61</u>	
	Σύνολο:		200,61	Για πιστοποίηση: 200,61m ³

Διακόσια και εξήντα ένα εκατοστά

5 Φορτοεκφόρτωσης και μεταφορά

m3	ΑΤ:	5		
Από: 1° ΠΠΑΕ			750	
Από: 3° ΠΠΑΕ			<u>156,29</u>	
	Σύνολο:		906,29	Για πιστοποίηση: 906,29m ³

Εννιακόσια έξη και είκοσι εννέα εκατοστά

6 Σκυρόδεμα κατηγορίας c16-20

m3	ΑΤ:	10		
Από: 1° ΠΠΑΕ			203	
Από: 3° ΠΠΑΕ			<u>261,09</u>	
	Σύνολο:		464,09	Για πιστοποίηση: 464,09m ³

Τετρακόσια εξήντα τέσσερα και εννέα εκατοστά

7 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

m2 AT: 11

Από: 1° ΠΠΑΕ 1151

Από: 2° ΠΠΑΕ 38,35

Σύνολο: 1189,35

Για πιστοποίηση: 1189,35m2

Χίλια εκατόν ογδόντα εννέα και τριάντα πέντε εκατοστά

8 Επεξεργασία σανιδώματος ξυλοτύπων

m2 AT: 12

Από: 1° ΠΠΑΕ 465

Από: 3° ΠΠΑΕ 409,73

Σύνολο: 874,73

Για πιστοποίηση: 874,73m2

Οκτακόσια εβδομήντα τέσσερα και εβδομήντα τρία εκατοστά

9 Σιδηροί οπλισμοί δια δομικού πλέγματος S 500

Kg AT: 13

Από: 1° ΠΠΑΕ 143

Από: 3° ΠΠΑΕ 7362,76

Σύνολο: 7505,76

Για πιστοποίηση: 7505,76Kg

Επτά χιλιάδες πεντακόσια πέντε και εβδομήντα έξι εκατοστά

10 Διαμόρφωση διακοσμητικών αρμών – σκοτιών επί σκυροδέματος (φαλτσογωνιές)

m AT: 16

Από: 1° ΠΠΑΕ 1527,4

Από: 2° ΠΠΑΕ 77,8

Σύνολο: 1605,2

Για πιστοποίηση: 1605,2m

Χίλια εξακόσια πέντε και είκοσι εκατοστά

11 Κιγκλιδώματα σιδηρά απλού σχεδίου με ελαιοχρωματισμό

m AT: 17

Από: 3° ΠΠΑΕ 28,2

Σύνολο: 28,2

Για πιστοποίηση: 28,2m

Είκοσι οκτώ και είκοσι εκατοστά

12 Επιστρώσεις

m2 AT: 19

Από: 1° ΠΠΑΕ 815,96

Από: 2° ΠΠΑΕ 504,04

Από: 3° ΠΠΑΕ 773,76

Σύνολο: 2093,76

Για πιστοποίηση: 2093,76m2

Δύο χιλιάδες ενενήντα τρία και εβδομήντα έξι εκατοστά

13 Επενδύσεις δια πλακών Πηλίου

m2 AT: 21

Από: 3° ΠΠΑΕ 5,44

Σύνολο: 5,44

Για πιστοποίηση: 5,44m2

Πέντε και σαράντα τέσσερα εκατοστά

14 Πλήρωση με άμμο ποταμού

m3 AT: 23

Από: 2° ΠΠΑΕ 123,22

Σύνολο: 123,22

Για πιστοποίηση: 123,22m3

Εκατόν είκοσι τρία και είκοσι δύο εκατοστά

15 Επίχωση με αμμοχάλικο

m3 AT: 32

Από: 1° ΠΠΑΕ 130

Από: 3° ΠΠΑΕ 45,61

Σύνολο: 175,61

Για πιστοποίηση: 175,61m3

Εκατόν εβδομήντα πέντε και εξήντα ένα εκατοστά

16 Κατασκευή βάσης ή υπόβασης από θραυστό υλικό της Π.Τ.Π 0155

m2 AT: 33

Από: 2° ΠΠΑΕ 600

Από: 3° ΠΠΑΕ 1000,99

Σύνολο: 1600,99 Για πιστοποίηση: 1600,99m2

Χίλια εξάκόσια και ενενήντα εννέα εκατοστά

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ**1 Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων**

m3 AT: H/M 1

Από: 1° ΠΠΑΕ 33,59

Σύνολο: 33,59 Για πιστοποίηση: 33,59m3

Τριάντα τρία και πενήντα εννέα εκατοστά

2 Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διαστάσεων 19x9x6cm

m AT: H/M 2

Από: 1° ΠΠΑΕ 50

Από: 3° ΠΠΑΕ 340

Σύνολο: 390 Για πιστοποίηση: 390m

Τριακόσια ενενήντα

3 Βάση τσιμεντοϊστου άοπλη διαστάσεων 1,00x1,00m βάθους 1,00m

Τεμ. AT: H/M 3

Από: 1° ΠΠΑΕ 23

Σύνολο: 23 Για πιστοποίηση: 23 Τεμ

Είκοσι τρία

4 Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα

Τεμ. AT: H/M 4

Από: 1° ΠΠΑΕ 43

Σύνολο: 43 Για πιστοποίηση: 43 Τεμ

Σαράντα τρία

5 Βάση σιδηροϊστου άοπλη διαστάσεων 1,00x1,00m βάθους 1,00m

Τεμ. AT: H/M 5

Από: 1° ΠΠΑΕ 23

Σύνολο: 23 Για πιστοποίηση: 23 Τεμ

Είκοσι τρία

6 Πλαστικός σωλ'νας P.V.C.

m AT: H/M 6

Από: 1° ΠΠΑΕ 20

Από: 3° ΠΠΑΕ 19,5

Σύνολο: 39,5 Για πιστοποίηση: 39,5m

Τριάντα εννέα και πενήντα εκατοστά

7 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2ins

m AT: H/M 7

Από: 1° ΠΠΑΕ 390

Σύνολο: 390 Για πιστοποίηση: 390m

Τριακόσια ενενήντα

8 Καλώδιο NYΥ 5x2,5mm

m AT: H/M 8

Από: 1° ΠΠΑΕ 150

Σύνολο: 150 Για πιστοποίηση: 150m

Εκατόν πενήντα

9 Καλώδιο NYΥ 5x4mm

m AT: H/M 9
Από: 1° ΠΠΑΕ

_____ 395
Σύνολο: 395

Για πιστοποίηση: 395 m

Τριακόσια ενενήντα πέντε

10 Καλώδιο NYΥ τριπολικό διατομής 3x1,5mm²

m AT: H/M 10
Από: 2° ΠΠΑΕ

_____ 253
Σύνολο: 253

Για πιστοποίηση: 253m

Διακόσια πενήντα τρία

11 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 10 mm²

m AT: H/M 11
Από: 1° ΠΠΑΕ

_____ 560
Σύνολο: 560

Για πιστοποίηση: 560m

Πεντακόσια εξήντα

12 Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22 χιλ μήκους 1,50m

Τεμ. AT: H/M 12
Από: 1° ΠΠΑΕ

_____ 6
Σύνολο: 6

Για πιστοποίηση: 6 Τεμ.

Έξι

13 Φωτιστικό σώμα κωδωνοειδούς σχήματος για λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσεως

Τεμ. AT: H/M 13
Από: 2° ΠΠΑΕ

_____ 46
Σύνολο: 46

Για πιστοποίηση: 46 Τεμ

Σαράντα έξι

14 Ηλεκτρική διανομή

Τεμ. AT: H/M 14
Από: 2° ΠΠΑΕ

_____ 1
Σύνολο: 1

Για πιστοποίηση: 1 Τεμ

Ένα

15 Σιδηροίστος τηλεσκοπικός 6 μέτρων

Τεμ. AT: H/M 15
Από: 2° ΠΠΑΕ

_____ 23
Σύνολο: 23

Για πιστοποίηση: 23 Τεμ

Είκοσι τρία

ΠΡΑΣΙΝΟ

Α. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΑΦΟΥΣ

1 Εκχωμάτωση

m³ AT: ΠΡ 1
Από: 1° ΠΠΑΕ
Από: 3° ΠΠΑΕ

_____ 400
_____ 89,91
Σύνολο: 489,91

Για πιστοποίηση: 489,91 m³

Τετρακόσια ογδόντα εννέα και ενενήντα ένα εκατοστά

2 Προμήθεια & τοποθέτηση κηπαίου χώματος

m³ AT: ΠΡ 2
Από: 2° ΠΠΑΕ
Από: 3° ΠΠΑΕ

_____ 400
_____ 89,91
Σύνολο: 489,91

Για πιστοποίηση: 489,91m³ 1

Τετρακόσια ογδόντα εννέα και ενενήντα ένα εκατοστά

3 Μετάπλαση εδάφους

στρ AT: ΠΡ 4
Από: 2° ΠΠΑΕ

1,08

Από: 3° ΠΠΑΕ 0,03
Σύνολο: 1,11 Για πιστοποίηση: 1,11στρ
Ένα και έντεκα εκατοστά

4 Λεπτομερής διαμόρφωση

m3 AT: ΠΡ 3
Από: 2° ΠΠΑΕ 400
Από: 3° ΠΠΑΕ 89,91
Σύνολο: 489,91 Για πιστοποίηση: 489,91m3
Τετρακόσια ογδόντα εννέα και ενενήντα ένα εκατοστά

Β. ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

1 Προμήθεια και φύτευση μεγάλων δένδρων

Τεμ. AT: ΠΡ 5
Από: 2° ΠΠΑΕ 10
Από: 3° ΠΠΑΕ 5
Σύνολο: 15 Για πιστοποίηση: 15 Τεμ.
Δέκα πέντε

2 Προμήθεια και φύτευση θάμνων

Τεμ. AT: ΠΡ 7
Από: 2° ΠΠΑΕ 303
Από: 3° ΠΠΑΕ 656
Σύνολο: 959 Για πιστοποίηση: 959 Τεμ.
Εννιακόσια πενήντα εννέα

3 Εγκατάσταση χλοοτάπητα

στρ AT: ΠΡ 9
Από: 2° ΠΠΑΕ 0,986
Σύνολο: 0,986 Για πιστοποίηση: 0,986 στρ
Μηδέν και εννιακόσια ογδόντα έξη χλιοστά

4 Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινου περίφρ.

Τεμ. AT: ΠΡ 25
Από: 2° ΠΠΑΕ 7
Σύνολο: 7 Για πιστοποίηση: 7 Τεμ
Επτά

5 Προμήθεια και τοποθέτηση πασσάλων

Τεμ. AT: ΠΡ 8
Από: 2° ΠΠΑΕ 10
Από: 3° ΠΠΑΕ 5
Σύνολο: 15 Για πιστοποίηση: 15 Τεμ
Δέκα πέντε

Γ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

1 Διάνοξη και πλήρωση αυλακιών

μ.μ AT: ΠΡ 12
Από: 2° ΠΠΑΕ 800
Σύνολο: 800 Για πιστοποίηση: 800 μ.μ
Οκτακόσια

2 Προμ. Αποτ. Τοποθ. Ρύθμιση pop-up στατικού τύπου

Τεμ. AT: ΠΡ 10
Από: 2° ΠΠΑΕ 40
Σύνολο: 40 Για πιστοποίηση: 40 Τεμ
Σαράντα

3 Προμ. Αποτ. Τοποθ. Ρύθμιση pop-up περιστροφικού τύπου

Τεμ. ΑΤ: ΠΡ 11
Από: 2° ΠΠΑΕ

43
Σύνολο: 43

Για πιστοποίηση: 43 Τεμ

Σαράντα τρία

4 Προμ. και τοποθέτηση σωλήνα Φ40

μ.μ ΑΤ: ΠΡ 14
Από: 2° ΠΠΑΕ

946
Σύνολο: 946

Για πιστοποίηση: 946 μ.μ

Εννιακόσια σαράντα έξη

5 Προμ. και τοποθέτηση σωλήνα Φ16

μ.μ ΑΤ: ΠΡ 13
Από: 2° ΠΠΑΕ

434
Σύνολο: 434

Για πιστοποίηση: 434 μ.μ

Τετρακόσια τριάντα τέσσερα

6 Προμ. και τοποθέτηση σταλακτηφ. Σωλήνα Φ16/0,5/4λ/h

μ.μ ΑΤ: ΠΡ 15
Από: 2° ΠΠΑΕ

531
Σύνολο: 531

Για πιστοποίηση: 531 μ.μ

Πεντακόσια τριάντα ένα

7 Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνα PVC Φ100

μ.μ ΑΤ: ΠΡ 24
Από: 1° ΠΠΑΕ

128
Σύνολο: 128

Για πιστοποίηση: 128 μ.μ

Εκατόν είκοσι οκτώ

8 Τοποθέτηση πύλλαρ

Τεμ. ΑΤ: ΠΡ 19
Από: 2° ΠΠΑΕ

1
Σύνολο: 1

Για πιστοποίηση: 1 Τεμ

Ένα

9 Κατασκευή πύλλαρ Α΄

Τεμ. ΑΤ: ΠΡ 22
Από: 2° ΠΠΑΕ

1
Σύνολο: 1

Για πιστοποίηση: 1 Τεμ

Ένα

10 Προμήθεια και συνδεσμολογία ηλεκτροβανών 1΄΄

Τεμ. ΑΤ: ΠΡ 18
Από: 2° ΠΠΑΕ

9
Σύνολο: 9

Για πιστοποίηση: 9 Τεμ

Εννέα

11 Προμήθεια και τοποθέτηση καλ. ΝΥΥ για συνδεσμ. ηλεκτροβανών

μ.μ. ΑΤ: ΠΡ 16
Από: 2° ΠΠΑΕ

4
Σύνολο: 4

Για πιστοποίηση: 4 μ.μ.

Τέσσερα

12 Προμήθεια και τοποθέτηση καλ. ΝΥΥ για παροχή ρεύματος

μ.μ. ΑΤ: ΠΡ 17
Από: 2° ΠΠΑΕ

20
Σύνολο: 20

Για πιστοποίηση: 20 μ.μ.

Είκοσι

13 Κατασκευή φρεατίων

τεμ. ΑΤ: ΠΡ 20
Από: 2° ΠΠΑΕ

3
Σύνολο: 3

Για πιστοποίηση: 3 τεμ.

Τρία

14 Τοποθέτηση προγραμματιστή άρδευς. 12 στάς. Εγκατάσταση προγράμματος άρδευσης

τεμ. ΑΤ: ΠΡ 23
Από: 2° ΠΠΑΕ

1
Σύνολο: 1

Για πιστοποίηση: 1 τεμ.

Ένα

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

1 Αρμολογήματα ακανόνιστων πλακών με αρμούς μέσου πάχους 5cm

m2 ΑΤ: ΝΤ 1
Από: 3° ΠΠΑΕ

687,91
Σύνολο: 687,91

Για πιστοποίηση: 687,91 m2

Εξακόσια ογδόντα επτά και ενενήντα ένα εκατοστά

1° ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Εκτελεσθείσες εργασίες

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1 Επιστρώσεις

m2 ΑΤ: 19
Από: 3° ΠΠΑΕ

323,19
Σύνολο: 323,19

Για πιστοποίηση: 323,19m2

Τριακόσια είκοσι τρία και δέκα εννέα εκατοστά

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

1 Αρμολογήματα ακανόνιστων πλακών με αρμούς μέσου πάχους 5cm

m2 ΑΤ: ΝΤ 1
Από: 3° ΠΠΑΕ

460,04
Σύνολο: 460,04

Για πιστοποίηση: 460,04m2

Τετρακόσια εξήντα και τέσσερα εκατοστά

1. Η μελέτη του έργου η οποία εγκρίθηκε με τις υπ' αριθμ. 35/2004 και 907/2004 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, οι οποίες ελέγχθηκαν και βρέθηκαν νόμιμες με τα υπ' αριθ. 1492/2004 και 19884/2005 έγγραφα της Περιφερειακής Διοίκησης Ν. Λάρισας, έχει προϋπολογισμό 297.275,49 € με το ΦΠΑ και χρηματοδότηση από την Κ.Α. 05.151.9.-17 πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Λάρισας.
2. Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου είναι με εργολαβία.
3. Το έργο δημοπρατήθηκε την 28-01-2004, και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η " Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΜΠΙΑΝΤΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με προσφορά 220.065,88 € (έκπτωση στις οικοδομικές εργασίες 29%, στις Η/Μ εργασίες 31% και στις εργασίες πρασίνου 35%). Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες των απροβλέπτων, η συμπληρωματική σύμβαση με το ΦΠΑ και η αναθεώρηση.
4. Με την υπ' αριθμ. 49/2004 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, η οποία ελέγχθηκε και βρέθηκε Νόμιμη με το υπ' αριθμ' πρωτ. 2861/2004 έγγραφο της

