



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 967
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 33/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Ηλεκτροφωτισμός συνοικίας Ιπποκράτη».**

Στην Λάρισα σήμερα την 30 Νοεμβρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 16.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 19822/23-11-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Λαμπρούλης Γεώργιος, 16) Λάτσιος Ιωάννης, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 22) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρήστος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Κρομμύδας Γεώργιος, 2) Κυπαρίσσης Θωμάς, 3) Κυριτσάκας Βάιος, 4) Παπαστεργίου Άγις,

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραμπάτσας Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός συνοικίας Ιπποκράτη» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04.
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Την Α.Δ.Σ. 448/07 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
5. Την από 19.11.07 εισήγηση, τον από 19.11.07 συγκεντρωτικό πίνακα και την από 19.11.07 Εισηγητική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Κατασκευών & Συντήρησης που έχουν ως εξής:

Ζητείται έγκριση του 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός συνοικίας Ιπποκράτη», ο οποίος κλείνει επί έλαττον κατά 352,98 € (296,62 + 56,35 ΦΠΑ) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 9%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΕΥΡΩ	Φ.Π. Α. 19%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	26.745,27	5.081,60	31.826,87
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	24.338,20	4.624,26	28.962,46
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	24.041,58	4.567,90	28.609,48
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ (ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ)	296,62	56,35	352,98
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	1,22
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) -28.962,46 Ευρώ

Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - **0,000 δρχ.**

Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση --> 28.609,48 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού

ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις

των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες.

A'- ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Μείωση από 85 m² σε 50 m² στην αποκατάσταση πεζοδρομίου.
2. Μείωση από 4 τεμ σε 3 τεμ στα φωτιστικά σώματα κορυφής φ 400 χιλ.
3. Μείωση από 1 τεμ. σε 0 τεμ. στους ευθύγραμμους μεταλλικούς βραχίονες μήκους 1,5 μ.
4. Μείωση των συνδέσεων μετρητού ΔΕΗ από 2 σε 0 τεμάχια

B'- ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αύξηση από 60 m³ σε 73 m³ της εκσκαφής χάνδακα.
2. Αύξηση των βάσεων των ιστών από 12 σε 14 τεμ..
3. Αύξηση των σιδηροιστών μήκους 6μ. από 9 τεμ. σε 11 τεμ.
4. Αύξηση του μήκους του σιδηροσωλήνα διέλευσης καλωδίων από 280 μ σε 320 μ.
5. Αύξηση των φωτιστικών σωμάτων βραχίονα από 10 τεμ σε 13 τεμ.
6. Αύξηση από 340 μ. σε 590 μ. του καλωδίου ΝΥΥ 5χ 2,5 τ.χ.
7. Αύξηση από 95 μ. σε 115 μ. του καλωδίου ΝΥΜ 3Χ1,5 τ.χ.
8. Αύξηση από 340 μ. σε 420 μ. του χάλκινου αγωγού γείωσης .
9. Αύξηση από 8 τεμ. σε 9 τεμ στο χάλκινο ηλεκτρόδιο γείωσης.
10. Αύξηση από 12 m³ σε 14 m³ των εκσκαφών των βάσεων των ιστών.
11. Αύξηση από 10 τεμ. σε 13 τεμ. των μονών βραχιόνων μήκους 1,2 μ.
12. Αύξηση των βάσεων των πύλλαρ από 2 τεμ. σε 3 τεμ.
13. Αύξηση των κιβωτίων των πύλλαρ από 2 τεμ. σε 3 τεμ.
14. Αύξηση των φρεατίων από 22 σε 33 τεμ.
15. Αύξηση από 26 μ. σε 65 μ. του πλαστικού σωλήνα από PVC .

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα

Εργασιών , ο οποίος κλίνει επί έλαττον κατά 352,98 Ευρώ (με ΦΠΑ. 19%).

6. Τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός συνοικίας Ιπποκράτη» συνολικής δαπάνης 28.609,48 € ο οποίος κλείνει επί έλαττον κατά 352,98 € (296,62 + 56,35 ΦΠΑ) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΕΑΤ του οικονομικού έτους 2007 με Κ.Α. 30.7325 44041.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ



1^{ος} και τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΕΚΡΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ο ΑΠ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΕΓΜΕΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλέον	Επί έλλοπον	Επί πλέον	Επί έλλοπον	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
Αρχική σύμβαση																				
Εργασίες προυπολογισμού ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ																				
1	Εκκαθαρή χάνδρα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδραση γαιώδεις	m3	1	60	14,00	840,00					73	14,00	1.022,00	182,00						H/M 10
2	Απασφάλιση πεδίου/δρομίου/δρόμου, πρόσο	m2	2	85	25,00	2.125,00					50	25,00	1.250,00		875,00					H/M 10
3	Βάση σιδηρακού δαπέφ	τεμ	3	12	85,00	1.020,00					14	85,00	1.190,00	170,00						H/M 101
4	Σιδηραστός τηλεκαπτικός θυμάτων	τεμ	24	9	320,00	2.880,00					11	320,00	3.520,00	640,00						H/M 101
5	Σιδηραστός τηλεκαπτικός 3,8M	τεμ	26	3	162,00	486,00					3	162,00	486,00							H/M 101
6	Φρένο επιστρώσεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χονδρόκοκκο κάλυμμα	τεμ	6	22	30,00	660,00					33	30,00	990,00	330,00						H/M 10
7	Σιδηροαλυσίδες γαβροσφινίτες για την δόμηση καλωδίων επί διαμέτρου 2 1/2 ins	m	7	280	14,00	3.920,00					320	14,00	4.480,00	560,00						H/M 5
8	Πλαστικός σωλήνας P.V.C.	m	8	26	4,00	104,00					65	4,00	260,00	156,00						H/M 8
9	Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες σπιών υδραγωγίου υψηλής πίεσεως ύψος τοποθέτησεως ή μικρότερο ή ίσο από 7m ύψους 1 Χ 125 W	τεμ	9	10	50,00	500,00					13	50,00	650,00	150,00						H/M 103
10	Φωτιστικό σώμα κορυφής Φ400mm τύπου μπλόκ (πολυκατοπίσθη) για λυχνίες σπιών υδραγωγίου υψηλής πίεσεως και από μικρό ύψους	τεμ	27	4	80,00	320,00					3	80,00	240,00		80,00					H/M 103
11	Καλώδιο NYΥ 5Χ2,5 mm	m	11	340	3,80	1.292,00					590	3,80	2.242,00	950,00						H/M 102
12	Καλώδιο τύπου NYM 3τμιακό Διατομής 3 Χ 1,5mm ²	m	12	95	2,80	266,00					115	2,80	322,00	56,00						H/M 46
13	Αγωγός γαιώδης χάλκινος πολυκλωκός Διατομής 10mm ²	m	14	340	3,50	1.190,00					420	3,50	1.470,00	280,00						H/M 45
14	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22mm μήκους 1,50m	τεμ	15	8	17,01	136,08					9	17,01	153,09	17,01						H/M 5
15	Εκκαθαρή για την κατασκευή βάσεων θεμελιώσεως ταμειακού ή σιδηρακού πλ. έρε. ύψος	m3	16	12	25,00	300,00					14	25,00	350,00	50,00						H/M 10
16	Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Μονός ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Οριζώντιος πρ.β. 1,20m	τεμ	17	10	35,00	350,00					13	35,00	455,00	105,00						H/M 101
17	Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Μονός ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Οριζώντιος πρ.β. 1,50m	τεμ	18	1	40,00	40,00							40,00		40,00					H/M 101
18	Βάση πύλωρ 1,20Χ0,4Χ0,50	τεμ	19	2	20,00	40,00					3	20,00	60,00	20,00						H/M 101
19	Κρίκοιο ηλεκτρονική διασύνδεση (πύλωρ) 1,10Χ0,30Χ1,20 m	τεμ	20	2	500,00	1.000,00					3	500,00	1.500,00	500,00						H/M 52
Σε μεταφορά						17.489,08	0,00					0,00	0,00							
													20.640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΕΚΡΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ο ΑΠ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΕΓΜΕΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλέον	Επί έλλοπον	Επί πλέον	Επί έλλοπον	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
20	Από μεταφορά																			
	Σύνθεση μετρητού ΔΕΗ	τεμ	21	2	350,13	17.469,08	0,00				0,00	0,00		20.640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ					700,26														
	Αβρασία					18.169,34	18.169,34							20.640,09	20.640,09	4.166,01	1.695,26			
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ				28,00 %		5.087,42							5.779,23	1.166,48	474,67				
	Σύνολο κατηγορίας Εργασίες προυπολογισμού					23.256,76								26.419,32	5.332,49	2.169,93				
	Σύνολο σύμβασης					23.256,76								26.419,32	5.332,49	2.169,93				
	Λογιστικό κόστος					3.488,51										3.488,51				
	Απρόβλεπτη δαπάνη					26.745,27								26.419,32	5.332,49	5.658,44				
	Σύνολο Πρόβλεψη αναθεώρησης					26.745,27								26.419,32	5.332,49	5.658,44				
	Αβρασία					26.745,27								26.419,32	5.332,49	5.658,44				
	Αραιώματα εκπτώση				9,00 %	2.407,07								2.377,74	479,92	509,26				
	Σύνολο					24.338,20								24.041,58	4.852,57	5.149,18				
	Διάφορα ποσά					24.338,20								24.041,58	4.852,57	5.149,18				
	Σύνολο					4.624,26								4.567,90		56,36				
	Προστίθεται ΦΠΑ				19,00 %															
	Γενικό σύνολο σύμβασης					28.962,46								28.609,48	4.852,57	5.205,54				

Γενικό υποβάθρο (Προτεινόμενη δαπάνη - ενεργούμενη δαπάνη)			
	Ενεργούμενη δαπάνη	Προτεινόμενος ΑΠ	Διαφοράς
Σύνολο	23.256,76	26.419,32	Υπέρβαση της ενεργούμενης δαπάνης κατά 3.162,56 ή ποσοστό 13,60%
Λογιστικό κόστος			
Απρόβλεπτη δαπάνη	3.488,51		
Αβρασία	26.745,27	26.419,32	Μείωση της ενεργούμενης δαπάνης κατά -325,95 ή ποσοστό -1,22%
Πρόβλεψη αναθεώρησης			
Αβρασία	26.745,27	26.419,32	Μείωση της ενεργούμενης δαπάνης κατά -325,95 ή ποσοστό -1,22%
Γενική Εκπτώση	-2.407,07		
Αβρασία	24.338,20	24.041,58	Μείωση της ενεργούμενης δαπάνης κατά -296,62 ή ποσοστό -1,22%
Διάφορα ποσά			
Αβρασία	24.338,20	24.041,58	Μείωση της ενεργούμενης δαπάνης κατά -296,62 ή ποσοστό -1,22%
ΦΠΑ	4.624,26	4.567,90	
Ασφαλίς			
Γενικό σύνολο	28.962,46	28.609,48	Μείωση της ενεργούμενης δαπάνης κατά -352,98 ή ποσοστό -1,22% Διπλασί Ευρώ, μόνον τρισέσο πλεονάδα δύο και μειωμένα οκτώ λεπτά