



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 18
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου:
«Ηλεκτροφωτισμός 4^{ης} Δημοτικής Κοινότητας».**

Στη Λάρισα σήμερα 19^η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 1623/13-01-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 11) Δαούλας Θωμάς, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 16) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 17) Καλτσάς Νικόλαος, 18) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 19) Καραλαριώτου Ειρήνη, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 22) Μαβίδης Δημήτριος, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μπαμπαλής Δημήτριος, 25) Μπαράς Νικόλαος, 26) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 27) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 28) Νασιώκας Έκτορας, 29) Νταής Παναγιώτης, 30) Ξηρομερίτης Μάριος, 31) Παζιάνας Γεώργιος, 32) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 33) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 34) Πράπας Αντώνιος, 35) Πράπας Κωνσταντίνος, 36) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 37) Σάπκας Παναγιώτης, 38) Σουλούκου Ασπασία, 39) Σούλτης Γεώργιος, 40) Σουρλαντζής Απόστολος, 41) Τερζούδης Χρήστος, 42) Τζανακούλης Κων/νος, 43) Τσακίρης Μιχαήλ, 44) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 45) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 46) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 47) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Καφφές Θεόδωρος και 2) Κυριτσάκας Ν. Βάιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 47, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βλησαρούλης Αθανάσιος, Γελαλή Πολυξένη, Γεωργούλης Αλέξανδρος, Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, Καλαμπαλίκης Κων/νος, Μαμάκος Αθανάσιος, Νασιώκας Έκτορας, Ξηρομερίτης Μάριος, Παπαδημητρίου Βασίλειος, Σουλούκου Ασπασία, Τζανακούλης Κων/νος και Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέμα: Έγκριση 1^{ου} και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός 4^{ης} Δημοτικής Κοινότητας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρ. 57 παρ. 4 του Ν. 3669/018
2. Το Ν. 4013/11 (ΦΕΚ Α' 204)
3. Τα Ν. 4129/13 (ΦΕΚ Α' 52)
4. Το Ν. 3861/10 (ΦΕΚ Α' 112)
5. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ Α' 68)
6. Τη με αριθμ. 392/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός 4ης Δημοτικής Κοινότητας»
7. Τη με αριθμ. 272/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων».
8. Τη με αριθμ. 291/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός 4ης Δημοτικής Κοινότητας»
9. Τη με αριθμ. 397/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός 4^{ης} Δημοτικής Κοινότητας» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 1479/12-01-2017 εισήγηση. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Συντήρησης, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται :

η έγκριση του 1ου και τελικού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».

Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη ευρώ 21.495,93 (17.335,43+4.160,50 ΦΠΑ 24%) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

11. Την από 07-12-2016 Εισηγητική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα

ΕΡΓΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 4^{ης} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αύξηση από 77m³ σε 81,32m³ Εκσκαφή χάνδακα για τοποθέτηση καλωδίων (Α.Τ. 1)
2. Αύξηση από 21m σε 326,8m. Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διαστ. 19*9*6cm. (Α.Τ. 5)
3. Αύξηση από 14τεμ. σε 28 τεμ. Φρεάτιο 40*40 επισκέψεως (Α.Τ. 6)
4. Αύξηση από 325m σε 406,6m Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ Φ2 1/2in (Α.Τ. 3)
5. Αύξηση από 330m σε 443,77 m. Καλώδιο NYΥ 5Χ2,5mm² (Α.Τ. 12)
6. Αύξηση από 328m σε 427,6 m αγωγός γυμνός 16mm² (Α.Τ. 13)
7. Αύξηση από 22m² σε 38,3m². Αποκατάσταση πεζοδρομίου (Α.Τ. 17)
8. Αύξηση από 2τεμ. σε 5τεμ. Σιδηροϊστός κωνικός 5m (Α.Τ. 18)
9. Αύξηση από 2τεμ. σε 5 τεμ. Φ.Σ. κορυφής τύπου φανού (Α.Τ. 19)

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Μείωση από 45m σε 39,2m. Πλαστ. Σωλήνας εύκαμπτος τύου νεροσωλ Φ63. (Α.Τ. 4)
 2. Μείωση από 12τεμ σε 9τεμ. Σιδηροϊστός τηλεσκοπικός 7m (Α.Τ. 9)
 3. Μείωση από 12τεμ σε 9τεμ. Ευθύγραμμος βραχίονας μεταλλικός μονός οριζόντιας προβολής 1,5m (Α.Τ. 10)
 4. Μείωση από 12τεμ σε 9τεμ. Φωτ. σώμα βραχίονα για λυχνίες ΥΠ 125W (Α.Τ. 11)
 5. Μείωση από 4τεμ. σε 1τεμ. Κιβώτιο ηλ. διανομής (πίλλαρ) 1,10*0,30*1,20m (Α.Τ. 15)
 6. Μείωση από 2τεμ. σε 1τεμ. Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ (Α.Τ. 16)
 7. Μείωση από 135m σε 94,50m. Καλώδιο ΝΥΜ 3*1,5mm² (Α.Τ. 20)
 8. Μείωση από 4τεμ. σε 1τεμ. Βάση πίλλαρ 1,20*0,40*0,50m (Α.Τ. 8)
- Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος κλείνει επί έλαττον κατά 1,70 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Λάρισα 7/12/2016

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ
Μπουμπίτσα Βασιλική

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
Γιάννης Τελίδης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αθανάσιος Πατσιούρας

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 57,00 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 24%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	40.318,13	9.676,35	49.994,48
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	17.336,80	4.160,83	21.497,63

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	17.335,43	4.160,50	21.495,93
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ			
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0,1%		

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) - 17.336,80 ΕΥΡΩ.

Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - 0 ΕΥΡΩ.

Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση --> ΕΥΡΩ.
21.495,93 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

Μουμπίτσα Βασιλική

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Γιάννης Τελίδης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πατσιούρας Αθανάσιος

12. Τον 1^ο Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός 4^{ης} Δημοτικής Κοινότητας», ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός 4^{ης} Δημοτικής Κοινότητας», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισηγητική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Μ U N I C I P A L Ι Τ Η Τ Η Σ Μ Ο Υ Μ Π Ι Τ Σ Α Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αριθμός Μελέτης : 392/2016

Αριθμός Έργου : 392/2016

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

Έργο : ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ανάδοχος : ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ	Α.Τ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (10%)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί ύστερον			
Αρχική σύμβαση																
Εργασίες προϋπολογισμού																
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ																
1	Εγκατάχ χυλόνια για την τοποθέτηση οδοντοσώματος σε ΟΔΟ-ΠΕΔΟΥΡ- ΔΙΑΣΤ.	m3	1	77	18,68	1.438,36		81,32	18,68	1.519,06	80,70					ΟΙΚ ΗΜ10
2	Εγκατάσταση για κατασκευή βασικών θυμολάσεων τριμενίστου ή οδοντοσώματος	m3	2	14	61,24	857,36		14	61,24	857,36						ΟΙΚ ΗΜ10
3	Στερεοποιηλινος γαλβανισμένος φ2 1/2"	m	3	325	27,25	8.856,25		406,6	27,25	11.079,85	2.223,60					ΟΙΚ ΗΜ5
4	Πλαστικές σωλήνες ενωματούς τύπου νερού φ63mm	m	4	45	4,34	195,30		39,2	4,34	170,13	25,17					ΟΙΚ ΗΜ8
5	Διατρήσεις με διάτρητους πλήντους διαστ 19X9X6 cm	m	5	21	7,97	167,37		326,8	7,97	2.604,60	2.437,23					ΟΙΚ ΗΜ10
6	Φάρσος 40X40 επαρκήτως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με λαμαρίνα 8 χιλ. κολύμια	τεμ	6	14	40,44	566,16		28	40,44	1.132,32	566,16					ΟΙΚ ΗΜ10
7	Δομή αβανταρίου διαμήτ 1x1x1 μ.	m3	7	14	105,97	1.497,58		14	105,97	1.497,58						ΟΙΚ ΗΜ101
8	Βάση πύλου 1.200x400x50μ.	τεμ	8	4	23,09	92,36		1	23,09	23,09	69,27					ΟΙΚ ΗΜ101
9	Εξοδωτικός τμήκατος φ7μ	τεμ	9	12	393,42	4.721,04		9	393,42	3.540,78	1.180,26					ΟΙΚ ΗΜ101
10	Ειδικός μεταλλικός βραχίονας μονός, οριζόντιος, τμήματος 1,5μ	τεμ	10	12	75,71	908,52		9	75,71	681,39	227,13					ΟΙΚ ΗΜ101
11	Πυλωναίο στήριγμα βραχίονα για λυχνίες οδών ύψους 10m με 10m πλάτος	τεμ	11	12	77,19	926,28		9	77,19	694,71	231,57					ΟΙΚ ΗΜ103
12	Καλώδιο NY 5x2,5 mm2	m	12	330	4,06	1.339,80		443,77	4,06	1.801,71	461,91					ΟΙΚ ΗΜ102
13	Αγωγός γυάλινος χολκίνος πολυκλωσ διατομής 16mm2	m	13	328	5,45	1.787,60		427,6	5,45	2.330,42	542,82					ΟΙΚ ΗΜ45
14	Γείωση από χαλκόνο ηλεκτρόδιο φ22 mm, μήκος 1,5 μ.	τεμ	14	14	26,31	368,34		14	26,31	368,34						ΟΙΚ ΗΜ5
15	Κύριο ηλεκτρικό διασύνδεση (πύλος) 1.100x30x1.20μ.	τεμ	15	4	707,92	2.831,68		1	707,92	707,92	2.123,76					ΟΙΚ ΗΜ52
16	Συνδεση μετρητή ΔΕΗ	τεμ	16	2	256,97	513,94		1	256,97	256,97	256,97					ΟΙΚ ΗΜ52
17	Αποκατάσταση πεζοδρομίου, δρόμου, πρανός	m2	17	22	40,07	881,54		38,3	40,07	1.534,68	653,14					ΟΙΚ ΗΜ10
18	Εξοδωτικός κυκλικός 5μ. γαλβανισμένος	τεμ	18	2	265,26	510,52		5	255,26	1.275,30	765,78					ΟΙΚ ΗΜ101
19	Πυλωναίο στήριγμα κορυφής, τύπου φανού, για λυχνίες οδών μετρίου Ε27 100W, για 2m μέγιστο	τεμ	19	2	336,71	673,42		5	336,71	1.683,55	1.010,13					ΟΙΚ ΗΜ103
20	Καλώδιο NYM 3x1,5 mm2	m	20	135	4,28	577,80		94,5	4,28	404,46	173,34					ΟΙΚ ΗΜ46
Σύνολο ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ						29.711,22				34.165,22	8.741,47	4.287,47				
Αβανταρίο						29.711,22				34.165,22	8.741,47	4.287,47				
Προσθήκη ΓΕ & ΟΕ					18,00 %	5.348,02				6.149,74	1.573,46	771,74				
Σύνολο: Εργασίες προϋπολογισμού						35.059,24			18,00 %	40.314,96	10.314,93	5.059,21				
Απρόβλεπτη δαπάνη						5.258,89						5.258,89				
Σύνολο						40.318,13				40.314,96	10.314,93	10.318,10				
Αφαιρέται έκπτωση					57,00 %	22.981,33			57,00 %	22.979,53	5.881,51	5.881,32				
Σύνολο						17.336,80				17.335,43	4.435,42	4.436,78				
Προσθήκη ΦΠΑ					24,00 %	4.160,83			24,00 %	4.160,50	1.064,50	1.064,83				
Γενικό σύνολο σύμβασης						21.497,63				21.495,93	5.499,92	5.501,61				

Σύνολο υπερβάσεων [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]			
	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενες ΔΠΕ	Διαφοράς
Σύνολο	35.050,24	40.314,96	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 5.255,72 ή ποσοστό 14,99%
Απορροή	5.258,89	40.314,96	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -3,17 ή ποσοστό -0,1%
Πρόβλεψη ενισχύσεων	40.318,13	40.314,96	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -3,17 ή ποσοστό -0,1%
Αφροσάμα	-22.981,33	-22.979,53	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -1,37 ή ποσοστό -0,1%
Γενική Εκτίμηση	17.336,80	17.335,43	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -1,37 ή ποσοστό -0,1%
Αφροσάμα	4.160,83	4.160,50	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -1,70 ή ποσοστό -0,1%
ΦΠΑ	21.497,63	21.495,93	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -1,70 ή ποσοστό -0,1%
Γενικό σύνολο			Ισολόγιο Εργασιών με ανάρρωση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων

7/12/2016

Ο ανάδοχος

ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ 6-10 ΛΑΡΝΑΚΑ
 ΤΗΛ. 242400001, 2424000179
 FAX 242400008, Α' ΔΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
 Α.Μ.Α.Ε. 49126/31/Β/01/23
 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ

7/12/2016

Ο επιβλέπων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΩΔΗΣ

7/12/2016

Ο συμβαθής τεχνικών υπηρεσιών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΣΙΟΥΡΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

7/12/2016

Η προσομένη

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΝΙΠΤΣΑ