

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

A.T. : 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας (ΝΑΟΙΚ 10.07.01)

1ο ΣΕΚ : $100\mu 2 \times 0,10 \times 20\text{km} = 200 \text{ tKm}$

7ο ΕΠΑΛ : πόρτες $51,26\text{m} 2 \times 0,10 \times 20\text{km} = 102,52 \text{ tKm}$

ΣΥΝΟΛΟ 302,52 tKm

Ποσότητα Προϋπολογισμού Μελέτης 400,88 tKm

A.T. : 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΝΑΟΙΚ 20.30)

1ο ΣΕΚ : $100\text{m} 2 \times 0,10 = 10,00\text{m} 3$

7ο ΕΠΑΛ : $51,26 \times 0,10 = 5,13\text{m} 3$

ΣΥΝΟΛΟ 15,13 $\mu 3$

Ποσότητα Προϋπολογισμού Μελέτης 20,00 $\mu 3$

A.T. : 3 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών & κατεδαφίσεων (ΝΑΟΙΚ 20.40)

1ο ΣΕΚ : $87\text{m} 2 \times 0,10 \times 2,5 = 24,25\text{ton}$ $24,25 \times 5 = 121,25\text{ton} \times 10\text{m}$

7ο ΕΠΑΛ : $51,26 \times 0,10 \times 2,00 = 10,25 \text{ ton} \times 10\text{m}$

ΣΥΝΟΛΟ 131,50 $\text{tn} \times 10\text{m}$

Ποσότητα Προϋπολογισμού Μελέτης 130,00 $\text{tn} \times 10\text{m}$

A.T. : 4 Καθαίρεση μόνωσης δώματος, κροκάλας και πλακόστρωσης (ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01Ν)

1ο ΣΕΚ : $87\text{m} 3$

ΣΥΝΟΛΟ 87,00 $\mu 3$

Ποσότητα Προϋπολογισμού Μελέτης 90,00 $\mu 3$

A.T. : 5 Αποξήλωση ξύλινων και σιδηρών κουφωμάτων (ΝΑΟΙΚ 22.45)

7ο ΕΠΑΛ : πόρτες $(3,89 \times 2,80) + (3,92 \times 2,82) + (4,15 \times 3,22) + (1,82 \times 1,84) + (1,70 \times 2,84) + (1,74 \times 2,86) + (1,00 \times 2,80) = 51,26\text{m} 2$

ΣΥΝΟΛΟ 51,26 $\text{m} 2$

Ποσότητα Προϋπολογισμού Μελέτης 52,00 $\text{m} 2$

A.T. : 6 Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά (ΝΑΟΙΚ 23.03)

όπου απαιτηθεί : 200,00 $\text{m} 2$

ΣΥΝΟΛΟ 200,00 $\text{m} 2$

Ποσότητα Προϋπολογισμού Μελέτης 200,00 $\text{m} 2$

A.T. : 7 Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200kg τσιμέντου ανά $\text{m} 3$ (ΝΑΟΙΚ 35.04)

1ο ΣΕΚ : $29,00 \times 3,00 \times 0,07 = 6,09\text{m}^3$

ΣΥΝΟΛΟ	6,09 m ³
Ποσότητα Προϋπολογισμού Μελέτης	10,00 m ³

A.T. : 8 Είδη κιγκαλερίας (ΝΑΟΙΚ Ν\55.33)

7ο ΕΠΑΛ : 0,50 τεμ

ΣΥΝΟΛΟ	0,50 Τεμ
Ποσότητα Προϋπολογισμού Μελέτης	0,50 Τεμ

A.T. : 9 Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης (ΝΑΟΙΚ 62.50)

7ο ΕΠΑΛ : $(3,89 \times 2,80) + (3,92 \times 2,82) + (4,15 \times 3,22) + 1,82 \times 1,84 + (1,70 \times 2,84) + (1,74 \times 2,86) + (1,00 \times 2,80) = 51,26\text{m}^2$

ΣΥΝΟΛΟ	51,26 m ²
Ποσότητα Προϋπολογισμού Μελέτης	52,00 m ²

A.T. : 10 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (ΝΑΟΙΚ 64.01.01)

7ο ΕΠΑΛ :

$(2 \times 2,02 \times 12) + (2 \times 3,19 \times 2) + (2 \times 3,15 \times 19) + (2 \times 0,92 \times 2) + (2 \times 0,70 \times 3) + (2 \times 0,75 \times 2) + (2 \times 1,30 \times 8) + (2 \times 3,17 \times 2) + (2 \times 2,33 \times 4) + (2 \times 2,85 \times 4) = 266,74 \text{ m}$ (λάμες οριζόντιες)

$(4 \times 1,50 \times 53) + (4 \times 0,90 \times 3) + (4 \times 0,55 \times 2) = 333,20\text{m}$ (λάμες κάθετες)

ΣΥΝΟΛΟ : $266,74 + 333,20 = 599,94\text{mm}$

$599,94\text{mm} \times 0,940\text{kg} = 563,94\text{kg}$

$(8 \times 2,02 \times 12) + (8 \times 3,19 \times 2) + (8 \times 3,15 \times 19) + (8 \times 0,92 \times 3) + (8 \times 0,70 \times 3) + (8 \times 0,75 \times 2) + (8 \times 1,30 \times 8) + (8 \times 3,17 \times 2) + (8 \times 2,33 \times 4) + (8 \times 2,85 \times 4) + (8 \times 0,92) = 829,68\text{m}$ (βέργες οριζ. στρόγγυλες & φινιστρίνια)

ΣΥΝΟΛΟ : 829,68mm

$829,68\text{mm} \times 1,210\text{kg} = 1003,91\text{kg}$

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : $563,94 + 1003,91 = 1.567,85\text{kg}$

ΣΥΝΟΛΟ	1567,85 kg
Ποσότητα Προϋπολογισμού Μελέτης	1400,00 kg

A.T. : 11 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα (ΝΑΟΙΚ 71.21)

7ο ΕΠΑΛ : γύρω από πόρτες και όπου απαιτηθεί 200,00m²

ΣΥΝΟΛΟ	200,00 m ²
Ποσότητα Προϋπολογισμού Μελέτης	200,00 m ²

A.T. : 12 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών (ΝΑΟΙΚ 77.55)

7ο ΕΠΑΛ :

κιγκλιδώματα παραθύρων : 170,83 m²

πόρτες : $51,26 \text{ M} \times 2 = 102,52 \text{ m}^2$

και όπου αλλού απαιτηθεί 120 m²

ΣΥΝΟΛΟ	393,35 m ²
Ποσότητα Προϋπολογισμού Μελέτης	400,00 m ²

A.T. : 13 Χρωματισμοί επί επιφ. επιχρισμάτων εσωτερικών επιφανειών (ΝΑΟΙΚ 77.80.01)

7ο ΕΠΑΛ : γύρω από πόρτες και παράθυρα και όπου αλλού απαιτηθεί 400,00m²

ΣΥΝΟΛΟ 400,00 m²

Ποσότητα Προϋπολογισμού Μελέτης 400,00 m²

A.T. : 14 Χρωματισμοί επί επιφ. επιχρισμάτων εξωτερικών επιφανειών (ΝΑΟΙΚ 77.80.02)

7ο ΕΠΑΛ : γύρω από πόρτες και παράθυρα και όπου αλλού απαιτηθεί 423,00m²

ΣΥΝΟΛΟ 423,00 m²

Ποσότητα Προϋπολογισμού Μελέτης 423,00 m²

A.T. : 15 Επίστρωση με ασφαλική μεμβράνη

1ο ΣΕΚ : 29,00 x 3,00 = 87,00m²

ΣΥΝΟΛΟ 87,00 m²

Ποσότητα Προϋπολογισμού Μελέτης 100,00 m²

A.T. : 16 Κόστος υποδοχής αποβλήτων από εκσκαφές – κατασκευές – κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (ΝΑΟΙΚ ΣΧ.20.30)

1ο ΣΕΚ : 100x0,10x 2,5t = 25t

7ο ΕΠΑΛ : 51,26x0,10x2,5t = 12,83t

ΣΥΝΟΛΟ 37,83 ton

Ποσότητα Προϋπολογισμού Μελέτης 40,00 ton

Λάρισα 11/11/2018

Η Συντάξασα

Ιωαννίδου Κατερίνα
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

