



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 804
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις».

Στην Λάρισα σήμερα την 16 Οκτωβρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 17011/10-10-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λάτσιος Ιωάννης, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28) Παπαστεργίου Άγις, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζιαστούδης Μάνθος και 35) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. 1) Κρομμύδας Γεώργιος & 2) Λαμπρούλης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεωργάκης Δημήτριος, Καραμπάτσας Κων/νος, Κουρσούμη Ροδόπη, Παπαστεργίου Άγης και Κουραμάς Δημήτριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04.
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Την Α.Δ.Σ. 405/07.
5. Την Α.Δ.Ε. 251/07.
6. Την από 01.10.07 εισήγηση, την από 01.10.07 αιτιολογική έκθεση και τον από 01.10.07 Συγκεντρωτικό Πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας που έχουν ως εξής:

Ζητείται : Η έγκριση του 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ» δαπάνης ΕΥΡΩ 96.325,48€ (80.945,78€ + 15.379,70€ Φ.Π.Α) Ήτοι επί έλλατον δαπάνη ΕΥΡΩ 1,70 (1,43 + 0,27 Φ.Π.Α) σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π)

Το έργο αφορά την ανακατασκευή δύο παλαιών τσιμεντοστρώσεων και την κατασκευή νέων σε διάφορες συνοικίες της πόλης της Λάρισας.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις **22/06/2007** για ποσό **96.327,18** Ευρώ

Ο 1^{ος} και τακτοποιητικός Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων εργασιών όπως προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου.

A. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A.T

- 1 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων μετά της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση 5,80 μ3
- 3 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες μετά της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση - 100,13 μ3
- 6 Πρόχυτα κράσπεδα διαστ. 0,15/0,30 από σκυρόδεμα με τη βάση τους – 7,50 μμ
- 7 Κατασκευή ρείθρων διαστ. (0,26+0,28)*0,30 από άοπλο σκυρόδεμα C12/15 μετά της δαπάνης μόρφωσης – 7,50 μμ
- 12 Σκυρόδεμα C 16/20 - 46,22 μ3
- 13 Επιστρώσεις δια κυβολίθων – 3,69 μ2
- 14 Σιδηροί οπλισμοί δια δομικού πλέγματος STIV – 432,78 Kgr
- 15 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών – 4,37 μ2

- 22 Κατασκευή στρώσεως υπόβασης μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ-Ο150) – 236,80 μ3
 23 Κατασκευή στρώσεως βάσης πάχους 0,10μ της ΠΤΠ-Ο155 - 646,95 μ2

Β. ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A.T ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- 2 Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος - 112,0 μμ
 16 Ανύψωση ή κατέβασμα φρεατίων - 5 τεμ
 17 Τοποθέτηση χυτοσιδηρών ειδών αποχέτευσης – 500Kgr
 18 Κατασκευή φρεατίων από πλίνθους - 5 τεμ

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των: **80.945,78** Ευρώ, της συμβατικής δαπάνης η οποία είναι: **80.947,21** Ευρώ, δηλαδή παρουσιάζει μείωση 1,70 Ευρώ.

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον 1^ο Α.Π. έχουν εκτελεσθεί εμπρόθεσμα.

Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατόπιν όλων των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντα Α.Π.Ε εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση της αρχικής συμβατικής δαπάνης.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 6%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α	ΜΕ Φ.Π.Α
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ 19%)	89.941,33	17.088,85	107.030,19
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ 19%)	80.947,21	15.379,97	96.327,18
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΜΕ ΦΠΑ 19%)	80.945,78	15.379,70	96.325,48
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			

- A. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασηςΕΥΡΩ
B. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) 96.327,18 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 19%
Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις ... ΕΥΡΩ
Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση ΕΥΡΩ
96.325,48 Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19% .

7. Τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις» συνολικής δαπάνης ΕΥΡΩ 96.325,48€ (80.945,78€ + 15.379,70€ Φ.Π.Α) Ήτοι επί έλλειπον δαπάνη ΕΥΡΩ 1,70 (1,43 + 0,27 Φ.Π.Α) σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.
Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ με Κ.Α. 30.7323.42036 του οικονομικού έτους 2007.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

1^{ος} & Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

α/α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ						ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΕ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ			ΔΙΑΦΟΡΟΣ ΑΡΧΙΚΟΥ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	
		Α.Τ.	Κωδικός αναθεώρησης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Μερική δαπάνη	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Μερική δαπάνη	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Μερική δαπάνη	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ
	Περιγραφή														
	ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΠΟΙΑ														
1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων μετά της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση	1	ΟΙΚ 2227	M3	18,70	84,75	1.584,83				18,70	90,55	1.693,29	108,46	
2	Καλή ασφαλτοσκυροδέματος	2	ΟΙΚ 2289	MM	0,73	302,00	220,46				0,73	190,00	138,70		81,76
3	Εκκαθάριση σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες μετά της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση	3	ΟΔΟ 1123Α	M3	1,27	717,30	910,97				1,27	817,43	1.038,14	127,17	
4	Προσθήκη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω.	4	ΥΔΡ 6087	M3	2,20	50,00	110,00				2,20	50,00	110,00		
5	Πρόχλιτο κράσπεδα διαστ. 0,15/0,30 από σκυρόδεμα με τη βάση τους	6	ΟΔΟ 2921	MM	6,16	5,00	30,80				6,16	12,50	77,00	46,20	
6	Κατασκευή ρειθμών διαστ.(0,26*0,28)*0,30 από άσπλο σκυρόδεμα C12/15 μετά της δαπάνης μίσωσης	7	ΟΔΟ 2531	MM	8,23	5,00	41,15				8,23	12,50	102,88	61,73	
7	Σκυρόδεμα C18/20	12	ΟΔΟ 2532	M3	102,50	398,50	40.846,25				102,50	444,72	45.583,80	4.737,55	
8	Επιπρώσεις δια κυβολίθων	13	ΟΙΚ 7317	M2	17,00	160,14	2.722,38				17,00	163,83	2.785,11	62,73	
9	Σιδηρά σπλιμαί δια δομικού πλέγματος STIV	14	ΟΙΚ 3872	KGR	0,80	6.200,04	4.960,03				0,80	6.632,82	5.306,26	346,23	
10	Ειδικότοι χυτών μικροκατασκευών	15	ΟΙΚ 3811	M2	13,00	63,00	819,00				13,00	67,37	875,81	56,81	
11	Ανάμιξη ή κατέβασμα φρεατίων	16	ΑΤΗΕ 9424	TEM	10,60	15,00	159,00				10,60	10,00	106,00		53,00
12	Τοποθέτηση χυτοσίδηρων ειδών αποχέτευσης	17	ΥΔΡ 6752	ΧΓΡ	0,66	1.000,00	660,00				0,66	500,00	330,00		330,00
13	Κατασκευή φρεατίων από πλίνθους	18	ΑΤΗΕΟ 9424	TEM	41,33	15,00	619,95				41,33	10,00	413,30		206,65
14	Αποκατάσταση οριζόντιων σωλήνων υδρ.	19	ΑΤΗΕ 9315	MM	10,00	150,00	1.500,00				10,00	150,00	1.500,00		
15	Κατασκευή στρώσεως υπάβασης μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ-Ο150)	22	ΟΔΟ 3121.Β	M3	16,80	478,20	8.033,76				16,80	715,00	12.012,00	3.978,24	
16	Κατασκευή στρώσεως βάσης πάχους 0,10μ της ΠΤΠ-Ο155	23	ΟΔΟ 3211.Β	M2	1,68	1.822,00	3.060,96				1,68	2.468,95	4.147,84	1.086,88	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						66.279,54						76.220,13	10.612,00	671,41
	Ε.Ο. 18%						11.930,32						13.719,62	1.910,16	120,85
	ΣΥΝΟΛΟ						78.209,86						89.939,75	12.522,16	792,26
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%						11.731,48								11.731,48
	ΣΥΝΟΛΟ						89.941,34						89.939,75	12.522,16	12.523,74
	ΕΚΠΤΩΣΗ 10%						8.994,13						8.993,97	1.252,22	1.252,37
	ΣΥΝΟΛΟ						80.947,21						80.945,78	11.269,94	11.271,37
	ΦΠΑ 19%						15.379,97						15.379,70	2.141,29	2.141,56
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						96.327,18						96.325,48	13.411,23	13.412,93

Διαφορά = -1,70

Διαφορά = -1,70

