



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 574
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 47/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «Επισκευή γυμναστηρίου 22ου Δημοτικού Σχολείου».

Στη Λάρισα, σήμερα 19η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.45 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 63295/15-12-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Βούλγαρης Σωτήριος, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Γούλας Παναγιώτης, 12) Δαούλας Θωμάς, 13) Δεληγιάννης Δημήτριος, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστελλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 20) Καφφές Θεόδωρος, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μαμάκος Αθανάσιος, 25) Νασιώκας Παναγιώτης, 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 28) Παπαδούλης Γεώργιος, 29) Παπαποστόλου Δημήτριος, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζατζάκης Φώτιος, 33) Τσακίρης Μιχαήλ, 34) Τσιάρας Δημήτριος και 35) Τσιλιμίγκας Χρήστος, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Απρίλη Αγορίτσα, 2) Γαμβρούλας Νικόλαος, 3) Καραλαριώτου Ειρήνη, 4) Λώλος Αχιλλέας, 5) Μόρας Ευάγγελος, 6) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Παναγιώτου Ιωάννης, 9) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 10) Παπαπαρίσης Απόστολος, 11) Πράπας Αντώνιος, 12) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 13) Σάπκας Παναγιώτης και 14) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαμάκος Αθανάσιος και Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα .

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «Επισκευή γυμναστηρίου 22ου Δημοτικού Σχολείου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 353/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος, των εργασιών για την «Επισκευή γυμναστηρίου 22ου Δημοτικού Σχολείου»
4. Τη με αριθμ. 568/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή γυμναστηρίου 22ου Δημοτικού Σχολείου».
5. Τη με αριθμ. 574/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή γυμναστηρίου 22ου Δημοτικού Σχολείου».
6. Τη με αριθ. 653/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή γυμναστηρίου 22ου Δημοτικού Σχολείου».
7. Τη με αριθμ. 543/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Επισκευή γυμναστηρίου 22ου Δημοτικού Σχολείου».
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 60723/14-12-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλουμε για έγκριση πρωτόκολλο παραλαβής του δημοτικού έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 22ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» που εκτελέστηκε με εργολαβία και βάσει της υπ' αριθμ. 543/28.11.2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η Σύσταση της Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του παραπάνω έργου.

Ο προϋπολογισμός μελέτης του παραπάνω έργου ήταν 245.970,78 € μετά του Φ.Π.Α. και το συμβατικό ποσό 223.833,41 € μετά του Φ.Π.Α. Το έργο εκτελέστηκε με έκπτωση 9%. Με το αρ. πρωτ. 165/03.01.2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης του έργου με ημερομηνία 21-12-2019. Το τελικό κόστος συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης ανήλθε σε 221.620,69 € (178.726,36€ +42.894,33€ Φ.Π.Α. 24%).

Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016 η παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.



9. Το από 04-12-2023 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου «Επισκευή γυμναστηρίου 22ου Δημοτικού Σχολείου», το οποίο έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. : 412 22

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 22ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες :

1. Σούλης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Λάρισας, ως μέλος επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2023,
2. Μάγκου Ελένη Αρχιτέκτων Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων
3. Δεληπούλιου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων
4. Συντάκα Κώστα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων

οι οποίοι οριστήκαμε ως μέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 22ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ**», σύμφωνα με την αριθμόν 543/28.11.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί εκτέλεσης Δημόσιων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που έγινε από τους επιβλέποντες και θεωρήθηκε από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Λαρισαίων.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω :

α/α	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μέτρ.	A.T.	1ο ΠΠΑΕ	2ο ΠΠΑΕ	3ο ΠΠΑΕ	ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡ.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Αρχική σύμβαση							
Εργασίες προϋπολογισμού							
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ							
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη χωρίς την φορτοεκφόρτωση με την μεταφορά σε χώρους ΑΕΚΚ	m3	1	144,75	-	-	144,75
2	Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης	m3	3	100	-	29,85	129,85
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	m3	4	116	-	13,85	129,85
4	Κόστος υποδοχής αποβλήτων από εκσκαφές-κατασκευές-κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	ton	5	-	-	641,32	641,32
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	m3	6	220	-	67,28	287,28
6	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	tonx10m	7	1.400	-	1.128,04	2.528,04
7	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	m3	8	44,72	-	-	44,72
8	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	m3	9	43,95	-	-	43,95
9	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	m3	10	3	-	3,69	6,69
10	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων πλαντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	11	292,98	-	-	292,98
11	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων πλαντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	12	190	-	74,06	264,06
12	Καθαίρεση επιχρισμάτων	m2	13	20	-	2,13	22,13
13	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	m2	16	40	-	1,64	41,64
14	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	m2	17	10	-	36,24	46,24
15	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ton.km	NT- 1	-	-	1.746,01	1.746,01
16	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	m3	NT- 2	-	-	23,48	23,48
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ							
1	Γαρμπιλοδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3	m3	19	20,3	-	3,13	23,43
2	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	20	70	-	29,92	99,92
3	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	m3	21	10	-	1,56	11,56
4	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	22	1,02	-	-	1,02
5	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	m2	23	2	-	6,41	8,41
6	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	m2	24	105,34	-	27,6	132,94
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	kg	25	7.000	-	2.623,6	9.623,6
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	kg	26	1.400	-	701,28	2.101,28
9	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	m2	27	295	-	93,83	388,83
10	Αποκατάσταση απλής ρηγμάτωσης τοιχοποιίας	m	28	12,15	-	-	12,15
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Βλήτρα και διαμητρικοί σύνδεσμοι από χάλυβα με νευρώσεις S500s, οιοδήποτε σχήματος, διαμέτρου Φ10 - Φ20mm και οιοδήποτε μήκους και βάθους πής (min10Φ)	τεμ	29	234	-	-	234
3. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							
1	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Σουηδίας	μμ	30	-	12	2,3	14,3
2	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιά με τσιμεντοκονίαμα	m2	31	30	-	91,98	121,98
3	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	m2	32	-	285	1,53	286,53
4	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	m2	33	-	121,06	-	121,06
5	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	μμ	34	-	210,57	-	210,57
6	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, μάρμαρο, πάχους 2 cm	μμ	35	-	5	11,3	16,3

a/a	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μέτρ.	A.T.	1ο ΠΠΑΕ	2ο ΠΠΑΕ	3ο ΠΠΑΕ	ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡ.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
7	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	m2	36	-	65	218,73	283,73
8	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 3 cm	μμ	37	-	6	0,23	6,23
9	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλινθούς 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	m2	NT - 3	-	-	8,61	8,61
10	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	m	NT - 4	-	-	6,5	6,5
11	Εφαρμογή ασταριού πρόσφυσης από συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή άμμο σε επιφάνειες λείων και μη απορροφητικών υποστρωμάτων	m2	NT - 7	-	-	121,59	121,59
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ							
1	Είδη κιγκαλεριάς	τεμ	38	-	1	-	1
2	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά	m2	39	-	30	2,23	32,23
3	Μεταλλικός σκελετός τοιχοποιεσμάτων	kg	40	-	1.620,47	-	1.620,47
4	Κάσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα	kg	42	-	1.252,9	-	1.252,9
5	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα ανασυρόμενα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	m2	44	-	1,92	-	1,92
6	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	m2	45	-	1,72	-	1,72
7	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 6,0 mm	m2	47	-	1,6	-	1,6
8	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοποιεσμάτων από γυψοσανίδες	m	NT - 5	-	-	19,5	19,5
9	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	m2	NT - 8	-	-	0,82	0,82
10	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	m2	NT - 9	-	-	1,19	1,19
11	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	m2	NT - 10	-	-	0,82	0,82
5. ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							
1	Προετοιμασία ξυλινών επιφανειών για χρωματισμούς	m2	48	-	60	4,46	64,46
2	Σπασουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξυλινών επιφανειών	m2	49	-	60	4,46	64,46
3	Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Primer)	m2	50	-	19,18	-	19,18
4	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλινών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	m2	51	-	60	4,46	64,46
5	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	m2	52	-	20	74,35	94,35
6	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	m2	53	-	191,28	892,28	1.083,56
7	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	m2	54	-	10	155,46	165,46
8	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπασουλάρισμα της γυψοσανίδας	m2	55	-	574,37	-	574,37
9	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	m2	56	-	490	141,94	631,94
10	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	m2	57	-	157,99	-	157,99
11	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	m2	58	-	33	0,17	33,17
12	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	m2	59	-	33	0,39	33,39
13	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	m2	60	-	257,37	-	257,37
14	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm	m2	NT - 6	-	-	336,48	336,48
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							
1. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ							
1	Αποξήλωση υφιστάμενων σωληνώσεων ύδροδιανομής, χώρων υγιεινής-αποδυτηρίων κτιρίου γυμναστηρίου 22ου Δημ. Σχολείου Λάρισας	τεμ	63	1	-	-	1
2	Αποξήλωση υφιστάμενης λεκάνης W.C. οισυδήποτε τύπου	τεμ	64	12	-	-	12
3	Αποξήλωση δοχείου πλύσεως πλήρης λεκάνης WC οισυδήποτε τύπου, μετά σπирάλ σύνδεσης	τεμ	65	12	-	-	12
4	Αποξήλωση ουρητηρίου (ορθών) πορσελάνης. Πλήρης με το σύνολο των εξαρτημάτων του	τεμ	66	2	-	-	2
5	Αποξήλωση νιπτήρα πορσελάνης, πλήρης	τεμ	67	10	-	-	10

a/a	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μέτρ.	A.T.	1ο ΠΠΑΕ	2ο ΠΠΑΕ	3ο ΠΠΑΕ ΕΠΙΜΕΤΡ.	ΤΕΛΙΚΗ
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
6	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου εξωτ. διαμέτρου 20 mm και πάχους 3,4mm θερμικά αυτοσυγκολλούμενος	m	68	-	60	0,43	60,43
7	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 25 mm και πάχους	m	69	-	9,85	-	9,85
8	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 32 mm και πάχους	m	70	-	22,3	-	22,3
9	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) πολυπροπυλενίου θερμοκολλητή, εντοιχιζόμενη, με ροζέτα και χειροστρόφαλο χρωμέ, ονομ. διαμέτρου DN 20	τεμ	71	-	2	3	5
10	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) πολυπροπυλενίου θερμοκολλητή, εντοιχιζόμενη, με ροζέτα και χειροστρόφαλο χρωμέ, ονομ. διαμέτρου DN 32	τεμ	72	-	1	-	1
11	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη γωνιακή διαμέτρου Φ 1/2 ins	τεμ	73	-	20	-	20
12	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος κοινός με προσθήκη και ροζέτα διαμέτρου Φ 1/2 ins	τεμ	74	-	3	4	7
13	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος, επικαθήμενου τύπου, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος	τεμ	75	-	7	-	7
14	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins	τεμ	76	-	1	-	1
15	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40x50cm	τεμ	77	-	7	-	7
16	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	τεμ	78	-	7	-	7
17	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	τεμ	79	-	7	-	7
18	Σύνδεσμος εύκαμπος (σπιράλ) μήκους έως 40 cm, ονομ. διαμέτρου 15 mm (1/2") από ελαστικό σωλήνα, ανοξείδωτο πλέγμα, κοχλιωτής συνδέσεως με ρακόρ	τεμ	80	-	20	-	20
19	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι	τεμ	81	-	7	-	7
20	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες, επιχρωμιωμένο	τεμ	82	-	9	-	9
21	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm	τεμ	83	-	7	-	7
22	Δοχείο απορριμμάτων WC, από ανοξείδωτο ασάλι	τεμ	84	-	8	-	8
23	Βούρτσα καθαρισμού λεκάνης WC (πιγκάλ) , επιδαπέδια, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304	τεμ	85	-	8	-	8
24	Επιτοιχο δοχείο χαρτοπετσέτων	τεμ	86	-	9	-	9
25	Λεκάνη αποχωρητηρίου AMEA από πορσελάνη χαμηλής πίεσεως, με το δοχείο	τεμ	87	-	1	-	1
26	Νιπτήρας πορσελάνης AMEA μιάς οπής, διαστάσεων 65x55cm	τεμ	88	-	1	-	1
27	Αναμικτήρας (μπαταρία) AMEA θερμού-ψυχρού ύδατος, επικαθήμενου τύπου,	τεμ	89	-	1	-	1
28	Χειρολαβή ασφαλείας AMEA, σταθερή, επιτοίχη	τεμ	90	-	1	-	1
29	Χειρολαβή ασφαλείας, χώρου υγιεινής AMEA, επιτοίχη, ανακλινόμενη	τεμ	91	-	1	-	1
30	Χαρτοθήκη λεκάνης AMEA, ενσωματωμένη στην επιτοίχη σταθερή λαβή ασφαλείας	τεμ	92	-	1	-	1
31	Καθρέπτης τοίχου, AMEA, διαστάσεων 50x70 cm, πάχους 5mm, ρυθμιζόμενης βάσης	τεμ	93	-	1	-	1
32	Σύστημα οπτικού και ηχητικού συναγερμού, ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.μ.Ε.Α.)	τεμ	94	-	1	-	1
33	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 6 atm διαμέτρου Φ.40mm	m	95	-	9,35	-	9,35
34	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., πίεσεως 6 atm, διαμέτρου Φ 50 mm	m	96	-	20,05	-	20,05
35	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσεως 6 atm, διαμέτρου Φ 63 mm	m	97	-	5,7	-	5,7
36	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσεως 6 atm, διαμέτρου Φ100 mm	m	98	-	30	19,95	49,95
37	Πιπίμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, διαμέτρου Φ 100 mm	τεμ	99	-	1	-	1
38	Σιφωνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη χρωμέ	τεμ	100	-	8	-	8
39	Νεροχύτης χαλυβδίνος ανοξείδωτος πλάτους 50cm	τεμ	101	-	1	-	1
40	Σιφωνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο, μιάς σκάφης	τεμ	102	-	1	-	1
41	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50m διαστάσ. 30cm X 40cm	τεμ	103	-	1	-	1
42	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων κατά ΕΛΟΤ EN 124, φέρουσας	Kg	104	-	9	-	9

a/a	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μέτρ.	A.T.	1ο ΠΠΑΕ	2ο ΠΠΑΕ	3ο ΠΠΑΕ ΕΠΙΜΕΤΡ.	ΤΕΛΙΚΗ
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
2. ΘΕΡΜΑΝΣΗ							
1	Εργασία αποξήλωσης υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού λεβητοστασίου	τεμ	105	1	-	-	1
2	Εργασία επανεγκατάστασης αποξηλωθέντος εξοπλισμού λεβητοστασίου πλήρης, με όλα τα αναγκαιούντα υλικά, συμπεριλαμβανομένης και της απαιτούμενης σχετικής ηλεκτρικής εγκατάστασης	τεμ	106	-	1	-	1
3	Αποξήλωση υφιστάμενου δικτύου σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης	τεμ	107	1	-	-	1
4	Αποξήλωση θερμαντικού σώματος χαλύβδινου, εγχώριου ή τύπου panel, οιοδήποτε τύπου και μεγέθους	τεμ	108	16	-	5	21
5	Χαλυβδόσωληνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 70/76 mm	m	109	-	39,4	-	39,4
6	Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. άνω της 1 ins και μέχρι 2ins	m	110	-	37,75	-	37,75
7	Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. άνω των 2 ins και μέχρι 4 ins	m	111	-	39,4	-	39,4
8	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	m	112	-	37,75	-	37,75
9	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου εξωτ. διαμέτρου 20 mm και πάχους 3,4mm θερμικά αυτοσυγκολλούμενος	m	68	-	4,3	-	4,3
10	Συλλεκτοδιανομέας κυκλωμάτων κεντρικής θέρμανσης, δισωλήνιου συστήματος ενδοδαπέδιας διανομής, ορειχάλκινος διαμέτρου 1 1/4 ins, έως 10 κυκλωμάτων, πλήρης	τεμ	113	-	4	-	4
11	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1/2 in	τεμ	114	-	30	-	30
12	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1 1/4 in	τεμ	115	-	4	-	4
13	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1 1/2 in	τεμ	116	-	3	-	3
14	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 2 1/2 in	τεμ	117	-	3	-	3
15	Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος 1/2 ins για πίεση λειτουργίας έως 12atm	τεμ	118	-	4	-	4
16	Πλαστικός σωλήνας από ακινοδίκτυωμένο	m	119	-	150	188,5	338,5
17	Ρακόρ ορειχάλκινου χρωμέ θηλυκό 1/2" x (18x2 mm)	τεμ	120	-	56	-	56
18	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος,	τεμ	121	-	28	-	28
19	Θερμαντικά σώματα τύπου Panel, με πιστοποίηση απόδοσης κατά DIN EN 442-2, χαλύβδινα, βαμμένα με πολυεστερική βαφή	kcal/h	122	-	35.866	-	35.866
20	Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επιπικελωμένη	τεμ	123	-	14	-	14
21	Θερμοστάτης χώρου δύο θέσεων ON - OFF	τεμ	124	-	1	1	2
22	Υδροστάτης επαφής με περιοχή ρύθμισης από 0 έως 90 °C, τριών επαφών	τεμ	125	-	1	-	1
3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ							
1	Εργασία αποξήλωσης υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, πλήρης	τεμ	126	1	-	-	1
2	Αποξήλωση ηλεκτρικού θερμοσίφωντα, πλήρης	τεμ	127	1	-	-	1
3	Αποξήλωση υφιστάμενου φωτιστικού σώματος	τεμ	128	81	-	2	83
4	Ηλεκτρικός πίνακας γυμναστηρίου από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο, επίτοιχος, με πόρτα προστασίας P30, διαστάσεων περί τα 62 X 50cm, πέντε (5) σειρών, χωρίς τα όργανά του	τεμ	129	-	1	-	1
5	Ηλεκτρικός πίνακας αποδυτηρίων μεταλλοπλαστικός, χωνευτός, με πόρτα προστασίας P30, ενδ. διαστάσεων περί τα 32 X 50cm, τριών (3) σειρών, πλήρης με τα όργανά του	τεμ	130	-	1	-	1
6	Φωτιστικό σημείο απλό χωνευτό μήκους 10μ	τεμ	131	-	27	26	53
7	Φωτιστικό σημείο κομπατέρ χωνευτό μέσου μήκους γραμμών 10 m	τεμ	132	-	26	-	26
8	Σημείο ρευματοληψίας χωνευτό τροφοδοτούμενο από γραμμή ρευματοδότη με γείωση, μέσου μήκους γραμμής 10 m	τεμ	134	-	30	3	33
9	Φωτιστικό σώμα τύπου "χελώνα", με λαμπήρα LED 12W, στεγανό	τεμ	135	-	6	-	6
10	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες 2x36 W, στεγασμένων χώρων, με αντανακστήρα, ηλεκτρονικό ballast "πολλαπλών αναμμάτων", οροφής ή αναρτημένο	τεμ	136	-	2	-	2
11	Φωτιστικό σώμα οροφής ή ψευδοροφής, κυκλικής μορφής, με φωτεινή πηγή τύπου panel LED 12 W/230 V	τεμ	137	-	10	2	12
12	Φωτιστικό σώμα οροφής ή ψευδοροφής panel με κύκλωμα Led, διαστάσεων 600mm x 600mm, συνολικής ισχύος 40W	τεμ	138	-	42	-	42
13	Φωτιστικό σώμα, προβολέας, ασύμμετρης δέσμης με φωτεινές πηγές διόδων	τεμ	139	-	4	-	4
14	Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm2	m	140	-	100	3,35	103,35
15	Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm2	m	141	-	113,1	-	113,1

a/a	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μέτρ.	A.T.	1ο ΠΠΑΕ	2ο ΠΠΑΕ	3ο ΠΠΑΕ ΕΠΙΜΕΤΡ.	ΤΕΛΙΚΗ
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
16	Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής 5 Χ 1,5mm ²	μ	142	-	42,9	-	42,9
17	Καλώδιο ΝΥΜ διατομής 5 Χ 0,8mm ²	μ	143	-	40	4,6	44,6
18	Κοιτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ	τεμ	144	-	29	-	29
19	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών Μπέργκμαν ελαφρού τύπου, ευθύς 16 mm	μ	145	-	100	3,35	103,35
20	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών Μπέργκμαν ελαφρού τύπου, ευθύς 23 mm	μ	146	-	38,1	-	38,1
21	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ),	m	147	-	30	17,8	47,8
22	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, διαμορφώσιμος κυματοειδής (σπιράλ),	m	148	-	15	29,6	44,6
23	Κοιτίο διακλαδώσεως Τύπου Μπέργκμαν Φ 70mm	τεμ	149	-	23	-	23
24	Κοιτίο διακλαδώσεως γραφοσανίδας Φ 70 mm	τεμ	150	-	50	3	53
25	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 10 l ισχύος 2000 W	τεμ	151	-	1	-	1
26	Αξονικός (ελικοειδής) ανεμιστήρας εξαερισμού χώρου υγιεινής (W.C., λουτρό)	τεμ	152	-	1	1	2
4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ							
1	Εργασία αποξήλωσης υφιστάμενης εγκατάστασης πυρανίχνευσης και εγκατάστασης φωτισμού ασφαλείας αποδυτηρίων, πλήρης	τεμ	153	1	-	-	1
2	Πίνακας πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαγιάς, τεσσάρων (4) ζωνών, συμβατικός	τεμ	154	-	1	-	1
3	Υποδομή εγκατάστασης σημείου ανίχνευσης, πρόκλησης ή αναγγελίας πυρκαγιάς με καλώδιο τύπου LiYCY 3x1.5mm ²	τεμ	155	-	18	-	18
4	Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού	τεμ	156	-	12	-	12
5	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός	τεμ	157	-	2	-	2
6	Εξωτερική οπτική ένδειξη ενεργοποίησης ανιχνευτή (remote/απομακρυσμένο LED),	τεμ	158	-	10	-	10
7	Οπτικοακουστικός επαναλήπτης, συστήματος συναγερμού	τεμ	159	-	2	-	2
8	Ηλεκτρικός αγγελτήρας χειροκίνητου συστήματος συναγερμού, με επαναφερόμενο κάλυμμα	τεμ	160	-	2	-	2
9	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας αυτόνομο, με λαμπά φθορισμού ή LED	τεμ	161	-	7	5	12
10	Πυροσβεστικό ερμάριο με κοινό ελαστικό σωλήνα νερού Φ 19mm/20 m, με αυλίσκο	τεμ	163	-	1	-	1
11	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γεμίσσεως 6 kg	τεμ	164	-	5	-	5
12	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γεμίσσεως 5 kg	τεμ	165	-	2	1	3
13	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, ορόφης, αυτόματος, γεμίσσεως 12 kg	τεμ	166	-	2	-	2

1. Για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 22^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» η τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την με αριθ. πρωτ. 32594/19.07.2019 τεχνική περιγραφή και προϋπολογισμό ο οποίος ανήλθε στο ποσό των 245.970,78 ευρώ μετά του Φ.Π.Α.
2. Μετά την υπ' αριθμ. 32612/19.07.2019 πρόσκληση του Δήμου Λαρισαίων η «[ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.](#)» [ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ](#) μειοδότησε με έκπτωση 9% επί των τιμών του προϋπολογισμού του παραπάνω έργου.
3. Με την υπ' αριθμ. 3498/31.07.2019 απόφαση του Δημάρχου εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του παραπάνω έργου λόγω κατεπείγοντος. Η ανάθεση αφορούσε εργασίες αποκατάστασης του χώρου των αποδυτηρίων και των βοηθητικών χώρων του γυμναστηρίου του 22ου Δημοτικού σχολείου Λάρισας και πιο συγκεκριμένα την επισκευή της σοβαρής καθίζησης του δαπέδου η οποία οδήγησε στη δημιουργία σοβαρών ρωγμών της τοιχοποιίας, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνη η χρησιμοποίηση των χώρων αυτών. Η απευθείας ανάθεση έγινε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, διότι τα παραπάνω προβλήματα οδήγησαν σε αδύνατη και επικίνδυνη τη χρήση του Γυμναστηρίου.
4. Με την υπ' αριθμ. 353/01.08.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του έργου αποκατάστασης του Γυμναστηρίου του 22^{ου} Δημοτικού Σχολείου.

5. Με την αριθμ. 12062/137381/16.8.19 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της αρ. 353/01.08.2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Με την υπ' αριθμ. 1001/18.12.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αριθμ. 3345/23.07.2019 εγκρίθηκε το ποσό Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2019 για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.
7. Η Δημόσια Σύμβαση υπογράφηκε στις 27/8/2019 στο ποσό των 223.833,41 € μετά του Φ.Π.Α.
8. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 40 ημερολογιακές ημέρες με πέρας στις 6/10/2019 ενώ με την απόφαση αρ. 568/14.10.19 εγκρίθηκε η 1^η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως τις 10/11/2019.
9. Στην συνέχεια με την απόφαση αρ. 574/21.11.19 εγκρίθηκε η 2^η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως τις 21/12/2019 κατά την οποία αποπερατώθηκε το έργο.
10. Η βεβαίωση περαίωσης εκδόθηκε με τον αρ. πρ. 165 στις 3.1.2020.
11. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ο οποίος εγκρίθηκε με την αρ. 653/12.12.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορούσε δαπάνη εργασιών στο ποσό των 221.620,69 € (178.726,36 € + 42.894,33 € Φ.Π.Α.) στο οποίο ανήλθε η συνολική δαπάνη του έργου.
12. Η τελική επιμέτρηση του έργου συντάχθηκε στις 10/1/2020.

Β. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο κατά το δυνατό στον τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν.

Δ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των εργασιών στις 21/12/2019 μέχρι σήμερα πέρασε το χρονικό διάστημα 15 μηνών, προτείνει την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου. Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Σούλτης Γεώργιος
2. Μάγκου Ελένη
3. Δεληπούλιου Μαρία
4. Συντάκας Κώστας

ΛΑΡΙΣΑ 04/12/2023

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Ιωαννίδου Αικατερίνη

Τζιλάκας Αργύριος

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 04-12-2023 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου «Επισκευή γυμναστηρίου 22ου Δημοτικού Σχολείου», όπως λεπτομερώς αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

