



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1093**

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ».

Στη Λάρισα σήμερα 29-12-2025 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 70932/24-12-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Κουρδής Αναστάσιος και 6) Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. 63/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Ακύρωση της με αριθμ. 179/22 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Επισκευή 6ου Γυμνασίου Λάρισας λόγω σεισμού» και έγκριση νέας μελέτης του έργου.
5. Τη με αριθμ. 64/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Επισκευή 6ου Γυμνασίου Λάρισας λόγω σεισμού».
6. Τη με αριθμ. 74/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Επισκευή 6ου Γυμνασίου Λάρισας λόγω σεισμού».
7. Τη με αριθμ. 451/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Επισκευή 6ου Γυμνασίου Λάρισας λόγω σεισμού».
8. Τη με αριθμ. 138/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή 6ου Γυμνασίου Λάρισας λόγω σεισμού».
9. Τη με αριθμ. 364/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή 6ου Γυμνασίου Λάρισας λόγω σεισμού».
10. Τη με αριθμ. 553/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή 6ου Γυμνασίου Λάρισας λόγω σεισμού».
11. Τη με αριθμ. 574/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή 6ου Γυμνασίου Λάρισας λόγω σεισμού».
12. Τη με αριθμ. 910/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. (αναθεωρήσεων) του έργου «Επισκευή 6ου Γυμνασίου Λάρισας λόγω σεισμού».
13. Τη με αριθμ. πρωτ. 69795/19-12-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλουμε προς έγκριση το πρωτόκολλο παραλαβής του δημοτικού έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ**» που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. **74/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Η παραλαβή έγινε από την κατά νόμο Επιτροπή Παραλαβής, που ορίστηκε με την απόφαση **352/2025** του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα άρθρα 171 και 172 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρ. 85 & 86 του ν.4782/2021, η παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του Πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή, που εν προκειμένω είναι η Δημοτική Επιτροπή.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.

Προϋπολογισμός μελέτης :	992.965,66 €
Ποσό σύμβασης :	953.842,24 €
Ποσό συμπλ/κής σύμβασης:	298.001,43 €
Έκπτωση :	4,00%
Ημ/νία Περάτωσης έργου :	1/8/2024
Τελικό κόστος :	1.509.159,60 €

με αναθεώρηση

14. Το από 22-12-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ**», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ**», με ανάδοχο την εταιρεία «**ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**».

Οι υπογράφωντες:

1. Γαδισάκης Πέτρος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος ΔΕΥΑΛ, ως πρόεδρος,
2. Τριανταφυλλίδου Σταυρούλα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Λαρισαίων, ως τακτικό μέλος,
3. Συντάκας Κώστας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Λαρισαίων, ως τακτικό μέλος,

αποτελώντας την Επιτροπή Παραλαβής του έργου, που έχει συσταθεί με την υπ' αριθμ. 352/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, μεταβήκαμε, στον τόπο του έργου παρουσία των ακόλουθων:

- Μαρία Δεληπούλιου, Πολιτικός Μηχανικός της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, Επιβλέπων Μηχανικός του έργου για τις Οικοδομικές εργασίες,
- Αργύριος Τζιλάκας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, Επιβλέπων Μηχανικός του έργου για τις Η/Μ εργασίες,
- Νικόλαος Στεργιούλας, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος της «**ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**», αναδόχου του έργου,

και έχοντας υπόψη:

- I. την σύμβαση του έργου που υπογράφηκε στις 18/5/2023 (αρ. πρωτ. 23781) με συμβατικό ποσό 953.842,24 € (με Φ.Π.Α.), και με συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών 240 ημέρες (8 μήνες).
- II. την συμπληρωματική σύμβαση του έργου που υπογράφηκε στις 12/12/2023 (αρ. πρωτ. 62298) με συμβατικό ποσό 298.001,43 € (με Φ.Π.Α.), και με συμβατική προθεσμία περαίωσης 5 μήνες μετά την υπογραφή της, ήτοι έως την 12/5/2024.
- III. την από 26/8/2024 υποβληθείσα τελική επιμέτρηση συνοδευόμενη από το Μητρώο του έργου, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και είναι υπογεγραμμένη από τους επιβλέποντες Μηχανικούς, και θεωρημένη από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, την οποία ελέγξαμε κατά το εφικτό.
- IV. τη με αριθμό 352/2025 Α.Δ.Σ. με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του συγκεκριμένου έργου και
- V. τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/21,

προβήκαμε στην

παραλαβή

των υπόψη εκτελεσθεισών εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται ως ακολούθως:

	<u>Αρχική σύμβαση</u>			
	1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ			
1	A.T.	01		
	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα			
	Εγκεκριμένη :		133,85	m3
	Ολογράφως : εκατόν τριάντα τρία και ογδόντα πέντε εκατοστά			
2	A.T.	02		
	Μεταφορά διά μονοτρόχου			
	Εγκεκριμένη :		349,19	m3.10m
	Ολογράφως : τριακόσια σαράντα εννέα και δεκαεννέα εκατοστά			
3	A.T.	03		
	Καθαιρέσεις πλινθοδομών			
	Εγκεκριμένη :		12,77	m3
	Ολογράφως : δώδεκα και εβδομήντα επτά εκατοστά			
4	A.T.	04		
	Καθαιρέσεις υαλοτοιχών από υαλόπλινθους κοινούς			
	Εγκεκριμένη :		15,30	m2
	Ολογράφως : δεκαπέντε και τρία δέκατα			
5	A.T.	05		
	Καθαίρεση επιχρισμάτων			
	Εγκεκριμένη :		686,78	m2
	Ολογράφως : εξακόσια ογδόντα έξι και εβδομήντα οκτώ εκατοστά			
6	A.T.	06		

		Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης, μετά προσοχής για την διατήρηση του υπάρχοντος σιδηρού οπλισμού
		Εγκεκριμένη : 2,54m3
		Ολογράφως : δύο και πενήντα τέσσερα εκατοστά
7	A.T.	07
		Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
		Εγκεκριμένη : 20,79m3
		Ολογράφως : είκοσι και εβδομήντα εννέα εκατοστά
8	A.T.	08
		Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου
		Εγκεκριμένη : 230,84m2
		Ολογράφως : διακόσια τριάντα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά
9	A.T.	09
		Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων
		Εγκεκριμένη : 35,95m2
		Ολογράφως : τριάντα πέντε και ενενήντα πέντε εκατοστά
10	A.T.	10
		Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών
		Εγκεκριμένη : 1.739,03kg
		Ολογράφως : χίλια επτακόσια τριάντα εννέα και τρία εκατοστά
11	A.T.	11
		Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
		Εγκεκριμένη : 248,12m2
		Ολογράφως : διακόσια σαράντα οκτώ και δώδεκα εκατοστά
12	A.T.	13
		Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων αλουμινίου
		Εγκεκριμένη : 146,35m2
		Ολογράφως : εκατόν σαράντα έξι και τριάντα πέντε εκατοστά
13	A.T.	14
		Μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων που στα αντίστοιχα άρθρα των τιμών οικοδομικών εργασιών (ΦΕΚ 363B/14-2-2013)
		Εγκεκριμένη : 133,85m3
		Ολογράφως : εκατόν τριάντα τρία και ογδόντα πέντε εκατοστά
14	A.T.	15
		Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά
		Εγκεκριμένη : 500,00m2
		Ολογράφως : πεντακόσια
15	A.T.	16
		Βλήτρα σύνδεσης παλαιού και νέου σκυροδέματος
		Εγκεκριμένη : 1.218,00τεμ.
		Ολογράφως : χίλια διακόσια δεκαοκτώ
16	A.T.	17
		Καθαρισμός σκυροδέματος με μηχανικά μέσα - απομάκρυνση ενανθρακωμένης
		Εγκεκριμένη : 385,13m2
		Ολογράφως : τριακόσια ογδόντα πέντε και δεκατρία εκατοστά

17	A.T.	18				
			Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος			
			Εγκεκριμένη :	527,64m2		
			Ολογράφως :	πεντακόσια είκοσι επτά και εξήντα τέσσερα εκατοστά		
18	A.T.	19				
			Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος			
			Εγκεκριμένη :	414,78m2		
			Ολογράφως :	τετρακόσια δεκατέσσερα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά		
19	A.T.	20				
			Αποκατάσταση στοιχείων σκυροδέματος με εφαρμογή αντιδιαβρωτικής προστασίας του υφιστάμενου οπλισμού και υγρό			
			Εγκεκριμένη :	171,94m2		
			Ολογράφως :	εκατόν εβδομήντα ένα και εννιακόσια σαράντα τέσσερα		
20	A.T.	21				
			Εφαρμογή εποξειδικού συγκολλητικού υλικού σε επιφάνεια παλαιού σκυροδέματος			
			Εγκεκριμένη :	250,00m2		
			Ολογράφως :	διακόσια πενήντα		
21	A.T.	22				
			Διατμητική ενίσχυση στοιχείων φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση διπλής στρώσης συνθετικών			
			Εγκεκριμένη :	260,00m2		
			Ολογράφως :	διακόσια εξήντα		
22	A.T.	23				
			Αγκύρια Ινών Άνθρακα			
			Εγκεκριμένη :	710,00τεμ.		
			Ολογράφως :	επτακόσια δέκα		
23	A.T.	24				
			Προστασία των σύνθετων υλικών (ΙΟΠ-FRPs) με εποξειδική ρητίνη και επίταση			
			Εγκεκριμένη :	395,25m2		
			Ολογράφως :	τριακόσια ενενήντα πέντε και είκοσι πέντε εκατοστά		
24	A.T.	25				
			Καμπτική ενίσχυση με χρήση ελασμάτων/ράβδων ινών άνθρακα Sika Carbodur-BC12			
			Εγκεκριμένη :	1.654,40m		
			Ολογράφως :	χίλια εξακόσια πενήντα τέσσερα και τέσσερα δέκατα		
25	A.T.	26				
			Αγκύρωση νέων ράβδων συνθετικών ινοπλισμένων Φ12mm αποτελούμενων από ίνες άνθρακα εντός υφιστάμενων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα			
			Εγκεκριμένη :	1.106,00τεμ.		
			Ολογράφως :	χίλια εκατόν έξι		
26	A.T.	27				
			Σιδηροί οπλισμοί για την κατασκευή μανδυνών			
			Εγκεκριμένη :	4.020,12kg		
			Ολογράφως :	τέσσερις χιλιάδες είκοσι και δώδεκα εκατοστά		
27	A.T.	28				
			Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος οιοδήποτε πάχους C30/37			

		Εγκεκριμένη :	15,45	m3			
		Ολογράφως :	δεκαπέντε και σαράντα πέντε εκατοστά				
28	A.T.	29					
	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 με αναστολέα διάβρωσης						
		Εγκεκριμένη :	16,30	m3			
		Ολογράφως :	δεκαέξι και τρία δέκατα				
29	A.T.	30					
	Διακοσμητικές εμφανείς δομικές πλινθοδομές						
		Εγκεκριμένη :	1,60	m2			
		Ολογράφως :	ένα και έξι δέκατα				
30	A.T.	31					
	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δομικοί τοίχοι)						
		Εγκεκριμένη :	80,58	m2			
		Ολογράφως :	ογδόντα και πενήντα οκτώ εκατοστά				
31	A.T.	32					
	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα						
		Εγκεκριμένη :	544,27	m2			
		Ολογράφως :	πεντακόσια σαράντα τέσσερα και είκοσι επτά εκατοστά				
32	A.T.	34					
	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm						
		Εγκεκριμένη :	3,19	m2			
		Ολογράφως :	τρία και δεκαεννέα εκατοστά				
33	A.T.	35					
	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm						
		Εγκεκριμένη :	16,32	m2			
		Ολογράφως :	δεκαέξι και τριάντα δύο εκατοστά				
34	A.T.	37					
	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm						
		Εγκεκριμένη :	79,74	m			
		Ολογράφως :	εβδομήντα εννέα και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά				
35	A.T.	38					
	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm						
		Εγκεκριμένη :	14,27	m2			
		Ολογράφως :	δεκατέσσερα και είκοσι επτά εκατοστά				
36	A.T.	42					
	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες						
		Εγκεκριμένη :	284,04	kg			
		Ολογράφως :	διακόσια ογδόντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά				
37	A.T.	43					
	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα						
		Εγκεκριμένη :	215,54	m2			
		Ολογράφως :	διακόσια δεκαπέντε και πενήντα τέσσερα εκατοστά				
38	A.T.	44					
	Υαλόθυρες αλουμινίου μονόφυλλες ή δίφυλλες, συρόμενες						

		Εγκεκριμένη :	22,96m²			
		Ολογράφως :	είκοσι δύο και ενενήντα έξι εκατοστά			
39	A.T.	45				
			Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)			
		Εγκεκριμένη :	215,78m²			
		Ολογράφως :	διακόσια δεκαπέντε και εβδομήντα οκτώ εκατοστά			
40	A.T.	46				
			Κατασκευή υαλοτοιχών από υαλόπλινθους κοινούς			
		Εγκεκριμένη :	15,30m²			
		Ολογράφως :	δεκαπέντε και τρία δέκατα			
41	A.T.	47				
			Κιγκλιδώματα αλουμινίου από ευθύγραμμες ράβδους, απλού σχεδίου			
		Εγκεκριμένη :	118,07m²			
		Ολογράφως :	εκατόν δεκαοκτώ και επτά εκατοστά			
42	A.T.	48				
			Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως			
		Εγκεκριμένη :	300,00m²			
		Ολογράφως :	τριακόσια			
43	A.T.	49				
			Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.			
		Εγκεκριμένη :	200,00m²			
		Ολογράφως :	διακόσια			
44	A.T.	51				
			Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-			
		Εγκεκριμένη :	63,66m³			
		Ολογράφως :	εξήντα τρία και εξήντα έξι εκατοστά			
45	A.T.	53				
			Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών			
		Εγκεκριμένη :	52,88m²			
		Ολογράφως :	πενήντα δύο και ογδόντα οκτώ εκατοστά			
46	A.T.	54				
			Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων			
		Εγκεκριμένη :	50,93m²			
		Ολογράφως :	πενήντα και ενενήντα τρία εκατοστά			
47	A.T.	55				
			Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος οιοδήποτε πάχους C30/37			
		Εγκεκριμένη :	11,40m³			
		Ολογράφως :	έντεκα και τέσσερα δέκατα			
48	A.T.	56				

	Χαλύβδινοι οπλισμοί πλέγματος σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C			
	Εγκεκριμένη :		6,47kg	
	Ολογράφως : έξι και σαράντα επτά εκατοστά			
49	A.T.	57		
	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών			
	Εγκεκριμένη :		30,56m3	
	Ολογράφως : τριάντα και πενήντα έξι εκατοστά			
50	A.T.	58		
	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm			
	Εγκεκριμένη :		171,14m2	
	Ολογράφως : εκατόν εβδομήντα ένα και δεκατέσσερα εκατοστά			
51	A.T.	60		
	Ενίσχυση υποστυλωμάτων ή/και δοκών σε κάμψη με επικόλληση χαλύβδινων ελασμάτων επί κατάλληλα επεξεργασμένης επιφάνειας			
	Εγκεκριμένη :		3.678,68kg	
	Ολογράφως : τρεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ και εξήντα οκτώ			
	2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ			
1	A.T.	51		
	Αποξήλωση σωλήνων δικτύου ύδρευσης ή θέρμανσης διαμέτρου 1/2 έως 2 ins			
	Εγκεκριμένη :		329,80m	
	Ολογράφως : τριακόσια είκοσι εννέα και οκτώ δέκατα			
2	A.T.	52		
	Σωλήνας δικτύου ύδρευσης άρδευσης ή θέρμανσης διαμέτρου 1/2 έως 2 ins			
	Εγκεκριμένη :		329,80m	
	Ολογράφως : τριακόσια είκοσι εννέα και οκτώ δέκατα			
3	A.T.	53		
	Αποξήλωση πλαστικών σωλήνων δικτύου αποχέτευσης διαμέτρου 40 έως 100 mm			
	Εγκεκριμένη :		51,11m	
	Ολογράφως : πενήντα ένα και έντεκα εκατοστά			
4	A.T.	54		
	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης διαμέτρου 40 έως 100 mm			
	Εγκεκριμένη :		51,11m	
	Ολογράφως : πενήντα ένα και έντεκα εκατοστά			
5	A.T.	55		
	Αποξήλωση υδρορροών από γαλβανισμένη λαμαρίνα			
	Εγκεκριμένη :		270,22kg	
	Ολογράφως : διακόσια εβδομήντα και είκοσι δύο εκατοστά			
6	A.T.	56		
	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα			
	Εγκεκριμένη :		270,22kg	
	Ολογράφως : διακόσια εβδομήντα και είκοσι δύο εκατοστά			
7	A.T.	57		
	Αποξήλωση νιπτήρα πορσελάνης με μπαταρία και σιφόνι			
	Εγκεκριμένη :		9,00τεμ.	
	Ολογράφως : εννέα			

8	A.T.	58				
Τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης με μπαταρία και σιφόνι						
Εγκεκριμένη :			9,00	τεμ.		
Ολογράφως :			εννέα			
9	A.T.	61				
Αποξήλωση θερμαντικού σώματος τύπου Panel με τους δύο (2) γωνιακούς διακόπτες						
Εγκεκριμένη :			33,18	m		
Ολογράφως :			τριάντα τρία και δεκαοκτώ εκατοστά			
10	A.T.	62				
Τοποθέτηση θερμαντικού σώματος τύπου Panel με τους δύο (2) γωνιακούς διακόπτες						
Εγκεκριμένη :			33,18	m		
Ολογράφως :			τριάντα τρία και δεκαοκτώ εκατοστά			
11	A.T.	65				
Αποξήλωση κλιματιστικού μηχανήματος						
Εγκεκριμένη :			1,00	τεμ.		
Ολογράφως :			ένα			
12	A.T.	66				
Εγκατάσταση κλιματιστικού μηχανήματος						
Εγκεκριμένη :			1,00	τεμ.		
Ολογράφως :			ένα			
13	A.T.	67				
Αποξήλωση χάλκινου αγωγού καθόδου γείωσης						
Εγκεκριμένη :			112,96	m		
Ολογράφως :			εκατόν δώδεκα και ενενήντα έξι εκατοστά			
14	A.T.	68				
Αγωγός καθόδου γείωσης κυκλικής διατομής διαμέτρου 8 mm						
Εγκεκριμένη :			112,96	m		
Ολογράφως :			εκατόν δώδεκα και ενενήντα έξι εκατοστά			
15	A.T.	69				
Στήριγμα αγωγού καθόδου γείωσης κυκλικής διατομής διαμέτρου 8 mm						
Εγκεκριμένη :			57,00	τεμ.		
Ολογράφως :			πενήντα επτά			
16	A.T.	70				
Σύνδεσμος αγωγού καθόδου γείωσης						
Εγκεκριμένη :			18,00	τεμ.		
Ολογράφως :			δεκαοκτώ			
17	A.T.	71				
Αποξήλωση κάθε είδους ηλεκτρολογικού υλικού						
Εγκεκριμένη :			213,00	τεμ.		
Ολογράφως :			διακόσια δεκατρία			
18	A.T.	72				
Εγκατάσταση κάθε είδους ηλεκτρολογικού υλικού						
Εγκεκριμένη :			146,00	τεμ.		
Ολογράφως :			εκατόν σαράντα έξι			
19	A.T.	73				
Γραμμή εγκατάστασης ηλεκτρολογικού υλικού						

			Εγκεκριμένη :	51,00	τεμ.			
			Ολογράφως :	πενήντα ένα				
20	A.T.	74						
		Πλαστικό κανάλι διανομής						
			Εγκεκριμένη :	222,12	τεμ.			
			Ολογράφως :	διακόσια είκοσι δύο και δώδεκα εκατοστά				
		<u>Συμπληρωματική σύμβαση</u>						
		1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ						
1	A.T.	20						
		Αποκατάσταση στοιχείων σκυροδέματος με εφαρμογή αντιδιαβρωτικής προστασίας του υφιστάμενου οπλισμού και υγρό ψεκασμό προαναμεμιγμένου χυτού κονιάματος αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης τύπου R4						
			Εγκεκριμένη :	242,84	m2			
			Ολογράφως :	διακόσια σαράντα δύο και ογδόντα τέσσερα εκατοστά				
2	A.T.	16						
		Βλήτρα σύνδεσης παλαιού και νέου σκυροδέματος						
			Εγκεκριμένη :	692,00	TEM			
			Ολογράφως :	εξακόσια ενενήντα δύο				
3	A.T.	21						
		Εφαρμογή εποξειδικού συγκολλητικού υλικού σε επιφάνεια παλαιού σκυροδέματος						
			Εγκεκριμένη :	75,77	m2			
			Ολογράφως :	εβδομήντα πέντε και εβδομήντα επτά εκατοστά				
4	A.T.	22						
		Διατμητική ενίσχυση στοιχείων φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση διπλής στρώσης συνθετικών ινοπλισμένων υφασμάτων αποτελούμενα από ίνες άνθρακα, τύπου SikaWrap -230 ή ισοδύναμων						
			Εγκεκριμένη :	135,25	m2			
			Ολογράφως :	εκατόν τριάντα πέντε και είκοσι πέντε εκατοστά				
5	A.T.	25						
		Καμπτική ενίσχυση με χρήση ελασμάτων/ράβδων ινών άνθρακα Sika Carbodur-BC12						
			Εγκεκριμένη :	349,79	m			
			Ολογράφως :	τριακόσια σαράντα εννέα και εβδομήντα εννέα εκατοστά				
6	A.T.	15						
		Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά						
			Εγκεκριμένη :	632,25	m2			
			Ολογράφως :	εξακόσια τριάντα δύο και είκοσι πέντε εκατοστά				
7	A.T.	48						
		Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως						
			Εγκεκριμένη :	3.799,017	m2			
			Ολογράφως :	τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα εννέα και δεκαεπτά				

8	A.T.	49							
	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.								
	Εγκεκριμένη :		311,93	m2					
	Ολογράφως : τριακόσια έντεκα και ενενήντα τρία εκατοστά								



Σχετικά με το έργο αναφέρονται τα παρακάτω: Ο προϋπολογισμός μελέτης έργου είναι 992.965,66€ (800.778,76 + 192.186,90 ΦΠΑ 24%).

- Με την υπ' αριθμ. 74/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, το έργο ανατέθηκε στην "ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.," με προσφορά 953.842,24€ (769.227,61 + 184.614,63 ΦΠΑ), ήτοι με μέση έκπτωση 4% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες των προβλέπων και ΦΠΑ.
- Στις 18/5/2023 υπογράφηκε η σύμβαση και εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος στο έργο.
- Με την υπ' αριθμ. 451/2023 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & η υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης.
- Στις 12/12/2023 υπογράφηκε η συμπληρωματική σύμβαση.
- Με την υπ' αριθμ. 364/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η 1^η παράταση της προθεσμίας του έργου, έως τις 30/6/2024.
- Με την υπ' αριθμ. 574/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η 2^η παράταση της προθεσμίας του έργου, έως τις 31/8/2024.
- Με την υπ' αριθμ. 138/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.
- Με την υπ' αριθμ. 553/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.
- Με την υπ' αριθμ. 910/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (περί αναθεωρήσεων).
- Η περαίωση εργασιών ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα πριν τις 31/8/2024 και η Βεβαίωση Περαιώσεως εκδόθηκε την 1/8/2024.
- Σύμφωνα με τον τελευταίο, 8^ο Λογαριασμό, η συνολική δαπάνη του έργου, ανέρχεται στο ποσό του 1.509.159,60 € με Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης.
- Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι έχει καταρτιστεί Φ.Α.Υ. και είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96.
- Η Επιτροπή αφού έκανε κατά το εφικτό τον έλεγχο των επιμετρήσεων βρήκε να ανταποκρίνονται προς τις εκτελεσθείσες εργασίες και τις παραλαμβάνει όπως στην τελική επιμέτρηση και αναγράφονται στον προηγούμενο πίνακα. Η επιτροπή δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.

Ποιοτική Παραλαβή:

Η Επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε, κατά το δυνατό, επί τόπου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών, διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και παραλαμβάνει ποιοτικά όπως έχει.

Η Επιτροπή Παραλαβής, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, παραλαμβάνει το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ» του Δήμου Λαρισαίων.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον Ανάδοχο.

ΛΑΡΙΣΑ 12/12/2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Γαδισάκης Πέτρος

Δεληπούλιου Μαρία

Τριανταφυλλίδου Σταυρούλα

Τζιλάκας Αργύριος

Συντάκας Κώστας

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 12-12-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ», όπως λεπτομερώς αναφέρεται παραπάνω.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**