



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:370**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 11/2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**

**ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Περιβαλλοντικές και λειτουργικές εφαρμογές αστικής ανάπτυξης: «Κυκλοφοριακή διαμόρφωση της οδού Γεωργιάδου».**

Στη Λάρισα σήμερα την 17η του μήνα Μαΐου του έτους 2002 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή ώρα 19.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λάρισας συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ 6020/10-5-2002 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ. 1) Κωνσταντίνος Αγοραστός ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσα Αγραφιώτου-Πιτσιλκά, 3) Διαμαντής Αδαμόπουλος, 4) Δημ Γεωργάκης, 5) Ελένη Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου, 6) Ιπποκράτης Εξάρχου, 7) Ιωάννης Θεοχάρης, 8) Κων/νος Κακαδιάρης, 9) Βάϊος Καραϊσκος, 10) Άννα Καραμανώλη – Ιγγλέση, 11) Χριστόδουλος Καφφές, 12) Γεώργιος Κρομμύδας, 13) Βάϊος Κυριτσάκας, 14) Ιωάννης Λάτσιος, 15) Χρήστος Λυτροκάπης, 16) Κων/νος Μέγας, 17) Μάρκος Μπανιός, 18) Κων/νος Νότας, 19) Χρήστος Νότας, 20) Χρήστος Ντόλας, 21) Ιωάννης Οικονόμου, 22) Χρήστος Οικονόμου, 23) Ευαγγελή Ούντρια-Μακρυγιάννη, 24) Παναγιώτης Σάπκας, 25) Τριαντάφυλλος Τασιόπουλος, 26) Γεώργιος Τσαγκούλης, 27) Κων/νος Τσαλαπόρτας, 28) Αστέριος Τσεκούρας, 29) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 30) Φώτιος Χασιώτης.

.....  
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Ειρήνη Κατσίγρα, 2) Νικήτας Μάρκας, 3) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 4) Νικόλαος Σχοινάς, 5) Μάνθος Τζιαστούδης, 6) Κων/νος Τσιάνος, 7) Χρήστος Χαλκιάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία ( σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κων. Μέγας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του δημοτικού έργου: «Περιβαλλοντικές εφαρμογές αστικής ανάπτυξης : Κυκλοφοριακή διαμόρφωση της οδού Γεωργιάδου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84,  
Το Ν. 2229/94,  
Το Π.Δ. 609/85,  
Το Π.Δ. 171/87,  
Το Π.Δ. 410/95.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 4912/22-4-2002 αίτηση της Κ/Ξ «Μπεκιάρης Κων. - Κυρατζούλης Ευάγγ.» με την οποία ζητείται παράταση προθεσμίας για 50 ημέρες για το διάστημα 20-3-02 έως 10-5-02
3. Την με αρ. πρωτ. 5890/30-4-2002 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Εργων του τμήματος Οδοποιίας η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 4912/22-4-2002 αίτηση η Κ/Ξ «Μπεκιάρη Κων/νου – Κυρατζούλη Ευάγγελου) ανάδοχος του έργου «Περιβαλλοντικές και λειτουργικές εφαρμογές αστικής ανάπτυξης : Κυκλοφοριακή διαμόρφωση της οδού Γεργιάδου» ζητά παράταση προθεσμίας για την κατασκευή του έργου.

Η προθεσμία του έργου έληξε την 20-4-02. Οι λόγοι που επικαλείται στην αίτησή του ευσταθούν. Από την 15-12-01 διέκοψε τις εργασίες λόγω μη κατάλληλων καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση) και εν συνεχεία λόγω των εορτών. Οι εργασίες άρχισαν την 7-2-2002.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του δημοτικού έργου: «Περιβαλλοντικές και λειτουργικές εφαρμογές αστικής ανάπτυξης: Κυκλοφοριακή διαμόρφωση της οδού Γεωργιάδου» κατά είκοσι (20) ημέρες έως την 10-5-2002 για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

.....  
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμον τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
**ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ**

**Πιστό Αντίγραφο**  
**Λάρισα 17-5-2002**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ**