



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 562**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση Πλατείας στους «έξι δρόμους».**

Στην Λάρισα σήμερα την 15 Ιουλίου του έτους 2004 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 1887/9-7-2004 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ : 1) Κων/νος Μέγας, ως Πρόεδρος, 2) Κων/νος Αγοραστός, 3) Ζωή Ακριβούλη, 4) Γεώργιος Βαγενάς, 5) Δημήτριος Γεωργάκης, 6) Κων/νος Γιαννούλας, 7) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 8) Βασίλειος Δημητρίου, 9) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 10) Κων/νος Κακαδιάρης, 11) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 12) Βάϊος Καραϊσκος, 13) Κων/νος Καραμπάτσας, 14) Κατσίγρα Ειρήνη, 15) Χριστόδουλος Καφφές, 16) Ροδόπη Κουρσούμη, 17) Γεώργιος Κρομμύδας, 18) Βάϊος Κυριτσάκας, 19) Ιωάννης Λάτσιος, 20) Αθανάσιος Μητσιός, 21) Χρήστος Μίχος, 22) Αργυρώ Μουκίου, 23) Μάρκος Μπανιός, 24) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 25) Κων/νος Νότας, 26) Ιωάννης Οικονόμου, 27) Χρίστος Οικονόμου, 28) Άγις Παπαστεργίου, 29) Κων/νος Σαμαρίνας, 30) Παναγιώτης Σάπκας, 31) Μιχαήλ Τσακίρης, 32) Αστέριος Τσεκούρας, 33) Ιωάννης Τσιτσιανούδης.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 2) Γεώργιος Λαμπρούλης, 3) Μάνθος Τζιαστούδης και 4) Ιωάννης Φλώρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρίου Βασιλείου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση Πλατείας στους «έξι δρόμους» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το παρακάτω Νομικό πλαίσιο:

- Το Ν. 1418/84
- Το Ν. 2229/94
- Το Ν. 2940/01
- Το Π.Δ. 609/85
- Το Π.Δ. 171/87
- Το Π.Δ. 23/93
- Το Π.Δ. 410/95

1.Την με αρ. 37/04 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

2.Την από 20/5/04 αίτηση της Κ/Ξίας ΝΤΟΝΤΟΣ Γ. – ΧΑΙΝΗΣ ΑΧ. – ΟΥΛΑΝΗΣ ΑΧ.

3.Το από 21/5/04 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Έργων (Τμήμα Νέων Έργων), το οποίο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την αίτηση της ΚΙΞΙΑΣ ΝΤΟΝΤΟΣ Γ. - ΧΑΙΝΗΣ ΑΧ. - ΟΥΛΑΝΗΣ ΑΧ. ανάδοχος του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΞΙ ΔΡΟΜΟΥΣ» ζητείται παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ,κατά 40 σαράντα ημέρες ,λόγω:

1.καθυστέρησης των εργασιών που είναι συνέπεια των καιρικών συνθηκών κατά την διάρκεια της εξέλιξης του έργου,

2. η αλλαγή της αρχικής μελέτης ως προς το πλάτος των πεζοδρομίων

3 .της μετακίνησης του περιπτέρου ή την αντικατάσταση αυτού σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την σύμβαση και το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου η έναρξη των εργασιών ορίσθηκε στις 17-3-2004 με χρόνο περαίωσης 70 ημερολογιακές ημέρες ,ήτοι λήξη του έργου στις 26-05-2004.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του άρθ.36 του Π.Δ.609/85 εισηγούμεστε την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου που αφορά την παράταση του χρόνου περαίωσης κατά σαράντα ( 40) ημέρες ,ήτοι το πέρας των εργασιών μετατίθεται στις 5-7-2004.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΞΙ ΔΡΟΜΟΥΣ» που αφορά την παράταση του χρόνου περαίωσης κατά σαράντα (40) ημέρες , ήτοι το πέρας των εργασιών μετατίθεται στις 5-7-2004.

.....  
Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ**