



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 137
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗΣ».

Στην Λάρισα σήμερα την 11^η Απριλίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 30646/05-04-2012 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 10) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 11) Καλογιάννης Απόστολος, 12) Καραμπάτσας Κων/νος, 13) Καφφές Θεόδωρος, 14) Κέλλας Χρήστος, 15) Κλεισιάρης Βασίλειος, 16) Κοτάκου Μαρία, 17) Κρίκης Πέτρος, 18) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 19) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 20) Λαμπρούλης Γεώργιος, 21) Λέτσιος Ιωάννης, 22) Λέτσιος Κλεάνθης, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μάντζαρη Δέσποινα, 25) Μίχος Χρήστος, 26) Μπανιός Μάρκος, 27) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 28) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 29) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 30) Μπεκύρης Μιχαήλ, 31) Ντάβαρη Ευαγγελία, 32) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 33) Οικονόμου Ιωάννης, 34) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 35) Πράπας Αντώνιος, 36) Πρασσάς Αναστάσιος, 37) Σαμουρέλης Κων/νος, 38) Σάπκας Ιωάννης, 39) Σουλούκου Ασπασία, 40) Σούλτης Γεώργιος, 41) Τερζούδης Χρήστος, 42) Τσακίρης Μιχαήλ, 43) Τσιαούσης Κων/νος και 44) Φακής Γεώργιος

και δεν προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ούντρια Ευαγγελή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 44 αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χρήστος Κέλλας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84.
2. Το Ν. 2229/94.
3. Το Ν.2940/01.
4. Το Ν.3263/04.
5. Το Ν.3274/04.
6. Το Ν. 3669/08.
7. Το ΠΔ 609/85.
8. Το.ΠΔ.171/87
9. Το ΠΔ 23/93.
10. Το .ΠΔ 410/95
11. Το Ν 3463/06
12. Το Ν 3852/10
13. Την ΑΔΣ 73/08
14. Την ΔΕ 699/08
15. ΤηνΑΔΣ 425/11
16. Το με αριθμ. πρωτ. 18764/1-3-2012 έγγραφο και το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων τα οποία έχουν ως εξής:.

Σας υποβάλουμε για έγκριση πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου :

" ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗΣ "

που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 699 / 6-11-2008 απόφασης της Δημομαρχιακής Επιτροπής η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 15459 / 21-11-2008 εγκριτική της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η οριστική παραλαβή έγινε από την κατά νόμο Επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 2701/28130 / 23-2-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και το σχετικό πρωτόκολλο θεωρήθηκε από την Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα άρθρα 55 & 53 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 3 του Π.Δ. 171/87 η οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.

Προϋπολογισμός μελέτης	:	668.977,79 €
Ποσό σύμβασης	:	573.910,42 €
Έκπτωση	:	14,21 %
Ημερ. Περάτωσης έργου	:	1 / 10 / 2010
Συνολικό κόστος μέχρι τώρα	:	682.250,00 €

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες :

1. Μάντζαρη Δέσποινα, Αντιδήμαρχος Λάρισας, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 15 / 2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας σαν μέλος επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2012,
 2. Γιοβρή Ευαγγελία, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, του Δήμου Λαρισαίων,
 3. Κωτούλα Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, του Δήμου Λαρισαίων,
 4. Τζιλάκας Αργύριος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, του Δήμου Λαρισαίων,
- οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 2701/28130 / 23-2-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, σαν μέλη επιτροπής παραλαβής του έργου :

" ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗΣ "

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτέλεσης Δημόσιων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που έγινε από τον επιβλέποντα και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος έργων του Δήμου.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως φαίνεται παρακάτω στην τελική επιμέτρηση :



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Τ Ε Λ Ι Κ Η Ε Π Ι Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Αρχική σύμβαση
Εργασίες προϋπολογισμού
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1. Α.Τ. : 1

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

Από	3ο ΠΠΑΕ :	<u>225,24</u>		
	Άθροισμα :	225,24 m3	Για παραλαβή:	225,24 m3
	Ολογράφως :	διακόσια είκοσι πέντε και είκοσι τέσσερα εκατοστά		

2. Α.Τ. : 2

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Από	1ο ΠΠΑΕ :	220,6		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	<u>74,4</u>		
	Άθροισμα :	295,0 m3	Για παραλαβή:	295,0 m3
	Ολογράφως :	διακόσια ενενήντα πέντε		

3. Α.Τ. : 3

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

Από	1ο ΠΠΑΕ :	18,8		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	<u>81,7</u>		
	Άθροισμα :	100,5 m3	Για παραλαβή:	100,5 m3
	Ολογράφως :	εκατό και πέντε δέκατα		

4. Α.Τ. : 4

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Από	1ο ΠΠΑΕ :	220,6		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	<u>459,4</u>		
	Άθροισμα :	680,0 m3	Για παραλαβή:	680,0 m3
	Ολογράφως :	εξακόσια ογδόντα		

5. Α.Τ. : 5

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση

Από	3ο ΠΠΑΕ :	<u>271,89</u>		
	Άθροισμα :	271,89 m3	Για παραλαβή:	271,89 m3
	Ολογράφως :	διακόσια εβδομήντα ένα και ογδόντα εννέα εκατοστά		

6. Α.Τ. : 6

Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο

Από	1ο ΠΠΑΕ :	5.034,34		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	<u>6.935,70</u>		
	Άθροισμα :	11.970,04 m3.km	Για παραλαβή:	11.970,04 m3.km
	Ολογράφως :	έντεκα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα και τέσσερα εκατοστά		

7. Α.Τ. : 7

Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή

Από	1ο ΠΠΑΕ :	21,49		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	<u>4,51</u>		
	Άθροισμα :	26,00 m3	Για παραλαβή:	26,00 m3
	Ολογράφως :	είκοσι έξι		

8. Α.Τ. : 8

Διαλογή των χρήσιμων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσης

Από	1ο ΠΠΑΕ :	21,49		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	<u>4,51</u>		
	Αθροισμα :	26,00	m3	Για παραλαβή: 26,00 m3
	Ολογράφως :	είκοσι έξι		

9. Α.Τ. : 9

Καθαίρεσεις πλινθοδομών

Από	1ο ΠΠΑΕ :	<u>15</u>		
	Αθροισμα :	15	m3	Για παραλαβή: 15 m3
	Ολογράφως :	δέκα πέντε		

10. Α.Τ. : 10

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο εκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Από	1ο ΠΠΑΕ :	75,3		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	34,7		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	<u>10,0</u>		
	Αθροισμα :	120,0	m3	Για παραλαβή: 120,0 m3
	Ολογράφως :	εκατόν είκοσι		

11. Α.Τ. : 11

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής

Από	1ο ΠΠΑΕ :	<u>5</u>		
	Αθροισμα :	5	m	Για παραλαβή: 5 m
	Ολογράφως :	πέντε		

12. Α.Τ. : 12

Καθαίρεση επικεραμώσεων

Από	1ο ΠΠΑΕ :	<u>367,55</u>		
	Αθροισμα :	367,55	m2	Για παραλαβή: 367,55 m2
	Ολογράφως :	τριακόσια εξήντα επτά και πενήντα πέντε εκατοστά		

13. Α.Τ. : 14

Καθαρισμός όψεων λιθοδομών με υδραμμοβολή

Από	1ο ΠΠΑΕ :	1.092,46		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	<u>285,54</u>		
	Αθροισμα :	1.378,00	m2	Για παραλαβή: 1.378,00 m2
	Ολογράφως :	χίλια τριακόσια εβδομήντα οκτώ		

14. Α.Τ. : 15

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων

Από	1ο ΠΠΑΕ :	<u>61,36</u>		
	Αθροισμα :	61,36	m2	Για παραλαβή: 61,36 m2
	Ολογράφως :	εξήντα ένα και τριάντα έξι εκατοστά		

15. Α.Τ. : 16

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης

Από	1ο ΠΠΑΕ :	<u>367,55</u>		
	Αθροισμα :	367,55	m2	Για παραλαβή: 367,55 m2
	Ολογράφως :	τριακόσια εξήντα επτά και πενήντα πέντε εκατοστά		

16. Α.Τ. : 17

Γαρμπιλοδέματα των 250kg τσιμέντου ανα m3

Από	1ο ΠΠΑΕ :	15,78		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	<u>9,70</u>		
	Αθροισμα :	25,48	m3	Για παραλαβή: 25,48 m3
	Ολογράφως :	είκοσι πέντε και σαράντα οκτώ εκατοστά		

17. Α.Τ. : 18

Προμήθεια μεταφορά επι τόπου διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12

Από	1ο ΠΠΑΕ :	4,79		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	<u>1,44</u>		
	Αθροισμα :	6,23	m3	Για παραλαβή: 6,23 m3
	Ολογράφως :	έξι και είκοσι τρία εκατοστά		

18. Α.Τ. : 19

Προμήθεια μεταφορά επι τόπου διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Από	2ο ΠΠΑΕ :	<u>5</u>		
	Αθροισμα :	5	m3	Για παραλαβή: 5 m3
	Ολογράφως :	πέντε		

19. Α.Τ. : 20

Προμήθεια μεταφορά επι τόπου διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Από	1ο ΠΠΑΕ :	14,83		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	<u>15,71</u>		
	Αθροισμα :	30,54	m3	Για παραλαβή: 30,54 m3
	Ολογράφως :	τριάντα και πενήντα τέσσερα εκατοστά		

20. Α.Τ. : 21

Προμήθεια μεταφορά επι τόπου διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Από	1ο ΠΠΑΕ :	38,7		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	<u>15,3</u>		
	Αθροισμα :	54,0	m3	Για παραλαβή: 54,0 m3
	Ολογράφως :	πενήντα τέσσερα		

21. Α.Τ. : 22

Προμήθεια μεταφορά επι τόπου διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Από	1ο ΠΠΑΕ :	<u>27</u>		
	Αθροισμα :	27	m3	Για παραλαβή: 27 m3
	Ολογράφως :	είκοσι επτά		

22. Α.Τ. : 23

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Από	1ο ΠΠΑΕ :	117,790		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	<u>76,494</u>		
	Αθροισμα :	194,284	m2	Για παραλαβή: 194,284 m2
	Ολογράφως :	εκατόν ενενήντα τέσσερα και διακόσια ογδόντα τέσσερα χιλιοστά		

23. Α.Τ. : 24

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C (S500s)

Από	1ο ΠΠΑΕ :	3.519,10		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	<u>809,82</u>		
	Αθροισμα :	4.328,92	Kg	Για παραλαβή: 4.328,92 Kg
	Ολογράφως :	τέσσερες χιλιάδες τριακόσια είκοσι οκτώ και ενενήντα δύο εκατοστά		

24. Α.Τ. : 25

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (S500s)

Από	1ο ΠΠΑΕ :	217,35		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	207,00		
	Αθροισμα :	424,35 kg	Για παραλαβή:	424,35 kg
	Ολογράφως :	τετρακόσια είκοσι τέσσερα και τριάντα πέντε εκατοστά		

25. Α.Τ. : 26

Αργολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα των 400kg τιμέντου δύο ορατών όψεων

Από	2ο ΠΠΑΕ :	106		
	Αθροισμα :	106 m ³	Για παραλαβή:	106 m ³
	Ολογράφως :	εκατόν έξι		

26. Α.Τ. : 27

Βρύση

Από	4ο ΠΠΑΕ :	1		
	Αθροισμα :	1 τεμ	Για παραλαβή:	1 τεμ
	Ολογράφως :	ένα		

27. Α.Τ. : 28

Επισκευή κεραμικών διακοσμητικών στοιχείων όψης

Από	2ο ΠΠΑΕ :	219		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	99		
	Αθροισμα :	318 μμ	Για παραλαβή:	318 μμ
	Ολογράφως :	τριακόσια δέκα οκτώ		

28. Α.Τ. : 29

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, μπατικών τοίχων

Από	2ο ΠΠΑΕ :	45,5		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	14,5		
	Αθροισμα :	60,0 m	Για παραλαβή:	60,0 m
	Ολογράφως :	εξήντα		

29. Α.Τ. : 30

Κατεδάφιση και ανακατασκευή σενάζ εξωτερικών παραθύρων

Από	2ο ΠΠΑΕ :	8		
	Αθροισμα :	8 τεμ	Για παραλαβή:	8 τεμ
	Ολογράφως :	οκτώ		

30. Α.Τ. : 31

Ελαφρά εσωτερικά διαχωριστικά με μεταλλικό σκελετό και επένδυση γυψοσανίδας με διπλές γυψοσανίδες πυράντοχες (GKF) πάχους 12,5mm με πυραντίσταση 60min (κλάσης F60 κατά DIN 18180)

Από	4ο ΠΠΑΕ :	27,27		
	Αθροισμα :	27,27 m ²	Για παραλαβή:	27,27 m ²
	Ολογράφως :	είκοσι επτά και είκοσι επτά εκατοστά		

31. Α.Τ. : 32

Καθαίρεση και ανακατασκευή τελειώματος στέγης

Από	2ο ΠΠΑΕ :	74,9		
	Αθροισμα :	74,9 μμ	Για παραλαβή:	74,9 μμ
	Ολογράφως :	εβδομήντα τέσσερα και εννέα δέκατα		

32. Α.Τ. : 33

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με πρισσόχαρτο ή παρεμφερές υλικό

Από	2ο ΠΠΑΕ :	367,55		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	32,45		
	Αθροισμα :	400,00 m ²	Για παραλαβή:	400,00 m ²
	Ολογράφως :	τετρακόσια		

33. Α.Τ. : 34
 Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καθρόνια από λωρίδες πλάτους 8,01 έως 12,0 cm
 Από 4ο ΠΠΑΕ : 101,01
 Αθροισμα : 101,01 m² Για παραλαβή: 101,01 m²
 Ολογράφως : εκατόν ένα και ένα εκατοστό
34. Α.Τ. : 35
 Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη ελεφρά ανοιγόμενα μον'οφυλλα ή πολύφυλλα για οικοδομές "χωρικού" τύπου με κάσσα 6x7cm
 Από 4ο ΠΠΑΕ : 25,29
 Αθροισμα : 25,29 m² Για παραλαβή: 25,29 m²
 Ολογράφως : είκοσι πέντε και είκοσι εννέα εκατοστά
35. Α.Τ. : 36
 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές Με κάσσα μπατική πλάτους έως 23cm
 Από 3ο ΠΠΑΕ : 10,3
 Αθροισμα : 10,3 m² Για παραλαβή: 10,3 m²
 Ολογράφως : δέκα και τρία δέκατα
36. Α.Τ. : 37
 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές Με κάσσα δρομική πλάτους έως 13cm
 Από 3ο ΠΠΑΕ : 6,74
 Αθροισμα : 6,74 m² Για παραλαβή: 6,74 m²
 Ολογράφως : έξι και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά
37. Α.Τ. : 39
 Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές διπλές με εσωτερική χαλύβδινη ενίσχυση
 Από 3ο ΠΠΑΕ : 3,57
 Αθροισμα : 3,57 m² Για παραλαβή: 3,57 m²
 Ολογράφως : τρία και πενήντα επτά εκατοστά
38. Α.Τ. : 40
 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα
 Από 4ο ΠΠΑΕ : 4,42
 Αθροισμα : 4,42 m² Για παραλαβή: 4,42 m²
 Ολογράφως : τέσσερα και σαράντα δύο εκατοστά
39. Α.Τ. : 41
 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160mm
 Από 2ο ΠΠΑΕ : 800,80
 Από 3ο ΠΠΑΕ : 86,16
 Από 5ο ΠΠΑΕ : 244,58
 Αθροισμα : 1.131,54 kg Για παραλαβή: 1.131,54 kg
 Ολογράφως : χίλια εκατόν τριάντα ένα και πενήντα τέσσερα εκατοστά
40. Α.Τ. : 43
 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους
 Από 3ο ΠΠΑΕ : 3.752,74
 Από 4ο ΠΠΑΕ : 767,22
 Αθροισμα : 4.519,96 kg Για παραλαβή: 4.519,96 kg
 Ολογράφως : τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια δέκα εννέα και ενενήντα έξι εκατοστά
41. Α.Τ. : 44
 Σφυρήλατα κιγκλιδώματα πολυσυνθέτου σχεδίου
 Από 3ο ΠΠΑΕ : 83,36
 Από 4ο ΠΠΑΕ : 263,23
 Αθροισμα : 346,59 kg Για παραλαβή: 346,59 kg
 Ολογράφως : τριακόσια σαράντα έξι και πενήντα εννέα εκατοστά

Τελική επιμέτρηση

42. Α.Τ. : 48

Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίασμα (κουρασάνι)

Από	1ο ΠΠΑΕ :	330,00		
Από	2ο ΠΠΑΕ :	440,75		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	<u>585,07</u>		
	Αθροισμα :	1.355,82	m2	Για παραλαβή: 1.355,82 m2
	Ολογράφως :	χίλια τριακόσια πενήντα πέντε και ογδόντα δύο εκατοστά		

43. Α.Τ. : 49

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Από	2ο ΠΠΑΕ :	<u>131,03</u>		
	Αθροισμα :	131,03	m2	Για παραλαβή: 131,03 m2
	Ολογράφως :	εκατόν τριάντα ένα και τρία εκατοστά		

44. Α.Τ. : 50

Επικεράμωση με κεραμίδια βυζαντινού τύπου

Από	2ο ΠΠΑΕ :	367,55		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	<u>67,74</u>		
	Αθροισμα :	435,29	m2	Για παραλαβή: 435,29 m2
	Ολογράφως :	τετρακόσια τριάντα πέντε και είκοσι εννέα εκατοστά		

45. Α.Τ. : 52

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες

Από	4ο ΠΠΑΕ :	<u>205,74</u>		
	Αθροισμα :	205,74	m2	Για παραλαβή: 205,74 m2
	Ολογράφως :	διακόσια πέντε και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά		

46. Α.Τ. : 53

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30cm

Από	2ο ΠΠΑΕ :	<u>6,2</u>		
	Αθροισμα :	6,2	m2	Για παραλαβή: 6,2 m2
	Ολογράφως :	έξι και δύο δέκατα		

47. Α.Τ. : 54

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης λευκά ή έγχρωμα 15x15cm

Από	3ο ΠΠΑΕ :	<u>45</u>		
	Αθροισμα :	45	m2	Για παραλαβή: 45 m2
	Ολογράφως :	σαράντα πέντε		

48. Α.Τ. : 55

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4 διαστάσεων 40x40cm

Από	2ο ΠΠΑΕ :	<u>147,57</u>		
	Αθροισμα :	147,57	m2	Για παραλαβή: 147,57 m2
	Ολογράφως :	εκατόν σαράντα επτά και πενήντα επτά εκατοστά		

49. Α.Τ. : 56

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

Από	2ο ΠΠΑΕ :	<u>180,3</u>		
	Αθροισμα :	180,3	μμ	Για παραλαβή: 180,3 μμ
	Ολογράφως :	εκατόν ογδόντα και τρία δέκατα		

50. Α.Τ. : 57

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22mm (κρύσταλλο 5mm κενό 12mm κρύσταλλο 5mm)

Από	4ο ΠΠΑΕ :	<u>23,16</u>		
	Αθροισμα :	23,16	m2	Για παραλαβή: 23,16 m2
	Ολογράφως :	είκοσι τρία και δέκα έξι εκατοστά		

51. Α.Τ. : 59

Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς

Από	4ο ΠΠΑΕ :	<u>130</u>		
	Αθροισμα :	130	m2	Για παραλαβή: 130 m2
	Ολογράφως :	εκατόν τριάντα		

52. Α.Τ. : 60

Λάδωμα και στίβλωση ξύλινων επιφανειών διπλό λάδωμα και στίβλωση

Από	4ο ΠΠΑΕ :	<u>223,38</u>		
	Αθροισμα :	223,38	m2	Για παραλαβή: 223,38 m2
	Ολογράφως :	διακόσια είκοσι τρία και τριάντα οκτώ εκατοστά		

53. Α.Τ. : 61

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών

Από	3ο ΠΠΑΕ :	<u>308,96</u>		
	Αθροισμα :	308,96	m2	Για παραλαβή: 308,96 m2
	Ολογράφως :	τριακόσια οκτώ και ενενήντα έξι εκατοστά		

54. Α.Τ. : 62

Χρωματισμοί επι επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

Από	3ο ΠΠΑΕ :	<u>54,66</u>		
	Αθροισμα :	54,66	m2	Για παραλαβή: 54,66 m2
	Ολογράφως :	πενήντα τέσσερα και εξήντα έξι εκατοστά		

55. Α.Τ. : 63

Χρωματισμοί επι επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

Από	4ο ΠΠΑΕ :	<u>50,88</u>		
	Αθροισμα :	50,88	m2	Για παραλαβή: 50,88 m2
	Ολογράφως :	πενήντα και ογδόντα οκτώ εκατοστά		

56. Α.Τ. : 64

Χρωματισμοί επι επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

Από	4ο ΠΠΑΕ :	<u>45,55</u>		
	Αθροισμα :	45,55	m2	Για παραλαβή: 45,55 m2
	Ολογράφως :	σαράντα πέντε και πενήντα πέντε εκατοστά		

57. Α.Τ. : 65

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο

Από	2ο ΠΠΑΕ :	735,10		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	<u>67,74</u>		
	Αθροισμα :	802,84	m2	Για παραλαβή: 802,84 m2
	Ολογράφως :	οκτακόσια δύο και ογδόντα τέσσερα εκατοστά		

58. Α.Τ. : 67

Θερμική απομόνωση ορόφων και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης

Από	2ο ΠΠΑΕ :	735,10		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	<u>134,28</u>		
	Αθροισμα :	869,38	m2	Για παραλαβή: 869,38 m2
	Ολογράφως :	οκτακόσια εξήντα εννέα και τριάντα οκτώ εκατοστά		

Τελική επιμέτρηση

59. Α.Τ. : 68

Τσιμεντένεση σε οποιοδήποτε στοιχείο

Από	2ο ΠΠΑΕ :	50		
Από	3ο ΠΠΑΕ :	250		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	145		
	Αθροισμα :	445	100kg	Για παραλαβή: 445 100kg
	Ολογράφως :	τετρακόσια σαράντα πέντε		

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

1. Α.Τ. : 70

Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα

Από	3ο ΠΠΑΕ :	6		
Από	4ο ΠΠΑΕ :	2		
	Αθροισμα :	8	τεμ	Για παραλαβή: 8 τεμ
	Ολογράφως :	οκτώ		

2. Α.Τ. : 71

Κύτιο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ

Από	3ο ΠΠΑΕ :	55		
	Αθροισμα :	55	τεμ	Για παραλαβή: 55 τεμ
	Ολογράφως :	πενήντα πέντε		

3. Α.Τ. : 72

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10Α τάσεως 250V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός

Από	5ο ΠΠΑΕ :	6		
	Αθροισμα :	6	τεμ	Για παραλαβή: 6 τεμ
	Ολογράφως :	έξι		

4. Α.Τ. : 73

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10Α τάσεως 250V Εντάσεως 10Α απλός διπολικός

Από	5ο ΠΠΑΕ :	2		
	Αθροισμα :	2	τεμ	Για παραλαβή: 2 τεμ
	Ολογράφως :	δύο		

5. Α.Τ. : 74

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10Α τάσεως 250V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

Από	5ο ΠΠΑΕ :	1		
	Αθροισμα :	1	τεμ	Για παραλαβή: 1 τεμ
	Ολογράφως :	ένα		

6. Α.Τ. : 75

Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16Α

Από	5ο ΠΠΑΕ :	60		
	Αθροισμα :	60	τεμ	Για παραλαβή: 60 τεμ
	Ολογράφως :	εξήντα		

7. Α.Τ. : 76

Ηλεκτρονικός πίνακας τριφασικός από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος πλήρης με τα όργανά του διαστάσεων 50x35cm

Από	5ο ΠΠΑΕ :	1		
	Αθροισμα :	1	τεμ	Για παραλαβή: 1 τεμ
	Ολογράφως :	ένα		

8. Α.Τ. : 77

Ηλεκτρονικός πίνακας τριφασικός από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος πλήρης με τα όργανά του διαστάσεων 25x30cm

Από	5ο ΠΠΑΕ :	<u>3</u>			
	Αθροισμα :	3	τεμ	Για παραλαβή:	3 τεμ
	Ολογράφως :	τρία			

9. Α.Τ. : 78

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας αυτόνομο με ή χωρίς σήμανση

Από	5ο ΠΠΑΕ :	<u>6</u>			
	Αθροισμα :	6	τεμ	Για παραλαβή:	6 τεμ
	Ολογράφως :	έξι			

10. Α.Τ. : 79

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1 ins

Από	4ο ΠΠΑΕ :	<u>101,28</u>			
	Αθροισμα :	101,28	m	Για παραλαβή:	101,28 m
	Ολογράφως :	εκατόν ένα και είκοσι οκτώ εκατοστά			

11. Α.Τ. : 80

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1 1/2 ins

Από	4ο ΠΠΑΕ :	<u>87,12</u>			
	Αθροισμα :	87,12	m	Για παραλαβή:	87,12 m
	Ολογράφως :	ογδόντα επτά και δώδεκα εκατοστά			

12. Α.Τ. : 82

Καλώδιο NYG 5x10mm

Από	4ο ΠΠΑΕ :	<u>21</u>			
	Αθροισμα :	21	m	Για παραλαβή:	21 m
	Ολογράφως :	είκοσι ένα			

13. Α.Τ. : 83

Καλώδιο NYM καλώδιο NYM τριπολικό διατομής 3x1,5mm²

Από	4ο ΠΠΑΕ :	<u>769,44</u>			
	Αθροισμα :	769,44	m	Για παραλαβή:	769,44 m
	Ολογράφως :	επτακόσια εξήντα εννέα και σαράντα τέσσερα εκατοστά			

14. Α.Τ. : 84

Καλώδιο NYM καλώδιο NYM τριπολικό διατομής 3x2,5mm²

Από	4ο ΠΠΑΕ :	<u>255</u>			
	Αθροισμα :	255	m	Για παραλαβή:	255 m
	Ολογράφως :	διακόσια πενήντα πέντε			

15. Α.Τ. : 85

Καλώδιο NYG καλώδιο NYG τριπολικό διατομής 3x4mm²

Από	4ο ΠΠΑΕ :	<u>99,6</u>			
	Αθροισμα :	99,6	m	Για παραλαβή:	99,6 m
	Ολογράφως :	ενενήντα εννέα και έξι δέκατα			

16. Α.Τ. : 86

Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό

Από	3ο ΠΠΑΕ :	<u>7,5</u>			
	Αθροισμα :	7,5	m	Για παραλαβή:	7,5 m
	Ολογράφως :	επτά και πέντε δέκατα			

Τελική επιμέτρηση

17. Α.Τ. : 87

Πλαστικό κανάλι διανομής

Από	3ο ΠΠΑΕ :	<u>151,55</u>		
	Αθροισμα :	151,55 m	Για παραλαβή:	151,55 m
	Ολογράφως :	εκατόν πενήντα ένα και πενήντα πέντε εκατοστά		

18. Α.Τ. : 88

Φωτιστικό σώμα ράγας

Από	5ο ΠΠΑΕ :	<u>33</u>		
	Αθροισμα :	33 τεμ	Για παραλαβή:	33 τεμ
	Ολογράφως :	τριάντα τρία		

19. Α.Τ. : 89

Ροηφόρος ράγα

Από	5ο ΠΠΑΕ :	<u>56</u>		
	Αθροισμα :	56 m	Για παραλαβή:	56 m
	Ολογράφως :	πενήντα έξι		

20. Α.Τ. : 90

Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες

Από	2ο ΠΠΑΕ :	<u>42</u>		
	Αθροισμα :	42 m3	Για παραλαβή:	42 m3
	Ολογράφως :	σαράντα δύο		

21. Α.Τ. : 91

Καλώδιο ΝΥΥ καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό διατομής 3x2,5mm²

Από	4ο ΠΠΑΕ :	<u>117,6</u>		
	Αθροισμα :	117,6 m	Για παραλαβή:	117,6 m
	Ολογράφως :	εκατόν δέκα επτά και έξι δέκατα		

22. Α.Τ. : 92

Αγωγός τύπου ΝΥΑ μονόκλωνος διατομής 1,5mm²

Από	4ο ΠΠΑΕ :	<u>273,6</u>		
	Αθροισμα :	273,6 m	Για παραλαβή:	273,6 m
	Ολογράφως :	διακόσια εβδομήντα τρία και έξι δέκατα		

23. Α.Τ. : 93

Αγωγός τύπου ΝΥΑ μονόκλωνος διατομής 2,5mm²

Από	4ο ΠΠΑΕ :	<u>148,2</u>		
	Αθροισμα :	148,2 m	Για παραλαβή:	148,2 m
	Ολογράφως :	εκατόν σαράντα οκτώ και δύο δέκατα		

24. Α.Τ. : 94

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins

Από	3ο ΠΠΑΕ :	<u>23</u>		
	Αθροισμα :	23 m	Για παραλαβή:	23 m
	Ολογράφως :	είκοσι τρία		

25. Α.Τ. : 96

Εγκατάσταση λεβητοστασίου με ατμοσφαιρικό λέβητα αερίου απόδοσης 70000- 80000 KCAL/H

Από	4ο ΠΠΑΕ :	<u>1</u>		
	Αθροισμα :	1 τεμ	Για παραλαβή:	1 τεμ
	Ολογράφως :	ένα		

26. Α.Τ. : 97
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου $\Phi 1/2$ ins
Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{5}{5}$ m
Αθροισμα : 5 m
Ολογράφως : πέντε
Για παραλαβή: 5 m
27. Α.Τ. : 98
Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 1 1/4 έως 2"
Από 5ο ΠΠΑΕ : $\frac{23}{23}$ μm
Αθροισμα : 23 μm
Ολογράφως : είκοσι τρία
Για παραλαβή: 23 μm
28. Α.Τ. : 100
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου $\Phi 1/2$ ins
Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{4}{4}$ τεμ
Αθροισμα : 4 τεμ
Ολογράφως : τέσσερα
Για παραλαβή: 4 τεμ
29. Α.Τ. : 102
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου $\Phi 1 1/2$ ins
Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{6}{6}$ τεμ
Αθροισμα : 6 τεμ
Ολογράφως : έξι
Για παραλαβή: 6 τεμ
30. Α.Τ. : 103
Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου $\Phi 3/4$ ins
Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{4}{4}$ τεμ
Αθροισμα : 4 τεμ
Ολογράφως : τέσσερα
Για παραλαβή: 4 τεμ
31. Α.Τ. : 105
Συλλεκτοδιανομέας κυκλωμάτων κεντρικής θέρμανσης μονοσωλήνιου συστήματος ενδοδαπέδιας διανομή 5-10 κυκλωμάτων
Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{4}{4}$ τεμ
Αθροισμα : 4 τεμ
Ολογράφως : τέσσερα
Για παραλαβή: 4 τεμ
32. Α.Τ. : 107
Βαλβίδα θερμομαντικού σώματος τύπου RVES
Από 5ο ΠΠΑΕ : $\frac{2}{2}$ τεμ
Αθροισμα : 2 τεμ
Ολογράφως : δύο
Για παραλαβή: 2 τεμ
33. Α.Τ. : 108
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου $\Phi 1/2$ ins
Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{1}{1}$ τεμ
Αθροισμα : 1 τεμ
Ολογράφως : ένα
Για παραλαβή: 1 τεμ
34. Α.Τ. : 109
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου $\Phi 3/4$ ins
Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{10}{10}$ τεμ
Αθροισμα : 10 τεμ
Ολογράφως : δέκα
Για παραλαβή: 10 τεμ

Τελική επιμέτρηση

35. Α.Τ. : 110
Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/2 ins
Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{5}{5}$ τεμ Για παραλαβή: 5 τεμ
Αθροισμα : 5 τεμ
Ολογράφως : πέντε
36. Α.Τ. : 111
Θερμοστάτης χώρου προοδευτικής λειτουργίας
Από 5ο ΠΠΑΕ : $\frac{1}{1}$ τεμ Για παραλαβή: 1 τεμ
Αθροισμα : 1 τεμ
Ολογράφως : ένα
37. Α.Τ. : 112
Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή
Από 3ο ΠΠΑΕ : 16
Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{85}{101}$ τεμ Για παραλαβή: 101 τεμ
Αθροισμα : 101 τεμ
Ολογράφως : εκατόν ένα
38. Α.Τ. : 113
Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ
Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{63,5}{63,5}$ Mcal/h Για παραλαβή: 63,5 Mcal/h
Αθροισμα : 63,5 Mcal/h
Ολογράφως : εξήντα τρία και πέντε δέκατα
39. Α.Τ. : 114
Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο
Από 3ο ΠΠΑΕ : $\frac{322,4}{322,4}$ m Για παραλαβή: 322,4 m
Αθροισμα : 322,4 m
Ολογράφως : τριακόσια είκοσι δύο και τέσσερα δέκατα
40. Α.Τ. : 115
Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο
Από 3ο ΠΠΑΕ : $\frac{50}{50}$ m Για παραλαβή: 50 m
Αθροισμα : 50 m
Ολογράφως : πενήντα
41. Α.Τ. : 116
Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ. 1/4 ins
Από 5ο ΠΠΑΕ : $\frac{32}{32}$ τεμ Για παραλαβή: 32 τεμ ✓
Αθροισμα : 32 τεμ
Ολογράφως : τριάντα δύο
42. Α.Τ. : 117
Μεταλλικό ερμάριο
Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{2}{2}$ τεμ Για παραλαβή: 2 τεμ
Αθροισμα : 2 τεμ
Ολογράφως : δύο
43. Α.Τ. : 118
Καπνοδόχος από ανοξείδωτη λαμαρίνα με μόνωση
Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{1}{1}$ m Για παραλαβή: 1 m
Αθροισμα : 1 m
Ολογράφως : ένα

44. Α.Τ. : 119

Θερμοσίφωνας διπλής ενέργειας 80 λίτρων

Από 5ο ΠΠΑΕ : $\frac{1}{1}$
Αθροισμα : 1 τεμ
Ολογράφως : ένα

Για παραλαβή: 1 τεμ

45. Α.Τ. : 121

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, οροφής, γομώσεως 12 Kg

Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{1}{1}$
Αθροισμα : 1 τεμ
Ολογράφως : ένα

Για παραλαβή: 1 τεμ

46. Α.Τ. : 122

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός

Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{1}{1}$
Αθροισμα : 1 τεμ
Ολογράφως : ένα

Για παραλαβή: 1 τεμ

47. Α.Τ. : 123

Κόμβιο συναγερμού

Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{2}{2}$
Αθροισμα : 2 τεμ
Ολογράφως : δύο

Για παραλαβή: 2 τεμ

48. Α.Τ. : 124

Σειρήνα συναγερμού

Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{1}{1}$
Αθροισμα : 1 τεμ
Ολογράφως : ένα

Για παραλαβή: 1 τεμ

49. Α.Τ. : 125

Κεντρικός πίνακας ελέγχου πυρανίχνευσης 4 ζωνών

Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{1}{1}$
Αθροισμα : 1 τεμ
Ολογράφως : ένα

Για παραλαβή: 1 τεμ

50. Α.Τ. : 126

Φωτεινός επαναλήπτης

Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{2}{2}$
Αθροισμα : 2 τεμ
Ολογράφως : δύο

Για παραλαβή: 2 τεμ

51. Α.Τ. : 127

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα φορητός γομώσεως 6kg

Από 5ο ΠΠΑΕ : $\frac{4}{4}$
Αθροισμα : 4 τεμ
Ολογράφως : τέσσερα

Για παραλαβή: 4 τεμ

52. Α.Τ. : 128

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα φορητός γομώσεως 6kg

Από 5ο ΠΠΑΕ : $\frac{1}{1}$
Αθροισμα : 1 τεμ
Ολογράφως : ένα

Για παραλαβή: 1 τεμ

53. Α.Τ. : 129
Πυροσβεστικό ερμάριο
Από 5ο ΠΠΑΕ : $\frac{1}{1}$
Αθροισμα : 1 m³ Για παραλαβή: 1 m³
Ολογράφως : ένα
54. Α.Τ. : 130
Εκκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης ή αποχέτευσης
Από 3ο ΠΠΑΕ : $\frac{74,5}{74,5}$
Αθροισμα : 74,5 m³ Για παραλαβή: 74,5 m³
Ολογράφως : εβδομήντα τέσσερα και πέντε δέκατα
55. Α.Τ. : 131
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχέτευσης βάθος έως 0,50m διαστάσ. 30cm x 30 cm
Από 3ο ΠΠΑΕ : $\frac{15}{15}$
Αθροισμα : 15 τεμ Για παραλαβή: 15 τεμ
Ολογράφως : δέκα πέντε
56. Α.Τ. : 133
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2ins
Από 5ο ΠΠΑΕ : $\frac{3}{3}$
Αθροισμα : 3 τεμ Για παραλαβή: 3 τεμ
Ολογράφως : τρία
57. Α.Τ. : 134
Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά
Από 3ο ΠΠΑΕ : $\frac{232}{232}$
Αθροισμα : 232 kg Για παραλαβή: 232 kg
Ολογράφως : διακόσια τριάντα δύο
58. Α.Τ. : 135
Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο Φ35MM
Από 2ο ΠΠΑΕ : $\frac{39}{39}$
Αθροισμα : 39 m Για παραλαβή: 39 m
Ολογράφως : τριάντα εννέα
59. Α.Τ. : 136
Χαλκοσωλήνας Φ15 για ύδρευση
Από 3ο ΠΠΑΕ : $\frac{1,5}{1,5}$
Αθροισμα : 1,5 m Για παραλαβή: 1,5 m
Ολογράφως : ένα και πέντε δέκατα
60. Α.Τ. : 137
Χαλκοσωλήνας Φ22 για ύδρευση
Από 3ο ΠΠΑΕ : $\frac{157}{157}$
Αθροισμα : 157 m Για παραλαβή: 157 m
Ολογράφως : εκατόν πενήντα επτά
61. Α.Τ. : 138
Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης
Από 5ο ΠΠΑΕ : $\frac{2}{2}$
Αθροισμα : 2 τεμ Για παραλαβή: 2 τεμ
Ολογράφως : δύο

62. Α.Τ. : 139

Εγκατάσταση σετ WC αναπήρων

Από	5ο ΠΠΑΕ :	<u>1</u>			
	Αθροισμα :	1	τεμ	Για παραλαβή:	1 τεμ
	Ολογράφως :	ένα			

63. Α.Τ. : 140

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του

Από	5ο ΠΠΑΕ :	<u>2</u>			
	Αθροισμα :	2	τεμ	Για παραλαβή:	2 τεμ
	Ολογράφως :	δύο			

64. Α.Τ. : 141

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού

Από	5ο ΠΠΑΕ :	<u>2</u>			
	Αθροισμα :	2	τεμ	Για παραλαβή:	2 τεμ
	Ολογράφως :	δύο			

65. Α.Τ. : 142

Κρούνος εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος κοινός με προσθήκη και ροζέτα διαμέτρου Φ 1/2ins

Από	5ο ΠΠΑΕ :	<u>2</u>			
	Αθροισμα :	2	τεμ	Για παραλαβή:	2 τεμ
	Ολογράφως :	δύο			

66. Α.Τ. : 143

Βαλβίδα διακόπτης (διακόπτης) ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη Γωνιακή διαμέτρου Φ 1/2 ins

Από	5ο ΠΠΑΕ :	<u>43</u>			
	Αθροισμα :	43	τεμ	Για παραλαβή:	43 τεμ
	Ολογράφως :	σαράντα τρία			

67. Α.Τ. : 146

Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξείδωτος πλάτους περίπου 50cm μίας ραφής διαστ. περίπου 35x40x20cm μήκους 1,20m

Από	5ο ΠΠΑΕ :	<u>1</u>			
	Αθροισμα :	1	τεμ	Για παραλαβή:	1 τεμ
	Ολογράφως :	ένα			

68. Α.Τ. : 147

Αναμικτήρας (μπααρία) θερμού - ψυχρού ύδατος ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2ins

Από	5ο ΠΠΑΕ :	<u>1</u>			
	Αθροισμα :	1	τεμ	Για παραλαβή:	1 τεμ
	Ολογράφως :	ένα			

69. Α.Τ. : 148

Σκυρόδεμα μικρών έργων

Από	3ο ΠΠΑΕ :	<u>9,27</u>			
	Αθροισμα :	9,27	m ³	Για παραλαβή:	9,27 m ³
	Ολογράφως :	εννέα και είκοσι επτά εκατοστά			

70. Α.Τ. : 149

Φρέατο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος από 0,50 έως 1,00m διαστασ. 40x50cm

Από	4ο ΠΠΑΕ :	<u>3</u>			
	Αθροισμα :	3	τεμ	Για παραλαβή:	3 τεμ
	Ολογράφως :	τρία			

71. Α.Τ. : 150
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος από 0,50 έως 1,00m διαστασ. 60x70cm
Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{2}{2}$ τεμ Για παραλαβή: 2 τεμ
Αθροισμα : 2 τεμ
Ολογράφως : δύο
72. Α.Τ. : 151
Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης
Από 5ο ΠΠΑΕ : $\frac{1}{1}$ τεμ Για παραλαβή: 1 τεμ
Αθροισμα : 1 τεμ
Ολογράφως : ένα
73. Α.Τ. : 152
Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρης επιχρωμιωμένο
Από 5ο ΠΠΑΕ : $\frac{2}{2}$ τεμ Για παραλαβή: 2 τεμ
Αθροισμα : 2 τεμ
Ολογράφως : δύο
74. Α.Τ. : 153
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 50mm
Από 3ο ΠΠΑΕ : $\frac{98,15}{98,15}$ m Για παραλαβή: 98,15 m
Αθροισμα : 98,15 m
Ολογράφως : ενενήντα οκτώ και δέκα πέντε εκατοστά
75. Α.Τ. : 154
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 70mm
Από 3ο ΠΠΑΕ : $\frac{58,5}{58,5}$ m Για παραλαβή: 58,5 m
Αθροισμα : 58,5 m
Ολογράφως : πενήντα οκτώ και πέντε δέκατα
76. Α.Τ. : 155
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100mm
Από 3ο ΠΠΑΕ : $\frac{130,65}{130,65}$ m Για παραλαβή: 130,65 m
Αθροισμα : 130,65 m
Ολογράφως : εκατόν τριάντα και εξήντα πέντε εκατοστά
77. Α.Τ. : 156
Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη
Από 3ο ΠΠΑΕ : $\frac{4}{4}$ τεμ Για παραλαβή: 4 τεμ
Αθροισμα : 4 τεμ
Ολογράφως : τέσσερα
78. Α.Τ. : 157
Μηχανοσίφωνα πλήρους διαμέτρου Φ 16cm
Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{1}{1}$ τεμ Για παραλαβή: 1 τεμ
Αθροισμα : 1 τεμ
Ολογράφως : ένα
79. Α.Τ. : 158
Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκρα, κεφαλή αερισμού) αλουμινίου
Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{3}{3}$ τεμ Για παραλαβή: 3 τεμ
Αθροισμα : 3 τεμ
Ολογράφως : τρία

80. Α.Τ. : 159
 Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10cm
 Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{\quad}{2}$
 Αθροισμα : 2 τεμ
 Ολογράφως : δύο
 Για παραλαβή: 2 τεμ
81. Α.Τ. : 160
 Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη διαμέτρου Φ100mm
 Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{\quad}{7}$
 Αθροισμα : 7 τεμ
 Ολογράφως : επτά
 Για παραλαβή: 7 τεμ
82. Α.Τ. : 161
 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins
 Από 3ο ΠΠΑΕ : $\frac{\quad}{84}$
 Αθροισμα : 84 m
 Ολογράφως : ογδόντα τέσσερα
 Για παραλαβή: 84 m
83. Α.Τ. : 162
 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 2 ins
 Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{\quad}{4}$
 Αθροισμα : 4 τεμ
 Ολογράφως : τέσσερα
 Για παραλαβή: 4 τεμ
84. Α.Τ. : 164
 Σύνδεσμος μεταλλικός αντικραδασμικός κοχλιωτής συνδέσεως ονομ. διαμέτρου 50mm
 Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{\quad}{1}$
 Αθροισμα : 1 τεμ
 Ολογράφως : ένα
 Για παραλαβή: 1 τεμ
85. Α.Τ. : 165
 Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού
 Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{\quad}{2}$
 Αθροισμα : 2 τεμ
 Ολογράφως : δύο
 Για παραλαβή: 2 τεμ
86. Α.Τ. : 166
 Γείωση από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα
 Από 4ο ΠΠΑΕ : $\frac{\quad}{3}$
 Αθροισμα : 3 τεμ
 Ολογράφως : τρία
 Για παραλαβή: 3 τεμ
87. Α.Τ. : 168
 Φωτιστικό σώμα ενδοδαπέδιο ατμών 70W
 Από 5ο ΠΠΑΕ : $\frac{\quad}{14}$
 Αθροισμα : 14 τεμ
 Ολογράφως : δέκα τέσσερα
 Για παραλαβή: 14 τεμ
88. Α.Τ. : 169
 Φωτιστικό σώμα ενδοδαπέδιο αλογόνου 50W
 Από 5ο ΠΠΑΕ : $\frac{\quad}{6}$
 Αθροισμα : 6 τεμ
 Ολογράφως : έξι
 Για παραλαβή: 6 τεμ

89. Α.Τ. : 170

Φρεάτιο για την τοποθέτηση φωτιστικού

Από	4ο ΠΠΑΕ :	<u>18</u>		
	Αθροισμα :	18 τεμ	Για παραλαβή:	18 τεμ
	Ολογράφως :	δέκα οκτώ		

90. Α.Τ. : 171

Φρεάτιο για την τοποθέτηση φωτιστικού

Από	4ο ΠΠΑΕ :	<u>20</u>		
	Αθροισμα :	20 τεμ	Για παραλαβή:	20 τεμ
	Ολογράφως :	είκοσι		

91. Α.Τ. : 175

Εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων

Από	4ο ΠΠΑΕ :	<u>1</u>		
	Αθροισμα :	1 τεμ	Για παραλαβή:	1 τεμ
	Ολογράφως :	ένα		

1η Συμπληρωματική Σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1. Α.Τ. : NT1

Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων

Από	6ο ΠΠΑΕ :	<u>1.500</u>		
	Αθροισμα :	1.500 ton x 10m	Για παραλαβή:	1.500 ton x 10m
	Ολογράφως :	χιλία πεντακόσια		

2. Α.Τ. : NT2

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου

Από	6ο ΠΠΑΕ :	<u>210</u>		
	Αθροισμα :	210 m2	Για παραλαβή:	210 m2
	Ολογράφως :	διακόσια δέκα		

3. Α.Τ. : NT3

Επενδύσεις στεγών με συνθετική ξυλεία, τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm

Από	6ο ΠΠΑΕ :	<u>470</u>		
	Αθροισμα :	470 m2	Για παραλαβή:	470 m2
	Ολογράφως :	τετρακόσια εβδομήντα		

4. Α.Τ. : NT4

Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία λαρικοειδή (λάρτζινη)

Από	6ο ΠΠΑΕ :	<u>40</u>		
	Αθροισμα :	40 m	Για παραλαβή:	40 m
	Ολογράφως :	σαράντα		

5. Α.Τ. : NT5

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

Από	6ο ΠΠΑΕ :	<u>280</u>		
	Αθροισμα :	280 m2	Για παραλαβή:	280 m2
	Ολογράφως :	διακόσια ογδόντα		

6. Α.Τ. : NT6

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, για μεταλλικά κιγκλιδώματα

Από	6ο ΠΠΑΕ :	<u>3.144,4</u>		
	Αθροισμα :	3.144,4 kg	Για παραλαβή:	3.144,4 kg
	Ολογράφως :	τρεις χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερα και τέσσερα δέκατα		

7. Α.Τ. : NT7

Κλίμακες σιδηρές καρφωτές

Από	6ο ΠΠΑΕ :	<u>260</u>			
	Αθροισμα :	260	kg	Για παραλαβή:	260 kg
	Ολογράφως :	διακόσια εξήντα			

8. Α.Τ. : NT8

Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ

Από	6ο ΠΠΑΕ :	<u>3</u>			
	Αθροισμα :	3	μμ	Για παραλαβή:	3 μμ
	Ολογράφως :	τρία			

9. Α.Τ. : NT9

Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα), από λάμες μολύβδου

Από	6ο ΠΠΑΕ :	<u>33</u>			
	Αθροισμα :	33	μμ	Για παραλαβή:	33 μμ
	Ολογράφως :	τριάντα τρία			

10. Α.Τ. : NT10

Ολόσωμες μαρμαρίνες βαθμίδες απλής διατομής

Από	6ο ΠΠΑΕ :	<u>6</u>			
	Αθροισμα :	6	μμ	Για παραλαβή:	6 μμ
	Ολογράφως :	έξι			

11. Α.Τ. : 68-1

Τσιμεντένεση σε οποιοδήποτε στοιχείο

Από	6ο ΠΠΑΕ :	<u>129</u>			
	Αθροισμα :	129	100kg	Για παραλαβή:	129 100kg
	Ολογράφως :	εκατόν είκοσι εννέα			

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

1. Α.Τ. : NT11

Δίδυμο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων για μανομετρικό 5 m ΣΥ και παροχής 5 m³/h, έकाστη

Από	6ο ΠΠΑΕ :	<u>1</u>			
	Αθροισμα :	1	τεμ	Για παραλαβή:	1 τεμ
	Ολογράφως :	ένα			

2. Α.Τ. : NT12

Τρίδυμο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα αποχέτευσης ομβρίων για μανομετρικό 5 m ΣΥ και παροχής 28,0 m³/h

Από	6ο ΠΠΑΕ :	<u>1</u>			
	Αθροισμα :	1	τεμ	Για παραλαβή:	1 τεμ
	Ολογράφως :	ένα			

3. Α.Τ. : NT13

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, ορατό με μια λυχνία 21W

Από	6ο ΠΠΑΕ :	<u>24</u>			
	Αθροισμα :	24	τεμ	Για παραλαβή:	24 τεμ
	Ολογράφως :	είκοσι τέσσερα			

4. Α.Τ. : NT14

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, ορατό με δύο λυχνίες 36W, η/λκού balast

Από	6ο ΠΠΑΕ :	<u>3</u>			
	Αθροισμα :	3	τεμ	Για παραλαβή:	3 τεμ
	Ολογράφως :	τρία			

5. A.T. : NT15

Φωτιστικό σώμα PL ηλεκτρονικού balast, οροφής με λαμπτήρες 2 X 26 W κυλινδρικό προστασίας IP 44 με κώδωνα και ανασταυαστήρα

Από 6ο ΠΠΑΕ : $\frac{7}{7}$
Αθροισμα : 7 τεμ Για παραλαβή: 7 τεμ
Ολογράφως : επτά

6. A.T. : NT16

Φωτιστικό σώμα οροφής ή επιτοίχο, τύπου σποτ με λαμπτήρες led 3 X 1 W κυλινδρικό προστασίας IP 44 με ανασταυαστήρα απλό

Από 6ο ΠΠΑΕ : $\frac{8}{8}$
Αθροισμα : 8 τεμ Για παραλαβή: 8 τεμ
Ολογράφως : οκτώ

7. A.T. : NT17

Θερμική μόνωση σωλήνων θέρμανσης τύπου Armaflex διαμέτρου Φ 22 mm

Από 6ο ΠΠΑΕ : $\frac{58,5}{58,5}$ m
Αθροισμα : 58,5 m Για παραλαβή: 58,5 m
Ολογράφως : πενήντα οκτώ και πέντε δέκατα

8. A.T. : NT18

Θερμική μόνωση σωλήνων θέρμανσης τύπου Armaflex διαμέτρου Φ 28 mm

Από 6ο ΠΠΑΕ : $\frac{46,5}{46,5}$ m
Αθροισμα : 46,5 m Για παραλαβή: 46,5 m
Ολογράφως : σαράντα έξι και πέντε δέκατα

9. A.T. : NT19

Ηλεκτροβαλβίδα N.C με φλαντζωτά άκρα, ονομαστικής διαμέτρου DN 40, για πίεση λειτουργίας έως 500 mbar

Από 6ο ΠΠΑΕ : $\frac{1}{1}$
Αθροισμα : 1 τεμ Για παραλαβή: 1 τεμ
Ολογράφως : ένα

10. A.T. : NT20

Μονωτικός σύνδεσμος προστασίας διηλεκτρικού στοιχείου

Από 6ο ΠΠΑΕ : $\frac{2}{2}$
Αθροισμα : 2 τεμ Για παραλαβή: 2 τεμ
Ολογράφως : δύο

11. A.T. : NT21

Αυτόνομος ανιχνευτής αερίου IP40 με έλεγχο microprocessor, δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτροβαλβίδες NO ή I 220V ή 12V, 2 εξόδους, λυχνίες κατάστασης, διακόπτης τεστ, σειρήνα 85dB

Από 6ο ΠΠΑΕ : $\frac{1}{1}$
Αθροισμα : 1 τεμ Για παραλαβή: 1 τεμ
Ολογράφως : ένα

1. Η μελέτη του έργου με προϋπολογισμό 668.977,79 € και πίστωση 450.000,00 € εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 73 / 14-2-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.
Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου είναι με ανοιχτή δημοπρασία.
2. Με την υπ' αριθμ. 315 / 8-5-2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου.
3. Με την υπ' αριθμ. 699 / 6-11-2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Μειοδοτικού Διαγωνισμού, που έγινε στις 31 / 10 / 2008, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 15459 / 21-11-2008 εγκριτική της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Τμήμα Τοπ. Αυτοδιοίκησης), κήρυξε προσωρινό μειοδότη την ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., η οποία προσέφερε έκπτωση 14,21% και στις 3 / 12 / 2008 υπογράφηκε η σύμβαση .
4. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε στις 3 / 12 / 2008.
5. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκαν 3 Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες. Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για δαπάνη 683.216,46 € (568.389,41 € + 114.827,05 € ΦΠΑ 19%, 21% και 23%).
6. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν φθάνει το ποσό των 683.216,46 € (568.389,41 € + 114.827,05 € ΦΠΑ 19%, 21% και 23%), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα.

Α. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο κατά το δυνατό στον τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

Β. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν.

Γ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 425 / 2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου, έπειτα από το υπ' αριθμ. 8078/47525 / 13-5-2011 έγγραφό σας για τη συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή.

Δ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των εργασιών την 1 / 10 / 2010 μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 μηνών συντήρησης, προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ 1 / 3 / 2012

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Μάντζαρη Δέσποινα
2. Γιοβρή Ευαγγελία
3. Κωτούλα Μαρία
4. Τζιλιάκας Αργύριος

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ

Καρανίκα Κωνσταντίνα
Λιακοπούλου Αθηνά
Συνάπαλου Αναστασία

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗΣ» που αναφέρεται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA