



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 535
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 29/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ».

Στη Λάρισα, σήμερα 2^η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 89423/27-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Βαγενά Αγγελική, 4) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 5) Γεωργάκης Δημήτριος, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Δεληγιάννης Δημήτριος, 8) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 9) Ζαούτσος Γεώργιος, 10) Καλτσάς Νικόλαος, 11) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 12) Καραλαριώτου Ειρήνη, 13) Καφφές Θεόδωρος, 14) Κρίκης Πέτρος, 15) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 16) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 17) Μαβίδης Δημήτριος, 18) Μπαμπαλής Δημήτριος, 19) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 20) Νταής Παναγιώτης, 21) Παζιάνας Γεώργιος 22) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 23) Πράπας Αντώνιος, 24) Πράπας Κωνσταντίνος 25) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 26) Σουρλαντζής Απόστολος, 27) Τσακίρης Μιχαήλ, 28) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 29) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 30) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 31) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Αντωνίου Νέστωρ, 3) Αράγκουλε Δέσποινα, 4) Γελαλή Πολυξένη, 5) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 6) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Μαμάκος Αθανάσιος, 9) Μπαράς Νικόλαος, 10) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 11) Νασιώκας Έκτορας, 12) Ξηρομερίτης Μάριος, 13) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 14) Σάπκας Παναγιώτης, 15) Σουλούκου Ασπασία, 16) Σούλτης Γεώργιος, 17) Τερζούδης Χρήστος και 18) Τζανακούλης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Π.Δ. 171/87
2. Το Ν. 2362/1995
3. Το Ν. 3463/2006
4. Το Ν. 3669/2008
5. Το Ν. 3852/2010
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 89141/26-11-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 88555 / 24-11-2015 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε., του έργου: « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ » ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι έως 28 / 2 / 2016 για τη συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών .

Η παράταση προθεσμίας ζητείται αφενός λόγω των κατασκευαστικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, αφετέρου λόγω των κακών καιρικών συνθηκών κατά το διάστημα από 7/9/2015 μέχρι 11/9/2015, από 21/9/2015 μέχρι 24/9/2015, από 9/10/2015 μέχρι 11/10/2015 και από 21/10/2015 μέχρι 30/10/2015, δηλαδή για περίπου 20 ημέρες, με συνέπεια να υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση για την εκτέλεση των εργασιών.

Συνολικά ζητείται παράταση 90 ημερών.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 3 / 8 / 2015 με προθεσμία περάτωσης εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως την 30 / 11 / 2015.

Για τους παραπάνω λόγους **προτείνουμε** παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά **90 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι έως **28 / 2 / 2016**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ» κατά πενήντα (90) ημέρες, ήτοι έως **28/2/2016**, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ