



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Λάρισα 25-10-2017

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 64**

ΘΕΜΑ: Έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) σε τμήμα της οδού Ηλείου από την οδό Ανθίου Γαζή έως την οδό Ναυαρίνου, των έργων «14/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ» της ΔΕΥΑΛ και «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ» του Δήμου Λαρισαίων. Ανάδοχος: ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.

Στη Λάρισα σήμερα 25-10-2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 70904/19-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαβίδη Δημήτριου, που ορίστηκε με την 355/28-02-2017 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Μαβίδης Δημήτριος ως Πρόεδρος, 2) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 3) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 4) Ζαούτσος Γεώργιος, 5) Σουρλαντζής Απόστολος, 6) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 7) Τσιλιμίκας Χρήστος και 8) Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) σε τμήμα της οδού Ηλείου από την οδό Ανθίου Γαζή έως την οδό Ναυαρίνου, των έργων «14/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ» της ΔΕΥΑΛ και «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ» του Δήμου Λαρισαίων. Ανάδοχος: ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε. και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 73 του Ν.3852/2010

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 71626/24-10-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, η οποία έχει ως εξής:

Μετά την από **71494/23-10-2017** αίτηση της ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε. για την έγκριση της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης και ανακατασκευής της οδού Ηλείου των έργων «14/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ» της ΔΕΥΑΛ και «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ» του Δήμου Λαρισαίων και

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (άρθρα 79 και 82).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 73).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57Α/99) (άρθρο 52, 9, 10, 47, 48) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α/17.12.2014) άρθρο 48 (παρ.9).
4. Τις διατάξεις της υπ. αριθμ. ΔΜΕΟ/0/613/16.02.2011 Απόφασης Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ905/Β/20.05.2011) που αφορά στην έγκριση: 1) Οδηγιών

Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) και 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης **Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)**.

5. Τις διατάξεις του ΦΕΚ420/Β/16.03.2011 «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.
6. Τις διατάξεις του ΦΕΚ2201/Β/14.11.2007 «Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών πεζοδρομίου σε στάσεις λεωφορείων και οριοδεικτών σε διασταυρώσεις».
7. Το με αριθμό 4330/Φ15/19-10-2017 έγγραφο των Αστικών Συγκοινωνιών Λάρισας σχετικά με την συναίνεση του τμηματικού κλεισίματος της οδού ΗΠΕΙΡΟΥ.

Η υπηρεσία μας εξετάζοντας:

1. Την **Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης** που προτείνεται για τα έργα του θέματος στην οδό **Ηπείρου** και στην οποία αναφέρονται συνοπτικά τα εξής:

Η ανάδοχος εταιρεία θα αντικαταστήσει τον υπόγειο αγωγό ύδρευσης και θα προβεί στην ανακατασκευή της οδού Ηπείρου στο τμήμα της από την οδό Ανθίμου Γαζή έως την οδό Ναυαρίνου. Το μήκος της ζώνης των έργων (περίπου 1km) επιβάλλει την διαμέριση τους σε επιμέρους εργοτάξια (ΦΑΣΕΙΣ) που οι κυκλοφορικές τους ρυθμίσεις θα υφίστανται κατά τρόπο ανεξάρτητο μεταξύ τους, διότι κάθε εργοτάξιο θα υλοποιείται σε διαφορετικό χρονικό διάστημα. Τα επιμέρους εργοτάξια (ΦΑΣΕΙΣ) των έργων επί της οδού Ηπείρου θα είναι:

1' Φάση : Το τμήμα της οδού από την οδό **Ανθίμου Γαζή** έως την οδό **Παπαναστασίου**

2' Φάση : Το τμήμα της οδού από την οδό **Παπαναστασίου** έως την οδό **Ηλιοδώρου - Ρουσβέλτ**

3' Φάση : Το τμήμα της οδού από την οδό **Ηλιοδώρου - Ρουσβέλτ** έως την οδό **Παναγούλη**

4' Φάση : Το τμήμα της οδού από την οδό **Παναγούλη** έως την οδό **28^{ης} Οκτωβρίου**

5' Φάση : Το τμήμα της οδού από την οδό **28^{ης} Οκτωβρίου** έως την οδό **Μιαούλη**

6' Φάση : Το τμήμα της οδού από την οδό **Μιαούλη** έως την οδό **Υψηλάντου**

7' Φάση : Το τμήμα της οδού από την οδό **Υψηλάντου** έως την οδό **Ναυαρίνου**

Η **διάρκεια** των έργων εκτιμάται για την : 1' Φάση **40 ημέρες**, 2' Φάση **40 ημέρες**, 3' Φάση **40 ημέρες**, 4' Φάση **35 ημέρες**, 5' Φάση **35 ημέρες**, 6' Φάση **30 ημέρες** και 7' Φάση **25 ημέρες**.

Το **βάθος εκσκαφής** δεν θα είναι μεγαλύτερο των **1,20 μ** ενώ το **πλάτος** εκτιμάται στο **0,90 μ**. για τις εργασίες αντικατάστασης του αγωγού ύδρευσης.

Η κυκλοφορία των πεζών στην περιοχή των έργων θα γίνεται από διάδρομο που θα οριοθετεί η τοποθέτηση πλαστικού πλέγματος (όπως φαίνεται στα σχέδια) ό οποίος θα χρησιμοποιηθεί και για την εξυπηρέτηση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης και θα ενώνεται με γεφυρώσεις με τις εισόδους κατοικιών - καταστημάτων. Η κάθετη διέλευση των πεζών θα γίνεται από τις υπάρχουσες διαβάσεις στις διασταυρώσεις της με τις άλλες οδούς. **Σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται διάδρομος διέλευσης πεζών τουλάχιστον 1,20 μ.**

Στην περιοχή των έργων, η κίνηση των οχημάτων των συμβαλλουσών οδών στο συγκεκριμένο κυκλοφοριακό ρεύμα θα ακολουθεί υποχρεωτική πορεία σύμφωνα με την εργοταξιακή σήμανση που θα τοποθετηθεί (έτσι ώστε να αποκλειστεί η οποιαδήποτε πιθανότητα εισόδου στην περιοχή των έργων).

Η προτεινόμενη προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση αφορά τον:

«Ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων στα αντίστοιχα τμήματα της οδού Ηπείρου κατά την διάρκεια των επτά φάσεων εργασιών, με προσωρινή σήμανση σύμφωνη με την Τεχνική Έκθεση και τα Σχέδια που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μελέτης, έτσι ώστε να λειτουργήσει το εργοτάξιο κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων».

Η κατατεθείσα από τον ανάδοχο κυκλοφοριακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης των έργων του θέματος περιλαμβάνει:

α. Την Τεχνική Έκθεση και

β. Τα κάτωθι Σχέδια :

Σ1.1, Σ2.1, Σ3.1, Σ4.1, Σ5.1, Σ6.2, Σ7.1, : «Οριζοντιογραφία Ζώνης Έργων» σε κλίμακα 1:500,

Σ1.2, Σ2.2, Σ3.2, Σ4.2, Σ5.2, Σ6.2, Σ7.2 : «Οριζοντιογραφία Εργοταξιακής Ζώνης» σε κλίμακα 1:1000

Σ1.3, Σ2.3, Σ3.3, Σ4.3, Σ5.3, Σ6.3 : « Οριζοντιογραφία Εργοταξιακής Ζώνης» σε κλίμακα 1:1000 των συμβολών της οδού

των επτά φάσεων αντίστοιχα όπου παρουσιάζεται η πρόταση του αποκλεισμού της οδού.

2. Το γεγονός ότι η εμπλεκόμενη οδός αποτελεί μία συλλεκτηρία οδός του οδικού δικτύου με μια λωρίδα κυκλοφορίας και κατεύθυνση από την οδό Ανθίμου Γαζή προς την οδό Υψηλάντου.
3. Την πρακτική λειτουργίας των οδικών έργων και την ομαλή ολοκλήρωση αυτών.
4. Τις αρχές και τους κανόνες που ισχύουν για τις συγκεκριμένες μελέτες.
5. Το ότι η μελέτη σήμανσης και ασφάλισης, σε εργοτάξια κατά μήκος οδού, εκπονήθηκε από μηχανικό, κάτοχο μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία των συγκοινωνιακών έργων, με μέριμνα και ευθύνη της αναθέτουσας αρχής του έργου.

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι

την έγκριση της μελέτης της προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης κατασκευής των έργων « 14/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ» της ΔΕΥΑΛ και «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ» του Δήμου Λαρισαίων, που προτείνει κατά την διάρκεια των εργασιών των επτά φάσεων τα εξής:

1' Φάση

α) Από την οδό Ανθίμου Γαζή έως την οδό Παπαναστασίου (Σ1.2)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Ηπείρου από την οδό Ανθίμου Γαζή έως την οδό Παπαναστασίου (P-8, P-50 δ, P-51δ, P-49).
- Την παράκαμψη της κυκλοφορίας των οχημάτων και των λεωφορείων της αστικής συγκοινωνίας, μέσω της οδού Αγίου Νικολάου (διαδρομή: Ηπείρου - Ανθίμου Γαζή – Αγίου Νικολάου – Παπαναστασίου – Ηπείρου).
- Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην δεξιά πλευρά της οδού Αγίου Νικολάου σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό Ανθίμου Γαζή προς την οδό Παπαναστασίου (P-40).
- Την Εφαρμογή της διάταξης του ΚΟΚ άρθρο 34/παρ 2ι και του ΦΕΚ 2201/Β/2007 στις γωνίες των οδών της διαδρομής της παράκαμψης για την διευκόλυνση της.

β) Διασταύρωση (Συμβολή) Ηπείρου και Παπαναστασίου (Σ1.3)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήματα των οδών Παπαναστασίου από την οδό Αγίου Νικολάου έως την οδό Ηπείρου, Γρηγορίου Ε' από την οδό Γιαννιτσιώτη έως την οδό Παπαναστασίου και Ηπείρου από την αρχή της νησίδας έως την οδό Παπαναστασίου (P-8, P-50α).
- Αντιδρόμηση τμήματος της οδού Αγίου Νικολάου από την οδό Σούτσου έως την οδό Παπαναστασίου (P-7, P-50). Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται με κατεύθυνση από την οδό Παπαναστασίου προς την οδό Σούτσου.
- Την παράκαμψη της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω των οδών Αγίου Νικολάου - Σούτσου (διαδρομή: Παπαναστασίου - Αγίου Νικολάου – Σούτσου – Ηπείρου - Παπαναστασίου).
- Την απαγόρευση της δεξιάς στροφής των οχημάτων που κινούνται επί της Παπαναστασίου και θέλουν να στρίψουν δεξιά προς την οδό Γιαννιτσιώτη.
- Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης και στις δύο πλευρές του τμήματος Σούτσου από την οδό Αγίου Νικολάου έως την οδό Ηπείρου (P-40). Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην αριστερή πλευρά του τμήματος της οδού Αγίου Νικολάου από την οδό Παπαναστασίου έως την οδό Σούτσου σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων (μετά την αντιδρόμηση) από την οδό Παπαναστασίου προς την οδό Σούτσου (P-40).

- Την Εφαρμογή της διάταξης του ΚΟΚ άρθρο 34/παρ 2ι και του ΦΕΚ 2201/Β/2007 στις γωνίες των οδών της διαδρομής της παράκαμψης για την διευκόλυνση της.

2' Φάση

α) Από την οδό Παπαναστασίου έως την οδό Ηλιοδώρου – Ρουσβέλτ (Σ2.2)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων στα τμήματα της οδού Ηλείου από την οδό Παπαναστασίου έως την οδό Ηλιοδώρου – Ρουσβέλτ και από την αρχή της νησίδας έως την οδό Παπαναστασίου (Ρ-8, Ρ-50 δ, Ρ-49).

β) Διασταύρωση (Συμβολή) Ηλείου και Ηλιοδώρου – Ρουσβέλτ (Σ2.3)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων της συμβολής των οδών Ηλείου - Ηλιοδώρου – Ρουσβέλτ (Ρ-8, Ρ-50 δ, Ρ-49).
- Την παράκαμψη της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω των οδών Μπότσαρη και Γρηγορίου Ε' (διαδρομή: Μανδηλαρά – Μπότσαρη – Γρηγορίου Ε' - Ρουσβέλτ).
- Άρση της μονοδρόμησης τμήματος της οδού Γρηγορίου Ε' από την οδό Μπότσαρη έως την οδό Ρουσβέλτ, οδός Διπλής κυκλοφορίας (Κ-24).
- Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης και στις δύο πλευρές σε τμήμα της οδού Γρηγορίου Ε' από την οδό Μπότσαρη έως την οδό Ρουσβέλτ (Ρ-40).
- Την Εφαρμογή της διάταξης του ΚΟΚ άρθρο 34/παρ 2ι στις γωνίες των οδών της διαδρομής της παράκαμψης για την διευκόλυνση της.

3' Φάση

α) Από την οδό Ηλιοδώρου – Ρουσβέλτ έως την οδό Παναγούλη (Σ3.2)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Ηλείου από την οδό Ηλιοδώρου – Ρουσβέλτ έως την οδό Παναγούλη (Ρ-8, Ρ-50 δ, Ρ-49).
- Αντιδρόμηση τμήματος της οδού Βουλγαροκτόνου από την οδό Ασκληπιού έως την οδό Παναγούλη (Ρ-7, Ρ-50δ, Ρ-49). Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται με κατεύθυνση από την οδό Ασκληπιού προς την οδό Παναγούλη.
- Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης και στις δύο πλευρές σε τμήμα της οδού Βουλγαροκτόνου από την οδό Ασκληπιού έως την οδό Παναγούλη (Ρ-40).
- Την Εφαρμογή της διάταξης του ΚΟΚ άρθρο 34/παρ 2ι στις γωνίες των οδών της διαδρομής της παράκαμψης για την διευκόλυνση της.

β) Διασταύρωση (Συμβολή) Ηλείου και Παναγούλη (Σ3.3)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων της συμβολής των οδών Ηλείου - Παναγούλη και του τμήματος της οδού Παναγούλη από την οδό Ηλείου έως την οδό Βουλγαροκτόνου (Ρ-8, Ρ-50 α, Ρ-49).
- Την παράκαμψη της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω των οδών Τσιμισκή – Ιάσωνος – Μανδηλαρά (διαδρομή: Παναγούλη – Τσιμισκή – Ιάσωνος – Μανδηλαρά - Παναγούλη)
- Την Εφαρμογή της διάταξης του ΚΟΚ άρθρο 34/παρ 2ι στις γωνίες των οδών της διαδρομής της παράκαμψης για την διευκόλυνση της.

4' Φάση

α) Από την οδό Παναγούλη έως την οδό 28^{ης} Οκτωβρίου (Σ4.2)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Ηλείου από την οδό Παναγούλη έως την οδό 28^{ης} Οκτωβρίου (Ρ-8, Ρ-50 α, Ρ-49).

β) Διασταύρωση (Συμβολή) Ηλείου και 28^{ης} Οκτωβρίου (Σ4.3)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων της συμβολής των οδών Ηλείου - 28^{ης} Οκτωβρίου (Ρ-8, Ρ-50 α, Ρ-50 δ, Ρ-49).

5' Φάση

α) Από την οδό 28^{ης} Οκτωβρίου έως την οδό Μιαούλη (Σ5.2)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Ηλείου από την 28^{ης} Οκτωβρίου έως την οδό Μιαούλη (Ρ-8, Ρ-50α, Ρ-50 δ, Ρ-49).

β) Διασταύρωση (Συμβολή) Ηλείου και Μιαούλη (Σ5.3)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων της συμβολής των οδών Ηλείου - Μιαούλη (P-8, P-50 α, P-50 δ, P-49).

6' Φάση

α) Από την οδό Μιαούλη έως την οδό Υψηλάντου (Σ6.2)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Ηλείου από την οδό Μιαούλη έως την οδό Υψηλάντου (P-8, P-50α, P-50 δ, P-49).

β) Διασταύρωση (Συμβολή) Ηλείου και Υψηλάντου (Σ6.3)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων της συμβολής των οδών Ηλείου – Υψηλάντου (P-8, P-50 α, P-50 δ, P-49).
- Αντιδρόμηση τμήματος της οδού Ηλείου από την οδό Μιαούλη έως την οδό Πλουτάρχου (P-7, P-50δ). Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται με κατεύθυνση από την οδό Πλουτάρχου προς την οδό Μιαούλη.

7' Φάση

α) Από την οδό Υψηλάντου έως την οδό Ναυαρίνου (Σ7.2)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Ηλείου από την οδό Υψηλάντου έως την οδό Ναυαρίνου (P-8, P-50 δ, P-49)

με προσωρινή σήμανση σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση και τα Σχέδια που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μελέτης, λαμβανομένων υπόψη των κάτωθι παρατηρήσεων οι οποίες έχουν ως εξής:

- Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση κατάλληλης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών κλπ) θα είναι **σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας**, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
- Να **διασφαλίζεται η πρόσβαση σε πεζούς** που χρησιμοποιούν την οδό και ιδιαίτερα των ατόμων με κινητικά προβλήματα (θα πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΑΜΕΑ).
- Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική & έκτακτη) της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμένει σε καλή κατάσταση καθ' όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμογής των ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία. Προς τούτο αλλά και για να διασφαλιστεί αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας να γίνεται **συστηματική επιτήρηση** τόσο της σήμανσης όσο και της ασφάλειας με κατάλληλη οργάνωση και προγραμματισμό των εκάστοτε αναγκαίων ενεργειών από τον ανάδοχο του έργου και έλεγχο από την επιβλέπουσα υπηρεσία.
- Η Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα πρέπει να καλυφθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα).
- Να εξασφαλιστεί ο **αναγκαίος εργοταξιακός φωτισμός** στην περιοχή των έργων και ειδικότερα την **νύχτα**.
- Σε κάθε περίπτωση οι προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις **πρέπει να υποστηρίζουν την ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης** (ασθενοφόρα, πυροσβεστική, περιπολικά αστυνομίας).
- Να ληφθεί υπόψη όπου απαιτείται η εφαρμογή του παραρτήματος Β, Μέτρα αντιστήριξης σε παρόδια σκάμματα, Γεφύρωσης σκαμμάτων (σελ.13579 έως 13586 ,ΦΕΚ 905Β/20-05-2011).
- Να διατηρούνται επαρκή τα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας, όταν οι δραστηριότητες στις ζώνες εργοταξίου, παύουν να ισχύουν για οποιονδήποτε λόγο.
- Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης (π.χ. η διαγράμμιση, τα μάτια της γάτας, κλπ) δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου και με επίβλεψη των οργάνων του

φορέα του έργου, επαναφέροντας ακέραια την πρότερη σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής.

- Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος – έξοδος των κατοικιών και καταστημάτων.
- Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης της κυκλοφοριακής ρύθμισης, ο ανάδοχος διακόπτει προσωρινά τις εργασίες και υποβάλλει εκ νέου την τροποποιημένη κυκλοφοριακή ρύθμιση για έγκριση.
- Οι ως άνω προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουν χρονική διάρκεια η οποία θα καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές αστυνόμευσης της οδού με δυνατότητα παράτασης κατόπιν σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε παράταση του χρόνου, αυτή θα χορηγείται από τις αρχές αστυνόμευσης της οδού, και εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί τα τεχνικά στοιχεία της εφαρμοζόμενης μελέτης δεν θα απαιτείται πρόσθετη συναίνεση μας.
- Η εγκατάσταση της προσωρινής σήμανσης και η απομάκρυνσή της θα γίνει με ευθύνη & έξοδα του αναδόχου και με την επίβλεψη των οργάνων του φορέα του έργου.
- Να υπάρξει συντονισμός με τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως οργανισμούς επείγουσας ανάγκης (πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, κλπ) προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες που δημιουργούνται. Παράλληλα να προηγηθεί η κατάλληλη και έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών του οδικού δικτύου της περιοχής του εργοταξίου.
- Με την παρούσα εισήγηση για έγκριση της προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης επί της οδού Ηπείρου δεν νομιμοποιούνται τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες αδειοδοτήσεις & εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων και την κατασκευή του υπόψη έργου (π.χ. άδεια εκτέλεσης εργασιών από το τμήμα Οδοποιίας κλπ.).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:

την έγκριση της μελέτης της προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης κατασκευής των έργων « 14/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ» της ΔΕΥΑΛ και «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ» του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τα συνημμένα σχέδια τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ως εξής:

1' Φάση

α) Από την οδό Ανθίμου Γαζή έως την οδό Παπαναστασίου (Σ1.2)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Ηπείρου από την οδό Ανθίμου Γαζή έως την οδό Παπαναστασίου (P-8, P-50 δ, P-51δ, P-49).
- Την παράκαμψη της κυκλοφορίας των οχημάτων και των λεωφορείων της αστικής συγκοινωνίας, μέσω της οδού Αγίου Νικολάου (διαδρομή: Ηπείρου - Ανθίμου Γαζή – Αγίου Νικολάου – Παπαναστασίου – Ηπείρου).
- Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην δεξιά πλευρά της οδού Αγίου Νικολάου σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό Ανθίμου Γαζή προς την οδό Παπαναστασίου (P-40).
- Την Εφαρμογή της διάταξης του ΚΟΚ άρθρο 34/παρ 2ι και του ΦΕΚ 2201/Β/2007 στις γωνίες των οδών της διαδρομής της παράκαμψης για την διευκόλυνση της.

β) Διασταύρωση (Συμβολή) Ηπείρου και Παπαναστασίου (Σ1.3)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήματα των οδών Παπαναστασίου από την οδό Αγίου Νικολάου έως την οδό Ηπείρου, Γρηγορίου Ε' από την οδό Γιαννιτσιώτη έως την οδό Παπαναστασίου και Ηπείρου από την αρχή της νησίδας έως την οδό Παπαναστασίου (P-8, P-50α).

- Αντιδρόμηση τμήματος της οδού Αγίου Νικολάου από την οδό Σούτσου έως την οδό Παπαναστασίου (P-7, P-50). Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται με κατεύθυνση από την οδό Παπαναστασίου προς την οδό Σούτσου.
- Την παράκαμψη της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω των οδών Αγίου Νικολάου - Σούτσου (διαδρομή: Παπαναστασίου - Αγίου Νικολάου - Σούτσου - Ηλείου - Παπαναστασίου).
- Την απαγόρευση της δεξιάς στροφής των οχημάτων που κινούνται επί της Παπαναστασίου και θέλουν να στρίψουν δεξιά προς την οδό Γιαννιτσιώτη.
- Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης και στις δύο πλευρές του τμήματος Σούτσου από την οδό Αγίου Νικολάου έως την οδό Ηλείου (P-40). Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην αριστερή πλευρά του τμήματος της οδού Αγίου Νικολάου από την οδό Παπαναστασίου έως την οδό Σούτσου σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων (μετά την αντιδρόμηση) από την οδό Παπαναστασίου προς την οδό Σούτσου (P-40).
- Την Εφαρμογή της διάταξης του ΚΟΚ άρθρο 34/παρ 2ι και του ΦΕΚ 2201/Β/2007 στις γωνίες των οδών της διαδρομής της παράκαμψης για την διευκόλυνση της.

2' Φάση

- α) Από την οδό Παπαναστασίου έως την οδό Ηλιοδώρου – Ρουσβέλτ (Σ2.2)
 - Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων στα τμήματα της οδού Ηλείου από την οδό Παπαναστασίου έως την οδό Ηλιοδώρου – Ρουσβέλτ και από την αρχή της νησίδας έως την οδό Παπαναστασίου (P-8, P-50 δ, P-49).
- β) Διασταύρωση (Συμβολή) Ηλείου και Ηλιοδώρου – Ρουσβέλτ (Σ2.3)
 - Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων της συμβολής των οδών Ηλείου - Ηλιοδώρου – Ρουσβέλτ (P-8, P-50 δ, P-49).
 - Την παράκαμψη της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω των οδών Μπότσαρη και Γρηγορίου Ε' (διαδρομή: Μανδηλαρά – Μπότσαρη – Γρηγορίου Ε' - Ρουσβέλτ).
 - Άρση της μονοδρόμησης τμήματος της οδού Γρηγορίου Ε' από την οδό Μπότσαρη έως την οδό Ρουσβέλτ, οδός Διπλής κυκλοφορίας (K-24).
 - Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης και στις δύο πλευρές σε τμήμα της οδού Γρηγορίου Ε' από την οδό Μπότσαρη έως την οδό Ρουσβέλτ (P-40).
 - Την Εφαρμογή της διάταξης του ΚΟΚ άρθρο 34/παρ 2ι στις γωνίες των οδών της διαδρομής της παράκαμψης για την διευκόλυνση της.

3' Φάση

- α) Από την οδό Ηλιοδώρου – Ρουσβέλτ έως την οδό Παναγούλη (Σ3.2)
 - Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Ηλείου από την οδό Ηλιοδώρου – Ρουσβέλτ έως την οδό Παναγούλη (P-8, P-50 δ, P-49).
 - Αντιδρόμηση τμήματος της οδού Βουλγαροκτόνου από την οδό Ασκληπιού έως την οδό Παναγούλη (P-7, P-50δ, P-49). Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται με κατεύθυνση από την οδό Ασκληπιού προς την οδό Παναγούλη.
 - Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης και στις δύο πλευρές σε τμήμα της οδού Βουλγαροκτόνου από την οδό Ασκληπιού έως την οδό Παναγούλη (P-40).
 - Την Εφαρμογή της διάταξης του ΚΟΚ άρθρο 34/παρ 2ι στις γωνίες των οδών της διαδρομής της παράκαμψης για την διευκόλυνση της.
- β) Διασταύρωση (Συμβολή) Ηλείου και Παναγούλη (Σ3.3)
 - Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων της συμβολής των οδών Ηλείου - Παναγούλη και του τμήματος της οδού Παναγούλη από την οδό Ηλείου έως την οδό Βουλγαροκτόνου (P-8, P-50 α, P-49).
 - Την παράκαμψη της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω των οδών Τσιμισκή – Ιάσονος – Μανδηλαρά (διαδρομή: Παναγούλη – Τσιμισκή – Ιάσονος – Μανδηλαρά - Παναγούλη)
 - Την Εφαρμογή της διάταξης του ΚΟΚ άρθρο 34/παρ 2ι στις γωνίες των οδών της διαδρομής της παράκαμψης για την διευκόλυνση της.

4' Φάση

α) Από την οδό Παναγούλη έως την οδό 28^{ης} Οκτωβρίου (Σ4.2)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Ηλείου από την οδό Παναγούλη έως την οδό 28^{ης} Οκτωβρίου (P-8, P-50 α, P-49).

β) Διασταύρωση (Συμβολή) Ηλείου και 28^{ης} Οκτωβρίου (Σ4.3)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων της συμβολής των οδών Ηλείου - 28^{ης} Οκτωβρίου (P-8, P-50 α, P-50 δ, P-49).

5' Φάση

α) Από την οδό 28^{ης} Οκτωβρίου έως την οδό Μιαούλη (Σ5.2)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Ηλείου από την 28^{ης} Οκτωβρίου έως την οδό Μιαούλη (P-8, P-50α, P-50 δ, P-49).

β) Διασταύρωση (Συμβολή) Ηλείου και Μιαούλη (Σ5.3)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων της συμβολής των οδών Ηλείου - Μιαούλη (P-8, P-50 α, P-50 δ, P-49).

6' Φάση

α) Από την οδό Μιαούλη έως την οδό Υψηλάντου (Σ6.2)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Ηλείου από την οδό Μιαούλη έως την οδό Υψηλάντου (P-8, P-50α, P-50 δ, P-49).

β) Διασταύρωση (Συμβολή) Ηλείου και Υψηλάντου (Σ6.3)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων της συμβολής των οδών Ηλείου – Υψηλάντου (P-8, P-50 α, P-50 δ, P-49).
- Αντιδρόμηση τμήματος της οδού Ηλείου από την οδό Μιαούλη έως την οδό Πλουτάρχου (P-7, P-50δ). Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται με κατεύθυνση από την οδό Πλουτάρχου προς την οδό Μιαούλη.

7' Φάση

α) Από την οδό Υψηλάντου έως την οδό Ναυαρίνου (Σ7.2)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Ηλείου από την οδό Υψηλάντου έως την οδό Ναυαρίνου (P-8, P-50 δ, P-49)

με προσωρινή σήμανση σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση και τα Σχέδια που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μελέτης, λαμβανομένων υπόψη των κάτωθι παρατηρήσεων οι οποίες έχουν ως εξής:

- Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση κατάλληλης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών κλπ) θα είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
- Να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε πεζούς που χρησιμοποιούν την οδό και ιδιαίτερα των ατόμων με κινητικά προβλήματα (θα πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΑΜΕΑ).
- Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική & έκτακτη) της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμένει σε καλή κατάσταση καθ' όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμογής των ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία. Προς τούτο αλλά και για να διασφαλιστεί αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας να γίνεται συστηματική επιτήρηση τόσο της σήμανσης όσο και της ασφάλειας με κατάλληλη οργάνωση και προγραμματισμό των εκάστοτε αναγκαίων ενεργειών από τον ανάδοχο του έργου και έλεγχο από την επιβλέπουσα υπηρεσία.
- Η Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα πρέπει να καλυφθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα).
- Να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος εργοταξιακός φωτισμός στην περιοχή των έργων και ειδικότερα την νύχτα.

- Σε κάθε περίπτωση οι προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να υποστηρίζουν την ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστική, περιπολικά αστυνομίας).
- Να ληφθεί υπόψη όπου απαιτείται η εφαρμογή του παραρτήματος Β, Μέτρα αντιστήριξης σε παρόδια σκάμματα, Γεφύρωσης σκαμμάτων (σελ.13579 έως 13586 ,ΦΕΚ 905Β/20-05-2011).
- Να διατηρούνται επαρκή τα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας, όταν οι δραστηριότητες στις ζώνες εργοταξίου, παύουν να ισχύουν για οποιονδήποτε λόγο.
- Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης (π.χ. η διαγράμμιση, τα μάτια της γάτας, κλπ) δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου και με επίβλεψη των οργάνων του φορέα του έργου, επαναφέροντας ακέραια την πρότερη σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής.
- Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος – έξοδος των κατοικιών και καταστημάτων.
- Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης της κυκλοφοριακής ρύθμισης, ο ανάδοχος διακόπτει προσωρινά τις εργασίες και υποβάλλει εκ νέου την τροποποιημένη κυκλοφοριακή ρύθμιση για έγκριση.
- Οι ως άνω προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουν χρονική διάρκεια η οποία θα καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές αστυνόμευσης της οδού με δυνατότητα παράτασης κατόπιν σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε παράταση του χρόνου, αυτή θα χορηγείται από τις αρχές αστυνόμευσης της οδού, και εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί τα τεχνικά στοιχεία της εφαρμοζόμενης μελέτης δεν θα απαιτείται πρόσθετη συναίνεση μας.
- Η εγκατάσταση της προσωρινής σήμανσης και η απομάκρυνσή της θα γίνει με ευθύνη & έξοδα του αναδόχου και με την επίβλεψη των οργάνων του φορέα του έργου.
- Να υπάρξει συντονισμός με τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως οργανισμούς επείγουσας ανάγκης (πυροσβεστική , ΕΚΑΒ, κλπ) προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες που δημιουργούνται. Παράλληλα να προηγηθεί η κατάλληλη και έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών του οδικού δικτύου της περιοχής του εργοταξίου.
- Με την παρούσα εισήγηση για έγκριση της προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης επί της οδού Ηπείρου δεν νομιμοποιούνται τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες αδειοδοτήσεις & εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων και την κατασκευή του υπόψη έργου (π.χ. άδεια εκτέλεσης εργασιών από το τμήμα Οδοποιίας κλπ.).

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

MUNICIPALITY OF LARISSA

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΚΑΜΗΛΑΡΑΚΗ – ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ: 14/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (Δ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ), ΟΔΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ.

1. Γενικά – Ιστορικό μελέτης

Η εν λόγω τεχνική έκθεση αφορά στην εργοταξιακή μελέτη σήμανσης εκτελούμενων εργασιών αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης της οδού Ηπείρου (έργο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ) και ανακατασκευής της οδού Ηπείρου (έργο του Δήμου Λαρισαίων). Η εκπόνηση της μελέτης, βάσει των όσων αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της σύμβασης του έργου απορρέει ως ευθύνη του Ανάδοχου, ο οποίος υποχρεούται για την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε φάσης εκτέλεσης του έργου αυτού.

2. Νομοθετικό πλαίσιο

Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται στις οδηγίες μελετών οδικών έργων (ΟΜΟΕ), τεύχος 7, Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΦΕΚ 905/Β/20-05-2011) που αντικατέστησε τη ΔΠΠΑΔ/οικ/28-7-03 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, την υπουργική απόφαση αριθμ. ΒΜ/5/30058/83 (ΦΕΚ 121/Β/23-3-83) και το τεύχος Διαγραμμίσεων οδοστρωμάτων (Υπουργείο Δημοσίων Έργων – Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Έργων / ΦΕΚ 890Β/21-08-1975), ΦΕΚ 420/Β/16-03-2011 (Ασφαλής διέλευση πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών), ΦΕΚ 18Β/15-01-2002 (Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ) & ΦΕΚ 2621Β/31-12-2009 (Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών).

3. Περιγραφή Προτεινόμενων Έργων

Στο τμήμα της οδού Ηπείρου από την οδό Ανθίμου Γαζή έως την οδό Ναυαρίνου, ο Ανάδοχος (ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.) θα προβεί στην αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης καθώς και στην ανακατασκευή της οδού Ηπείρου. Το μήκος της ζώνης των έργων ανέρχεται σε 1 km περίπου, και επιβάλλει την διαμέριση τους σε επιμέρους εργοτάξια (ΦΑΣΕΙΣ) που οι κυκλοφορικές τους ρυθμίσεις θα υφίστανται κατά τρόπο θα υλοποιείται σε διαφορετικό χρονικό διάστημα. Τα επιμέρους εργοτάξια (ΦΑΣΕΙΣ) των έργων επί της οδού Ηπείρου θα είναι:

- 1^η Φάση :** Το τμήμα της οδού από την οδό **Ανθίμου Γαζή** έως την οδό **Παπαναστασίου**
- 2^η Φάση :** Το τμήμα της οδού από την οδό **Παπαναστασίου** έως την οδό **Ηλιοδώρου - Ρουσβέλτ**
- 3^η Φάση :** Το τμήμα της οδού από την οδό **Ηλιοδώρου - Ρουσβέλτ** έως την οδό **Παναγούλη**
- 4^η Φάση :** Το τμήμα της οδού από την οδό **Παναγούλη** έως την οδό **28^{ης} Οκτωβρίου**
- 5^η Φάση :** Το τμήμα της οδού από την οδό **28^{ης} Οκτωβρίου** έως την οδό **Μιαούλη**
- 6^η Φάση :** Το τμήμα της οδού από την οδό **Μιαούλη** έως την οδό **Υψηλάντου**
- 7^η Φάση :** Το τμήμα της οδού από την οδό **Υψηλάντου** έως την οδό **Ναυαρίνου**.

Η διάρκεια των έργων εκτιμάται σε:

- Για την **1^η Φάση**: 40 ημέρες
- Για την **2^η Φάση**: 40 ημέρες
- Για την **3^η Φάση**: 40 ημέρες
- Για την **4^η Φάση**: 35 ημέρες
- Για την **5^η Φάση**: 35 ημέρες
- Για την **6^η Φάση**: 30 ημέρες

- Για την 7^η Φάση: 25 ημέρες

Το βάθος εκσκαφής δεν θα είναι μεγαλύτερο των 1,20 μ ενώ το πλάτος εκτιμάται στο 0,90 μ. Η κυκλοφορία των πεζών στην περιοχή των έργων θα γίνεται από διάδρομο που θα οριοθετεί η τοποθέτηση πλαστικού πλέγματος (όπως φαίνεται στα σχέδια) και ο οποίος διάδρομος θα είναι και για την εξυπηρέτηση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Η κάθετη διέλευση αυτών θα γίνεται από τις υπάρχουσες διαβάσεις στις διασταυρώσεις της με τις άλλες οδούς. Σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται διάδρομος διέλευσης πεζών τουλάχιστον 1,20 μ.

Στην περιοχή των έργων, η κίνηση των οχημάτων των συμβαλλουσών οδών στο συγκεκριμένο κυκλοφοριακό ρεύμα θα ακολουθεί υποχρεωτική πορεία σύμφωνα με την εργοταξιακή σήμανση που θα τοποθετηθεί (έτσι ώστε να αποκλειστεί η οποιαδήποτε πιθανότητα εισόδου στην περιοχή των έργων).

Η προτεινόμενη προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση αφορά τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων στα αντίστοιχα τμήματα της οδού Ηπείρου κατά την διάρκεια των επτά φάσεων εργασιών, με προσωρινή σήμανση

Πιο αναλυτικά για την κάθε φάση σύμφωνα με την εργοταξιακή μελέτη σήμανσης οι τύποι πινακίδων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την σύνταξη της εργοταξιακής μελέτης σήμανσης και τα προτεινόμενα μέτρα περιγράφονται πιο κάτω:

1^η Φάση:

Τα σχέδια που συνοδεύουν την 1^η φάση είναι:

Σχέδιο Σ.1.1 Οριζοντιογραφία Ζώνης Έργων σε κλίμακα 1:500

Σχέδιο Σ.1.2 Οριζοντιογραφία Εργοταξιακής Ζώνης σε κλίμακα 1:1000

Σχέδιο Σ.1.3 Οριζοντιογραφία Εργοταξιακής Ζώνης Συμβολής (Ηπείρου - Παπαναστασίου) σε κλίμακα 1:1000. Ειδικότερα θα παρθούν τα παρακάτω μέτρα:

α) Από την οδό Ανθίμου Γαζή έως την οδό Παπαναστασίου (σχέδιο Σ1.2)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Ηπείρου από την οδό Ανθίμου Γαζή έως την οδό Παπαναστασίου (P-8, P-50 δ, P-51δ, P-49).
- Την παράκαμψη της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω της οδού Αγίου Νικολάου (διαδρομή: Ηπείρου - Ανθίμου Γαζή – Αγίου Νικολάου – Παπαναστασίου – Ηπείρου).
- Την απαγόρευση της στάθμευσης και στάσης στην δεξιά πλευρά της οδού Αγίου Νικολάου σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό Ανθίμου Γαζή προς την οδό Παπαναστασίου (P-40).
- Την Εφαρμογή της διάταξης του ΚΟΚ άρθρο 34 παρ 2ι στις γωνίες των οδών της διαδρομής της παράκαμψης για την διευκόλυνση της.

β) Συμβολή Ηπείρου και Παπαναστασίου (σχέδιο Σ1.3)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήματα των οδών Παπαναστασίου από την οδό Αγίου Νικολάου έως την οδό Ηπείρου, Γρηγορίου Ε' από την οδό Γιαννιτσιώτη έως την οδό Παπαναστασίου και Ηπείρου από την αρχή της νησίδας έως την οδό Παπαναστασίου (P-8, P-50α).
- Αντιδρόμηση τμήματος της οδού Αγίου Νικολάου από την οδό Σούτσου έως την οδό Παπαναστασίου (P-7, P-50). Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται με κατεύθυνση από την οδό Παπαναστασίου προς την οδό Σούτσου.
- Την παράκαμψη της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω των οδών Αγίου Νικολάου - Σούτσου (διαδρομή: Παπαναστασίου - Αγίου Νικολάου – Σούτσου – Ηπείρου - Παπαναστασίου).
- Την απαγόρευση της δεξιάς στροφής των οχημάτων που κινούνται επί της Παπαναστασίου και θέλουν να στρίψουν δεξιά προς την οδό Γιαννιτσιώτη.
- Την απαγόρευση της στάθμευσης και στάσης και στις δύο πλευρές του τμήματος Σούτσου από την οδό Αγίου Νικολάου έως την οδό Ηπείρου (P-40). Την απαγόρευση της

στάθμευσης και στάσης στην αριστερή πλευρά του τμήματος της οδού Αγίου Νικολάου από την οδό Παπαναστασίου έως την οδό Σούτσου σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων (μετά την αντιδρόμηση) από την οδό Παπαναστασίου προς την οδό Σούτσου (P-40).

- Την Εφαρμογή της διάταξης του ΚΟΚ άρθρο 34/παρ 2ι και του ΦΕΚ 2201/Β/2007 στις γωνίες των οδών της διαδρομής της παράκαμψης για την διευκόλυνση της.
Κατά τον αποκλεισμό της συμβολής (θα πραγματοποιηθεί ημέρα Κυριακή) Ηπείρου και Παπαναστασίου, η Αστική Συγκοινωνία θα ακολουθήσει τις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου – Τρικάλων – Ηπείρου – Παπαναστασίου.

2^η Φάση

Τα σχέδια που συνοδεύουν την 2^η φάση είναι:

Σχέδιο Σ.2.1 Οριζοντιογραφία Ζώνης Έργων σε κλίμακα 1:500

Σχέδιο Σ.2.2 Οριζοντιογραφία Εργοταξιακής Ζώνης σε κλίμακα 1:1000

Σχέδιο Σ.2.3 Οριζοντιογραφία Εργοταξιακής Ζώνης Συμβολής (Ηπείρου και Ρούσβελτ/Ηλιοδώρου) σε κλίμακα 1:1000. Ειδικότερα θα παρθούν τα παρακάτω μέτρα:

α) Από την οδό Παπαναστασίου έως την οδό Ηλιοδώρου – Ρουσβέλτ (σχέδιο Σ2.2)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων στα τμήματα της οδού Ηπείρου από την οδό Παπαναστασίου έως την οδό Ηλιοδώρου – Ρουσβέλτ και από την αρχή της νησίδας έως την οδό Παπαναστασίου (P-8, P-50 δ, P-49).

β) Συμβολή Ηπείρου και Ηλιοδώρου – Ρουσβέλτ (σχέδιο Σ2.3)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων της συμβολής των οδών Ηπείρου - Ηλιοδώρου – Ρουσβέλτ (P-8, P-50 δ, P-49).
- Την παράκαμψη της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω των οδών Μπότσαρη και Γρηγορίου Ε' (διαδρομή: Μανδηλαρά – Μπότσαρη – Γρηγορίου Ε' - Ρούσβελτ).
- Άρση της μονοδρόμησης τμήματος της οδού Γρηγορίου Ε' από την οδό Μπότσαρη έως την οδό Ρούσβελτ, οδός Διπλής κυκλοφορίας (Κ-24).
- Την απαγόρευση της στάθμευσης και στάσης και στις δύο πλευρές σε τμήμα της οδού Γρηγορίου Ε' από την οδό Μπότσαρη έως την οδό Ρούσβελτ (P-40).
Κατά τον αποκλεισμό της συμβολής (θα πραγματοποιηθεί ημέρα Σάββατο) Ηπείρου και Ηλιοδώρου-Ρουσβέλτ, η Αστική Συγκοινωνία θα ακολουθήσει τις οδούς Μανδηλαρά – Ανθίμου Γαζή - Ηρώων Πολυτεχνείου.
- Την Εφαρμογή της διάταξης του ΚΟΚ άρθρο 34/παρ 2ι και του ΦΕΚ 2201/Β/2007 στις γωνίες των οδών της διαδρομής της παράκαμψης για την διευκόλυνση της.

3^η Φάση

Τα σχέδια που συνοδεύουν την 3^η φάση είναι:

Σχέδιο Σ.3.1 Οριζοντιογραφία Ζώνης Έργων σε κλίμακα 1:500

Σχέδιο Σ.3.2 Οριζοντιογραφία Εργοταξιακής Ζώνης σε κλίμακα 1:1000

Σχέδιο Σ.3.3 Οριζοντιογραφία Εργοταξιακής Ζώνης Συμβολής (Ηπείρου - Παναγούλη) σε κλίμακα 1:1000. Ειδικότερα θα παρθούν τα παρακάτω μέτρα:

α) Από την οδό Ηλιοδώρου – Ρουσβέλτ έως την οδό Παναγούλη (σχέδιο Σ3.2)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Ηπείρου από την οδό Ηλιοδώρου – Ρουσβέλτ έως την οδό Παναγούλη (P-8, P-50 δ, P-49).
- Αντιδρόμηση τμήματος της οδού Βουλγαροκτόνου από την οδό Ασκληπιού έως την οδό Παναγούλη (P-7, P-50δ, P-49). Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται με κατεύθυνση από την οδό Ασκληπιού προς την οδό Παναγούλη.
- Την απαγόρευση της στάθμευσης και στάσης και στις δύο πλευρές σε τμήμα της οδού Βουλγαροκτόνου από την οδό Ασκληπιού έως την οδό Παναγούλη (P-40).

β) Συμβολή Ηπείρου και Παναγούλη (σχέδιο Σ3.3)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων της συμβολής των οδών Ηπείρου - Παναγούλη και του τμήματος της οδού Παναγούλη από την οδό Ηπείρου έως την οδό Βουλγαροκτόνου (P-8, P-50 α, P-49).
- Την παράκαμψη της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω των οδών Τσιμισκή – Ιάσονος – Μανδηλαρά (διαδρομή: Παναγούλη – Τσιμισκή – Ιάσονος – Μανδηλαρά - Παναγούλη)
- Την Εφαρμογή της διάταξης του ΚΟΚ άρθρο 34 παρ 2ι στις γωνίες των οδών της διαδρομής της παράκαμψης για την διευκόλυνση της.
Κατά τον αποκλεισμό της συμβολής (θα πραγματοποιηθεί ημέρα Κυριακή) Ηπείρου και Παναγούλη, η Αστική Συγκοινωνία θα ακολουθήσει τις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου -23^{ης} Οκτωβρίου / Ηρώων Πολυτεχνείου – Παπαναστασίου.

4^η Φάση

Τα σχέδια που συνοδεύουν την 4^η φάση είναι:

Σχέδιο Σ.4.1 Οριζοντιογραφία Ζώνης Έργων σε κλίμακα 1:500

Σχέδιο Σ.4.2 Οριζοντιογραφία Εργοταξιακής Ζώνης σε κλίμακα 1:1000

Σχέδιο Σ.4.3 Οριζοντιογραφία Εργοταξιακής Ζώνης Συμβολής (Ηπείρου – 28^{ης} Οκτωβρίου) σε κλίμακα 1:1000. Ειδικότερα θα παρθούν τα παρακάτω μέτρα:

α) Από την οδό Παναγούλη έως την οδό 28^{ης} Οκτωβρίου (σχέδιο Σ4.2)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Ηπείρου από την οδό Παναγούλη έως την οδό 28^{ης} Οκτωβρίου (P-8, P-50 α, P-49).

β) Συμβολή Ηπείρου και 28^{ης} Οκτωβρίου (σχέδιο Σ4.3)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων της συμβολής των οδών Ηπείρου - 28^{ης} Οκτωβρίου (P-8, P-50 α, P-50 δ, P-49).

Κατά τον αποκλεισμό της συμβολής (θα πραγματοποιηθεί ημέρα Σάββατο) Ηπείρου και 28^{ης} Οκτωβρίου, η Αστική Συγκοινωνία θα ακολουθήσει τις οδούς Κύπρου – 23^{ης} Οκτωβρίου.

5^η Φάση

Τα σχέδια που συνοδεύουν την 5^η φάση είναι:

Σχέδιο Σ.5.1 Οριζοντιογραφία Ζώνης Έργων σε κλίμακα 1:500

Σχέδιο Σ.5.2 Οριζοντιογραφία Εργοταξιακής Ζώνης σε κλίμακα 1:1000

Σχέδιο Σ.5.3 Οριζοντιογραφία Εργοταξιακής Ζώνης Συμβολής (Ηπείρου – Μιαούλη) σε κλίμακα 1:1000. Ειδικότερα θα παρθούν τα παρακάτω μέτρα:

α) Από την οδό 28^{ης} Οκτωβρίου έως την οδό Μιαούλη (σχέδιο Σ5.2)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Ηπείρου από την 28^{ης} Οκτωβρίου έως την οδό Μιαούλη (P-8, P-50α, P-50 δ, P-49).

β) Συμβολή Ηπείρου και Μιαούλη (σχέδιο Σ5.3)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων της συμβολής των οδών Ηπείρου - Μιαούλη (P-8, P-50 α, P-50 δ, P-49).

6^η Φάση

Τα σχέδια που συνοδεύουν την 6^η φάση είναι:

Σχέδιο Σ.6.1 Οριζοντιογραφία Ζώνης Έργων σε κλίμακα 1:500

Σχέδιο Σ.6.2 Οριζοντιογραφία Εργοταξιακής Ζώνης σε κλίμακα 1:1000

Σχέδιο Σ.6.3 Οριζοντιογραφία Εργοταξιακής Ζώνης Συμβολής (Ηπείρου – Υψηλάντου) σε κλίμακα 1:1000. Ειδικότερα θα παρθούν τα παρακάτω μέτρα:

α) Από την οδό Μιαούλη έως την οδό Υψηλάντου (σχέδιο Σ6.2)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Ηπείρου από την οδό Μιαούλη έως την οδό Υψηλάντου (P-8, P-50α, P-50 δ, P-49).

β) Συμβολή Διασταύρωση Ηπείρου και Υψηλάντου (σχέδιο Σ6.3)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων της συμβολής των οδών Ηπείρου – Υψηλάντου (P-8, P-50 α, P-50 δ, P-49).
- Αντιδρόμηση τμήματος της οδού Ηπείρου από την οδό Μιαούλη έως την οδό Πλουτάρχου (P-7, P-50δ). Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται με κατεύθυνση από την οδό Πλουτάρχου προς την οδό Μιαούλη.
Κατά τον αποκλεισμό της συμβολής (θα πραγματοποιηθεί ημέρα Σάββατο) Ηπείρου και Υψηλάντου, η Αστική Συγκοινωνία θα ακολουθήσει τις οδούς Κύπρου – 28^{ης} Οκτωβρίου.

7^η Φάση

Τα σχέδια που συνοδεύουν την 7^η φάση είναι:

Σχέδιο Σ.7.1 Οριζοντιογραφία Ζώνης Έργων σε κλίμακα 1:500

Σχέδιο Σ.7.2 Οριζοντιογραφία Εργοταξιακής Ζώνης σε κλίμακα 1:1000

Ειδικότερα θα παρθούν τα παρακάτω μέτρα:

α) Από την οδό Υψηλάντου έως την οδό Ναυαρίνου (σχέδιο Σ7.2)

- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Ηπείρου από την οδό Υψηλάντου έως την οδό Ναυαρίνου (P-8, P-50 δ, P-49)

με προσωρινή σήμανση σύμφωνη με την Τεχνική Έκθεση και τα Σχέδια που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μελέτης, λαμβανομένων υπόψη των κάτωθι παρατηρήσεων οι οποίες έχουν ως εξής:

- Η Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα πρέπει να καλυφθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα).
- Πρέπει να εξασφαλιστεί ο **αναγκαίος εργοταξιακός φωτισμός** στην περιοχή των έργων και ειδικότερα την **νύχτα** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 ΦΕΚ 420B/16-03-2011.
- Σε κάθε περίπτωση οι προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις **πρέπει να υποστηρίζουν την ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης** (ασθενοφόρα, πυροσβεστική, περιπολικά αστυνομίας).
- Πρέπει να ληφθεί υπόψη η εφαρμογή του παραρτήματος Β, Μέτρα αντιστήριξης σε παρόδια σκάμματα, Γεφύρωσης σκαμμάτων (σελ.13579 έως 13586 ,ΦΕΚ 905B/20-05-2011).
- Να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε πεζούς και ΑΜΕΑ. Αυτή γίνεται όπως περιγράφεται στα σχέδια Σ.1.1, Σ.2.1, Σ.3.1, Σ.4.1, Σ.5.1, Σ.6.1, Σ.7.1 με την όδευση να πραγματοποιείται σε λωρίδα του οδοστρώματος (διάδρομος πλάτους 3,00μ>1,20μ.) που διατίθεται για τον σκοπό αυτό. Για τη μετάβαση ατόμων σε αμαξίδιο από το πεζοδρόμιο, επί του οποίου γίνονται εργασίες, στο οδόστρωμα και αντίστροφα κατασκευάζονται προσωρινές ράμπες, πλάτους 0,90-1,50μ. και μέγιστης κλίσης 5%, ή όταν τεχνικά αυτό δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί, με κλίση μέχρι 8%, ή χρησιμοποιούνται οι μόνιμες ράμπες του πεζοδρομίου (άρθρο 1, παράγραφος β.3 ΦΕΚ 420/Β /16-3-2011). Τέλος, η περιφράξη του διαδρόμου κίνησης πεζών, σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται να έχει ελάχιστο ύψος 1,20μ. και τα παρεμβαλλόμενα κενά (οριζόντια και κάθετα) μεταξύ των στοιχείων της να μην είναι μεγαλύτερα από 0,15μ. Όλα τα στοιχεία της περιφράξης, εφόσον τοποθετείται εκτός ρυμοτομικής γραμμής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, χρωματίζονται σε έντονο

φωσφορίζον χρώμα σε αντίθεση με το περιβάλλον (άρθρο 2, παράγραφος 3 ΦΕΚ 420/Β /16-3-2011).

- Η κυκλοφοριακή σύνδεση και η εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών και καταστημάτων θα αποκαθίσταται τμηματικά και κατά προτεραιότητα, καθώς οι εργασίες θα εκτελούνται κατά την διάρκεια της ημέρας και πάντα σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών.
- Με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου λαμβάνονται υπόψη τα αναγκαία μέτρα για την μείωση της εκλυόμενης σκόνης και λάσπης κατά την κατασκευαστική περίοδο και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
 - Α) κάλυψη των υλικών εκσκαφής κατά την μεταφορά τους, και συχνή διαβροχή των χώρων εναπόθεσης και των υλικών.
 - Β) Διαβροχή των διαδρόμων κίνησης των οχημάτων και
 - Γ) Πλύσιμο των τροχών των οχημάτων του εργοταξίου και των πλαστικών μαριέρων τύπου NJ
- Οι χώροι εναπόθεσης υλικών εργοταξίου και ο αποκλεισμός της πρόσβασης από το κοινό σε αυτούς επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση πλεγμάτων οριοθέτησης (χρώματος πορτοκαλί).
-

3. Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά Πινακίδων

3.1 Μέγεθος

Οι πινακίδες που χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη της εργοταξιακής σήμανσης είναι του ιδίου μεγέθους με αυτές της μόνιμης σήμανσης του οδικού τμήματος, στο οποίο τοποθετούνται, δηλαδή το μεσαίο μέγεθος τετράγωνο (παράγραφος 3.2.1 Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά Πινακίδων – Μέγεθος, σελίδα 13464 ΦΕΚ 905/Β/20-05-2011).

Όλες οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ) και οι ρυθμιστικές (Ρ) κατασκευάζονται σε τετράγωνο πλαίσιο με στρογγυλεμένες γωνίες με ακτίνα $r=30\text{ mm}$ ή όπως ορίζεται στα σχέδια των πινακίδων που παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β (ΦΕΚ 905/Β/20-05-2011)

Ειδικότερα (σύμφωνα με το παράρτημα Β Πινακίδες Εργοταξιακής Σήμανσης σελίδες από 13495 έως 13501 ΦΕΚ 905/Β/20-05-2011) έχουμε:

- Οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-7, Ρ-8, Ρ-28, Ρ-40, Ρ-49, Ρ-50, Ρ-50^α, Ρ-50δ, Ρ-51δ και η πληροφοριακή πινακίδα Π-25 έχουν διαστάσεις 850mm x 850mm
- Οι πινακίδες κινδύνου Κ-20, Κ-24, έχουν διαστάσεις 1055mm x 948mm (Πλάτος x Ύψος)

3.2 Χρώμα

Το βασικό στοιχείο διαφοροποίησης της εργοταξιακής από τη μόνιμη σήμανση επιτυγχάνεται με χρώμα φθορίζον κίτρινο σε όλο το υπόβαθρο των πληροφοριακών πινακίδων Παράρτημα Β (ΦΕΚ 905/Β/20-05-2011), ενώ στις ορθογώνιες πινακίδες ρυθμιστικές και κινδύνου (Κ και Ρ) το κίτρινο υπόβαθρο περιορίζεται στην επιφάνεια μεταξύ του τριγωνικού ή κυκλικού σχήματος των πινακίδων του ΚΟΚ και του ορθογωνίου πλαισίου.

Οι χρωματικές περιοχές του φθορίζοντος κίτρινου χρώματος κατά την ημέρα και τη νύκτα ορίζονται αντίστοιχα στον Πίνακα Δ-4, ενώ οι ελάχιστες τιμές του συντελεστή αντανάκλαστικότητας R' ορίζονται στον Πίνακα Δ-5 (σελίδα 13544 Παράρτημα Δ - ΦΕΚ 905/Β/20-05-2011).

Επισημαίνεται ότι:

- το κίτρινο χρώμα του εσωτερικού υποβάθρου (που προβλέπεται από τον ΚΟΚ) αντικαθίσταται με λευκό σε όλες τις πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ) και στην Ρ-1,
- στην περίμετρο του ορθογωνίου που υλοποιείται με κίτρινο φθορίζον χρώμα δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μαύρης γραμμής ως πλαίσιο, ώστε να υπάρχει διαφοροποίηση από τις μόνιμες πινακίδες παρόμοιας μορφής που τοποθετούνται π.χ. στις περιοχές σχολείων.

Όσες πινακίδες τοποθετούνται για τις ανάγκες της εργοταξιακής σήμανσης, εφόσον πρόκειται να παραμείνουν και για την κανονική λειτουργία του τελικού έργου, αυτές θα πρέπει να είναι όμοιες με τις συμβατικές πινακίδες που χρησιμοποιούνται για τη μόνιμη σήμανση.

3.3 Υλικά κατασκευής

Το σώμα των πινακίδων κατασκευάζεται από υλικό ίδιο με αυτό των πινακίδων της μόνιμης σήμανσης.

Το αντανakλαστικό υλικό (της πρόσθιας επιφάνειας) των πινακίδων θα είναι μιας κατηγορίας ανώτερης από αυτή της μόνιμης σήμανσης που υπάρχει στο οδικό τμήμα, δηλαδή τύπου ΙΙΙ (παράγραφος 3.2.3 Υλικά Κατασκευής, σελίδα 13465 ΦΕΚ 905/Β/20-05-2011).

Το υπόβαθρο κίτρινου χρώματος θα είναι από φθορίζον αντανakλαστικό υλικό, τύπου ΙΙΙ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Ειδικά όμως οι πινακίδες οριοθέτησης των έργων, θα φέρουν αντανakλαστικό υλικό κατηγορίας τύπου ΙΙ (βλ. προδιαγραφή Σ-311/86 και ΔΜΕΟ/ε/Ο/1102/1977).

3.4 Στήριξη πινακίδων

Σε θέσεις όπου, με επαρκή αιτιολόγηση, δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση πινακίδων με μόνιμη στήριξη (πάκτωση στο έδαφος), θα πρέπει οι χρησιμοποιούμενες βάσεις στήριξης να προσφέρουν επαρκή ευστάθεια έναντι της ανεμοπίεσης. Οι βάσεις στήριξης θα είναι προκατασκευασμένες από σκυρόδεμα ή χάλυβα ή άλλο ανακυκλωμένο σκληρό υλικό (βλ. Σχήμα 3.2.4-1 σελίδα 13466 ΦΕΚ 905/Β/20-05-2011) και έχουν σχήμα ορθογωνικό με διαστάσεις και βάρος που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις ευστάθειας χωρίς την τοποθέτηση πρόσθετων φορτίων.

Το ύψος της βάσης στήριξης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120 mm, οι δε γωνίες και ακμές πρέπει να είναι στρογγυλεμένες.

Για τις πινακίδες που τοποθετούνται σε μόνιμη στήριξη θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Μέρος 4 «Στήριξη Πινακίδων Σήμανσης» των ΟΜΟΕ-ΚΣΑ και ειδικά για τις μετακινητές πινακίδες θα εφαρμόζονται οι απαιτήσεις για παθητική ασφάλεια κτλ., που ορίζονται στο κεφάλαιο 4 του εν λόγω Μέρους 4 (ΦΕΚ 905/Β/20-05-2011)

Οι πινακίδες σήμανσης τοποθετούνται σε επαρκές ύψος, ώστε να γίνονται έγκαιρα αντιληπτές από τους οδηγούς. Το ελάχιστο ύψος του κάτω άκρου της πινακίδας από την επιφάνεια κυκλοφορίας ορίζεται σε 1,20 m για υπεραστικές και περιαστικές οδούς και σε 2,30m.για αστικές εφόσον υπάρχει κίνηση πεζών κάτω από αυτές. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση πρόσθετων στοιχείων για την αύξηση της ευστάθειας έναντι της ανεμοπίεσης, για λόγους προστασίας της Οδικής Ασφάλειας.

Οι πινακίδες οριοθέτησης των έργων (Π-77, Π-78) τοποθετούνται απευθείας στη βάση στήριξης, με ύψος (y) της κατώτερης ακμής τους από την επιφάνεια κυκλοφορίας περίπου 0,20 m. Σε όλο των μήκος της ζώνης έργων επιβάλλεται να διατηρείται σταθερά το ίδιο ύψος της στέψης των πινακίδων από το οδόστρωμα κυκλοφορίας.

Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση και αναδιπλούμενων (roll-up signs) ή περιστρεφόμενων πινακίδων διπλής όψης από ανακυκλωμένο υλικό από χυτοσίδηρο (εάν αυτό απαιτηθεί).

Οι πρόσθετες πληροφοριακές πινακίδες (π.χ. Πρ-1), στις κύριες πινακίδες σήμανσης, κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό και σε ανάλογο μέγεθος.

3.5 Πρόσθετα Στοιχεία Οριζόντιας Εργοταξιακής Σήμανσης

Για την απαγόρευση στάθμευσης και την διευκόλυνση στροφής των αστικών λεωφορείων, όπου χρειαστεί θα τοποθετηθούν:

- Εύκαμπτοι οριοδείκτες που αποτελούνται από το κυρίως σώμα και την βάση, η οποία είναι διαφορετικού χρώματος από το οδόστρωμα. Είναι κατασκευασμένοι από εύκαμπτο υλικό, ελαστικό, πολυαιθυλένιο ή άλλο παρόμοιο υλικό μεγάλης ελαστικότητας και υψηλής αντοχής. Το χρώμα είναι κόκκινο φωσφορίζον και το ύψος 30 έως 80cm ανάλογα με την περίπτωση. Οι οριοδείκτες φέρουν ανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ ή ΙΙΙ (υψηλής ανακλαστικότητας), ώστε να είναι ορατοί από απόσταση, ιδιαίτερα τις νυκτερινές ώρες. Τοποθετούνται επί του οδοστρώματος, πλησίον του κρασπέδου και η βάση τους βιδώνεται με κοχλίες ή στερεώνεται με ειδική κόλλα επί

του ασφαλοτάπητα. Η τοποθέτησή τους γίνεται έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση των πεζών και ιδιαίτερα των Ατόμων με αναπηρία (άρθρο 2, παράγραφος 2 & άρθρο 3 παράγραφος 2, ΦΕΚ 2201/Β/Β14-11-2007).

4. Συντήρηση

Η συντήρηση της εργοταξιακής σήμανσης – ασφάλισης, πρέπει να γίνεται με ευθύνη του αναδόχου του έργου.

Η τακτική συντήρηση της εργοταξιακής σήμανσης-ασφάλισης θα διενεργείται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, που καθορίζονται με ειδικό πρόγραμμα, το οποίο θα υποβάλλει ο ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία, που θα συνοδεύεται από τη μελέτη της εργοταξιακής σήμανσης-ασφάλισης. Η τακτική συντήρηση περιλαμβάνει:

α. Τον τακτικό έλεγχο, για τη διαπίστωση της καλής κατάστασης και τον εντοπισμό όσων στοιχείων χρειάζονται συντήρηση ή αντικατάσταση.

β. Την υποβολή έκθεσης μετά το πέρας του τακτικού ελέγχου με αναλυτική αναφορά για την υφιστάμενη λειτουργική κατάσταση των στοιχείων της σήμανσης και ασφάλισης της οδού στη ζώνη επιρροής των έργων.

γ. Το πρόγραμμα συντήρησης/αντικατάστασης σήμανσης ή/και στοιχείων ασφάλισης, το οποίο στηρίζεται στις εκθέσεις των τακτικών ελέγχων και διενεργείται μέσα σε 24 ώρες από το πέρας αυτών (των ελέγχων).

Τόσο οι εκθέσεις των τακτικών ελέγχων, όσο και οι δραστηριότητες συντήρησης /αντικατάστασης, συντάσσονται σε ειδικό φυλλάδιο (πίνακας Α-1 / σελίδα 13489- ΦΕΚ 905/Β/20-05-2011)), το οποίο υποβάλλεται στην επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Τέλος σύμφωνα με τον κατάλογο ελέγχου τήρησης ειδικών απαιτήσεων ως υπεύθυνος ασφαλείας εργοταξιακής σήμανσης ορίζεται ο:

5. Εγκατάσταση/Τοποθέτηση Κατακόρυφης Σήμανσης

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση της κατακόρυφης σήμανσης εκτελείται εφαρμόζοντας τους εξής κανόνες:

(1) Η εγκατάσταση της σήμανσης θα πρέπει να εκτελείται προοδευτικά κατά την κατεύθυνση της κυκλοφορίας

(2) Τα στοιχεία της σήμανσης μπορεί να τοποθετούνται σε ένα ή δύο στάδια. Στη δεύτερη περίπτωση, κατά το πρώτο στάδιο αυτά τοποθετούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο σημείο οριστικής θέσης τους, αλλά οπωσδήποτε εκτός του οδοστρώματος. Η όψη των στοιχείων της σήμανσης δεν πρέπει να είναι ορατή από τους οδηγούς και γι' αυτό όπου χρειάζεται αυτή πρέπει να καλύπτεται. Κατά το δεύτερο στάδιο τα στοιχεία της σήμανσης εγκαθίστανται στην οριστική θέση και απομακρύνονται τα καλύμματά τους.

(3) Η εργασία εγκατάστασης/τοποθέτησης των στοιχείων της σήμανσης πρέπει να αρχίζει με την τοποθέτηση της προειδοποιητικής πινακίδας K-20.

(4) Το όχημα μεταφοράς του εξοπλισμού της σήμανσης πρέπει να πλησιάσει τη θέση του εργοταξίου μέσω της κυκλοφορίας και να σταθμεύσει ασφαλώς, έτσι ώστε να μειωθεί κατά το δυνατόν η εμπλοκή του με την κυκλοφορία της οδού, έχοντας θέσει σε λειτουργία τους κίτρινους προειδοποιητικούς φανούς.

(5) Κατά τη στάθμευση το όχημα μεταφοράς του εξοπλισμού, πρέπει να προστατεύεται με τοποθέτηση των πινακίδων του ΚΟΚ Ρ-52α ή Ρ-52δ. Σε οδούς με επιτρεπόμενη ταχύτητα $V \geq 60$ km/h κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης της σήμανσης, πρέπει να τοποθετείται εξοπλισμός αποκλεισμού λωρίδας στα 30 m πίσω από το σταθμευμένο όχημα.

(6) Η φόρτωση-εκφόρτωση των πινακίδων, πρέπει να γίνεται από την πλευρά του οχήματος, που βρίσκεται στο μη κυκλοφορούμενο χώρο της οδού.

(7) Το όχημα μεταφοράς του εξοπλισμού της σήμανσης θα μετακινείται προς την επόμενη θέση εκφόρτωσης ακολουθούμενο από ένα όχημα αποκλεισμού λωρίδας και θα ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφονται στα προηγούμενα, μέχρι να τοποθετηθούν όλα τα στοιχεία της σήμανσης.

(8) Οι κώνοι ή οι πινακίδες οριοθέτησης έργων τοποθετούνται σε υ960 περίπτωση εργασίας εκτός των παρυφών του οδοστρώματος, κατά τη ροή της κυκλοφορίας, με ένα όχημα που μεταφέρει τα στοιχεία της σήμανσης, μαζί με ένα όχημα αποκλεισμού λωρίδας.

(9) Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης της σήμανσης, αφού σβήσουν οι προειδοποιητικοί φανοί που βρίσκονται, τόσο στο όχημα μεταφοράς του εξοπλισμού της σήμανσης, όσο και στο όχημα αποκλεισμού λωρίδας, οπότε τα οχήματα εισέρχονται στην κανονική κυκλοφορία και εγκαταλείποντας το εργοτάξιο.

6. Απομάκρυνση/Αφαίρεση Κατακόρυφης σήμανσης

Η απομάκρυνση/αφαίρεση της κατακόρυφης σήμανσης εκτελείται εφαρμόζοντας τους εξής ανόνες:

(1) Γενικά εφαρμόζεται διαδικασία παρεμφερής με εκείνη της εγκατάστασης /τοποθέτησης. Η κύρια διαφορά συνίσταται στη συχνότητα των σταδίων.

(2) Πριν αρχίσει η απομάκρυνση/αφαίρεση, γίνεται επισταμένος έλεγχος, ώστε να διασφαλισθεί ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, εργοταξιακά οχήματα, μηχανήματα, υλικά και μπάζα στο εργοτάξιο.

(3) Οι προειδοποιητικές πινακίδες K-20 παραμένουν μέχρι να αφαιρεθούν όλος ο εξοπλισμός σήμανσης.

(4) Σε κάθε περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιείται ένα όχημα αποκλεισμού λωρίδας, προκειμένου να προστατευτεί το όχημα που μεταφέρει τα στοιχεία της σήμανσης.

Αυτό το όχημα θα διατηρείται σε κατάλληλη απόσταση, συνήθως 30 έως 45 m σε υπεραστικές οδούς και 15 m σε αστικές, από το όχημα μεταφοράς του εξοπλισμού της σήμανσης, εμπρός ή πίσω από αυτό, σε σχέση με την επερχόμενη κυκλοφορία.

(5) Οι κώνοι και οι πινακίδες οριοθέτησης έργων είναι τα πρώτα στοιχεία που αφαιρούνται, ενώ το όχημα που μεταφέρει τα στοιχεία της σήμανσης λειτουργεί εντός των ορίων της αποκλεισμένης περιοχής, όπου το πλάτος επαρκή.


(6) Μετά την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης των κώνων και των πινακίδων οριοθέτησης έργων, και τα δύο οχήματα πλησιάζουν την τελευταία τοποθετημένη πινακίδα (συνήθως τη P-36), και αφαιρούνται όλα τα στοιχεία της σήμανσης με αντίθετη σειρά από αυτή της διαδικασίας τοποθέτησης. Η εργασία αυτή συνήθως απαιτεί τη χρήση ενός οχήματος αποκλεισμού λωρίδας εμπρός από το όχημα που μεταφέρει τα στοιχεία της σήμανσης, το οποίο θα έχει στο εμπρόσθιο μέρος την πινακίδα του ΚΟΚ P-52α ή P-52δ.

(7) Οι προειδοποιητικές πινακίδες K-20 είναι τα τελευταία στοιχεία σήμανσης που αφαιρούνται.

(8) Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία απομάκρυνσης των στοιχείων της σήμανσης, αφού σβήσουν οι προειδοποιητικοί φανοί που βρίσκονται, τόσο στο όχημα μεταφοράς του εξοπλισμού της σήμανσης, όσο και στο όχημα αποκλεισμού λωρίδας, οπότε τα οχήματα εισέρχονται στην κανονική κυκλοφορία και εγκαταλείποντας το εργοτάξιο.

(9) Για την αποκατάσταση του κοινόχρηστου χώρου μετά το πέρας των εργασιών, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 4 ΦΕΚ 420/Β/16-3-2011.

Ο μελετητής



Κώστας Λαφαζάνης
Πολιτικός Μηχανικός


ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΖΩΝΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
- ΖΩΝΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
- ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ
- Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΕΙΝΑΙ 1m.
- (1)
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ
- ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

810A


798A

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) - ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ) ΚΑΙ 14/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ)	
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΔΙΑΤΑΞΗ ΖΩΝΗΣ ΕΡΓΩΝ)	
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΖΩΝΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΝΘ. ΓΑΖΗ ΕΩΣ ΟΔΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Σ 1.1
ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 1 : 500	ΕΚΔΟΣΗ Α Β Γ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΤΡΑΣ Α.Τ.Ε. Έδρα: Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29 - ΛΑΡΙΣΑ	Κωδ. Μελέτης :
για τον ανάδοχο ΑΤΡΑΣ Α.Τ.Ε. ΑΤΡΑΣ ΑΝΟΜΩΣ ΕΜΜΕΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29 - ΛΑΡΙΣΑ Τ.Κ. 421 00 Α.Φ.Μ. 855788117 - Α.Δ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος Καράσκακη 4 - Τρίκαλα - Τ.Κ. 421 00 20 Τηλ. 24310 35020, Fax 24310 35032 E-mail: clafaz@otenet.gr
ΚΩΣΤΑΣ Θ. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΪΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 24310 35020 ΚΑΡΑΣΚΑΚΗ 4 - ΤΡΙΚΑΛΑ - Τ.Κ. 421 00 20 ΑΦΜ 0474531759 - ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	
Κώστας Λαφαζάνης Πολ. Μηχανικός MSc	
ΛΑΡΙΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017	
ΛΑΡΙΣΑ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΙΚΟΣ
ΛΑΡΙΣΑ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΑΡΙΣΑ	
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ	





[illegible]



ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΛ.Χ.: ΠΑΤΗΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(ΑΝΤΙΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΣΥΤΕΟΥ) -
ΔΕΞΙΑ ΠΡΟΣ ΕΣΥΤΕΟΥ - ΔΕΞΙΑ ΠΡΟΣ ΗΓΕΙΡΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΠΑΤΗΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

(1) Η ΜΕΤΕΠΙΘ ΑΠΟΤΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΕΙΝΑΙ 1m.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΤΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),
- ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΗΓΙΕΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΣΑΙΩΝ) ΚΑΙ
14/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΓΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΗΓΙΕΙΟΥ (ΔΕΥΑ ΜΑΡΙΣΑΣ)

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ
(ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΟΥ ΠΑΤΙΝΑΣΤΑΣΙΟΥ)

ΚΑΙΜΑΚΑ
ΣΧΕΔΙΟΥ
1 : 1000

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ

Εδρες: Μ. ΜΗΝΟΤΣΑΡΗ 29 - ΛΑΡΙΣΑ
Καραϊσκάκη 4 - Τρίκαλα - Τ.Κ. 421 00 20
Τηλ. 24310 35020, Fax 24310 35032
E-mail: clafaz@otenet.gr

για τον ανάδοχο

[illegible]

ΚΩΣΤΑΣ Θ. ΛΑΦΑΝΙΗΣ
ΑΙΤΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Α.Ο.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε.Π.Ε. (ΑΡΧ. 1994/5)
ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΣ 4 - 1994/Α. ΤΙΛ. 02610 5025
ΑΡΧΗ 047 953759 - ΔΟΥ ΠΕΡΙΛΑΛΕ
Το Α. Μηνιακό ΜΣC


ΛΑΡΙΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017


Ο ΕΤΙΒΑΛΕΤΙΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΛΑΡΙΣΣΑ

ΕΠΙΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ







Ελέγχθηκε και εγκρίθηκε για την προσωρινή
 εκπαιδευτική χρήση του εν λόγω υαλοκάρτου.
 Το παρόν αναστέλλει το με αρ. 15626/2017
 της 24/10/2017
 Λόγιας.....

ΖΩΝΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

(1) Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΕΙΝΑΙ 1m.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ

ΑΠΑΡΧΕΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ) ΚΑΙ
4/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΤΕΛΕΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (ΠΤΗΜΑ: ΑΠΟ ΟΛΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΩΣ ΟΛΟ ΡΟΥΖΒΕΛΤ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Σ 2.2
--	----------------------------------

CAIMAKA

ΑΝΑΛΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.
Εδρα: Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29 - ΛΑΡΙΣΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος
Καραδάσκη 4 - Τρίκαλα - Τ.Κ. 421 00 20
Τηλ. 24310 35020, Fax 24310 35032

για τον ανάδοχο


ΚΩΣΤΑΣ Θ. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΛΗΡΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε.
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ 4 - ΠΥΛΑΙΑ - ΤΗΛ 24310 35020
ΑΡΧΜ 047451759 - ΔΟΥ ΓΡΕΚΑΛΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ







ΥΠΟΜΝΗΜΑ



ΖΩΝΗ ΕΡΠΟΤΑΕΙΟΥ



ΖΩΝΗ ΔΙΕΞΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ



ΠΤΥΞΙΣΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ

Η ΜΕΤΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΕΙΝΑΙ 1m.



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΡΑΣΤΙΓΕΔΑ



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ



ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ




ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΟ :	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) - ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ		
	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΗΓΕΙΠΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ) ΚΑΙ 14/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΗΓΕΙΠΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)		
	ΕΡΠΟΤΑΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΔΙΑΤΑΞΗ ΖΩΝΗΣ ΕΡΓΩΝ)		
ΘΕΜΑ ΣΧΙΕΙΩΝ:	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΖΩΝΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟ ΟΔΟ ΡΟΥΖΒΕΛΤ ΕΩΣ ΟΔΟ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Σ 3.1	
ΚΑΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	1 : 500	A	ΕΚΔΟΣΗ
		B	
		C	
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ	Κωδ. Μελέτης :		
ΑΤΡΑΕ Α.Τ.Ε.	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνολόγος Καραποδινά 4 - Τρίπολη - Τ.Κ. 421 00 20 Τηλ. 24310 35020, Fax 24310 35032 E-mail: clafaz@otenet.gr		
Εδρα: Μ. ΑΜΠΟΤΣΑΡΗ 29 - ΛΑΡΙΣΑ			
Για τον ανάδοχο			
Δ.Α.Τ.Ρ.Α.Ε. Α.Τ.Ε. ΑΤΡΑΕ ΑΝΟΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 6 ΤΟΥΡΚΟΝ Τ.Κ. ΛΑΡΙΣΑ Μ. ΜΑΡΤΙΝΙΔΗ 2 Τ.Κ. 518159 Α.Φ.Μ. : 99276917 - Α.Δ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ	ΚΩΣΤΑΣ Θ. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΤΕΛΕΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΝΗ 4 - ΤΡΙΠΟΛΗ Τ.Κ. 26100 5500 ΑΦΜ 047457159 - ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Κώστος Λαφάζανης Πολ. Μηχανικός MSc		
ΛΑΡΙΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017			
ΛΑΡΙΣΑ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΙΚΟΣ		
ΛΑΡΙΣΑ	Ο ΠΡΟΫΣΤΑΜΕΝΟΣ		
ΛΑΡΙΣΑ			
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ			



850A



846A



846

ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

847A

Εκδόθηκε και εγκρίθηκε για την προσωπική
κυκλοφοριακή ρύθμιση εργαζομένων γραφείου.
Το παρόν αναστέλλεται το με αρ. 14.6.26/2017
εγγράφο μας.
Αθήνα, 04/10/2017

Εγκρίθηκε

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΕΞΑΝΔΡΟΣ
Π.Ε. ΑΡΧΟΝΤΕΥΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ



847

ΟΙΚ.ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ

842

ΚΟΚΟΚΟΤΡΩΝΗ

847B

ΗΛΕΙΡΟΥ


ΠΑΠΑΤΣΙΩΝΗ

847T

84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 ΖΩΝΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

 ΖΩΝΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΙΕΣΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ

(1) Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΕΙΝΑΙ 1m.

 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΡΑΣΙΤΕΛΑ

 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΙΕΣΩΝ

 ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)
- ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΗΓΛΕΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ) ΚΑΙ
14/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΘΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΗΓΛΕΙΟΥ (ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΔΙΑΤΑΞΗ ΖΩΝΗΣ ΕΡΓΩΝ)

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΖΩΝΗΣ ΕΡΓΩΝ
(ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟ ΟΔΟ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΕΩΣ ΟΔΟ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σ 4.1

ΕΚΔΟΣΗ

ΚΑΙΝΟΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 1 : 500

A
B
Γ

Κωδ. Μελέτης :

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΤΡ ΨΑΞ Α.Τ.Ε.
Έδρα: Μ. ΜΙΛΟΤΣΑΡΗ 29 - ΛΑΡΙΣΑ

ΕΚΤΟΝΗΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΟΣΤΑΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνολόγος
Καραϊσκάκη 4 - Τρίκλα - Τ.Κ. 421 00 20
Τηλ. 24310 35020, Fax 24310 35032
E-mail: clafaz@otenet.gr

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΟΧΟ

Α.Τ.Ψ.Α.Ξ. Α.Τ.Ε.
ΑΤΡ ΨΑΞ Α.Τ.Ε.
Α.Τ.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ
Μ. ΜΙΛΟΤΣΑΡΗ 29 - ΛΑΡΙΣΑ
Τ.Κ. 421 00 20
Α.Φ.Μ. 99878817 - Α.ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΟΣΤΑΣ Θ. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
ΑΔΙΤΑ ΔΙΑΤΗΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε. Τ.Π.Μ.Α., ΤΗΛ. 24310 35020
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 4 - ΤΡΙΚΛΑ - Τ.Κ. 421 00 20
ΤΗΛ. 24310 35020, FAX 24310 35032
E-mail: clafaz@otenet.gr
Κωδός Διαμόρφωσης
Πολ. Μηχανικός MSc


ΛΑΡΙΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017


ΛΑΡΙΣΑ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ







ΣΗΜΗΜΑ

ΖΩΝΗ ΕΡΓΟΤΑΕΙΟΥ

ΖΩΝΗ ΔΙΕΝΕΥΣΗΣ ΠΙΕΣΩΝ ΚΑΙ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟΣ
ΦΡΑΧΤΗΣ

Η ΜΕΛΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΕΙΝΑΙ 1m.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΡΑΣΠΕΛΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΙΕΣΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ -
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΑΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)
- ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΗΓΗΤΕΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ) ΚΑΙ
14/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΑΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΗΓΗΤΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΔΙΑΤΑΞΗ ΖΩΝΗΣ ΕΡΓΩΝ)

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΖΩΝΗΣ ΕΡΓΩΝ
(ΤΜΗΜΑ: ΑΛΙΟ ΟΔΟ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΟΔΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Σ 5.1

ΕΚΔΟΣΗ

ΚΙΛΜΑΚΑ
ΣΧΕΔΙΟΥ 1 : 500

Κωδ. Μελέτης :

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΤΡΑΕ Α.Τ.Ε.
Έδρα: Μ. ΜΙΤΩΤΣΙΔΗ 29 - ΛΑΡΙΣΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
Προϊντικός Μηχανικός - Συγκοινωνολόγος
Καραϊσκάκη 4 - Τρίπολις - Τ.Κ. 421 00 20
Τηλ. 24310 35020, Fax 24310 35032
E-mail: clafaz@otenet.gr

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΔΟΧΟ
Α.Τ.Α.Σ.
ΑΤΡΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ
& ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Μ. ΜΙΤΩΤΣΙΔΗ 29 - ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ. 24310 01816
Α.Φ.Μ. 99879817 - Α.Α.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ Θ. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε.
ΚΑΡΔΑΜΩΤΩΝ 4 - ΤΡΙΠΟΛΙΣ ΤΗΛ. 264310 35020
ΦΩΝ 047453139 - ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΙΣ
Κώστος Λαφάζανης
Πολ. Μηχανικός MSc

ΛΑΡΙΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΛΑΡΙΣΑ


Ο ΙΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ

Ο ΠΤΥΣΣΑΜΕΝΟΣ


ΛΑΡΙΣΑ

ΕΙΚΡΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΦΩΣΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΩΝ

ΕΣ.2.1f
Τύπος: ΕΚΜΕΤΕΥΣΗ
Μέγεθος: 172 MB
Διαστάσεις: 8970 x 572



Διπλότυπο και σφραγίδα για την μεσοπρόθεσμη πολεοδομική μελέτη (2017/2018)
 To map is submitted to the Urban Planning Department of the Municipality of Larissa.
 Ημερομηνία: 24/11/2017
 Σφραγίδα: [Signature]



- (1) ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (GEOMETRIC MODEL)
- ΛΕΓΕΝΔΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ (LEGEND)
- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (AREA CALCULATION)
- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (MEASUREMENT CALCULATION)
- ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (RESIDENTS - SHOPS)
- ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑΘΕΡΩΣΗΣ (STATIONING)

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΕΡΕΞΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) - ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΗΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ) ΚΑΙ 14/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΗΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ)

ΕΡΓΟΛΕΙΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ


ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΟΡΙΣΤΟΤΕΛΕΣ ΕΡΓΟΛΕΙΑΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ


ΚΥΜΑΝΣΑ 1 : 1000

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ
 ΑΤΕ Α.Τ.Ε.
 ΕΠΙΧ. Μ. ΜΙΝΩΤΑΝ 20 - ΛΑΡΙΣΣΑ
 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΝΔΟΧΟΥ
 ΑΤΕ Α.Τ.Ε.
 ΕΠΙΧ. Μ. ΜΙΝΩΤΑΝ 20 - ΛΑΡΙΣΣΑ
 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΛΑΡΙΣΣΑ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΛΑΡΙΣΣΑ	Ο ΠΡΟΤΥΜΑΝΩΣ
ΛΑΡΙΣΣΑ	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ	





ΠΝΗΜΑ

ΖΩΝΗ ΕΡΠΟΤΑΕΙΟΥ

ΖΩΝΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΙΕΣΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ

Η ΜΕΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΕΙΝΑΙ 1m.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΡΑΣΠΕΛΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΙΕΣΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΓΙΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Δηκε και εγχερίθηκε για την προσωρινή φορική οδόμηση εργοταξιακού γραμμικού πόντος ονομαστικό το με αρ. 24/10/2017

Κάτοχος 24/10/2017

Δηκε

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΝΕΛΑΦΟΣ

Φωτεινή Μαρία ΜΗΤΣΙΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός
Κλάδου ΠΕ3 με Α.Β.Ε.Ε.



ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)
- ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΗΓΙΕΙΡΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ) ΚΑΙ
4/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΗΓΙΕΙΡΟΥ (ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΕΡΠΟΤΑΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΔΙΑΤΑΞΗ ΖΩΝΗΣ ΕΡΠΩΝ)

ΘΕΜΑ ΕΧΕΔΙΟΥ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΖΩΝΗΣ ΕΡΠΩΝ
(ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟ ΟΔΟ ΜΙΑΟΥΛΗ ΕΩΣ ΟΔΟ ΥΡΗΑΝΤΟΥ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΧΕΔΙΟΥ
Σ 6.1

ΕΚΔΟΣΗ

ΚΑΙΜΑΔΑ
ΕΧΕΔΙΟΥ 1 : 500

Α
Β
Γ

Κωδ. Μελέτης :

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΤΡΑΕΑ.Τ.Ε.
Εδρα: Η. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29 - ΛΑΡΙΣΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος
Καραϊσκάκη 4 - Τρίκαλα - Τ.Κ. 421 00 20
Τηλ. 24310 35020, Fax 24310 35032
E-mail: clafaz@otenet.gr

ΥΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΟΧΟΥ

Α.Τ.Ρ.Α.Ε. Α.Τ.Ε.
ΑΤΡΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μ. ΜΑΡΤΙΝΙΔΗ 29 - ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ. 24310 35020 - FAX 24310 35032
E-mail: clafaz@otenet.gr

ΚΩΣΤΑΣ Θ. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ)
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 4 - ΤΡΙΚΑΛΑ - Τ.Κ. 421 00 20
ΤΗΛ. 24310 35020 - FAX 24310 35032
E-mail: clafaz@otenet.gr

Κώστας Λαφαζάνης
Πολ. Μηχανικός MSc

ΛΑΡΙΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΛΑΡΙΣΑ

Ο ΕΠΙΒΑΛΕΤΩΝ ΜΗΧΙΚΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΖΩΝΗ ΕΡΠΟΤΑΕΙΟΥ

ΖΩΝΗ ΔΙΕΚΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ

(1) Η ΜΕΤΕΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΕΙΝΑΙ 1m.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΡΑΣΙΤΕΛΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΓΑΤΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Ελέγχθηκε και εγκρίθηκε για την προωρισμένη κατασκευαστική πρόβλεψη εργασιών στο χώρο της. Το παρόν συνοδεύεται το με αρ. 44626/2017 έγγραφό μας.

94/10/2017

Εγκρίθηκε

ΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΩΝ ΕΥΘΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ



ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) - ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ) ΚΑΙ 14/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΕΡΠΟΤΑΣΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΠΟΤΑΣΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟ ΟΔΟ ΜΙΛΟΥΛΗ ΕΩΣ ΟΔΟ ΨΗΛΑΝΤΟΥ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Σ 6.2

ΕΚΔΟΣΗ

ΚΑΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 1 : 11000

Κωδ. Μελέτης :

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΤΡΑΕ Α.Τ.Ε. Έδρα: Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29 - ΛΑΡΙΣΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνολόγος Καραϊσκάκη 4 - Τρίκαλα - Τ.Κ. 421 00 20 Τηλ. 24310 35020, Fax 24310 35032 E-mail: clafaz@otenet.gr

via τον ανάδοχο

Α.Τ.Ρ.Α.Σ. Α.Τ.Ρ.Ε. ΑΤΡΑΕ ΑΝΟΝΥΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ & Τ.Ρ.Ε.Π.Α. Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29 - ΛΑΡΙΣΑ Τηλ. 24310 35020, Fax 24310 35032 E-mail: clafaz@otenet.gr

ΚΩΣΤΑΣ Θ. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 4 - ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ 24310 35020 ΤΗΛ 24310 35020 FAX 24310 35032 E-MAIL: clafaz@otenet.gr

Κωδός Διαγράμμις Πλο. Μηχανικός MSc

ΛΑΡΙΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΛΑΡΙΣΑ

Ο ΕΠΙΒΑΛΕΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ

Ο ΠΡΟΫΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΕΠΙΠΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ





ΙΝΗΜΑ

ΖΩΝΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΖΩΝΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ

Η ΜΕΤΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΕΙΝΑΙ 1m.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Βήκε και εγκρίθηκε για την υπογραφή
 φορέα παρήκον εργαζομένων χαρακτήρα.
 από συνολικά το με αρ...
 24/10/2017

Βήκε

ΣΤΕΤΗΜΑΤΟΣ
 ΥΠΟΜΟΝΕΩΝ
 ΔΕΞΑΝΑΡΟΣ
 ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ



ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)
 - ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΗΓΕΙΡΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ) ΚΑΙ
 14/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΗΓΕΙΡΟΥ (ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΔΙΑΤΑΞΗ ΖΩΝΗΣ ΕΡΓΩΝ)

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΖΩΝΗΣ ΕΡΓΩΝ
 (ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟ ΟΔΟ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΕΩΣ ΟΔΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ)

ΚΑΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	1 : 500	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ		
		Σ 7.1		
		ΕΚΔΟΣΗ		
		A	B	T


Κωδ. Μελέτης :

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ
 ΑΤΡΕ Α.Τ.Ε.
 Έδρα: Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29 - ΛΑΡΙΣΑ

ΕΚΤΟΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
 ΚΟΣΤΑΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
 Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνολόγος
 Καποδιστρίου 4 - Τρίπολη - Τ.Κ. 421 00 20
 Τηλ. 24310 35020, Fax 24310 35032
 E-mail: clafaz@otenet.gr


ΥΠΟ ΤΟΝ ΑΝΔΡΟΧΟ

Α Τ Ρ Α Σ Α Τ Ε
 ΑΤΡΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ
 & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑ
 Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29 ΕΡΕΣΑ
 Τ.Κ. 421 00 20
 Τηλ. 24310 35020 - Α.Δ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ



ΛΑΡΙΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΛΑΡΙΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017			
ΛΑΡΙΣΑ	Ο ΕΠΙΒΑΛΕΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ		
ΛΑΡΙΣΑ	Ο ΠΡΟΫΣΤΑΜΕΝΟΣ		
ΛΑΡΙΣΑ			
ΕΓΚΡΙΤΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ			



MINHIMA

ΖΩΝΗ ΕΡΩΤΑΞΙΟΥ

ΖΩΝΗ ΔΙΕΥΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ

(1) Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΑΝΑΜΜΟΝΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΕΙΝΑΙ 1m.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΡΑΣΤΗΛΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

έγχεθηκε και εγκρίθηκε για την προσωρινή ικτοφοριακή ρύθμιση εργοταξιακού χαρακτήρα.

71626/201

24/10/2017

γκρίθηκε

27/10/2011

ΙΕΝΟΣΙ ΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΙΩΝ
ΚΕ ΜΕΞΑΝΑΡΟΣ
ΙΟΥΛΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Φωτεινή Μάρια ΜΗΤΣΙΟΥ
Ποιητικός Μηνιαίος
Καλόου ΠΕ3 με Α Βαθμό

ΤΟ ΓΕΛΙΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Geophila

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΥ ΗΠΙΕΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΝΑΡΙΣΑΙΩΝ) ΚΑΙ
14/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΗΠΙΕΙΟΥ (ΔΕΥΑ ΝΑΡΙΣΣΑΣ)

ΕΡΩΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΗ ΤΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ
(ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟ ΟΔΟ ΥΨΗΛΑΤΟΥ ΕΩΣ ΟΔΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Σ 7.2

ΕΚΔΟΣΗ

A

	B
--	---

--	--

Κωδ. Μελέτης :

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Εἶσα: Μ. ΜΙΤΙΣΑΡΗ 29 - ΛΑΡΙΣΑ

Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος
Καπαιοκτήτρια 4 - Τρίκαλα - Τ.Κ. 421 00 20
Τηλ. 24310 35020, Fax 24310 35032
E-mail: clafaz@otenet.gr

για τον ανάδοχο

A T P A E N A T B
ATPAE ANCHENH TEXNICH BIOHEKHANIKH
8 OBYEKTHK ETABPA
M. MATO ZAPHH SO - APPIZA
TH. EPATO EIBIOT
A.T.M. 964798317 - A.AOV AAPIZAE

ΚΩΣΤΑΣ Θ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΑΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. Τ.Ε.Ε. 19945
ΚΕΡΕΤΣΗ 4 - ΠΕΡΑΙΑ ΤΗΛ 28310 5502
ΑΦΜ 047453759 - ΔΟΥ ΤΡΕΚΑΔ

ΑΡΙΣΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΛΑΡΙΣΑ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ADAPTA

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΛΑΡΙΣΣΑ

ΕΓΚΡΥΠΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ