ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λάρισα 10-02-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».

Στη Λάρισα σήμερα 10-02-2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 4574/04-02-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Αναστασίου Μιχαήλ, 7) Απρίλη Αγορίτσα, 8) Τζατζάκης Φώτιος, 9) Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα και 10) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθ. 789/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Απευθείας ανάθεση του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».
4. Τη με αριθ. 441/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».
5. Τη με αριθ. 661/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».
6. Τη με αριθ. 812/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».
7. Τη με αριθ. 896/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 4043/01-02-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Δημόσια σύμβαση: 312.621,03€ (252.113,73 + 60.507,30 ΦΠΑ)
Κ.Α. Προϋπολογισμού: 30.7331.41076 & 30.7331.41065
Τρόπος εκτέλεσης: Εργολαβία
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι & ΣΑΤΑ

Το έργο «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου

191 του Δήμου Λαρισαίων» συμβασιοποιήθηκε στις 11/03/2021 (υπ' αριθμ. πρωτ. 10786/11-03-2021 δημόσια σύμβαση του Δήμου Λαρισαίων) με συνολική προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. Με την υπ' αριθμ. 896/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 24/02/2022.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2792/24-01-2022 έγγραφο της αναδόχου SOLIS Α.Ε. ζητείται παράταση δύο (2) μηνών, γιατί η φύση των εργασιών (μεταλλικές κατασκευές στέγης) δεν επιτρέπουν την πλήρη αποξήλωση της στέγης του γυμναστηρίου -ώστε να εκτεθεί το ξύλινο δάπεδο (παρκέ) στις παρούσες καιρικές συνθήκες (βροχές, χαμηλές θερμοκρασίες)- αλλά απαιτείται η τμηματική κατασκευή τους.

Οι υπολειπόμενες κατασκευαστικές εργασίες του έργου περιλαμβάνουν, κατά σειρά, την αποξήλωση των πάνελς της στέγης του γυμναστηρίου, την ενίσχυση του μεταλλικού φορέα της στέγης και την τοποθέτηση νέων υδρορροών και πάνελς ως επιστέγαση του κτιρίου. Οι χειμερινές καιρικές συνθήκες (βροχές, παγετός κλπ) δεν επιτρέπουν την πλήρη αποξήλωση της υφιστάμενης επιστέγασης, ώστε να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες κατά σειρά, διότι θα παραμείνει εκτεθειμένο το εσωτερικό του γυμναστηρίου, που περιλαμβάνει ξύλινο δάπεδο (παρκέ), με κίνδυνο να καταστραφεί. Οι υπολειπόμενες εργασίες θα πρέπει να γίνουν τμηματικά σε χρονικά διαστήματα καλοκαιρίας, χωρίς να κινδυνέψει το δάπεδο του γυμναστηρίου. Στους χειμερινούς μήνες που διανύουμε η πιθανότητα καλοκαιρίας είναι περιορισμένη και ως εκ τούτου το έργο πρέπει να παραταθεί πέραν του χειμώνα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων» κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως τις 24/04/2022.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων» κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως τις 24/04/2022, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ