ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λάρισα 22-12-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 792

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση περιοχής τάφρου Ι1»

Στη Λάρισα σήμερα 22-12-2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 51521/18-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Νταής Παναγιώτης και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση περιοχής τάφρου Ι1» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016
3. Τη με αριθ. 3/20148 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση περιοχής τάφρου Ι1».
4. Τη με αριθ. 4/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση Υποβολής πράξης προς χρηματοδότηση του Δήμου Λαρισαίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020» - πρόσκληση 042 (α/α ΟΠΣ 2376) «Ανάπλαση περιοχής τάφρου Ι1».
5. Τη με αριθ. 980/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου «Ανάπλαση περιοχής τάφρου Ι1».
6. Τη με αριθ. 266/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. 980/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου: «Ανάπλαση περιοχής τάφρου Ι1».
7. Τη με αριθμ. 401/29-01-2019 απόφαση Δημάρχου για την δέσμευση πίστωσης.
8. Τη με αρ. 137/2019 Α.Ο.Ε.. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση περιοχής τάφρου Ι1».
9. Τη με αρ. 138/2019 Α.Ο.Ε.. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου "Ανάπλαση περιοχής τάφρου Ι1".
10. Τη με αρ. 237/2019 Α.Ο.Ε.. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Ανάπλαση περιοχής τάφρου Ι1" και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου .
11. Τη με αριθμ. 311/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση περιοχής τάφρου Ι1» και κατακύρωση αυτού.
12. Τη με αριθμ. 400/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση περιοχής τάφρου Ι1».
13. Την υπ' αριθμ. 40525/06-10-2020 αίτηση του Αναδόχου.
14. Την υπ' αριθμ. 4664/11-12-2020 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2^{η} Παράταση) του Υποέργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΦΡΟΥ Ι1» Α/Α 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5022251.
15. Τη με αριθμ. 480/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση περιοχής τάφρου Ι1»
16. Τη με αριθμ. πρωτ. 51536/18-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ.: **1.** Η υπ' αριθμ. **40525/06-10-2020** αίτηση του Αναδόχου.
2. Η υπ' αριθμ. **4664/11-12-2020** Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2η Παράταση) του Υποέργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΦΡΟΥ Ι1» Α/Α 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5022251.

Σύμφωνα με την παραπάνω σχετική αίτηση του Αναδόχου του έργου του θέματος, ζητείται παράταση περαίωσης του έργου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών σύμφωνα και με το ημερολόγιο του έργου.

Για το διάστημα από 17-07-2020 οπότε και έγινε η αρχική εισήγηση μας προς την Ε.Υ.Δ. (αρ, πρ. 26408/17-07-2020) για την χορήγηση της αρχικής παράτασης περαίωσης (έγκριση από την Ο.Ε. με την 408/20-08-2020) υπήρξε καθυστέρηση εργασιών και δεν εκτελέστηκαν εργασίες για δέκα (10) ημέρες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχή) - όπως προκύπτει και από το ημερολόγιο του έργου - ενώ από τις 30-10-2020 έως το πέρας του έργου (δηλαδή σύμφωνα με την ήδη χορηγηθείσα παράταση έως 07-11-2020) υπήρξαν μέτρα στην περιοχή εκτελέσεως του έργου που αφορούσαν την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού Covid-19 τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση του ρυθμού των εργασιών (αναστολή εργασίας σε ευπαθείς ομάδες, μείωση των ατόμων στα συνεργεία, αποστάσεις στην εκτέλεση των εργασιών, ειδικοί όροι μετακίνησης που προβλέπονται και ο οποίοι δυσχεραίνουν την κίνηση του προσωπικού προς το εργοτάξιο σε ότι αφορά συνεργεία τα οποία προέρχονται από διαφορετικούς νομούς της επικράτειας, αναστολή λειτουργίας εμπορικών δραστηριοτήτων οι οποίες σχετίζονται με την προμήθεια και τροφοδοσία των απαραίτητων οικοδομικών ή ηλεκτρομηχανολογικών υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμών).

Έχοντας υπ' όψιν τα παραπάνω αιτήματα καθώς και ότι:

- Στις **14/11/2019 υπογράφηκε η σύμβαση** κατασκευής του έργου μεταξύ της αναδόχου κ/ξίας **Κ/ΞΙΑ "ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ" - Α. ΝΑΣΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε."» και του Δήμου Λαρισαίων**, με προθεσμία περαίωσης τις **ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ (300)** ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως στις **09-09-2020.**

- **Με την 408/20-08-2020** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε **η αρχική παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (59) ημερολογιακές ημέρες** σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, και η συμβατική προθεσμία περαίωσης έληξε στις **07-11-2020.**

- Το συνολικό χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου μαζί με την πρώτη παράταση περαίωσης ήταν **300 ημέρες + 59 ημέρες = 359 ημέρες.**

- Το ημερολόγιο του έργου σύμφωνα με το οποίο δεν εκτελέστηκαν εργασίες για **10 ημέρες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών** (βροχή).

- Τα μέτρα στην περιοχή εκτελέσεως του έργου και τις αντίστοιχες Κ.Υ.Α. που αφορούσαν την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού Covid-19 από τις 30-10-2020 έως το πέρας του έργου (δηλαδή σύμφωνα με την ήδη χορηγηθείσα παράταση έως 07-11-2020) λόγω των οποίων δεν εκτελέστηκαν εργασίες για διάστημα **8 ημερών.**

- Εισηγούμαστε την χορήγηση προθεσμίας περαίωσης του έργου **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΦΡΟΥ Ι1»** κατά **18 ημέρες** (10 ημέρες για δυσμενής καιρικές συνθήκες + 8 ημέρες για μέτρα covid 19 = 18 ημέρες σύνολο) σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση», καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης έληξε στις **07-11-2020** και ως **<u>νέα ημερομηνία περαίωσης των εργασιών εισηγούμαστε την 25η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2020 (25-11-2020).</u>**

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση περιοχής τάφρου Ι1» κατά 18 ημέρες (10 ημέρες για δυσμενείς καιρικές συνθήκες + 8 ημέρες για μέτρα covid 19 = 18 ημέρες σύνολο) σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση», καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, ήτοι από τις 07-11-2020 στις 25 του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2020 (25-11-2020).

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**ΤΑ ΜΕΛΗ**
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**
	ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
	ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
	ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
	ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA