



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 192
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου: «Κατασκευή οδού Σαρίμβεη».

Στην Λάρισα σήμερα την 28η Φεβρουαρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 3514/22-2-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Ελένη Γκολφινοπούλου-Καρακίτσιου, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Αικ. Ζιαζιά-Σουφλιά, 8) Κων/νος Κακαδιάρης, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Κων/νος Καραμπάτσας, 11) Κατσίγρα Ειρήνη, 12) Χριστόδουλος Καφφές, 13) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάιος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Ιωάννης Λάτσιος, 18) Κων/νος Μέγας, 19) Αθανάσιος Μητσιός, 20) Χρήστος Μίχος, 21) Αργυρώ Μουκίου, 22) Μάρκος Μπανιός, 23) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 24) Κων/νος Νότας, 25) Ιωάννης Οικονόμου, 26) Χρήστος Οικονόμου, 27) Αγίς Παπαστεργίου, 28) Κων/νος Σαμαρίνας, 29) Μάνθος Τζιαστούδης, 30) Μιχαήλ Τσακίρης, 31) Αστέριος Τσεκούρας, και 32) Ιωάννης Τσιτσιανούδης .

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Βάιος Καραϊσκος, 2) Ροδόπη Κουρσούμη, 3) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 4) Παν. Σάπκας, και 5) Ιωάννης Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δημ. Γεωργάκης και Ελένη Γκολφινόπουλου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση **1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου: «Κατασκευή οδού Σαρίμβεη»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Ν. 2539/97 & το Ν. 3263/04
4. Το Π.Δ. 609/85.
5. Το Π.Δ. 171/87
6. Το Π.Δ. 410/95
7. Την με αρ. 498/05 Α.Δ.Σ.
8. Τον Συγκεντρωτικό Πίνακα και την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οδοποιίας) που έχουν ως εξής:

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.:	1.465.214,87 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	1.287.122,25 €
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %:	12,15 %
Ημερομηνία δημοπράτησης:	18/08/2005
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	04/10/2005
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική:	31/01/2007
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη:	31/01/2007

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων, ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου του έργου ανέρχεται στο 40 %

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Οι μεταβολές των ποσοτήτων που αυξάνονται αφορούν τις παρακάτω ομάδες εργασιών.

Α. ΟΔΟΠΟΪΑ

Η αύξηση των ποσοτήτων στις εργασίες της καθαίρεσης των κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, καθώς και των εκσκαφών οφείλεται κυρίως στην αδυναμία κατά τη σύνταξη της προμέτρησης να προβλεφθεί η έκταση καθώς και οι ποσότητες των θεμελίων των κτισμάτων της 1^{ης} Στρατιάς τα οποία καταλάμβαναν σχεδόν ολόκληρη την επιφάνεια της παραχωρηθείσας έκτασης για τη διάνοιξη της οδού.

Για τον ίδιο λόγο είναι απαραίτητη η αύξηση στις ποσότητες της επίχωσης με υλικό υπόβασης προκειμένου να επιχωθούν τμήματα υπογείων και θεμελίων των καθαιρεθέντων κτισμάτων .

Η αύξηση στις ποσότητες του σκυροδέματος C 16/20 των ξυλοτύπων, καθώς και του σιδηρού οπλισμού προκύπτουν από την ανάγκη κατασκευής τμήματος τοίχου αντιστήριξης στο όριο της περιφραξης της 1^{ης} Στρατιάς λόγω υψομετρικής διαφοράς του φυσικού εδάφους αυτής με το υπό κατασκευή πεζοδρόμιο καθώς και στην διάστρωση της τελικής επιφάνειας με σκυρόδεμα αντί των πλακών πεζοδρομίου που προβλέφθηκαν στη μελέτη. Η αύξηση στις ποσότητες των πλακών για την εξυπηρέτηση των τυφλών οφείλεται στην παράλειψη της μελέτης να συμπεριλάβει τις ποσότητες που απαιτούνται για τα πεζοδρόμια της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου.

Προτείνεται μείωση στις ποσότητες των επιστρώσεων με πλάκες πεζοδρομίου εξαιτίας του γεγονότος ότι η τελική επιφάνεια του ποδηλατοδρόμου θα διαστρωθεί με σκυρόδεμα C16/20 αντί των πλακών που είχε προβλεφθεί.

Επίσης μειώνονται οι ποσότητες των εργασιών ασφαλιτόστρωσης οι οποίες εκ παραδρομής κατά τη σύνταξη της μελέτης προβλέφθηκαν περισσότερες.

Γ. ΠΡΑΣΙΝΟ

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση ποσοτήτων καλύπτεται από το ποσόν των προβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και από τη διαφορά που προκύπτει από τη μείωση διαφόρων ποσοτήτων εργασιών.

Το ποσόν της αναθεώρησης παραμένει το ίδιο.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	864.143,30	864.143,30	987.809,62	175.171,78	51.505,66
Απρόβλεπτα	129.629,06	129.629,06	5.962,74		
Σύνολο	993.772,36	993.772,36	993.772,36	175.171,78	51.505,66
Ποσοστό Μεταβολής %				0,00	
Αναθεώρηση	87.842,98	87.842,98	87.842,98		
Συνολικό Ποσόν	1.081.615,34	1.081.615,34	1.081.615,34		
Φ.Π.Α.	205.506,91	205.506,91	205.506,91		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	1.287.122,25	1.287.122,25	1.287.122,25		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα 9/2/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό (τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή οδού Σαρίμβη» δαπάνης μετά του ΦΠΑ 1.287.122,25 € που κλείνει χωρίς μεταβολή, δηλαδή μεταβολή δαπάνης κατά μηδέν (0 %), σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ