



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 351
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Ανακατασκευή οδού Ολύμπου (από Κύπρου έως Γεωργιάδου).

Στην Λάρισα σήμερα την 28η Μαρτίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 5480/22-3-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Ελένη Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 8) Κων/νος Καραμπάτσας, 9) Χριστόδουλος Καφφές, 10) Ροδόπη Κουρσουμή, 11) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 12) Γεώργιος Κρομμύδας, 13) Βάιος Κυριτσάκας, 14) Γεώργιος Λαμπρούλης, 15) Ιωάννης Λάτσιος, 16) Κων/νος Μέγας, 17) Αθανάσιος Μητσιός, 18) Χρήστος Μίχος, 19) Αργυρώ Μουκίου, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Κων/νος Νότας, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρίστος Οικονόμου, 25) Άγις Παπαστεργίου, 26) Κων/νος Σαμαρίνας, 27) Παναγιώτης Σάπκας, 28) Μιχαήλ Τσακίρης, 29) Αστέριος Τσεκούρας, 30) Ιωάννης Τσιτσιανούδης και 31) Ιωάννης Φλώρος.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλίας, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Βάιος Καραϊσκος, 4) Ειρήνη Κατσίγρα, 5) Καλλιόπη Παπαστεργίου και 6) Μάνθος Τζιαστούδης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (από Κύπρου έως Γεωργιάδου)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
Το Ν. 3263/04
Το Π.Δ. 609/85
Το Π.Δ. 410/95
2. Την με αριθ. 904/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
3. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οδοποιίας) και την Εισηγητική Έκθεση που τον συνοδεύει και έχει ως εξής:

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.:	509.351,49 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	473.696,90 €
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %:	7,00 %
Ημερομηνία δημοπράτησης:	20/02/2006
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	28/02/2006
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική:	30/04/2006
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη:	30/04/2006

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων, ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου του έργου ανέρχεται στο 50 %

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Οι μεταβολές των ποσοτήτων που αυξάνονται αφορούν τις παρακάτω ομάδες εργασιών.

A. ΟΔΟΠΟΪΑ

Η αύξηση των ποσοτήτων της καθαίρεσης των κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα οφείλεται στο μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο όγκο των παλαιών λίθινων κρασπέδων καθώς και του σκυροδέματος εγκιβωτισμού και έδρασής τους. Επίσης από παραδρομή δεν προβλέφθηκε η καθαίρεση των από σκυρόδεμα οδορείθρων (λόγω έλλειψης αγωγού ομβρίων) στις συμβολές της οδού Ολύμπου με τις κάθετες οδούς.

Η μικρή αύξηση στις ποσότητες των εκσκαφών και της πρόσθετης τιμής αυτών οφείλεται στην ανάγκη εξυγίανσης τμημάτων των πεζοδρομίων καθώς και του οδοστρώματος, λόγω ύπαρξης ακατάλληλων υλικών παλαιών επιχώσεων (μπάζα). Για τον ίδιο λόγο αυξήθηκαν οι ποσότητες που αφορούν την κατασκευή στρώσης υπόβασης (επίχωση) των τμημάτων που εξυγιάνθηκαν.

Απαραίτητη κρίθηκε, η αύξηση των ποσοτήτων σκυροδέματος C16/20 των διαβάσεων και του C12/15 των πεζοδρομίων η οποία οφείλεται σε παράλειψη κατά τη σύνταξη της προμέτρησης της μελέτης.

Για τον ίδιο λόγο κρίνεται απαραίτητη η μικρή αύξηση στις ποσότητες της κατασκευής φρεατίων, της μπορντούρας με χτενιστό μάρμαρο και της επίστρωσης με πέτρινους κυβόλιθους των διαβάσεων πεζών.

Αντιστοίχως προτείνεται η μείωση στις ποσότητες κατασκευής στρώσεως βάσης των πρόχυτων κρασπέδων της κατασκευής ρείθρων από σκυρόδεμα, του φρεζαρίσματος, καθώς και της επίστρωσης με πλάκες ειδικής κατασκευής.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση ποσοτήτων καλύπτεται από το ποσόν των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και από τη διαφορά που προκύπτει από τη μείωση διαφόρων ποσοτήτων εργασιών.

Το ποσόν της αναθεώρησης παραμένει το ίδιο.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	342.715,98	342.715,98	393.998,16	61.322,00	10.039,82
Απρόβλεπτα	51.407,40	51.407,40	125,22		
Σύνολο	394.123,38	394.123,38	394.123,38	61.322,00	10.039,82
Ποσοστό Μεταβολής %				0,00	
Αναθεώρηση	3.941,24	3.941,24	3.941,24		
Συνολικό Ποσόν	398.064,62	398.064,62	398.064,62		
Φ.Π.Α.	75.632,28	75.632,28	75.632,28		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	473.696,90	473.696,90	473.696,90		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα 14 /3/ 2006

5. Τη διαφωνία του δημοτικού συμβούλου κ. Χρ. Καφφέ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1ο & τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδού Ολύμπου (από Κύπρου έως Γεωργιάδου)» δαπάνης ο οποίος κλείνει επί ελάττον κατά 473.696,60 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη 0,00 € σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ