



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 378
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου: «Κατασκευή Παιδικού Σταθμού οδού Μιαούλη».

Στην Λάρισα σήμερα την 27^η Απριλίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 7194/19-4-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Γεώργιος Βαγενάς, 3) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 4) Βασίλειος Δημητρίου, 5) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 6) Κων/νος Καραμπάτσας, 7) Χριστόδουλος Καφφές, 8) Ροδόπη Κουρσούμη, 9) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 10) Γεώργιος Κρομμύδας, 11) Βάιος Κυριτσάκας, 12) Ιωάννης Λάτσιος, 13) Κων/νος Μέγας, 14) Αθανάσιος Μητσιός, 15) Χρήστος Μίχος, 16) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 17) Κων/νος Νότας, 18) Ιωάννης Οικονόμου, 19) Χρίστος Οικονόμου, 20) Άγις Παπαστεργίου, 21) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 22) Κων/νος Σαμαρίνας, 23) Παναγιώτης Σάπκας, 24) Μάνθος Τζιαστούδης, 25) Μιχαήλ Τσακίρης, 26) Αστέριος Τσεκούρας και 27) Ιωάννης Τσιτσιανούδης.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Ζωή Ακριβούλη, 2) Δημήτριος Γεωργιάκης, 3) Αικ. Ζιαζιά-Σουφλιά, 4) Κων/νος Κακαδιάρης, 5) Βάιος Καραϊσκος, 6) Ειρήνη Κατσίγρα, 7) Γεώργιος Λαμπρούλης, 8) Αργυρώ Μουκίου, 9) Μάρκος Μπανιός και 10) Ιωάννης Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 27, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κων/νος Καραμπάτσας. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση **1^ο Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου: «Κατασκευή Παιδικού Σταθμού οδού Μιαούλη»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Ν. 2539/97 & το Ν. 3263/04
4. Το Π.Δ. 609/85.
5. Το Π.Δ. 171/87
6. Το Π.Δ. 410/95
7. Την με αρ. 775/04 Α.Δ.Σ.
8. Τον Συγκεντρωτικό Πίνακα και την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων) που έχουν ως εξής:

1^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την υπ' αριθ 1239/31-1-2005 απόφαση του Δήμου Λάρισας κατακυρώθηκε η κατασκευή του παραπάνω έργου στην **ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ**.
2. Η εργολαβική σύμβαση ποσού 574.833,40 € υπεγράφη στις 7 / 2 / 2005.
3. Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε :
 - A. Για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου.
 - B. Για να συμπεριλάβει την μεταβολή που προκύπτει από την αλλαγή του ΓΕ & ΟΕ από 28% σε 18% λόγω χρηματοδότησης τμήματος του έργου από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ αντί χρηματοδότησης από ίδιους πόρους.
 - Γ. Για να συμπεριλάβει την μεταβολή που προκύπτει από την αλλαγή του Φ.Π.Α. από 18% σε 19%.
 - Δ. Για να συμπεριλάβει την μεταβολή που προκύπτει λόγω χρηματοδότησης τμήματος του έργου από ΣΑΤΑ.Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά :

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1. Επίχωση δια προϊόντων εκσκαφής (Α.Τ. 3)

Στο άρθρο αυτό έχουμε **αύξηση** δαπάνης κατά **1.741,40 €** χωρίς την έκπτωση 21% και ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω επιμέτρησης.

2. Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (Α.Τ. 4)

Στο άρθρο αυτό έχουμε **αύξηση** δαπάνης κατά **584,25 €** χωρίς την έκπτωση 21% και ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω επιμέτρησης.

3. Σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25 (Α.Τ. 10)

Στο άρθρο αυτό έχουμε **αύξηση** δαπάνης κατά **3.554,00 €** χωρίς την έκπτωση 21% και ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω επιμέτρησης.

4. Επεξεργασία σανιδώματος ξυλοτύπων (Α.Τ. 13)

Στο άρθρο αυτό έχουμε **αύξηση** δαπάνης κατά **555,75 €** χωρίς την έκπτωση 21% και ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω τελικής επιμέτρησης.

5. Σιδηροί οπλισμοί S 500 (Α.Τ. 15)

Στο άρθρο αυτό έχουμε **αύξηση** δαπάνης κατά **1.855,35 €** χωρίς την έκπτωση 21% και ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω επιμέτρησης.

6. Πλινθοδομαί πάχους 1 διακένου πλίνθου (Α.Τ. 17)

Στο άρθρο αυτό έχουμε **αύξηση** δαπάνης κατά **645,00 €** χωρίς την έκπτωση 21% και ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω επιμέτρησης.

7. Απομόνωσης οιοιδήποτε στοιχείου κατασκευής δια πλακών εξηλασμένης πολυστερόλης (Α.Τ. 18)

Στο άρθρο αυτό έχουμε **αύξηση** δαπάνης κατά **2.975,00 €** χωρίς την έκπτωση 21% και ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω επιμέτρησης.

8. Στέγη ξύλινη, επικεράμωση και στεγάνωση (Α.Τ. 21)

Στο άρθρο αυτό έχουμε **αύξηση** δαπάνης κατά **80,00 €** χωρίς την έκπτωση 21% και ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω επιμέτρησης.

9. Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά διά τσιμεντοκονιάματος (Α.Τ. 22)

Στο άρθρο αυτό έχουμε **αύξηση** δαπάνης κατά **2.171,00 €** χωρίς την έκπτωση 21% και ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω επιμέτρησης.

10. Επενδύσεις διά πλακιδίων πορσελάνης λευκών ή εγγρόων 20X20cm (Α.Τ. 23)

Στο άρθρο αυτό έχουμε **αύξηση** δαπάνης κατά **2.680,00 €** χωρίς την έκπτωση 21% και ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω επιμέτρησης.

11. Επενδύσεις δια κεραμικών πλακιδίων 30X30cm μετά περιθωρίων (Α.Τ. 24)

Στο άρθρο αυτό έχουμε **αύξηση** δαπάνης κατά **5.805,00 €** χωρίς την έκπτωση 21% και ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω επιμέτρησης.

12. Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00m διά μαρμάρου πάχους 3cm/2cm (Α.Τ. 26)

Στο άρθρο αυτό έχουμε **αύξηση** δαπάνης κατά **675,00 €** χωρίς την έκπτωση 21% και ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω επιμέτρησης.

13. Θύραι με φύλλα πλήρη MDF με τετράξυλον (κάσσα) (Α.Τ. 32)

Στο άρθρο αυτό έχουμε **αύξηση** δαπάνης κατά **435,00 €** χωρίς την έκπτωση 21% και ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω επιμέτρησης.

14. Σιδηραί θύραι απλού σχεδίου (Α.Τ. 37)

Στο άρθρο αυτό έχουμε **αύξηση** δαπάνης κατά **1.230,00 €** χωρίς την έκπτωση 21% και ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω επιμέτρησης.

15. Υδροροές (Α.Τ. 40)

Στο άρθρο αυτό έχουμε **αύξηση** δαπάνης κατά **420,00 €** χωρίς την έκπτωση 21% και ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω επιμέτρησης.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Στην κατηγορία αυτή έχουμε **μείωση** δαπάνης κατά **463,43 €** (από 5.931,93 € σε 5.468,50 €) με την έκπτωση 21% και ΓΕ & ΟΕ, λόγω αλλαγής ποσοστού ΓΕ & ΟΕ από 28% σε 18%. Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το σύνολο του ποσού των εργασιών.

2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Στην κατηγορία αυτή έχουμε **μείωση** δαπάνης κατά **534,37 €** (από 6.839,96 € σε 6.305,59 €) με την έκπτωση 21% και ΓΕ & ΟΕ, λόγω αλλαγής ποσοστού ΓΕ & ΟΕ από 28% σε 18%. Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το σύνολο του ποσού των εργασιών.

3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Στην κατηγορία αυτή έχουμε **μείωση** δαπάνης κατά **1.738,96 €** (από 22.258,68 € σε 20.519,73 €) με την έκπτωση 21% και ΓΕ & ΟΕ, λόγω αλλαγής ποσοστού ΓΕ & ΟΕ από 28% σε 18%. Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το σύνολο του ποσού των εργασιών.

4. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Στην κατηγορία αυτή έχουμε **μείωση** δαπάνης κατά **3.425,52 €** (από 44.969,95 € σε 41.544,43 €) με την έκπτωση 21% και ΓΕ & ΟΕ, λόγω αλλαγής ποσοστού ΓΕ & ΟΕ από 28% σε 18% και **αύξηση** δαπάνης κατά **1.641,08 €** λόγω επιμέτρησης.

Συνολική μεταβολή δαπάνης: **μείωση κατά 1.784,44 €** (από 44.969,95 € σε 43.185,52 €). Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το σύνολο του ποσού των εργασιών.

Η αύξηση δαπάνης κατά **1.641,08 €** χωρίς την έκπτωση 21% και ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω επιμέτρησης, αναλύεται ως εξής:

1. Συλλεκτοδιανομέας θερμικού κυκλώματος μοναυλικού συστήματος κεντρικής θερμάνσεως πέντε κυκλωμάτων (Α.Τ. Η80)

Στο άρθρο αυτό έχουμε **αύξηση** δαπάνης κατά **70,00 €** χωρίς την έκπτωση 21% και ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω επιμέτρησης.

2. Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου 600 cfm (Α.Τ. Η82)

Στο άρθρο αυτό έχουμε **αύξηση** δαπάνης κατά **1.514,18 €** χωρίς την έκπτωση 21% και ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω επιμέτρησης.

3. Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (Α.Τ. Η88)

Στο άρθρο αυτό έχουμε **αύξηση** δαπάνης κατά **270,40 €** χωρίς την έκπτωση 21% και ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω επιμέτρησης.

5. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

Στην κατηγορία αυτή έχουμε **μείωση** δαπάνης κατά **3.246,86 €** (από 41.559,81 € σε 38.312,95 €) με την έκπτωση 21% και ΓΕ & ΟΕ, λόγω αλλαγής ποσοστού ΓΕ & ΟΕ από 28% σε 18%. Χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ για το σύνολο του ποσού των εργασιών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ αναλύεται όπως παρακάτω:

Η δαπάνη της **σύμβασης** ανέρχεται στο ποσό των 574.833,40 € (δηλαδή 487.146,95 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα και 87.686,45 € για Φ.Π.Α.).

α) Ποσό **117.000,00 €** (98.319,33 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18% και 18.680,67 € για Φ.Π.Α.) προέρχεται από **χρηματοδότηση με ιδίους πόρους**.

β) Ποσό **314.232,44 €** (264.060,87 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18% και 50.171,57 € για Φ.Π.Α.) προέρχεται από **χρηματοδότηση με το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ**.

γ) Ποσό **72.858,75 €** (61.225,84 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18% και 11.632,91 € για Φ.Π.Α.) **από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ**.

Η δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 579.704,87 € (δηλαδή 487.146,95 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα και 92.557,92 € για Φ.Π.Α.).

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

