



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 380
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) Πίνακα εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ιστορικού διατηρητέου μνημείου παραδοσιακής βιομηχανικής εγκατάστασης Μύλου Παππά».

Στην Λάρισα σήμερα την 27^η Απριλίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 7194/19-4-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Γεώργιος Βαγενάς, 3) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 4) Βασίλειος Δημητρίου, 5) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 6) Κων/νος Καραμπάτσας, 7) Χριστόδουλος Καφφές, 8) Ροδόπη Κουρσούμη, 9) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 10) Γεώργιος Κρομμύδας, 11) Βάιος Κυριτσάκας, 12) Ιωάννης Λάτσιος, 13) Κων/νος Μέγας, 14) Αθανάσιος Μητσιός, 15) Χρήστος Μίχος, 16) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 17) Κων/νος Νότας, 18) Ιωάννης Οικονόμου, 19) Χρίστος Οικονόμου, 20) Άγις Παπαστεργίου, 21) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 22) Κων/νος Σαμαρίνας, 23) Παναγιώτης Σάπκας, 24) Μάνθος Τζιαστουδής, 25) Μιχαήλ Τσακίρης, 26) Αστέριος Τσεκούρας και 27) Ιωάννης Τσιτσιανούδης.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Ζωή Ακριβούλη, 2) Δημήτριος Γεωργάκης, 3) Αικ. Ζιαζιά-Σουφλιά, 4) Κων/νος Κακαδιάρης, 5) Βάιος Καραϊσκος, 6) Ειρήνη Κατσίγρα, 7) Γεώργιος Λαμπρούλης, 8) Αργυρώ Μουκίου, 9) Μάρκος Μπανιός και 10) Ιωάννης Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 27, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) Πίνακα εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ιστορικού διατηρητέου μνημείου παραδοσιακής βιομηχανικής εγκατάστασης Μύλου Παππά» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Ν. 2539/97 & το Ν. 3263/04
4. Το Π.Δ. 609/85.
5. Το Π.Δ. 171/87
6. Το Π.Δ. 410/95
7. Την με αρ. 620/03 Α.Δ.Σ.
8. Τον Συγκεντρωτικό Πίνακα και την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων) που έχουν ως εξής:

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 4^ο Α.Π.Ε.)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την υπ' αριθ 47/2004 απόφαση του Δήμου Λάρισας κατακυρώθηκε η κατασκευή του παραπάνω έργου στην **ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ**.
2. Η εργολαβική σύμβαση ποσού 1.820.000,00 € υπεγράφη στις 1 / 3 / 2004.
3. Συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. με ποσό 1.820.000,00 € ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.809/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.
4. Συντάχθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 2.160.000,00 € από τα οποία το ποσό 1.820.000,00 € αφορά την αρχική σύμβαση με χρηματοδότηση από το Γ' ΚΠΣ και το ποσό των 340.000,00 € αφορά την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ . Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.564/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.
5. Συντάχθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε. (ο οποίος είναι τακτοποιητικός για την αρχική σύμβαση με χρηματοδότηση από το Γ' ΚΠΣ) συνολικής δαπάνης 2.195.043,78 € από τα οποία το ποσό 1.855.043,78 € αφορά την αρχική σύμβαση και το ποσό των 340.000,00 € αφορά την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ . Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. /2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.
6. Ο παρών 4^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε :

Α. Για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών του 3^{ου} ΑΠΕ που αφορούν εργασίες της **1ης συμπληρωματικής σύμβασης (με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ)** που προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Στην κατηγορία αυτή έχουμε **αύξηση** δαπάνης κατά **718,96 €** χωρίς την έκπτωση 9% και ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω τελικής επιμέτρησης.

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Στην κατηγορία αυτή έχουμε **αύξηση** δαπάνης κατά **569,68 €** χωρίς την έκπτωση 9% και ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω τελικής επιμέτρησης.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Στην κατηγορία αυτή έχουμε **μείωση** δαπάνης κατά **135,70 €** χωρίς την έκπτωση 9% και ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω τελικής επιμέτρησης.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στην κατηγορία αυτή έχουμε **αύξηση** δαπάνης κατά **921,60 €** χωρίς ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω τελικής επιμέτρησης.

2. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ

Στην κατηγορία αυτή έχουμε **αύξηση** δαπάνης κατά **789,90 €** χωρίς ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω τελικής επιμέτρησης.

3. ΔΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στην κατηγορία αυτή έχουμε **αύξηση** δαπάνης κατά **14.890,86 €** χωρίς ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω τελικής επιμέτρησης.

4. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ

Στην κατηγορία αυτή έχουμε **αύξηση** δαπάνης κατά **14.099,45 €** χωρίς ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω τελικής επιμέτρησης.

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Στην κατηγορία αυτή έχουμε **μείωση** δαπάνης κατά **169,60 €** χωρίς ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω τελικής επιμέτρησης.

6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Στην κατηγορία αυτή έχουμε **μείωση** δαπάνης κατά **102,88 €** χωρίς ΓΕ & ΟΕ 18% λόγω τελικής επιμέτρησης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 4^{ου} ΑΠΕ αναλύεται όπως παρακάτω : α./ Η δαπάνη της **αρχικής σύμβασης (με χρηματοδότηση από το Γ' ΚΠΣ)** ανέρχεται στο ποσό των **1.855.043,77 €** (δηλαδή 1.518.837,21 € για εργασίες, 50.278,05 € για αναθεώρηση και 285.928,51 € για Φ.Π.Α.) **δηλαδή όπως και στον 3^ο ΑΠΕ** και β./ Η δαπάνη της **1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ)** ανέρχεται στο ποσό των **360.825,00 €** (δηλαδή 285.714,29 € για εργασίες, 17.500,00 € για αναθεώρηση και 57.610,71 € για ΦΠΑ .

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

| | 4ος ΑΠΕ | 1η Συμπλ. Σύμβαση | Σύνολο |
|------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 1 Προϋπολογισμός μελέτης χωρίς ΦΠΑ | 1.669.051,87 | | 1.669.051,87 |
| 2 Τεκμαρτή έκπτωση 9% | 150.214,66 | | 150.214,66 |

| | | | | |
|----|---|--------------|------------|--------------|
| 3 | Ποσό σύμβασης | 1.518.837,21 | | 1.518.837,21 |
| 4 | Ποσό που έχει εγκριθεί μέχρι τώρα | 1.518.837,21 | | 1.518.837,21 |
| 5 | Ποσό μετά τις αυξομειώσεις του ΑΠΕ | 1.518.837,21 | | 1.518.837,21 |
| 6 | Ποσό που προτείνεται με τον παρόντα ΑΠΕ | 1.518.837,21 | 285.714,29 | 1.804.551,50 |
| 7 | Πιθανή αναθεώρηση | 50.278,05 | 17.500,00 | 67.778,05 |
| 8 | Σύνολο | 1.569.115,26 | 303.214,29 | 1.872.329,55 |
| 9 | ΦΠΑ 18% & 19% | 285.928,51 | 57.610,71 | 343.539,22 |
| 10 | Σύνολο πίστωσης για έγκριση | 1.855.043,77 | 360.825,00 | 2.215.868,77 |
| 11 | Διαφορά (6-3) | 0,00 | 285.714,29 | 285.714,29 |
| 12 | Ποσοστό μεταβολής ποσού σύμβασης | 0% | 18,81% | 18,81% |

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προτείνεται η έγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ του έργου **‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ’** δαπάνης **2.215.868,77 €** δηλ. αύξηση από την εγκεκριμένη δαπάνη του 3^{ου} ΑΠΕ 2.195.043,77 € **κατά 20.825,00 € η ποσοστό 0,95%** και η οποία προκύπτει **από την αναθεώρηση της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης (17.500,00 €)** και του ΦΠΑ αυτής 19%.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό (τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ιστορικού διατηρητέου μνημείου παραδοσιακής βιομηχανικής εγκατάστασης Μύλου Παπά» δαπάνης **2.215.868,77 €** δηλ. αύξηση από την εγκεκριμένη δαπάνη του 3^{ου} ΑΠΕ 2.195.043,77 € **κατά 20.825,00 € η ποσοστό 0,95%** και η οποία προκύπτει **από την αναθεώρηση της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης (17.500,00 €)** και του ΦΠΑ αυτής 19%, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ