



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 453
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) Πίνακα εργασιών του έργου « Μουσειολογικές διαρρυθμίσεις χώρων και σταθερή επίπλωση στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας (Β' Φάση)».

Στην Λάρισα σήμερα την 25η Μαΐου του έτους 2004 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 7648/19-5-2004 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ : 1) Κων/νος Μέγας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Ελένη Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου, 7) Βασίλειος Δημητρίου, 8) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 9) Κων/νος Κακαδιάρης, 10) Κων/νος Καλαμαλικής, 11) Βάϊος Καραϊσκος, 12) Κατσίγρα Ειρήνη, 13) Χριστόδουλος Καφφές, 14) Ροδόπη Κουρσούμη, 15) Γεώργιος Κρομμύδας, 16) Βάϊος Κυριτσάκας, 17) Γεώργιος Λαμπρούλης, 18) Ιωάννης Λάτσιος, 19) Αθανάσιος Μητσιός, 20) Χρήστος Μίχος, 21) Αργυρώ Μουκίου, 22) Μάρκος Μπανιός, 23) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 24) Ιωάννης Οικονόμου, 25) Χρίστος Οικονόμου, 26) Άγις Παπαστεργίου, 27) Κων/νος Σαμαρίνας, 28) Παναγιώτης Σάπκας, 29) Μάνθος Τζιαστούδης, 30) Μιχαήλ Τσακίρης, 31) Αστέριος Τσεκούρας.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Αγοραστός, 2) Κων/νος Καραμπάτσας, 3) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 4) Κων/νος Νότας, 5) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 6) Ιωάννης Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου και δημαρχεύοντος του Αντιδημάρχου κ. Χρίστου Οικονόμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση 2^ο Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Μουσειολογικές Διαρρυθμίσεις χώρων και σταθερή επίπλωση στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας (Β΄Φάση)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Π.Δ. 609/85
4. Το Π.Δ. 171/85
5. Τις με αρ. 229/01 & 675/03 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Την αιτιολογική της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Τμήματος Νέων Έργων η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύουσα τον 2^ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε.)

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την υπ' αριθμό 674/01 απόφαση του Δήμου Λάρισας, κατακυρώθηκε η κατασκευή του παραπάνω έργου στην Κοινοπραξία, «Ν. Αργυρίου- Δ. Προβόπουλος»
2. Η εργολαβική σύμβαση ποσού 123.567.494 δρχ. υπεγράφη στις 21-6-2001.
3. Ο 2^{ος} Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις εγκεκριμένων κονδυλίων της μελέτης, που κρίθηκαν απαραίτητες και αναγκαίες, επειδή το έργο από την φύση του είναι έργο επισκευής προέκυψαν αυξομειώσεις των εργασιών κατά την διάρκεια κατασκευής, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ευρύτερου χώρου και την έντεχνη κατασκευή του έργου.

B. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι λόγοι που οδήγησαν στις σημαντικότερες αυξομειώσεις των εργασιών του συμβατικού αντικειμένου είναι οι εξής:

Οι τροποποιήσεις οι οποίες έγιναν στα αρχικά σχέδια της μελέτης, καθώς και κάποιες αλλαγές, και επί πλέον εργασίες που έγιναν στους χώρους του 1^{ου} ορόφου, που είναι και χώρος έκθεσης των πινάκων, είχαν αποτέλεσμα την αύξηση στις ποσότητες ορισμένων εργασιών.

Οι επί πλέον ποσότητες αφορούν τις εργασίες:

A.T. 30 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

A.T. 36 ΔΑΠΕΔΟ ΡΟΜΠΟΤΕΞ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΡΥΟΣ

ΝΤ. 4 ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΕΠΑΝΔΥΣΗ ΜΕ ΗΧΟΣΠ.ΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

Η φθορά αλλά και η αντικατάσταση της μονώσεως των αεραγωγών στα εξωτερικά στοιχεία του κτιρίου, καθώς και η τοποθέτηση προστατευτικής λαμαρίνας στο δίκτυο των αεραγωγών, οδήγησαν στις παρακάτω αυξήσεις των συμβατικών εργασιών.

A.T. 2.4 ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑ,ΑΡΙΝΑ

A.T. 2.8.1. ΟΡΟΦΗΣ

A.T. ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

Οι τροποποιήσεις που επήλθαν στον αρχικό σχεδιασμό του τεχνικού αντικειμένου λόγω των ανωτέρων λόγων, οδήγησαν επίσης και σε μειώσεις των συμβατικών εργασιών, με σημαντικότερες αυτές του ψυκτικού κυκλώματος, των ερμαρίων από MDF με καπαμά , κ.τ.λ.

Οι επί έλαττον ποσότητες αφορούν τις εργασίες:

A.T. 19 ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ

A.T. 33 ΕΡΜΑΡΙΑ ΑΠΟ MDF ΜΕ ΚΑΠΑΜΑ

A.T. 3.2 ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Τακτ. Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 124.096.776 Δρχ. ή (με Φ.Π.Α.), 364.187,17 €, (με Φ.Π.Α.) ήτοι 123.567.494 Δρχ. ή 362.633,88 € η αρχική συμβαση, παρουσιάζοντας υπέρβαση κατά 529.284 Δρχ. ή 1.553,29 €, λόγω της δαπάνης από την αναθεώρηση

Το Συγκεντρωτικό Πίνακα Δαπάνης ο οποίος έχει ως εξής:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ				
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 30,00%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 18%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.	
			ΔΡΑΧΜΕΣ	ΕΥΡΩ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	149.597.452 ΔΡΧ. 439.024,07 €	26.927.541 ΔΡΧ 79.024,33 €	176.524.993	518.048,40
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	104.718.216 ΔΡΧ. 307.316,85 €	18.849.278 55.317,03	123.567.494	362.633,88
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1 ^ο Α.Π.Ε.	104.718.216 ΔΡΧ. 307.316,85 €	18.849.278 ΔΡΧ. 55.317,03€	123.567.949	362.633,88
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 2 ^ο Τακτ. Α.Π.Ε.	105.166.761 ΔΡΧ. 308.633,19€	18.930.017 ΔΡΧ. 55.553,97 €	124.096.778	364.187,17
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ				
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	910.566 ΔΡΧ. 2.672,24 €	163.902 ΔΡΧ. 481,00 €	1.0745.468	3.153,24

Α.. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... **123.567.494** δρχ.ή **362.633,88 €**
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%).

Β. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση :
124.096.778 δρχ. ή **364.187,17 €**, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.18%).

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη αναθεώρησης **1.074,468** δρχ. ή **3.153,24 €**

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**Μουσειολογικές Διαρρυθμίσεις χώρων και σταθερή επίπλωση στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας (Β΄Φάση)**» συνολικής δαπάνης 364.187,17 €ήτοι (308.633,19 € για εργασίες+ 55.553,97 € Φ.Π.Α.) παρουσιάζοντας υπέρβαση κατά 1.553,29 € έναντι του συμβατικού αντικειμένου λόγω της δαπάνης από την αναθεώρηση των εργασιών.

.....
Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ