



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 557
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου: «Ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου Μύλου Παπά(Φωτισμός)».

Στην Λάρισα σήμερα την 5η Ιουλίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 12380/29-6-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Δημήτριος Γεωργάκης, 4) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 5) Βασίλειος Δημητρίου, 6) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 7) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 8) Κων/νος Καραμπάτσας, 9) Ειρήνη Κατσίγρα, 10) Χριστόδουλος Καφφές, 11) Ροδόπη Κουρσούμη, 12) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 13) Γεώργιος Κρομμύδας, 14) Βάιος Κυριτσάκας, 15) Ιωάννης Λάτσιος, 16) Κων/νος Μέγας, 17) Αθανάσιος Μητσιός, 18) Χρήστος Μίχος, 19) Αργυρώ Μουκίου, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Νότας Κων/νος, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρήστος Οικονόμου, 25) Αγis Παπαστεργίου, 26) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 27) Παναγιώτης Σάπκας, 28) Μάνθος Τζιαστούδης, 29) Μιχαήλ Τσακίρης και 30) Φλώρος Ιωάννης.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Γεώργιος Βαγενάς, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Βάιος Καραϊσκος, 4) Γεώργιος Λαμπρούλης, 5) Κωνσταντίνος Σαμαρίνας, 6) Αστέριος Τσεκούρας και 7) Ιωάννης Τσιτσιανούδης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ροδόπη Κουρσούμη και Δημ. Γεωργάκης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση **1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου: «Ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου Μύλου Παπά(Φωτισμός)»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Την με αρ. 380/05 Α.Δ.Σ.
5. Την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Κατασκευών & Συντήρησης Έργων), που έχει ως εξής:

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

(Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.)

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να περιλάβει επί πλέον ποσότητες εργασιών της αρχικής σύμβασης και νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου.

Η αυξομειώσεις εργασιών και οι νέες εργασίες προέκυψαν από απρόβλεπτες καταστάσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δεν συμπεριλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την Κύρια Σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα στην Αναθέτουσα Αρχή και είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 23/93.

A1. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επί πλέον ποσότητες εργασιών προέκυψαν από προμετρήσεις, οι οποίες έγιναν βάση της εγκεκριμένης μελέτης.

Οι επί πλέον ποσότητες αφορούν τις παρακάτω εργασίες :

ΠΙΝΑΚΑΣ Ν.1 (ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ)

A/A	ΑΡ.Τ..	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1	8	ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛ. ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 11-16 mm	M	70
2	9	ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛ. ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 21-36 mm	M	70
3	10	ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛ. ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΥΒΔ. 13,5-16 mm	M	70
4	11	ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛ. ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΥΒΔ. 21-36 mm	M	100
5	12	ΚΥΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	TEM	10
6	13	ΚΥΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔ.	TEM	10
7	16	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3χ1,5 mm	M	80
8	17	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3χ2,5 mm	M	50
9	24	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1,5 mm	M	490
10	25	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 2,5 mm	M	450
11	28	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 4,0 mm	M	360
12	29	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 6,0 mm	M	460
13	35	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 1χ120+70 mm	M	300
14	44	Φ.ΣΩΜΑ τύπου FRANSIS Mk1/M12	TEM	4

A2. ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επί έλλατον ποσότητες αφορούν τις παρακάτω εργασίες :

ΠΙΝΑΚΑΣ Ν.2 (ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ)

A/A	ΑΡ.Τ..	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1	1	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΕΠΙΧΩΣΗ ΧΑΝΔΑΚΑ	M3	40
2	3	ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	TEM	60
3	4	ΦΡΕΑΤΙΑ	TEM	10
4	6	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	M2	80
5	7	Σ. ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 2,5"	M	100

A3. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι νέες εργασίες είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου και προέκυψαν από απρόβλεπτες καταστάσεις.

Οι νέες τιμές NT1 έως NT7 αφορούν στην κατασκευή στεγάστρου προστασίας ηλεκτρικής ενέργειας τροφοδοσίας φωτιστικών σωμάτων και προέκυψαν από την αλλαγή αρχικής θέσης τροφοδοσίας από την ΔΕΗ (από την οδό Γεωργιάδου η θέση μεταφέρθηκε όπισθεν του συγκροτήματος του μύλου επί της οδού Παπαδοπούλου).

Οι νέες τιμές NT1 έως NT8 αφορούν στην κατασκευή βάσεων (φωλιές) προστασίας των Φωτιστικών σωμάτων B2 (Αρ.Τιμ. 42).

Οι βάσεις αυτές δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη.

Οι τιμές των νέων εργασιών καθορίστηκαν με το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. σύμφωνα τις τιμές του Νέου ΑΤΟΕ, έκδοση 1.0 (Δεκέμβριος 2004).

Οι νέες εργασίες είναι οι εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ Ν.3 (ΝΕΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)

A/A	ΑΡ.Τ..	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1	NT1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ	M3	9,43
2	NT2	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ	M3	7,40
3	NT3	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ C16/20	M3	12,60
4	NT4	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	M3	12,60
5	NT5	ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	M2	109,24
6	NT6	ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	Kg	984,00
7	NT7	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	M3	2,64
8	NT8	ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ	M2	35,20

A4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για την κάλυψη των επί πλέον και των νέων εργασιών χρησιμοποιήθηκαν οι απρόβλεπτες δαπάνες και οι δαπάνες των επί έλαττον εργασιών.

- Η δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 161.854,78 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 19%, ήτοι (136.012,42 + 25.842,36 Φ.Π.Α. 19%) χωρίς υπέρβαση του αρχικού συμβατικού ποσού του έργου.
- Το Σύνολο επί πλέον εργασιών = 21.625,23 €.
- Πρόβλεψη για αναθεώρηση = 1.500,00 € άνευ Φ.Π.Α. 19%.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ν.4 (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ)

