



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 563**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου:  
«Ανακατασκευή οδού Βενιζέλου».**

Στην Λάρισα σήμερα την 5η Ιουλίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 12380/29-6-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Δημήτριος Γεωργάκης, 4) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 5) Βασίλειος Δημητρίου, 6) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 7) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 8) Κων/νος Καραμπάτσας, 9) Ειρήνη Κατσίγρα, 10) Χριστόδουλος Καφφές, 11) Ροδόπη Κουρσούμη, 12) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 13) Γεώργιος Κρομμύδας, 14) Βάιος Κυριτσάκας, 15) Ιωάννης Λάτσιος, 16) Κων/νος Μέγας, 17) Αθανάσιος Μητσιός, 18) Χρήστος Μίχος, 19) Αργυρώ Μουκίου, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Νότας Κων/νος, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρήστος Οικονόμου, 25) Αγίς Παπαστεργίου, 26) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 27) Παναγιώτης Σάπκας, 28) Μάνθος Τζιαστούδης, 29) Μιχαήλ Τσακίρης και 30) Φλώρος Ιωάννης.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Γεώργιος Βαγενάς, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Βάιος Καραϊσκος, 4) Γεώργιος Λαμπρούλης, 5) Κωνσταντίνος Σαμαρίνας, 6) Αστέριος Τσεκούρας και 7) Ιωάννης Τσιτσιανούδης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ροδόπη Κουρσούμη και Δημ. Γεωργάκης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου: «Ανακατασκευή οδού Βενιζέλου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Ν. 2539/97 & το Ν. 3263/04
4. Το Π.Δ. 609/85.
5. Το Π.Δ. 171/87
6. Το Π.Δ. 410/95
7. Την με αρ. 795/05 Α.Δ.Σ.
8. Τη αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οδοποιίας), που έχει ως εξής:

#### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.:	552.454,45 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	513.782,63 €
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %:	7,00 %
Ημερομηνία δημοπράτησης:	27/04/2006
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	16/05/2006
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική:	11/08/2006
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη:	11/08/2006

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων, ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου του έργου ανέρχεται στο 50 %

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου σύμφωνα με τη μελέτη που εντάχθηκε στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας.

Οι μεταβολές των ποσοτήτων που αυξομειώνονται αφορούν τις παρακάτω ομάδες εργασιών.

#### **Α. ΟΔΟΠΟΪΑ**

Η αύξηση των ποσοτήτων της καθαίρεσης των κρασπεδορείθρων, καθώς και της καθαίρεσης άοπλου σκυροδέματος οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αδυναμία κατά τη σύνταξη της μελέτης να υπολογιστούν με ακρίβεια ο όγκος των παλαιών λίθινων κρασπέδων (μεγάλο μέγεθος) καθώς και η βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα. Επίσης δεν προβλέφθηκαν οι ποσότητες καθαίρεσης που απαιτούνται για την καθαίρεση φρεατίων ύδρευσης, φρεατίων υδροσυλλογής της ΔΕΥΑΛ που καταργούνται, καθώς και ένα τμήμα παλαιού αγωγού ομβρίων (εγκιβωτισμένου) που είναι εκτός λειτουργίας και εμποδίζουν την κατασκευή των υποδομών του πεζοδρομίου.

Η μικρή αύξηση που απαιτείται στις ποσότητες της κατασκευής στρώσης υπόβασης οφείλεται σε παράλειψη της μελέτης να υπολογίσει τις ποσότητες που απαιτούνται προκειμένου για τις προσαρμογές των καθέτων συμβολών των οδών με την οδό Βενιζέλου.

Η αύξηση στις ποσότητες της πρόσθετης τιμής λόγω δυσχερειών των εκσκαφών οφείλεται σε παράλειψη της μελέτης να υπολογιστεί στο σύνολο των εκσκαφών σε ολόκληρο το πλάτος της οδού.

Η αύξηση στο σκυρόδεμα C16/20 των διαβάσεων πεζών οφείλεται σε λάθος υπολογισμό της οριζόντιας επιφάνειας των διαβάσεων πεζών και κατά συνέπεια του όγκου του απαιτούμενου σκυροδέματος.

Η αύξηση που παρατηρείται στις ποσότητες από σκυρόδεμα C12/15 για πεζοδρόμια, στα χτενιστά περιζώματα (μπορντούρες) από μάρμαρο, καθώς και στην επίστρωση δαπέδων με χτενιστές πλάκες μαρμάρου οφείλεται σε λάθος της μελέτης διότι υπολογίστηκαν οι ποσότητες που αφορούν μόνο το πεζοδρόμιο της μιας πλευράς της οδού Βενιζέλου και δεν υπολογίστηκαν οι απαιτούμενες ποσότητες για το απέναντι πεζοδρόμιο.

Η δε μικρή αύξηση στις ποσότητες των κρασπέδων 0,12/0,25 από μάρμαρο οφείλεται στην παράλειψη να υπολογιστούν οι ποσότητες που απαιτούνται στη σύνδεση της οδού Βενιζέλου με τις συμβολές των οδών Ολύμπου – Δήμητρας και Φιλελλήνων (στροφές).

Η επι έλαττον μεταβολή των ποσοτήτων που αφορούν τις εργασίες εκσκαφής σε έδαφος γαιώδες, της κατασκευής στρώσης βάσης, της επίστρωσης με πλάκες άνω των 30 εκ. του φρεζαρίσματος, καθώς και της επίστρωσης με πλάκες για την εξυπηρέτηση τυφλών , οφείλεται σε λάθος υπολογισμό κατά τη σύνταξη της μελέτης.

## **B. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

Παρατηρούνται μικρές αμελητέες αυξήσεις σε κάποιες ποσότητες οι οποίες οφείλονται σε παράλειψη της μελέτης.

## **Γ. ΠΡΑΣΙΝΟ**

Δεν προτείνεται καμία μεταβολή στις ποσότητες της μελέτης.

Οι προτεινόμενες μεταβολές δεν επιφέρουν αύξηση του οικονομικού αποτελέσματος.

Η επιπλέον Δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και από τη διαφορά που προκύπτει από τη μείωση των διαφόρων ποσοτήτων εργασιών.

Το ποσόν της αναθεώρησης παραμένει το ίδιο.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	371.681,77	371.681,77	423.596,61	61.374,41	9.459,57
Απρόβλεπτα	55.752,27	55.752,27	3.837,43		
Σύνολο	427.434,04	427.434,04	427.434,04	61.374,41	9.459,57
<b>Ποσοστό Μεταβολής %</b>				<b>0,00</b>	
Αναθεώρηση	4.316,07	4.316,07	4.316,07		
<b>Συνολικό Ποσόν</b>	<b>431.750,11</b>	<b>431.750,11</b>	<b>431.750,11</b>		
Φ.Π.Α.	82.032,52	82.032,52	82.032,52		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>	<b>513.782,63</b>	<b>513.782,63</b>	<b>513.782,63</b>		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδού Βενιζέλου», δαπάνης 513.782,63€, ήτοι επιπλέον δαπάνη 0,00€ σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

.....  
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>	<b>ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ</b>	
	<b>Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
	<b>ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ</b>	
 <b>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ</b>		