



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 565
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου: «Ανακατασκευή οδικού δικτύου και εξωραϊσμού αστικού περιβάλλοντος περιοχής Αμπελοκήπων/ υποέργο: Κατασκευή πεζοδρόμου προσβάσεις στη συνοικία από περιμετρικό δρόμο αναχώματος».

Στην Λάρισα σήμερα την 5η Ιουλίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 12380/29-6-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Δημήτριος Γεωργάκης, 4) Ελένη Γκολφινοπούλου-Καρακίτσιου, 5) Βασίλειος Δημητρίου, 6) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλία, 7) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 8) Κων/νος Καραμπάτσας, 9) Ειρήνη Κατσίγρα, 10) Χριστόδουλος Καφές, 11) Ροδόπη Κουρσούμη, 12) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 13) Γεώργιος Κρομμύδας, 14) Βάϊος Κυριτσάκας, 15) Ιωάννης Λάτσιος, 16) Κων/νος Μέγας, 17) Αθανάσιος Μητσιός, 18) Χρήστος Μίχος, 19) Αργυρώ Μουκίου, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Νότας Κων/νος, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρίστος Οικονόμου, 25) Αγίς Παπαστεργίου, 26) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 27) Παναγιώτης Σάπκας, 28) Μάνθος Τζιαστούδης, 29) Μιχαήλ Τσακίρης και 30) Φλώρος Ιωάννης.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Γεώργιος Βαγενάς, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Βάϊος Καραϊσκος, 4) Γεώργιος Λαμπρούλης, 5) Κωνσταντίνος Σαμαρίνας, 6) Αστέριος Τσεκούρας και 7) Ιωάννης Τσιτσιανούδης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ροδόπη Κουρσούμη και Δημ. Γεωργάκης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου: «Ανακατασκευή οδικού δικτύου και εξωραϊσμού αστικού περιβάλλοντος περιοχής Αμπελοκήπων/ υποέργο: Κατασκευή πεζοδρόμου προσβάσεις στη συνοικία από περιμετρικό δρόμο αναχώματος».

και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2940/85
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Την με αρ. 73/04 Α.Δ.Σ.
5. Την με αρ. 631/04 ΑΔΕ
6. Την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων), που έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός (τακτοποιητικός) Πίνακας Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδικού δικτύου και εξωραϊσμού αστικού περιβάλλοντος περιοχής Αμπελοκήπων / Υποέργο: κατασκευή πεζοδρόμου – προσβάσεις στη συνοικία από περιμετρικό δρόμο αναχώματος» συντάχθηκε σύμφωνα με το αρθ. 8 του Ν.1418/1984, όπως αυτό συμπληρώθηκε από την παρ. 1 του αρθ. 2 του Ν.2940/2001. Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. αφορά την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών όπως προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου και περιλαμβάνει την οριστική δαπάνη αναθεώρησης του έργου. Η δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. είναι 455.507,66 € και εμφανίζει αύξηση κατά 6.561,47 € σε σχέση με το αρχικό συμβατικό ποσό που είναι 448.946,19 €, εξαιτίας της αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. στις 31/3/2005 και της δαπάνης αναθεώρησης (αναλύονται στην αιτιολογική έκθεση του Α.Π.Ε.).

Εισηγούμεστε την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Ανακατασκευή οδικού δικτύου και εξωραϊσμού αστικού περιβάλλοντος περιοχής Αμπελοκήπων / υποέργο: κατασκευή πεζοδρόμου – προσβάσεις στη συνοικία από περιμετρικό δρόμο αναχώματος» .

Τα οικονομικά στοιχεία του έργου ακολουθούν στον συγκεντρωτικό πίνακα.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 12,14%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ Φ.Π.Α
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	433.050,85	77.949,15	511.000,00
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	380.462,87	68.483,32	448.946,19
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ	380.023,51	70.933,83	450.957,34
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 2 ^ο ΑΠΕ	372.839,04	69.568,78	442.407,82
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0	0	0

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	11.008,27	2.091,57	13.099,84
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 2 ^ο ΑΠΕ	383.847,31	71.660,35	455.507,66

1. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) 448.946,19 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)
2. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης 0 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
3. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη αναθεώρησης 13.099,84 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%)
4. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με παρούσα εισηγητική έκθεση 455.507,66 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18% & 19%)

7. Την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων), που έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει την τακτοποίηση όλων των ποσοτήτων των εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τη σύνταξη της τελικής επιμέτρησης του έργου, και τις αναθεωρήσεις επί των τιμών του τιμολογίου.

Α. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επί πλέον ποσότητες των εργασιών της αρχικής σύμβασης προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου. Οι επί πλέον ποσότητες αφορούν τις εξής εργασίες :

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

- | | | |
|----|--|---------|
| 1 | Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος ή άοπλο σκυρ., μετά πλακών πεζοδρομίων διάεροσυμπιεστού μετα της μεταφοράς | Α.Τ. 1 |
| 2 | Γενικά εκσκαφαί γαιώδεις δια χρήσεως μηχανικών μέσων | Α.Τ. 2 |
| 3 | Εκσκαφή τάφρων γαιώδης. | Α.Τ. 3 |
| 4 | Εκσκαφή θεμελίων γαιώδης άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων | Α.Τ. 4 |
| 5 | Επίχωσις | Α.Τ. 5 |
| 6 | Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά | Α.Τ. 6 |
| 7 | Πλήρης κατασκευή στρώσεως υποβάσεως μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ Ο 150) | Α.Τ. 7 |
| 8 | Σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15 | Α.Τ. 8 |
| 9 | Σιδηροί σπλισμοί | Α.Τ. 9 |
| 10 | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών | Α.Τ. 10 |
| 11 | Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 100 mm άρδευσης | Α.Τ. 13 |
| 12 | Σισηρά εξαρτήματα φρεατίων | Α.Τ. 15 |
| 13 | Κατασκευή φρεατίων 0,30 * 0,30 | Α.Τ. 17 |
| 14 | Πρόχυτα κράσπεδα εκ σκυροδέματος | Α.Τ. 18 |
| 15 | Πρόχυτα διακοσμητικά κράσπεδα εκ σκυροδέματος | Α.Τ. 19 |
| 16 | Σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 | Α.Τ. 21 |
| 17 | Καθαίρεσις ωπλισμένου σκυροδέματος | Α.Τ. 25 |
| 18 | Κιγκλιδώματα σιδηρά απλού σχεδίου | Α.Τ. 26 |
| 19 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών | Α.Τ. 27 |

20	Επιστρώσεις δια πλακών Πηλίου	A.T. 29
	<u>B. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 1</u>	
21	Σιδηροιστός τηλεσκοπικός 3,8M	A.T. 36
22	Καλώδιο NYΥ 5 * 4mm	A.T. 37
23	Καλώδιο NYΥ 5 * 2,5mm	A.T. 38
24	Καλώδιο NYM τριπολικό διατομής 3 * 1,5mm ²	A.T. 39
	<u>Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</u>	
	<u>A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ</u>	
25	Προμήθεια και τοποθέτηση κηπαίου χώματος	A.T. 1
26	Μετάπλαση εδάφους με τύρφη	A.T. 2
	<u>B. ΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ (ανά τεμ.)</u>	
27	Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού περιφρακτού δένδρου μετά της σχάρας (ειδικού τύπου Γ)	A.T. 7
28	Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινου περιφρακτού δένδρου (ειδικού τύπου)	A.T. 8
	<u>Γ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ</u>	
29	Προμήθεια, τοποθέτηση σωλήνα Φ16	A.T. 10
30	Προμήθεια, τοποθέτηση σωλήνα Φ50	A.T. 11
31	Τοποθέτηση σωλήνα στράγγισης Φ100	A.T. 12
32	Προμήθεια, εργασία τοποθέτησης σταλακτοφόρου σωλήνα Φ16/0.5/4 λίτρα ανα ώρα	A.T. 18
	<u>Δ. ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ</u>	
33	Μεγάλα δένδρα	A.T. 21
34	Προμήθεια και φύτευση θάμνων	A.T. 22
35	Προμήθεια και τοποθέτηση πασσάλων - Υποστύλωση	A.T. 23
	<u>E. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΩΝ (ανά τεμ. Φυτού)</u>	
36	Σχηματισμός κόμης φυτών, νέων φυτών	A.T. 25
37	Καταπολέμηση ασθενειών φυτών, φυτών διάσπαρτων νέων	A.T. 26

B. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επί ελάττον ποσότητες των εργασιών της αρχικής σύμβασης προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου. Τα ποσά που προκύπτουν από τις επί ελάττον εργασίες και χρησιμοποιούνται για την κάλυψη επί πλέον εργασιών (σύμφωνα με τον Ν. 2940 / 01) είναι 20.961,85 € και δεν ξεπερνούν το 10 % της αρχικής σύμβασης (38.002,35) €
Οι επί ελάττον ποσότητες αφορούν τις εξής εργασίες :

A. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1	Επεξεργασία σανιδώματος ξυλοτύπων	A.T. 11
2	Πλαστικός σωλήν PVC διαμέτρου 200 mm ομβρίων	A.T. 12
3	Κατασκευή φρεατίων	A.T. 14
4	Χυτοσιδηρά είδη αποχετεύσεως	A.T. 16
5	Γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου	A.T. 20
6	Επίστρωση δια κυβολίθων	A.T. 22
7	Επιστρώσεις δια πλακών τσιμέντου	A.T. 23
8	Επιστρώσεις εκ πλακών μαρμάρου προελεύσεως Κοζάνης	A.T. 24
9	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00m δια πλακών Πηλίου	A.T. 28
	<u>B. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ</u>	
10	Εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε έρεισμα	A.T.
31		
11	Βάση σιδηροϊστού άοπλη	A.T. 32
12	Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα	A.T. 33
13	Πλαστικός σωλήνας P.V.C.	A.T. 34
14	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins	A.T. 35
15	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 10mm ²	A.T. 40
16	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22χιλ μήκους 1,50m	A.T. 41
17	Καλώδιο NYΥ καλώδιο NYΥ διπολικό διαομής 2 * 2,5mm ²	A.T. 44
18	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου NYΥ ή NYM διαμέτρου 70mm για αγωγούς διατομής έως 4mm ² 3	
εξόδων	A.T. 45	
19	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 3/4 ins	A.T. 46
20	Μεταλλικός βραχίονας	A.T. 48

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Γ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

21	Διάνοιξη, Πλήρωση αυλακίων	A.T. 9
22	Προμήθεια, τοποθέτηση καλωδίου ΝΥΥ για παροχή ρεύματος	A.T. 13
23	Προμήθεια και συνδεσμολογία ηλεκτροβαννών 1"	A.T. 14
24	Τοποθέτηση Πίλλαρ	A.T. 15
25	Κατασκευή Πίλλαρ Α'	A.T. 16
26	Προμήθεια, τοποθέτηση, προγρ. 12 στάσεων άρδευσης, εγκατ. Προγράμματος άρδευσης	A.T. 20

Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΩΝ (ανά τεμ. Φυτού)

27	Άρδευση φυτών με παροχές (χωρίς την αξία του νερού), λίπανση φυτών	A.T. 24
28	Καταπολέμηση ασθενειών φυτών, φυτών μπορντούρας νέων	A.T. 27
29	Διαχείριση αυτοφυτούς βλάστησης	A.T. 29
30	Καθαρισμός χώρων φυτών	A.T. 30

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 455.507,66 € με Φ.Π.Α. με υπέρβαση 6.561,47 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου που είναι 448.946,19 €

Η υπέρβαση οφείλεται στην αλλαγή του Φ.Π.Α από 1 / 4 / 05, στην τακτοποίηση των εργασιών των ποσοτήτων όπως προέκυψαν από την τελική επιμέτρηση και στην αναθεώρηση των τιμών του τιμολογίου, όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα :

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		1ος Α.Π.Ε.		2ος Α.Π.Ε.
Συν. Εργασιών	380.023,51	Συν. Εργασιών	380.023,51	372.839,04
Αναθεώρηση	439,36	Αναθεώρηση	439,36	11.008,27
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	380.462,87	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	380.462,87	383.847,31
		ΜΕΧΡΙ 31/3/05	127.064,20	127.064,20
Φ.Π.Α. 18 %	68.483,32	Φ.Π.Α. 18 %	22.871,56	22.871,56
ΣΥΝΟΛΟ	448.946,19	ΜΕΤΑ 1/4/05	253.398,67	256.783,11
		Φ.Π.Α. 19 %	48.145,75	48.788,79
		ΣΥΝΟΛΟ	451.480,18	455.507,66

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 6.561,47 €

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισηγούμαστε την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. δαπάνης 455.507,66 Ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1418 / 84, Π.Δ. 609 / 85 , Π.Δ. 402 / 96, Ν. 2372 / 96, Ν. 2940 / 01 και Π.Δ. 286 / 94.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο & τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου

««Ανακατασκευή οδικού δικτύου και εξωραϊσμού αστικού περιβάλλοντος περιοχής Αμπελοκήπων / υποέργο: κατασκευή πεζοδρόμου – προσβάσεις στη συνοικία από περιμετρικό δρόμο αναχώματος»»,

επί έλαττον δαπάνης σε 455.507,66 € με Φ.Π.Α. με υπέρβαση 6.561,47 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου που είναι 448.946,19 €

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ