



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 594
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κ.Χ. Νέας Πολιτείας».

Στην Λάρισα σήμερα την 14^η Ιουνίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 9907/8-6-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κυπαρίσσης Θωμάς, 14) Κυριτσάκας Βάιος, 15) Λάτσιος Ιωάννης, 16) Λέτσιος Κλεάνθης, 17) Λυτροκάπης Χρήστος, 18) Μίχος Χρήστος, 19) Μπανιός Μάρκος, 20) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 21) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 22) Ξηρομερίτης Μάριος, 23) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 24) Οικονόμου Ιωάννης, 25) Οικονόμου Χρήστος, 26) Παπαστεργίου Άγις, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. 1) Κουραμάς Δημήτριος, 2) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 3) Γεώργιος Κρομμύδας και 4) Λαμπρούλης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σάπκας Ιωάννης, Κουρσούμη Ροδόπη, Γεωργάκης Δημήτριος, Κλεισιάρης Βασίλειος, Δικόπουλος Βασίλειος, Λυτροκάπης Χρήστος, Καραμπάτσας Κων/νος & Σούλης Γεώργιος, μετά τη δήλωση αποχώρησης του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΟΛΙΣ» κ. Σάπκα Ιωάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κ.Χ. Νέας Πολιτείας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 2229/94.
3. Το Ν. 2940/01.
4. Το Ν. 3263/04.
5. Το Ν. 3274/04.
6. Το Π.Δ. 609/85.
7. Το Π.Δ. 171/87.
8. Το Π.Δ. 23/93.
9. Την Α.Δ.Ε. 500/24.06.2004.
10. Την με αρ. πρωτ. 9753/06.06.07 εισήγηση, τον από 06.06.07 συγκεντρωτικό πίνακα και την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων που έχουν ως εξής:

Ζητείται: Η προέγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ» συνολικής δαπάνης 622.126,24€ (523.926,77+98.199,47 Φ.Π.Α.) ήτοι χωρίς καμία μεταβολή σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ				
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 18%	ΣΥΝΟΛΟ	
				EURO
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	611.458,36	110.062,51		721.520,87
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	519.061,02	93.430,98		612.492,01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ --1 ^ο Α.Π.Ε.	519.061,02	93.430,98	-	612.492,01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ --2 ^ο Α.Π.Ε.	519.061,02	97.274,98		616.336,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	523.926,77	98.199,47	-	622.126,24
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0	0	0	0
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0	0
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	22.333,21	4.243,31	0	26.576,52

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0...euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%).

Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... 612.492,00 euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%).

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις 0... euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση : 622.126,24 euro, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η διαφορά του Φ.Π.Α έγκειται στην αλλαγή του Φ.Π.Α στο μέσον του έργου.

3^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Τακτοποιητικός)

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αφενός κάποιες επί ελάττων ποσότητες αφορούσες την ομάδα του Πρασίνου, όπως παρατίθενται στην επόμενη παράγραφο και σύμφωνα με τις τελικές επιμετρήσεις, αφετέρου την δαπάνη η οποία προέκυψε από την τελική αναθεώρηση του έργου.

A. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επί ελάττων ποσότητες των εργασιών που προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις εργασίες:

ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

A. 1. ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

1. Προμήθεια & φύτευση μεγάλων δένδρων A.T. 5

A. 2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1. Εργασίες συντήρησης (15 μήνες) A.T. 25

B. ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Η τελική δαπάνη αναθεώρησης ανήλθε στο ύψος των 22.333,21 € προ ΦΠΑ

Ο ΑΠΕ κλείνει επι ελάττων στο ποσό των 501.593,56 € και προστίθεται ποσό για την αναθεώρηση 22.333,21 €

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η τελική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 3^ο ΑΠΕ ανέρχεται στις **622.126,24 €** (523.926,77 € εργασίες και 98.199,47 € ΦΠΑ). Ο ΑΠΕ κλείνει επι ελάττων στο ποσό των 501.593,56 € και η επι πλέον δαπάνη της αναθεώρησης είναι 22.333,21 € ενώ για το έργο απαιτείται επι πλέον πίστωση 5.790,24 €

Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισηγούμαστε την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ δαπάνης **622.126,24€** σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1418/84 ,ΠΔ 609/85 , ΠΔ 402/96 , Ν. 2940/01 και ΠΔ286/94.

11. Τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου και το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. τα οποία επισυνάπτονται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κ.Χ. Νέας Πολιτείας» συνολικής δαπάνης 622.126,24€ (523.926,77 + 98.199,47Φ.Π.Α.) ήτοι χωρίς καμία μεταβολή σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποιητικός)

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα α.Π.Υ	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη Π.Υ	Ολική Δαπάνη Π.Υ	Ποσότητα Προηγ. Α.Π.	Μερική Δαπάνη Προηγ. Α.Π.	Ολική Δαπάνη Προηγ. Α.Π.	Ποσότητα Προτ. Α.Π.	Μερική Δαπάνη Προτ. Α.Π.	Ολική Δαπάνη Προτ. Α.Π.	Επί Πλέον	Επί Έλατον
Κύριες Εργασίες																
Βασικές Εργασίες																
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ																
1	Καθαίρεση ασφάλτου σκυροδέματος	ΟΙΚ2226 100%	1	M3	250,0	25,71	6.427,50		249,8	6.422,36		249,8	6.422,36		0,00	0,00
2	Καθαίρεση κηλολιμένου σκυροδέματος	ΟΙΚ2227 100%	2	M3	3,0	76,30	228,90		3,1	236,53		3,1	236,53		0,00	0,00
3	Καθαίρεση κροστίδων και σιδηρών δια αεροσπινταίου μετά της μεταφοράς	ΟΙΚ2228 100%	3	M3	5,0	77,76	388,80		10,63	826,59		10,63	826,59		0,00	0,00
4	Γενική εκκαθάρι γαιώδης δια κορυφές μηχανικών μέσων	ΟΙΚ2109 100%	4	M3	5.450,0	1,73	9.428,50		5.454,53	9.436,34		5.454,53	9.436,34		0,00	0,00
5	Εκκαθάρι γαιώδης δια κορυφές μηχανικών μέσων	ΟΙΚ2123 100%	5	M3	200,0	2,84	528,00		204,94	541,04		204,94	541,04		0,00	0,00
6	Φορτοεκφόρτιση δια μηχανικών μέσων επί αυτοκινήτου προς μεταφοράν	ΟΙΚ2171 100%	6	M3	5.200,0	0,91	4.732,00		5.659,47	5.150,12		5.659,47	5.150,12		0,00	0,00
7	Επιχώσις	ΟΙΚ2182 100%	7	M3	130,0	4,99	648,70		0,0	0,00		0,0	0,00		0,00	0,00
8	Σκυροδέμα κατηγορίας B160 των 300Kg τσιμέντου, δια σκυρών διαστ. 0.7 έως 2.5 ή 3cm	ΟΙΚ3213 100%	8	M3	800,0	93,91	75.128,00		763,07	71.659,90		763,07	71.659,90		0,00	0,00
9	Σκυροδέμα κατηγορίας B225 των 350Kg τσιμέντου, δια σκυρών διαστ. 0.7 έως 2.5 ή 3cm	ΟΙΚ3214 100%	9	M3	250,0	99,78	24.945,00		220,25	21.976,55		220,25	21.976,55		0,00	0,00
10	Σιδηροί οπλισμοί εκ στρείπιο χάλυβα μετά νευρώσεων ST III	ΟΙΚ3873 100%	10	KG	15.000,0	0,99	14.850,00		12.724,08	12.596,84		12.724,08	12.596,84		0,00	0,00
11	Σιδηροί οπλισμοί δια δομικού πλέγματος ST IV	ΟΙΚ3872 100%	11	KG	20.000,0	0,99	19.800,00		22.861,44	22.632,83		22.861,44	22.632,83		0,00	0,00
12	Συμπίλημα γυαλών μικροκροσσών	ΟΙΚ3811 100%	12	M2	830,0	11,15	9.254,50		1.224,91	13.657,75		1.224,91	13.657,75		0,00	0,00
13	Επιχώσις δια σπινταίου κυβολιθών	ΟΙΚ3841 100%	13	M2	800,0	5,86	4.688,00		658,0	3.855,88		658,0	3.855,88		0,00	0,00
14	Στεγανωτικοί υλικοί μάζης πάχους	ΟΙΚ7921 100%	14	KG	1,0	0,94	0,94		26,0	24,44		26,0	24,44		0,00	0,00
15	Γρανιτόμα πάχους 1/2 κλίβανου δια μικροκροσσικής (4682.1)	ΟΙΚ4832.1 100%	15	M2	20,0	32,28	645,60		0,0	0,00		0,0	0,00		0,00	0,00
16	Εκκαθάρι βεταίλων γαιώδης άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων	ΟΙΚ2121 100%	16	M3	3,0	11,15	33,45		3,0	33,45		3,0	33,45		0,00	0,00
17	Γρανιτόδεμα των 200 Kg τσιμέντου	ΟΙΚ3205 100%	17	M3	1,0	152,60	152,60		1,81	278,21		1,81	278,21		0,00	0,00
18	Επιχώσις δια τριβιδιστά δια τσιμεντοκονιάματος των 600kg τσιμέντου	ΟΙΚ7122 100%	18	M2	2,0	14,09	28,18		70,07	987,29		70,07	987,29		0,00	0,00

Σελίδα 1 από 5

3ος ΑΠΕ.xls

19	Επιχώσις δια πλάκων τσιμέντου, πλεωράς άνω των 30cm	ΟΙΚ7316 100%	19	M2	2.800,0	23,50	65.800,00		2.800,0	65.800,00		2.800,0	65.800,00		0,00	0,00
20	Επιχώσις δια χονδροπηκτικών οφθαλμοσιμίων, πλεωράς άνω των 30cm	ΟΙΚ7312 100%	20	M2	15,0	41,09	616,35		8,96	368,17		8,96	368,17		0,00	0,00
21	Υδροχρωματισμοί δια ταμινοχρωματισ επί επιφανείων εκ σκυροδέματος ή ταμινοχρωματισ	ΟΙΚ7725 100%	21	M2	280,0	4,10	1.148,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,00	0,00
22	Περλώσις εφ' επιφάνειας λαρκοσιδεύς	ΟΙΚ5621 100%	22	M3	5,0	921,50	4.607,50		0,0	0,00		0,0	0,00		0,00	0,00
23	Επενδύσεις δια κεραμικών πλάκων εργασιών ή μη ή οφθαλμικών διαστ. 20x10cm	ΟΙΚ7331 100%	23	M2	7,0	48,95	328,65		0,0	0,00		0,0	0,00		0,00	0,00
24	Εργασία τοποθέτησεως προχύτων κροστίδων από σκυροδέμα	ΥΔΡ6806 100%	24	M.M.	18,0	22,50	405,00		385,22	8.667,45		385,22	8.667,45		0,00	0,00
25	Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου 100 mm πάσεως 4 σιμωφωμένων	HΛMB 100%	25	M	650,0	6,00	3.900,00		124,0	744,00		124,0	744,00		0,00	0,00
26	Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου 200 mm	HΛMB 100%	26	M	120,0	10,00	1.200,00		4,0	40,00		4,0	40,00		0,00	0,00
27	Φρέζα χυτά (πλήρης κατασκευή)	ΟΙΚ3204 100%	27	M3	180,0	45,00	8.100,00		60,0	2.700,00		60,0	2.700,00		0,00	0,00
28	Γαινιοί επιπλοοειών (φιλέτα) εκ μαρμάρου σκληρού ή ελαστικού σκληρού προσεισεύς πάχους 3cm και πλάτους έως 10 cm	ΟΙΚ7494 100%	28	M	135,0	13,00	1.755,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,00	0,00
29	Βράση	ΟΙΚ4501 100%	29	M2	2,0	700,00	1.400,00		1,0	700,00		1,0	700,00		0,00	0,00
30	Επιχώσις δια πλάκων τσιμέντου, πλεωράς άνω των 30cm	ΟΙΚ7316 100%	30	M2	940,0	23,50	22.090,00		940,0	22.090,00		940,0	22.090,00		0,00	0,00
31	Όργανα πακτικής χαράς	ΟΙΚ5621 100%	31	M3	2,0	1.500,00	3.000,00		2,6	3.900,00		2,6	3.900,00		0,00	0,00
32	Επιχώσις δια κυβολιθών	ΟΙΚ7316 100%	32	M2	1.400,0	23,50	32.900,00		1.546,97	36.353,80		1.546,97	36.353,80		0,00	0,00
33	Καθαίρεσις ασφαλοτάτητα	ΟΙΚ2226 100%	33	M2	80,0	2,50	200,00		0,0	0,00		0,0	0,00		0,00	0,00
34	Μεταφορά καθαρά προϊόντων εκκαθάρις ή θανείων γαιώδων ή	ΝΟΔΟ1520 100%	NT1	M3xh	0,0	0,25	0,00		104.510,13	26.127,53		104.510,13	26.127,53		0,00	0,00
35	Πλήρης κατασκευή στρωσεως υποβασεως μεταβλητού πάχους, άνευ μεταφοράς (καθαράς), με αμοχαλκο θραυστά	ΝΟΔΟ3121A 100%	NT2	M3	0,0	10,70	0,00		1.192,37	12.758,36		1.192,37	12.758,36		0,00	0,00
36	Κατασκευή στρωσεως υποβασεως μεταβλητού πάχους, άνευ μεταφοράς (καθαράς), με αμοχαλκο θραυστά	ΝΟΔΟ3121A 100%	NT3	M3	0,0	4,83	0,00		841,03	4.062,17		841,03	4.062,17		0,00	0,00
37	Ανάσκι υποφωσφωρ σιδηρών υδάτων από τοιμεντοσιμίες πρεσαριστους	ΥΔΡ6730.4 100%	NT4	M.M.	0,0	38,04	0,00		22,5	855,90		22,5	855,90		0,00	0,00
38	Καθιτικά	ΟΙΚ5204 100%	NT5	τεμ	0,0	99,14	0,00		25,0	2.478,50		25,0	2.478,50		0,00	0,00

Σελίδα 2 από 5

3ος ΑΠΕ.xls

39	Χρησιμοποίηση διαφραγμάτων, επεξευρισμένων οπών δύο συστημάτων	ΟΙΚ7765 100%	NT6	m2	0,0	18,09 €	0,00	48,92	884,96	48,92	884,96	0,00	0,00	
40	Άρδευση με ελαστομερές υλικό.	ΥΔΡ6370 100%	NT7	m	0,0	30,84 €	0,00	6,12	187,52	6,12	187,52	0,00	0,00	
41	Χημειοθεραπεία καλλυμμάτων φρεσίων, σφόνδης υπαίθριων, σφόνδης φρεσίων υδροαλληλίας και κάθε χημειοθεραπεία αντίστοιχα	ΥΔΡ6752 100%	NT8	ΧΥΡ	0,0	0,88 €	0,00	715,28	629,45	715,28	629,45	0,00	0,00	
42	Φυλάκισμα σε εμμενή αυροβόλεια	ΟΙΚ3841 100%	NT9	M2	0,0	3,07 €	0,00	545,7	1.675,36	545,7	1.675,36	0,00	0,00	
Άθροισμα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								319.359,17		361.337,22		361.337,22	0,00	0,00
Εκπτώση 15,00%								-47.903,88		-54.200,56		-54.200,56	0,00	0,00
Υπόλοιπο								271.455,29		307.136,64		307.136,64	0,00	0,00

Σελίδα 3 από 5

3ος ΑΠΕ.xls

19	Σύστημα συντριβανίου με δύο σφηνώδες πλάκες, και νεροκουρτίνα	ΑΤΗ9217.11 100%	NT10	τεμ	0,0	13.248,53 €	0,00 €	1,0	13.248,53	1,0	13.248,53	0,00 €	0,00	
20	Τοποθέτηση φυλακτικού σώματος 80w Υδρ	ΑΤΗ9433.1.4 100% HΛM103 100%	NT11	τεμ	0,0	244,24 €	0,00 €	70,0	17.096,80	70,0	17.096,80	0,00 €	0,00	
Άθροισμα Η-Μ								50.007,10 €		59.962,04		59.962,04	0,00	0,00
Εκπτώση 15,00%								-8.001,14 €		-9.593,93		-9.593,93	0,00	0,00
Υπόλοιπο								42.005,96 €		50.368,12		50.368,12	0,00	0,00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

1	Προμήθεια και τοποθέτηση κηπίου χώματος	ΠΡ21710 100%	1	M3	950,0	8,35 €	7.932,50 €	1.400,0	11.690,00	1.400,0	11.690,00	0,00	0,00	
2	Λεπτομέτρης διαμόρφωση επιφανείας	ΠΡ21710 100%	2	M3	950,0	3,92 €	3.724,00 €	950,0	3.724,00	950,0	3.724,00	0,00	0,00	
3	Βραχοσυνθέσεις	ΠΡ21710 100%	3	M3	30,0	48,61 €	1.458,30 €	34,0	1.652,74	34,0	1.652,74	0,00	0,00	
4	Μετόπισση εδάφους	ΠΡ21710 100%	4	στρ.	2,35	1.429,90 €	3.360,26 €	2,35	3.360,27	2,35	3.360,27	0,00	0,00	
Άθροισμα ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ								16.475,06 €		20.427,01		20.427,01	0,00	0,00

ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

1	Προμήθεια & φύτευση 5μγυ δένδρων	ΠΡ25210 100%	5	τεμ	115,0	103,27 €	11.876,05 €	108,0	11.153,16	102,00	10.533,54	0,00	619,62	
6	Προμήθεια & φύτευση θάμνων	ΠΡ25210 100%	6	τεμ	3.200,0	4,99 €	15.968,00 €	3.380,0	16.866,20	3.380,0	16.866,20	0,00	0,00	
7	Προμήθεια & φύτευση βραχοθύτων	ΠΡ25210 100%	7	τεμ	100,0	11,44 €	1.144,00 €	100,0	1.144,00	100,0	1.144,00	0,00	0,00	
8	Προμήθεια & τοποθέτηση πασσάλων	ΠΡ25230 100%	8	τεμ	115,0	2,63 €	302,45 €	97,0	255,11	97,0	255,11	0,00	0,00	
9	Κατασκευή & τοποθέτηση μετ. περιφρακτ.	ΠΡ25160 100%	9	τεμ	65,0	120,32 €	7.820,80 €	37,0	4.451,84	37,0	4.451,84	0,00	0,00	
10	Εγκατάσταση χλοοτάπητος	ΠΡ25510 100%	10	στρ.	2,0	945,71 €	1.891,42 €	1,5	1.418,57	1,5	1.418,57	0,00	0,00	
Άθροισμα ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ								39.002,72 €		35.288,89		34.669,26	0,00	619,62

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

11	Pop-up στατικού τύπου	ΠΡ25321 100%	11	τεμ	130,0	13,37 €	1.738,10 €	158,0	2.112,46	158,0	2.112,46	0,00	0,00
12	Pop-up περιστροφικού τύπου Β 15	ΠΡ25321 100%	12	τεμ	30,0	30,36 €	910,80 €	4,0	121,44	4,0	121,44	0,00	0,00
13	Διάνοξη, πλήρωση αελακίων	ΠΡ25140 100%	13	MM	700,0	4,38 €	3.066,00 €	700,0	3.066,00	700,0	3.066,00	0,00	0,00
14	Προμήθεια & τοποθέτηση σωλήνα Φ16	ΠΡ25321 100%	14	MM	1.200,0	1,40 €	1.680,00 €	1.200,0	1.680,00	1.200,0	1.680,00	0,00	0,00
15	Προμήθεια & τοποθέτηση σωλήνα Φ40	ΠΡ25321 100%	15	MM	1.200,0	2,16 €	2.592,00 €	1.500,0	3.240,00	1.500,0	3.240,00	0,00	0,00
16	Προμήθεια & σύνδεση ηλεκτροβανών 1"	ΠΡ25321 100%	16	τεμ	20,0	54,79 €	1.095,80 €	21,0	1.150,59	21,0	1.150,59	0,00	0,00
17	Τοποθέτηση πύλλοι	ΠΡ25321 100%	17	τεμ	3,0	44,02 €	132,06 €	3,0	132,06	3,0	132,06	0,00	0,00
18	Κατασκευή φρεσίων	ΟΙΚ4832.1 100%	18	τεμ	50,0	44,02 €	2.201,00 €	30,0	1.320,60	30,0	1.320,60	0,00	0,00
19	Κατασκευή Πύλλοι Α'	HΛM52 100%	19	τεμ.	1,0	320,00 €	320,00 €	1,0	320,00	1,0	320,00	0,00	0,00

Σελίδα 4 από 5

3ος ΑΠΕ.xls

