



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 851
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών –2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αρχαίου Θεάτρου», υποέργο: «Διαμόρφωση πεζοδρόμων οδών Βενιζέλου-Παπαναστασίου-Ηφαίστου» και παράταση συνολικής προθεσμίας του ανωτέρω έργου.

Στην Λάρισα σήμερα την 28^η Νοεμβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ 22381/22-11-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Γεώργιος Βαγενάς, 3) Δημήτριος Γεωργάκης, 4) Ελένη Γκολφινοπούλου-Καρακίτσιου, 5) Βασίλειος Δημητρίου, 6) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 7) Βασίλειος Ζωγράφος, 8) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 9) Άννα Καραμανώλη – Ιγγλέση, 10) Κων/νος Καραμπάτσας, 11) Χριστόδουλος Καφφές, 12) Ροδόπη Κουρσούμη, 13) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάϊος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Κλεάνθης Λέτσιος, 18) Αθανάσιος Μητσιός, 19) Χρήστος Μίχος, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Κων/νος Νότας, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρήστος Οικονόμου, 25) Άγις Παπαστεργίου, 26) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 27) Κων/νος Σαμαρίνας, 28) Παναγιώτης Σάπκας 29) Μάνθος Τζιαστούδης, 30) Μιχαήλ Τσακίρης και 31) Αστέριος Τσεκούρας.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Ζωή Ακριβούλη, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Βάϊος Καραϊσκος, 4) Ιωάννης Λάτσιος, 5) Κωνσταντίνος Μέγας, και 6) Ιωάννης Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημ. Γεωργάκης, Ελ. Γκολφινόπουλου, Ροδ. Κουρσούμη, Γρ. Κουτσομάρκος, Αγ. Παπαστεργίου, & Κων. Καραμπάτσας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών –2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αρχαίου Θεάτρου», υποέργο: «Διαμόρφωση πεζοδρόμων οδών Βενιζέλου-Παπαναστασίου-Ηφαίστου και παράταση συνολικής προθεσμίας του ανωτέρω έργου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Ν. 2940/01
4. Το Ν. 3263/04
5. Το Π.Δ. 609/85.
6. Την Α.Δ.Σ. 796/05
7. Την Α.Δ.Ε. 435/06
8. Την με αρ. πρωτ.21945/15.11.2006 εισήγηση, την από 17.11.2006 αιτιολογική έκθεση & το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Νέων Έργων) που έχουν ως εξής:

Ζητείται :

Η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών του έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» υποέργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΗΦΑΙΣΤΟΥ» συνολικής δαπάνης **898.467,17 €** (755.014,43 € για εργασίες και 143.452,74 € για Φ.Π.Α.) χωρίς μείωση ή υπέρβαση από την αρχική σύμβαση και σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1418/84 , Ν 2376/96 , Ν 2940/01 και Π.Δ. 609/85.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΗΦΑΙΣΤΟΥ» συντάχθηκε ύστερα

- από την πορεία εκτέλεσης των εργασιών
- για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών του εγκεκριμένου 1^{ου} ΑΠΕ και συγκεκριμένα για εργασίες της αρχικής σύμβασης που προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις.
- για να συμπεριλάβει νέες εργασίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την έντευξη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωση του έργου και περιέχει εργασίες που δεν μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που ζητείται να εγκριθεί δεν παρουσιάζει μείωση ή υπέρβαση της αρχικής δαπάνης

Ήδη έχει εγκριθεί από το Νομαρχιακό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 6 /2006 απόφαση επειδή με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα απορροφούνται οι επί έλαττον ποσότητες των εργασιών.

Επίσης έχει προεγκριθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με την υπ' αριθμ 12678 Γ' ΠΕΠ /2006 απόφαση.

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 898.467,17 € με εργασίες 755.014,43 € (επί πλεον 183.703,10 € και επί έλαττον 85.563,63 € απρόβλεπτα 0 αναθεώρηση 2.611,91 € και Φ.Π.Α. 143.452,74 €.

Δηλαδή με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. απορροφούνται το σύνολο των απροβλέπτων και δεν παρουσιάζει μείωση ή υπέρβαση της αρχικής σύμβασης.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΑ

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 947.545,55€ με Φ.Π.Α , συντάχθηκε από το Δήμο Λάρισας και έχει εγκριθεί με τον αριθ. 796/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από πόρους του ΕΤΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 25% από Εθνικούς πόρους, μέσω του Γ' ΚΠΣ/Π.ΕΠ. Θεσσαλίας με εγγραφή στο Π.Δ.Ε/ΣΑΕ Π. 0065 Θεσσαλίας.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 27/4/2006 και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην οποία τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ξ ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε – ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ , με μέση τεκμαρτή έκπτωση 5,18%.

Εγκρίθηκε με την αριθ. 435/2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Λάρισας.

Στις 17/5/2006 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό στο ποσό των 898.467,17€ ήτοι 755.014,43 € για εργασίες και 143.452,74 € για ΦΠΑ

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν η 15/10/2006.

2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2229/94 , του Ν.1418/84 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν.2229/94 του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 171/87, του Π.Δ. 410/95, του Ν.2940/2001 και τον Ν.3263/04.

3. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για να καλύψει τις νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την σωστή εκτέλεση του έργου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 653/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας μετά την αντίστοιχη προέγκριση της Ε.Υ.Δ. Π.Ε.Π. Θεσσαλίας υπ' αριθ. 8203/2006.

4. ΠΡΟΤΑΣΗ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Ο 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συντάχθηκε για να περιλάβει τις επί πλέον και επί έλαττον ποσότητες των εργασιών του εγκεκριμένου 1^{ου} Α.Π.Ε καθώς και νέες εργασίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωση του έργου. Για την εκτέλεση των επί πλέον και νέων εργασιών όπως εμφανίζονται κατωτέρω, απορροφήθηκε το σύνολο των απροβλέπτων.

Α. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Οι επί πλέον ποσότητες των εργασιών της σύμβασης προέκυψαν από τις προμετρήσεις και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου.

Οι επί πλέον ποσότητες αφορούν τις εξής εργασίες:

➤ ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

1. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ΑΤ.1.1
2. Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών ΑΤ.1.2

3. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων από αοπλο σκυρόδεμα AT.1.3
4. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων AT.1.4
5. Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16 AT.1.6
6. Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/15 AT.1.7
7. Ξυλότυποι χυτών τοίχων AT.1.8
8. Χαλυβδίνιοι οπλισμοί S500 ή S500s AT.1.12
9. Χτιστά φρεάτια AT.1.15
10. Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών (cour anglaises) AT.1.17
11. Σιδηρά κυκλιδώματα AT.1.18
12. Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις χτενιστές πλάκες AT.1.22
13. Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες μαρμάρου 'κοκκονόβραχος' προελευσεως Φαρσάλων AT.1.24
14. Εκσκαφή σε έδαφος γαιωδες-ημιβραχωδες AT.1.27
15. Διανοιξη τάφρου σε έδαφος γαιωδες-ημιβραχωδες AT.1.28
16. Προσθετη τιμη λογω δυσχερειων των εκσκαφών AT.1.30
17. Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος AT.1.33
18. Υπόβαση οδοστρωσιας μεταβλητου παχους (Π.Τ.Π. Ο-150) AT.1.34
19. Προσαυξηση τιμης μαρμαρων Αλιβεριου AT.1.NT.1
20. Κρασπεδα από μαρμαρο Κοζανης AT.1.NT.2
21. Προσαυξηση τιμης γρανιτων λογω σχεδίων AT.1.NT.3

Ητοι :

- Αύξηση λόγω εσφαλμένης προμέτρησης

➤ **ΟΜΑΔΑ Η/Μ**

1. Σιδηροσωληνας γαλβανισμενος διαμ. 2 ½ ins AT.2.1
2. Πλαστικος σωλήνας P.V.C AT.2.2
3. Φρεατιο επισκεψεως από σκυροδεμα παχους 10cm AT.2.3.
4. Βαση σιδηροιστου αοπλη 0,8x0,8 AT.2.4
5. Εκσκαφή για την κατασκευή βασεως θεμελίωσης AT.2.5
6. Αγωγος γυμνος χαλκινος διατ. 16mm² AT.2.8
7. Γειωση από χαλκινο ηλεκτροδιο φ 22χιλ AT.2.9
8. Τοποθετηση φωτιστικου σωματος , ισχύος 1x125w AT.2.13
9. Φωτιστικό σωμα ενδοδαπεδιο AT.1.NT.4

Ητοι :

- Αύξηση λόγω εσφαλμένης προμέτρησης

➤ **ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

1. Δέντρα κατηγορίας Δ7 AT.3.11
2. Προμήθεια και τοποθ. σωληνα Φ 32 AT.3.27

Ητοι :

- Αύξηση λόγω εσφαλμένης προμέτρησης

B. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επί έλαττον εργασίες είναι οι εξής :

➤ ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

1. Καθαιρεση , φορτοεκφορτωση και μεταφορά υφισταμένων μαρμαρινων κρασπεδων AT.1.5
2. Ευλοτυποι χυτων μικροκατασκευων AT.1.9
3. Ευλοτυποι εμφανων σκυροδεματων AT.1.10
4. Διαμόρφωση εγκοπων και εσοχων σε επιφανειες από σκυροδεμα AT.1.11
5. Χαλυβδινοι οπλισμοι σκυροδέματος , S500s AT.1.13
6. Τοποθετηση μαρμαρινων κρασπεδων AT.1.14
7. Ευλεια ιροκο για καθιστικα AT.1.16
8. Επιστρωσεις με πλάκες τσιμέντου τυπου TERRA NOVA AT.1.19
9. Επενδυσεις τοιχων με φυσικες πλάκες γρανιτη ή μαρμαρου AT.1.20
10. Επιστρωσεις με πλάκες τσιμέντου για τυφλους AT.1.21
11. Χτενιστα περιζώματα (μπορτουρες) AT.1.23
12. Επιστρωσεις δαπεδων με αντιολισθηρους, χτυπητους κυβολιθους από φυσικο γαρνιτη multi rosa ή dark shadow AT.1.25
13. Βαση οδοστρωσιας παχους 0,10m (Π.Τ.Π. Ο-155) AT.1.26
14. Κατασκευή επιχωμάτων AT.1.29
15. Γαλβανισμενα σιδηρα εξαρτηματα AT.1.31
16. Χυτοσιδηρα καλυμματα φρεατιων, σχαρες υπονομων AT.1.32
17. Αποκατασταση σωλήνων υδροσυλλογης οικοδομων AT.1.35
18. Διακοσμητικα κρασπεδα από μαρμαρο Κοζανης AT.1.36
19. Πλαστικοι σωλήνες από σκληρο PVC AT.1.37

Ητοι :

- Μείωση λόγω εσφαλμένης προμέτρησης

➤ ΟΜΑΔΑ Η/Μ

1. Καλωδιο NYΥ 5x4mm AT.2.7
2. Φωτιστικο σωμα κωδωνοειδους σχήματος AT.2.12
3. Αποξηλωση και τοποθετηση τηλεσκοπικου σιδηροιστου AT.2.15

Ητοι :

- Μείωση λόγω εσφαλμένης προμέτρησης

➤ ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1. Φυτευση με μπαλα χωμ. Από 23-40lit AT.3.7
2. Φυτευση με μπαλα χωμ. Από 4,5-1,2lit AT.3.8
3. Φυτ. Με ανοιγ. λάκκου ποωδ. & βολβ. AT.3.9
4. Δέντρα κατηγορίας Δ5 AT.3.10
5. Θάμνοι κατηγορίας Θ4 AT.3.12

6. Ποώδη-πολυετη κατηγορίας Π2 ΑΤ.3.13
7. Υποστηλ. Δεντρ. με την αξία πασαλ. ΑΤ.3.14
8. Κατασκευή και τοποθ. περιφρακτου ΑΤ.3.15
9. Κατασκευή φρεατιων ΑΤ.3.30
10. Σωληνας από PVC 4atm Φ100 ΑΤ.3.32

Ητοι :

- Μείωση λόγω εσφαλμένης προμέτρησης

Γ. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

➤ ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

1. Θερμο γαλβανισμα χαλυβδινων στοιχείων ΑΤ.2.ΝΤ.1
2. Υποστρωμα χρωματισμου γαλβανισμενων στοιχείων ΑΤ.2.ΝΤ.2
3. Βερνικοχρωματισμοι σιδηρων επιφανειων με αλκυδικες ρητινες ΑΤ.2.ΝΤ.3

Ητοι :

- Λόγω προφανούς παράλειψης της μελέτης

➤ ΟΜΑΔΑ Η/Μ

Δεν υπάρχουν νέες εργασίες

➤ ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1. Χυτοσιδηρα καλυμματα φρεατιων ΑΤ.2.ΝΤ.4
2. Εγκιβωτισμος σωλήνων με αμμο ΑΤ.2.ΝΤ.5

Ητοι:

- Λόγω προφανούς παράλειψης της μελέτης

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 2^{ου} Α.Π. ανέρχεται στα 898.467,17 € με εργασίες 755.014,43€ (επί πλέον 183.703,10 €, επί έλαττον 85.563,63 €) απρόβλεπτα 0,00€ αναθεώρηση 2.611,91 € και ΦΠΑ 143.452,74€. Δηλαδή με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. απορροφάται το σύνολο των απροβλέπτων.

Επειδή η αρχική σύμβαση ανέρχεται στα 898.467,17€ δεν εμφανίζεται μείωση ή υπέρβαση της αρχικής δαπάνης (σύμβαση).

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 5,18%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 19%	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	796.256,76	151.288,78	947.545,55
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	755.014,43	143.452,74	898.467,17
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΝ 2 ^ο ΑΠΕ	755.014,43	143.452,74	898.467,17
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ		654.263,06	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ		745.018,92	
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ		183.703,10	
ΠΟΣΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ		98.139,46	
ΑΠΟΡ. ΠΟΣΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ		98.138,46	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ		0,00	
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ		85.563,63	

5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Προτεινόμενος Α.Π.Ε. δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε & συμβασιοποιήθηκε.

Ως εκ τούτου εισηγούμεθα την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. δαπάνης 898.467,17€ χωρίς μείωση ή υπέρβαση από την αρχική σύμβαση και σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1418/84, Π.Δ. 609/85, Ν.2376/96, Ν.2940/01.

2^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στη Λάρισα σήμερα στις2006 οι Γιοβρή Ευαγγελία, και Μπεργίαννη Χρυσάνθη, οι Προϊστάμενοι της Υπηρεσίας του Τμήματος Νέων Έργων και Τμήματος Περ. Επεμβάσεων αντίστοιχα, έχοντας υπ'οψιν :

Α. Το Ν.1418/84 και το ΠΔ 609/85 όπως αυτά τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα

Β. Τα συμβατικά τεύχη και την εγκεκριμένη μελέτη του έργου του τίτλου

Γ. Τις υπ'αριθμ. 435/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην Κ/Ε ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε –ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ.

Δ. Την από 17/5/2006 υπογραφέισα σύμβαση.

ΠΡΟΒΗΚΑΜΕ

Κατά αντιπαράσταση με τον πληρεξούσιο της αναδόχου Κον. Ν.Ζαγάρα στη σύνταξη του 2^{ου} ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ που δεν περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο τιμολόγιο και προϋπολογισμό του έργου. Ο κανονισμός των

τιμών έγινε σύμφωνα με το Νέο Τιμολόγιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. . Στις τιμές του παρόντος 2^ο ΠΚΤΜΝΕ δεν περιλαμβάνεται ποσοστό 18% για εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα. Οι τιμές του 2^ο ΠΚΤΜΝΕ υπόκεινται στις επιμέρους εκπτώσεις της εργολαβίας για τις οικοδομικές εργασίες και εργασίες πρασίνου.

A. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΜΑΔΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

A.T.: 2° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Ν.Τ.1

Αρθρο ΝΑΟΙΚ 77.33

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7740

Θερμό γαλβάνισμα χαλύβδινων στοιχείων

Θερμό γαλβάνισμα (επιψευδαργύρωση) χαλύβδινων στοιχείων μέσου πάχους 80 mm σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg) γαλβανισμένης σιδηροκατασκευής

Τιμή εφαρμογής (ευρώ) : **0,25€**

Ολογράφως : **Έικοσι πέντε λεπτά**

A.T.: 2° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε / Ν.Τ.2

Αρθρο ΝΑΟΙΚ 77.31

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7735 (1m2)

Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση τις εποξειδικές ρητίνες.

Υπόστρωμα (αστάρι) χρωματισμού επιφανειών από αλουμίνιο ή γαλβανισμένων στοιχείων, με βάση εποξειδικές ρητίνες δυο συστατικών, συμβατές με την τελική βαφή. Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο μετά την πρώτη στρώση και δεύτερη στρώση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1m2)

Τιμή εφαρμογής (ευρώ) : **2,50€**

Ολογράφως : **Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά**

A.T.: 2° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. / Ν.Τ.3

Αρθρο ΝΑΟΙΚ. 77.74.02

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7774 (1m2)

Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών με αλκυδικές ρητίνες

Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών (κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων υπηρεσίας κλπ.) με βερνικοχρώμα αλκυδικών ρητινών από συνθετικές ρητίνες χωρίς σπατουλάρισμα. Απόξεση και καθαρισμός των επιφανειών με ψήκτρα και σφυριδόπανο, μία στρώση ελαιοχρώματος μινίου και δυο στρώσεις βερνικοχρώματος. Υλικά και μικρουλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1m2)

Τιμή εφαρμογής (ευρώ) : **11,00 €**

Ολογράφως: **Έντεκα ευρώ**

ΟΜΑΔΑ: ΠΡΑΣΙΝΟΥ

A.T.: 2° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Ν.Τ.4

Αρθρο ΝΑΥΔΡ 11.01.02
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752
Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων

Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σίφωνες φρεατίων υδροσυλλογής και κάθε χυτοσιδηρό αντικείμενο, από ελατό χυτοσιδηρό (ductile iron), πλην βαθμίδων και εσχάρων, πλήρως τοποθετημένα μετά της αξίας μεταφοράς επί τόπου των έργων. Τα προσκομιζόμενα προς τοποθέτηση υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισμένου εργαστηρίου και θα φέρουν σήμανση ποιότητας CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τιμή ανά χιλίογραμμο (kg)

Τιμή εφαρμογής (ευρώ) : **1,80 €**
Ολογράφως: **Ένα και ογδόντα λεπτά**

A.T.: 2° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Ν.Τ.5

Αρθρο ΝΑΥΔΡ 5.07
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069
Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου

Για ένα κυβικό μέτρο έδρασης – εγκιβωτισμού - επικάλυψης σωλήνων με άμμο λατομείου , εκτελούμενης εντός ή εκτός κατοικημένης περιοχής σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής.

Στην τιμή περιλαμβάνεται:

Α. Η προμήθεια της άμμου λατομείου

Β. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.

Γ. Η προσέγγιση , έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους-ορύγματα

Δ. Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)

Τιμή εφαρμογής (ευρώ) : **7,20 €**

Ολογράφως: **Επτά και είκοσι λεπτά**

9. Τον από 08.11.2006 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ο οποίος επισυνάπτεται.

10. Την με αρ. πρωτ. 21944/15.11.2006 εισήγηση για συνολική παράταση το έργου η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 14908/6-10-2006 αίτηση της Κ/Ξ ΘΕΤΙΣ ΑΤΕ –

ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.

αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρόμων Βενιζέλου- Παπαναστασίου- Ηφαίστου» ζητείται παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου, κατά 60 ημέρες, για λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αίτηση.

Σύμφωνα με την σύμβαση και το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, η έναρξη των εργασιών ορίστηκε στις 16-10-2006 με χρόνο περάτωσης εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι λήξη του έργου στις 16-10-2006.

Λόγω καθυστέρησης από την Δ/ση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων για την έγκριση της περιφραξης στον περιβάλλοντα χώρο του αρχαίου θεάτρου (έγκριση στις 3-10-2006 με τον υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/1883/85548 πρωτοκόλλου).

Επίσης συντάχθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και επί έλαττον ποσότητες των εργασιών του εγκεκριμένου 1^{ου} Α.Π.Ε. καθώς και νέες εργασίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωση του έργου όπως.

α) Οικοδομικές εργασίες

- Θερμό γαλβάνισμα χαλύβδινων στοιχείων
- Υπόστρωμα χρωματισμού γαλβανισμένων στοιχείων
- Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών με αλκυδικές ρηίνες

β) Εργασίες πρασίνου

- Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων
- Εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι το πέρας των εργασιών μετατίθεται στις 15-12-2006.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του ανωτέρω έργου κατά εξήντα (60) ημέρες ήτοι μέχρι 15-12-2006.

11. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χριστ. Καφέ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

1. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αρχαίου Θεάτρου», υποέργο: «Διαμόρφωση πεζοδρόμων οδών Βενιζέλου-Παπαναστασίου-Ηφαίστου», συνολικής δαπάνης **898.467,17 €** (755.014,43 € για εργασίες και 143.452,74 € για Φ.Π.Α.) χωρίς μείωση ή υπερβαση από την αρχική σύμβαση.
2. Την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εξήντα (60) ημέρες ήτοι μέχρι τις 15.12.2006.

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ