



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 854
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή οδού Σαρίμβη».

Στην Λάρισα σήμερα την 28^η Νοεμβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ 22381/22-11-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Γεώργιος Βαγενάς, 3) Δημήτριος Γεωργάκης, 4) Ελένη Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου, 5) Βασίλειος Δημητρίου, 6) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 7) Βασίλειος Ζωγράφος, 8) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 9) Άννα Καραμανώλη – Ιγγλέση, 10) Κων/νος Καραμπάτσας, 11) Χριστόδουλος Καφφές, 12) Ροδόπη Κουρσούμη, 13) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάϊος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Κλεάνθης Λέτσιος, 18) Αθανάσιος Μητσιός, 19) Χρήστος Μίχος, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Κων/νος Νότας, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρίστος Οικονόμου, 25) Άγις Παπαστεργίου, 26) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 27) Κων/νος Σαμαρίνας, 28) Παναγιώτης Σάπκας 29) Μάνθος Τζιαστούδης, 30) Μιχαήλ Τσακίρης και 31) Αστέριος Τσεκούρας.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Ζωή Ακριβούλη, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Βάϊος Καραϊσκος, 4) Ιωάννης Λάτσιος, 5) Κωνσταντίνος Μέγας, και 6) Ιωάννης Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημ. Γεωργάκης, Ελ. Γκολφινόπουλου, Ροδ. Κουρσούμη, Γρ. Κουτσομάρκος, Αγ. Παπαστεργίου, & Κων. Καραμπάτσας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή οδού Σαρίμβεη» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Π.Δ. 609/85
3. Την Α.Δ.Σ. 566/06
4. Την από 17.11.2006 εισήγηση και την από 17.11.2006 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οδοποιίας) που έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή οδού Σαρίμβεη», δαπάνης ΕΥΡΩ 1.265.482,00 (1.063.430,25 + 202.051,75 Φ.Π.Α.) , ήτοι επί έλλειτον δαπάνη ΕΥΡΩ 66.170,25 σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου (ποσοστό 4,97% επί της Αρχικής Σύμβασης.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ **(Συνοδεύει τον 3^ο Α.Π.Ε.)**

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.:	1.465.214,87€
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	1.287.122,25€
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %:	12,15%
Ημερομηνία δημοπράτησης:	18/08/2005
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	04/10/2005
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική:	31/01/2007
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη:	31/01/2007

Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ για ποσό **1.331.652,25€** με Φ.Π.Α. με την υπ' αριθ. **566/2006** Απόφαση Δημοτ. Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων και αφορά ποσό **1.287.122,25€** για την αρχική σύμβαση με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα **ΘΗΣΕΑΣ** και ποσό **44.530,00 €€** για την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ.

Ο παρών 3^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε :

Α. Για να συμπεριλάβει μείωση δαπάνης της αρχικής σύμβασης λόγω μικρότερης εκτιμώμενης δαπάνης αναθεώρησης και για να καλύψει μικρές αυξήσεις ποσοτήτων της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης στο ποσό της απρόβλεπτης δαπάνης αυτής.

Αρχική Σύμβαση.

Η εκτιμώμενη αναθεώρηση εργασιών της αρχικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **31.441,10 €** οπότε έχουμε μείωση της αρχικής εγκριθείσης δαπάνης των **87.842,98 €** από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ κατά **66.122,25 €** συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

1^η Συμπληρωματική Σύμβαση

ΟΜΑΔΑ Α' – ΟΔΟΠΟΪΑ

Η 1^η Σ. Σ. περιλαμβάνει εργασίες εκσκαφών (ΟΔΟ 1) κατασκευή στρώσεων βάσης (ΟΔΟ 28), πρόσθετη τιμή εκσκαφών (ΟΔΟ 7), ξυλότυποι (ΟΔΟ 10), σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΟ 11), σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟ 18) και σιδηρός οπλισμός (ΟΔΟ 17) και οι οποίες αφορούν αποκλειστικά την κατασκευή του τοιχείου στο τμήμα κατά μήκος της έκτασης της 1^{ης} Στρατιάς και σύμφωνα με τις τελικές επιμετρήσεις προέκυψε αύξηση δαπάνης κατά **4.880,89 €** η οποία καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της 1^{ης} Σ.Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 3^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 1.220.000,00 € (δηλαδή 993.768,98 € για εργασίες, 31.441,10 € για αναθεώρηση και 194.789,92 € για Φ.Π.Α.) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 45.482,00 € (δηλαδή 37.420,17 € για εργασίες, 800,00 € για αναθεώρηση και 7.261,83 € για ΦΠΑ).

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 3ο ΑΠΕ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
		ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1η ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1η ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ
Αξία εργασιών	864.143,30	993.768,98	32.539,28	1.026.308,26	993.768,98	37.420,17	1.031.189,15		
Απρόβλεπτα	129.629,06	3,38	4.880,89	4.884,27					
Σύνολο	993.772,36	993.772,36	37.420,17	1.031.192,53	993.768,98	37.420,17	1.031.189,15		
Αναθεώρηση	87.842,98	87.842,98	-	87.842,98	31.441,10	800,00	32.241,10		
Συνολικό ποσόν	1.081.615,34	1.081.615,34	37.420,17	1.119.035,51	1.025.210,08	38.220,17	1.063.430,25		
Φ.Π.Α.	205.506,91	205.506,91	7.109,83	212.616,74	194.789,92	7.261,83	202.051,75		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	1.287.122,25	1.287.122,25	44.530,00	1.331.652,25	1.220.000,00	45.482,00	1.265.482,00	-66.170,25	-4,97%

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προτείνεται η έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΙΜΒΕΗ' δαπάνης **1.265.482,00 €** δηλ. μείωση από την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη των 1.331.652,25 € **κατά 66.170,25 € η ποσοστό 4,97**

- Τον από 17.11.2006 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ο οποίος επισυνάπτεται.
- Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χριστ. Καφέ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή οδού Σαρίμβεη», δαπάνης 1.265.482,00 € δηλ. μείωση από την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη των 1.331.652,25 € κατά 66.170,25 € η ποσοστό 4,97% επί της Αρχικής Σύμβασης.

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

