



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 885**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις».**

Στην Λάρισα σήμερα την 12<sup>η</sup> Δεκεμβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ 23317/6-12-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Ελένη Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 8) Βασίλειος Ζωγράφος, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Άννα Καραμανώλη – Ιγγλέση, 11) Κων/νος Καραμπάτσας, 12) Χριστόδουλος Καφφές, 13) Ροδόπη Κουρσούμη, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάιος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Ιωάννης Λάτσιος, 18) Κλεάνθης Λέτσιος, 19) Κων/νος Μέγας, 20) Αθανάσιος Μητσιός, 21) Χρήστος Μίχος, 22) Μάρκος Μπανιός, 23) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 24) Κων/νος Νότας, 25) Ιωάννης Οικονόμου, 26) Χρίστος Οικονόμου, 27) Άγις Παπαστεργίου, 28) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 29) Κων/νος Σαμαρίνας, 30) Μάνθος Τζιαστούδης, 31) Μιχαήλ Τσακίρης και 32) Ιωάννης Φλώρος.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Κακαδιάρης, 2) Βάιος Καραϊσκος, 3) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 4) Παναγιώτης Σάπκας και 5) Αστέριος Τσεκούρας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζωή Ακριβούλη και Δημ. Γεωργάκης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04.
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Την Α.Δ.Σ. 338/2006.
5. Την Α.Δ.Ε. 505/2006.
6. Την από 07.12.2006 εισήγηση, και την από 15.11.2006 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οδοποιίας) τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ "

Για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικής δαπάνης 691.897,83 €, δηλ. 571.757,34 € η αρχική σύμβαση και το ποσό των 120.140,49 € η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση, δηλ. αύξηση κατά 120.140,49 € από την αρχική σύμβαση ή ποσοστό 20 %.

### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

(Συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. & 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση)

#### **A. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν σ' αυτόν αυξομειώσεις ποσοτήτων που κρίθηκαν αναγκαίες για την περάτωση του έργου. Με την υπ' αριθμ. 338/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμ 6942/19-4-06 απόφαση της περιφέρειας Θεσσαλίας αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου. Με την υπ' αριθμ. 505/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίνεται η ανάθεση του έργου.

Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έκπτωση 3%.

Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 1-06-2006.

#### **B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> Α.Π**

Με τον παρόντα 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. δεν επέρχεται αύξηση ως προς το συμβατικό αντικείμενο, η επιπλέον δαπάνη εργασιών καλύπτεται από την επί έλατον δαπάνη εργασιών. Αναλυτικά έχουμε αύξηση στις ποσότητες εργασιών α) φρεζάρισμα σε βάθος 6 εκ. β) Συγκολλητική ασφαλτική προεπάλειψη γ) πλήρης κατασκευή ασφαλτοτάπητα της ΠΤΠ Α265 πάχους 5 εκ. ενώ μείωση έχουμε στην ποσότητα ασφαλτική προεπάλειψη. Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη είναι σε ισοζύγιο με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε και σε μείωση με τη δαπάνη της εγκεκριμένης μελέτης κατά 28.903,67 ευρώ λόγω αλλαγής χρηματοδότησης τμήματος του έργου (αλλαγή του ΟΕ και ΓΕ από 28% σε 18%).

#### **Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε για να καλύψει την άμεση ανάγκη εκτέλεσης ορισμένων εργασιών (συντήρηση κατεστραμμένου οδικού δικτύου από εργασίες των οργανισμών Κοινής Ωφελείας λόγω του επερχόμενου χειμώνα).

Οι εργασίες της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι ασφαλικές εργασίες που είναι απόλυτα αναγκαίες για την βελτίωση της αρχικής σύμβασης και την ολοκλήρωση του αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΠΔ 334/2000 και το συνολικό ποσό της ανέρχεται στα 120.140,49 € και δεν υπερβαίνει το 50% της κύριας σύμβασης.

Ήτοι συνολική αύξηση  $120.140,49/600.661,00*100\%=20\%$

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 691.897,83 €.

Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π γίνεται δεκτός από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Εισηγούμαι την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης με συνολική δαπάνη 691.897,83€ όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία μας.

Από την δαπάνη του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε το ποσόν των 571.757,34 ευρώ είναι η αρχική σύμβαση και το ποσόν των 120.140,49 ευρώ η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση.

Η παραπάνω δαπάνη του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ δημιουργεί υπέρβαση της αρχικής κατά 20%.

7.Τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

8.Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Χρ. Καφφέ, Κων. Καραμπάτσα, Ροδ. Κουρσούμη και Ελ. Γκολφινόπουλου.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις». συνολικής δαπάνης 691.897,83 €, δηλ. 571.757,34 € η αρχική σύμβαση και το ποσό των 120.140,49 € η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση, δηλ. αύξηση κατά 120.140,49 € από την αρχική σύμβαση ή ποσοστό 20 %.

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**