



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 468

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών για την προσαρμογή στο Νέο Θεσμικό Πλαίσιο».

Στη Λάρισα σήμερα 04-06-2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 29391/30-05-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κων/νος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών για την προσαρμογή στο Νέο Θεσμικό Πλαίσιο», και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. 80/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Αποδοχή μελέτης & έγκριση όρων διακήρυξης του δημοτικού έργου «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο».
5. Τη με αριθμ. 81/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο».
6. Τη με αριθμ. 363/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 908/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο».
8. Τη με αριθμ. 1151/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο».
9. Τη με αριθμ. 254/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευές-συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών για την προσαρμογή στο Νέο Θεσμικό Πλαίσιο».
10. Τη με αριθμ. 325/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο».
11. Τη με αρ. πρωτ. 26974/23-05-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ»

ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΓΚΟΥΤΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ

ποσού ευρώ: 1.119.647,65 (902.941,65 + 216.706,00 Φ.Π.Α. 24%)
 ήτοι ίσης δαπάνης σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 18,47%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ (EURO)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	1.104.741,53	265.137,97	1.369.879,50
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	902.941,65	216.706,00	1.119.647,65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 3ο Α.Π.Ε.	902.941,65	216.706,00	1.119.647,65
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	902.941,65	216.706,00	1.119.647,65
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	-	-	-

- Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικής Σύμβασης)1.119.647,65 euro
 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
 Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Συμπληρωματικής Σύμβασης)
 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)..... - euro
 Γ. Εγκριθείσα δαπάνη (3ου Α.Π.Ε.)
 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).....1.119.647,65 euro
 Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση
 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%)..... 1.119.647,65 euro

ΛΑΡΙΣΑ 23-5-2025

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
 Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
 Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ
 & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
 ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12. Την από 14-05-2025 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 4^Ο Α.Π.Ε.)

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 80/14.02.2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με προϋπολογισμό μελέτης 1.369.879,50 Ευρώ (1.104.741,53 Ευρώ + 265.137,97 Φ.Π.Α. 24%)

Με την υπ' αριθμ. 363/30.04.2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε το πρακτικό κατακύρωσης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ (η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 18,47%).

Η δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 04/07/24 με συμβατικό ποσό 1.119.647,65 € (902.941,65 € + 216.706,00 € Φ.Π.Α. 24%) και αρ. πρ. 36472/4-7-24 (ΑΔΑΜ : 24SYMV015063242).

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Με την υπ' αριθμ. 908/ 24-10-2024 Α.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε.

Με την υπ' αριθμ. 1151/ 24-12-2024 Α.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε και το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ

Με την υπ' αριθμ. 254/ 26-03-2025 Α.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε και το 2^ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο».

II. ΣΥΝΤΑΞΗ 4^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για να συμπεριλάβει:

-Α. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

-Αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών της Αρχικής Σύμβασης (επί πλέον δαπάνες), λόγω σφαλμάτων των προμετρήσεων, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου (δηλ. η όλη κατασκευή) και τα διακριτά στοιχεία της όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Οι δαπάνες αυτών καλύπτονται με ανάλωση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών σύμφωνα με την παρ. 3(α) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 καθόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. 3(β) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Αυτές περιλαμβάνονται στα παρακάτω συμβατικά άρθρα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

1.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

AT 08

AT 10

AT 13

AT 15

AT 18

AT 19

AT 31

AT 48

AT 51

AT 55

AT 58

AT 59

AT 80

AT 88

AT 97

AT 98

AT 103

AT 106

AT 108

AT 113

AT 115

AT 119

AT 123

AT 125

AT 129

AT 131

AT 138

AT 139

AT 144



2.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Μ

2.1.ΥΔΡΕΥΣΗ

AT 156

AT 160

AT 162

AT 163

AT 165

AT 166

2.2.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

AT 167

AT 168

AT 169

AT 181

AT 187

AT 190


AT 196

AT 197

AT 202
AT 203
AT 204
AT 207
AT 208
AT 209
AT 210
AT 212
AT 214

2.3.ΙΣΧΥΡΑ ΠΕΥΜΑΤΑ

AT 220
AT 221
AT 230
AT 232
AT 238
AT 239
AT 246
AT 250
AT 251
AT 252
AT 253
AT 259
AT 260
AT 267



2.5.ΘΕΡΜΑΝΣΗ

AT 284
AT 285
AT 286
AT 294
AT 299
AT 301
AT 302
AT 303
AT 304
AT 305
AT 310

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

2.6.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

AT 313

2.7.ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΤ 329

ΑΤ 341

ΑΤ 396

ΑΤ 399

ΑΤ 402

ΑΤ 406

ΑΤ 409

ΑΤ 411

ΑΤ 413


ΑΤ 414

ΑΤ 419

ΑΤ 455

- Α. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μειώσεις ποσοτήτων εργασιών της Αρχικής Σύμβασης (επί έλλατον δαπάνες), λόγω σφαλμάτων των προμετρήσεων, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου (δηλ. η όλη κατασκευή) και τα διακριτά στοιχεία της όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Αυτές περιλαμβάνονται στα παρακάτω συμβατικά άρθρα



1.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

AT 02

AT 03

AT 04

AT 05

AT 06

AT 07

AT 17

AT 20

AT 28

AT 29

AT 30

AT 33

AT 34

AT 35

AT 38

AT 39

AT 40

AT 41

AT 42

AT 43

AT 44

AT 49

AT 50

AT 53

AT 57

AT 61

AT 62

AT 67

AT 73

AT 75

AT 76

AT 77

AT 78

AT 92

AT 93

AT 94

AT 95

AT 96

AT 99

AT 100

AT 101

AT 102

AT 104

AT 105


AT 110

AT 111

AT 112

AT 126

AT 130



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΤ 147
ΑΤ 149
ΑΤ 150
ΑΤ 151
ΑΤ 152
ΑΤ 153

2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Μ

2.1. ΥΔΡΕΥΣΗ

2.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

2.3. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

2.4. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ

2.5. ΘΕΡΜΑΝΣΗ

2.6. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

2.7. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΤ 330
ΑΤ 331
ΑΤ 332
ΑΤ 333
ΑΤ 5
ΑΤ 33
ΑΤ 334
ΑΤ 335
ΑΤ 35
ΑΤ 34
ΑΤ 131

III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εγκεκριμένη δαπάνη με Φ.Π.Α. : **1.119.647,65€**
Εγκεκριμένος 1^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. : **1.119.647,65€**
Εγκεκριμένος 2^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. : **1.119.647,65€**
Εγκεκριμένος 3^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. : **1.119.647,65€**
Προτεινόμενος 4^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. : **1.119.647,65€**
Δηλαδή **διαφορά μεταξύ** της συμβατικής δαπάνης κατά: **0,00€**

V. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισηγούμαστε την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. δαπάνης 1.119.647,65 € σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός ισχύει.

V. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 4^{ου} Α.Π.Ε.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 3 ^ο Α.Π.Ε.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΑΡΟΝΤΑ 4 ^ο Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία Εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ)	751.832,11	835.223,12	855.184,14	103.352,03	0,00
Απρόβλεπτα	112.774,82	29.383,81	9.422,79	0,00	103.352,03
Σύνολο	864.606,93	864.606,93	864.606,93	103.352,03	103.352,03
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 0,00%					
Αναθεώρηση	24.459,00	24.459,00	24.459,00	0,00	0,00
Απολογιστικά	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
Όφελος Εργολαβικό Απολογιστικών (18%) μετά την έκπτωση	1.775,72	1.775,72	1.775,72	0,00	0,00
Συνολικό Ποσό Εργασιών	902.941,65	902.941,65	902.941,65	0,00	0,00
Φ.Π.Α. 24%	216.706,00	216.706,00	216.706,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	1.119.647,65	1.119.647,65	1.119.647,65	0,00	0,00

Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ» προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του.

ΛΑΡΙΣΑ, 14/05/2025

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΤΖΙΛΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

13. Τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο», ο οποίος έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ
ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΝΔΑΧΟΣ : ΓΚΟΥΤΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Δ Α Π Α Ν Ε Σ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 3ου ΑΠΕ	ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Α 4ου ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	751.832,11	835.223,12	856.184,14	103.352,03
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άλλες Δαπάνες)	112.774,82 0,00	29.383,81	9.422,79	-103.352,03
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	864.606,93	864.606,93	864.606,93	0,00
Σ υ μ β α τ ι κ ή μ ε τ α β ο λ ή : 864.606,93-864.606,93 / 864.606,93=>Καμία μεταβολή				
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	24.459,00	24.459,00	24.459,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	902.941,65	902.941,65	902.941,65	0,00
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	216.706,00	216.706,00	216.706,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	1.119.647,65	1.119.647,65	1.119.647,65	0,00

Ε
ρ
γ
ο
λ
ο
γ
ο
γ
ρ
α
φ
ι
α

ΕργαLand

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 1		
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ			
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλαττον		
																		Απο Προϋπολογισμό	
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ																			
1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βαρύτητας (ΝΑΟΙΚ 10.07.01)	1	tkm	3.395	0,35	1.188,25		3.395	0,35	1.188,25		3.395	0,35	1.188,25					
2	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ξονθιάς άμμου ποταμού (ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ23Ν)	2	M3	0,5	16,30	8,15		0,5	16,30	8,15			16,30	0,00			8,15		
3	Απομάκρυνση, αποθήκευση και επανατοποθέτηση άμμου (ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ23Ν1)	3	M3	5	7,70	38,50		5	7,70	38,50			7,70	0,00			38,50		
4	Εκκαθαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΝΑΟΙΚ 20.05.01)	4	M3	20	4,50	90,00		20	4,50	90,00			4,50	0,00			90,00		
5	Επίχωση με πρόλιντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (ΝΑΟΙΚ 20.10)	5	M3	16	4,50	72,00		16	4,50	72,00			4,50	0,00			72,00		
6	Εξυφαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (ΝΑΟΙΚ 20.20)	6	M3	2	15,70	31,40		2	15,70	31,40			15,70	0,00			31,40		
7	Φορτοεκφόρτιση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΝΑΟΙΚ 20.30)	7	M3	70	0,90	63,00		70	0,90	63,00			0,90	0,00			63,00		
8	Χερμωκτική διάκνιση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΝΑΟΙΚ 20.40)	8	tl0m	356	5,60	1.993,60		356	5,60	1.993,60		800	5,60	4.480,00		2.486,40			
9	Καθαρώσεις πλινθοδωμάτων (ΝΑΟΙΚ 22.04)	9	M3	50	15,70	785,00		50	15,70	785,00		50	15,70	785,00					
10	Καθάριση στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού (ΝΑΟΙΚ 22.10.01)	10	M3	6	28,00	168,00		6,22	28,00	174,16		6,74	28,00	188,72		20,72			
Σε μεταφορά																	6.641,97	2.507,12	303,05

ΕργαLand

Σελίδα 1

ΕργαLand

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας															Σελίδα 2		
Α.Τ./Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί ελάτιον
	Από μεταφορά					4.437,90					4.444,06			6.641,97	2.507,12	303,05	
11	Καθόριση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθόρισης (ΝΑΟΙΚ 22.15.01)	11	M3	3	56,00	168,00		3	56,00	168,00		3	56,00	168,00			
12	Καθόριση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσαγωγή για την εξαγωγή αεραίων πλάκων (ΝΑΟΙΚ 22.20.01)	12	M2	166	7,90	1.311,40		166	7,90	1.311,40		166	7,90	1.311,40			
13	Καθόριση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσαγωγή για την εξαγωγή αεραίων πλάκων (ΝΑΟΙΚ 22.21.01)	13	M2	222	4,50	999,00		222	4,50	999,00		300	4,50	1.350,00	351,00		
14	Καθόριση επικεραμιώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσαγωγή για την εξαγωγή αεραίων κεράμων (ΝΑΟΙΚ 22.22.01)	14	M2	10	6,70	67,00		10	6,70	67,00		10	6,70	67,00			
15	Καθόριση επιχρισμάτων (ΝΑΟΙΚ 22.23)	15	M2	173	5,60	968,80		183,93	5,60	1.030,01		350	5,60	1.960,00	991,20		
16	Καθόριση ειδών υγιεινής (ΝΑΟΙΚ 22.30.01N)	16	Τεμ.	49	15,00	735,00		49	15,00	735,00		49	15,00	735,00			
17	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για σπές επιφανείας έως 0,05 m2 (ΝΑΟΙΚ 22.30.01)	17	Τεμ.	0,5	5,60	2,80		0,5	5,60	2,80			5,60	0,00		2,80	
18	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για σπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2 (ΝΑΟΙΚ 22.30.02)	18	Τεμ.	0,5	9,00	4,50		95	9,00	855,00		150	9,00	1.350,00	1.345,50		
19	Διάνοιξη αυλακού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακού έως 0,10 m (ΝΑΟΙΚ 22.31.01)	19	MM	2	7,75	15,50		204,7	7,75	1.586,43		300	7,75	2.325,00	2.309,50		
	Σε μεταφορά					8.709,90				11.198,70				15.908,37	7.504,32	305,85	

ΕργαLand

Σελίδα 2

Εργασίες

Σελίδα 3

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί λοιπών Απο Προϋπολογισμό
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από μεταφορά					8.709,90					11.198,70			15.908,37		7.504,32	305,85
20	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άσφαλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m.(ΝΑΟΙΚ 22.40.01)	20	Τεμ.	9	22,50	202,50			9	22,50	202,50				0,00		202,50
21	Αποξήλωση ξύλων ή σιδηρών καυφημάτων ή καυφημάτων θαυμνίου.(ΝΑΟΙΚ Α122.45Ν)	21	Μ2	268	16,80	4.502,40		268	16,80	4.502,40			268	16,80	4.502,40		
22	Αποξήλωση ξύλων ή σιδηρών καυφημάτων (ΝΑΟΙΚ 22.45)	22	Μ2	28	16,80	470,40		28	16,80	470,40			28	16,80	470,40		
23	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης (ΝΑΟΙΚ 22.52)	23	Μ2	42	2,60	109,20		42	2,60	109,20			42	2,60	109,20		
24	Καθόρεση ψευδοροφών κάθε τύπου (ΝΑΟΙΚ 22.53)	24	Μ2	25	5,60	140,00		25	5,60	140,00			25	5,60	140,00		
25	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτιών επιστρώσεων (ΝΑΟΙΚ 22.60)	25	Μ2	127	2,20	279,40		127	2,20	279,40			127	2,20	279,40		
26	Αποξήλωση μεταλλικών κυκλωμάτων. (ΝΑΟΙΚ 22.65.02Α)	26	Μ2	4	15,00	60,00		4	15,00	60,00			4	15,00	60,00		
27	Αποξήλωση κυκλωμάτων για μεταλλικά κυκλώματα (ΝΑΟΙΚ 22.65.02)	27	Χγρ.	100	0,35	35,00		100	0,35	35,00			100	0,35	35,00		
28	Ικρίσματα σιδηρά σωληνωτά.(ΝΑΟΙΚ 23.03)	28	Μ2	0,5	5,60	2,80		0,5	5,60	2,80				5,60	0,00		2,80
29	Γαρυμπαδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3 (ΝΑΟΙΚ 31.02.01)	29	Μ3	14	73,00	1.022,00		14	73,00	1.022,00				73,00	0,00		1.022,00
30	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάτρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (ΝΑΟΙΚ 32.02.05)	30	Μ3	14	90,00	1.260,00		14	90,00	1.260,00				90,00	0,00		1.260,00
	Σε μεταφορά					16.793,60				19.282,40				21.504,77		7.504,32	2.793,15

ΕργαLand

Σελίδα 3

ΕργαLand

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 4	
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί ελάττον Απο Προϋπολογισμό	
Από μεταφορά						16.793,60					19.282,40			21.504,77		7.504,32	2.793,15	
31	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΝΑΟΙΚ 32.05.04)	31	M3	10	106,00	1.060,00		13,23	106,00	1.402,38		13,23	106,00	1.402,38		342,38		
32	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΝΑΟΙΚ 38.02)	32	M2	14	22,50	315,00		14	22,50	315,00		14	22,50	315,00				
33	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (ΝΑΟΙΚ 38.03)	33	M2	20	15,70	314,00		20	15,70	314,00			15,70	0,00			314,00	
34	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C (ΝΑΟΙΚ 38.20.02)	34	Χηρ	475	1,07	508,25		475	1,07	508,25		338,33	1,07	362,01			146,24	
35	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C (ΝΑΟΙΚ 38.20.03)	35	Χηρ	275	1,01	277,75		275	1,01	277,75		51,2	1,01	51,71			226,04	
36	Οπισπλινθωδόμες με διακένους τυποποιημένους οπισπλινθούς 6x8x19 cm, πάχους 1 (μίας) πλίνθου (μπταικοί τοίχοι) (ΝΑΟΙΚ 46.01.03)	36	M2	10	33,50	335,00		10	33,50	335,00		10	33,50	335,00				
37	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πτεράσματα αλουμινίου (ΝΑΟΙΚ 50.15.02)	37	M2	17	168,00	2.856,00		17	168,00	2.856,00		17	168,00	2.856,00				
38	Ξυλεία ισοκά ή ισοδύναμη για καθιστικά (ΝΑΟΙΚ M52.13)	38	M3	0,06	600,00	36,00		0,06	600,00	36,00			600,00	0,00			36,00	
39	Παγκάκι με πλάτη (ΝΑΟΙΚ Δ52.61.2)	39	Τεμ.	4	280,00	1.120,00		4	280,00	1.120,00			280,00	0,00			1.120,00	
40	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλικά λατ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος έως 6,00 m (ΝΑΟΙΚ 52.66.01)	40	M2	1	45,00	45,00		1	45,00	45,00			45,00	0,00			45,00	
41	Ζευκιά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πρισιτή (ΝΑΟΙΚ 52.76.02)	41	M3	1,2	675,00	810,00		1,2	675,00	810,00			675,00	0,00			810,00	
Σε μεταφορά						24.470,60				27.301,78				26.826,87		7.846,70	5.490,43	

ΕργΛογ

Σελίδα 5

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ Επί πλέον Επί ελάττω Απο Προϋπολογισμό	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ			
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά						24.470,60					27.301,78			26.826,87		7.846,70	5.490,43
42	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή.(ΝΑΟΙΚ 52.79.02)	42	M3	1,2	450,00	540,00											540,00
43	Σανίδωμα στέγης με μιστόβαδες πάχους 1,8 cm.(ΝΑΟΙΚ 52.80.02)	43	M2	1	19,00	19,00											19,00
44	Δάπεδο ραμπποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπαρχόντιος σκελετού, από λυρίδες πλάτους έως 8,0 cm.(ΝΑΟΙΚ 53.01.01)	44	M2	10	27,50	275,00											275,00
45	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Σουηδίας.(ΝΑΟΙΚ 53.50.02)	45	MM	148	6,20	917,60											
46	Θύρες ξύλινες πρεσαριστές με κάσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.(ΝΑΟΙΚ 54.46.01)	46	M2	112	118,00	13.216,00											
47	Θύρες ξύλινες πρεσαριστές με κάσα μπατική, πλάτους έως 23 cm.(ΝΑΟΙΚ 54.46.02)	47	M2	5	123,00	615,00											
48	Θύρες συρόμενες μονόφυλλες από κόνιρα - πλακέ (ΝΑΟΙΚ 54.61)	48	M2	2	200,00	400,00											
49	Θύρες συρόμενες διφυλλες από κόνιρα - πλακέ (ΝΑΟΙΚ 54.62)	49	M2	3	195,00	585,00											585,00
50	Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσαριστά, συνολικού πάχους 50 mm.(ΝΑΟΙΚ 54.66.01)	50	M2	5	155,00	775,00											
51	Ξύλινες κάσες σε δρομικές οπισθιανθοδόμες (ΝΑΟΙΚ 54.86)	51	MM	5	16,80	84,00											775,00
52	Εντοιχισμένες ντουλάπες (ΝΑΟΙΚ 54.75)	52	M2	22	112,00	2.464,00											
53	Πλαστική αμμοδόχος (ΝΑΟΙΚ ΑΙ64.80.18ΣΧ)	53	Τεμ.	1	140,00	140,00											140,00
54	Είδη κιγκαλέριας (ΝΑΟΙΚ Ν65.33.01)	54	Τεμ.	0,18	2.800,00	504,00											
Σε μεταφορά						-45.005,20											

ΕργαLand

Σελίδα 5

Εργασίες

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 6	
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλαττον Απο Προϋπολογισμό	
Από μεταφορά						45.005,20					50.176,46			48.827,47		11.646,70	7.824,43	
55	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF (ΝΑΟΙΚ 56.07)	55	M2	32	45,00	1.440,00		32	45,00	1.440,00		40	45,00	1.800,00		360,00		
56	Συρτάρια για κουζινογυαλάκια επιφάνειας έως 0,20 m2 (ΝΑΟΙΚ 56.11)	56	Τεμ.	33	33,50	1.105,50		33	33,50	1.105,50		33	33,50	1.105,50				
57	Γωνιόκρανα ξύλινα (ΝΑΟΙΚ 56.19)	57	MM	200	5,63	1.126,00		200	5,63	1.126,00			5,63	0,00		1.126,00		
58	Πάγκος από άκαυστη φορμάκα ενδεικτικού τύπου DUROPAL (ΝΑΟΙΚ 56.21)	58	M2	24	28,00	672,00		24	28,00	672,00		30	28,00	840,00		168,00		
59	Ερμάρια κούζινας επί δαπέδου μη τυπωταίμενα (ΝΑΟΙΚ 56.23)	59	M2	25	225,00	5.625,00		25	225,00	5.625,00		40	225,00	9.000,00		3.375,00		
60	Ερμάρια κούζινας κρεμαστά επί τοίχου, μη τυπωταίμενα (ΝΑΟΙΚ 56.24)	60	M2	2	180,00	360,00		2	180,00	360,00		2	180,00	360,00				
61	Κατασκευή υπερθύρων, προβάλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm (ΝΑΟΙΚ 61.01)	61	Χγρ.	300	2,50	750,00		300	2,50	750,00			2,50	0,00			750,00	
62	Κατασκευή υπερθύρων, προβάλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς άνω των 16 cm (ΝΑΟΙΚ 61.03)	62	Χγρ.	100	2,50	250,00		100	2,50	250,00			2,50	0,00			250,00	
63	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή καλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm (ΝΑΟΙΚ 61.05)	63	Χγρ.	1.215	2,70	3.280,50		1.215	2,70	3.280,50		1.215	2,70	3.280,50				
64	Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ (ΝΑΟΙΚ 61.11)	64	Χγρ.	10	1,70	17,00		10	1,70	17,00		10	1,70	17,00				
65	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής (ΝΑΟΙΚ 61.30)	65	Χγρ.	134	3,10	415,40		134	3,10	415,40		134	3,10	415,40				
66	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος (ΝΑΟΙΚ 61.31)	66	Χγρ.	2.698	2,80	7.554,40		2.698	2,80	7.554,40		2.698	2,80	7.554,40				
Σε μεταφορά						67.601,00				72.772,26				73.200,27		15.549,70	9.950,43	

ΕργαLand

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 7
Α.Τ./Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλαττον Απο Προϋπολογισμό
Από μεταφορά						67.601,00			72.772,26			73.200,27			15.549,70	9.950,43	
67	Διάφορες κατασκευές από γαλβανισμένη λαμαρίνα (ΝΑΟΙΚ Ν61.33.03)	67	Χγρ.	60	4,39	263,40											
68	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ραβδούς (ΝΑΟΙΚ 62.21)	68	Χγρ.	80	5,00	400,00											
69	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min (ΝΑΟΙΚ 62.60.02)	69	M2	67	280,00	18.760,00						67	280,00	18.760,00			
70	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min.(ΝΑΟΙΚ 62.60.03)	70	M2	23.2	335,00	7.772,00						23.2	335,00	7.772,00			
71	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο σπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min.(ΝΑΟΙΚ 62.60.05)	71	M2	48	335,00	16.080,00						48	335,00	16.080,00			
72	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, διφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο σπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min (ΝΑΟΙΚ 62.61.05)	72	M2	8	420,00	3.360,00						8	420,00	3.360,00			
73	Μίμνες σιδηρές καρφωτές (ΝΑΟΙΚ 63.01)	73	Χγρ.	200	9,00	1.800,00						200	9,00	1.800,00		1.800,00	
74	Σιδηρά κυκλώματα από ραβδούς συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ραβδούς (ΝΑΟΙΚ 64.01.01)	74	Χγρ.	802	4,50	3.609,00						802	4,50	3.609,00			
75	Κυκλώματα από σιδηροσωλήνες μάρους, Φ 2" (ΝΑΟΙΚ 64.10.03)	75	ΜΜ	0,5	16,80	8,40						0,5	16,80	8,40		8,40	
Σε μεταφορά						119.653,80			124.825,06					123.181,27	15.549,70	12.022,23	

ΕργαLand

Σελίδα 7

ΕργαLand

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 8
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλαττον Απο Προϋπολογισμό
	Από μεταφορά					119.653,80					124.825,06			123.181,27	15.549,70	12.022,23	
76	Ανοξείδωτος χείρολαθής Φ50/2 mm.(ΝΑΟΙΚ 64.29)	76	MM	163	20,00	3.260,00			163	20,00	3.260,00			0,00		3.260,00	
77	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος σπής 10x4 cm.(ΝΑΟΙΚ 64.31)	77	M2	2	4,70	9,40			2	4,70	9,40			0,00		9,40	
78	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T".(ΝΑΟΙΚ 64.41)	78	Χ/μ.	200	2,70	540,00			200	2,70	540,00			0,00		540,00	
79	Θύρες αλουμινίου πολυφυλλες πτισόμενες,ύπτο υ ακορντιέν (ΝΑΟΙΚ Ν65.02.01.11)	79	M2	275	175,00	48.125,00			275	175,00	48.125,00			0,00			
80	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.(ΝΑΟΙΚ 65.05)	80	M2	2	175,00	350,00			4,62	175,00	808,50			0,00	458,50		
81	Υαλοθύρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαρμένα αλουμίνιο, διφυλλες, με σταθερό φεγγίτη.(ΝΑΟΙΚ 65.02.01.03)	81	M2	12	145,00	1.740,00			12	145,00	1.740,00			0,00			
82	Υαλοθύρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, τριφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη.(ΝΑΟΙΚ 65.02.02.05)	82	M2	16	140,00	2.240,00			16	140,00	2.240,00			0,00			
83	Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες (ΝΑΟΙΚ Α165.05 Ν)	83	M2	12	175,00	2.100,00			12	175,00	2.100,00			0,00			
84	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, διφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζάντιο άξονα.(ΝΑΟΙΚ 65.17.04)	84	M2	7	190,00	1.330,00			7	190,00	1.330,00			0,00			
85	Υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγόμενα και ανακλινόμενα.(ΝΑΟΙΚ Α165.17.07Ν)	85	M2	39	300,00	11.700,00			39	300,00	11.700,00			0,00			
Σε μεταφορά						191.048,20					196.677,96			191.224,77	16.008,20	15.831,63	

ΕργαLand

Εργασίες

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας															Σελίδα 9		
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό
	Από μεταφορά					191.048,20				196.677,96				191.224,77	16.008,20	15.831,63	
86	Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα ή πολλαπλά σταθερά (ΝΑΟΙΚ Α165.17.08N)	86	M2	26	250,00	6.500,00		26	250,00	6.500,00		26	250,00	6.500,00			
87	Υαλοστάσια, μονόφυλλα ή πολλαπλά σταθερά από αλουμίνιο (ΝΑΟΙΚ Α165.20.03N)	87	M2	34	100,00	3.400,00		34	100,00	3.400,00		34	100,00	3.400,00			
88	Κινητές σίτες αερισμού (ΝΑΟΙΚ 65.25)	88	M2	2	45,00	90,00		2	45,00	90,00		4,5	45,00	202,50	112,50		
89	Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου (ΝΑΟΙΚ 65.32)	89	M2	5	45,00	225,00		5	45,00	225,00		5	45,00	225,00			
90	Εύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες (ΝΑΟΙΚ 65.41)	90	Xyp.	69	13,50	931,50		69	13,50	931,50		69	13,50	931,50			
91	Επιχρίσματα τριπτά -τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα (ΝΑΟΙΚ 71.21)	91	M2	594	13,50	8.019,00		594	13,50	8.019,00		594	13,50	8.019,00			
92	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα (ΝΑΟΙΚ 71.22)	92	M2	20	14,00	280,00		20	14,00	280,00			14,00	0,00		280,00	
93	Επιπεράωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου (ΝΑΟΙΚ 72.16)	93	M2	12	23,50	282,00		12	23,50	282,00			23,50	0,00		282,00	
94	Επιστρώσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αλκαλική, πάχους 1,00 mm.(ΝΑΟΙΚ 72.31.01)	94	M2	8	15,70	125,60		8	15,70	125,60			15,70	0,00		125,60	
95	Επιστρώσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επίπεδη, πάχους 1,00 mm.(ΝΑΟΙΚ 72.31.02)	95	M2	56	14,60	817,60		56	14,60	817,60			14,60	0,00		817,60	
96	Επικάλυψη αρμών διατολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακόρυφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm.(ΝΑΟΙΚ 72.44.01)	96	MM	6	20,20	121,20		6	20,20	121,20			20,20	0,00		121,20	
97	Επικάλυψη αρμών διατολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm.(ΝΑΟΙΚ 72.44.02)	97	MM	3	15,70	47,10		63,6	15,70	998,52		75,2	15,70	1.180,64	1.133,54		
Σε μεταφορά						211.887,20				218.468,38				211.683,41	17.254,24	17.468,03	

Εργασίες

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 10
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ
	Από μεταφορά					211.887,20					218.488,38			211.683,41	17.254,24	17.458,03	
98	Αρμολάμπρα, αρμών εύρους 50 mm.(ΝΑΟΙΚ 72.47.01)	98	MM	0,1	39,00	3,90			0,1	39,00	3,90		11,25	438,75	434,85		
99	Επιστρώσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα (ΝΑΟΙΚ 72.70)	99	M2	0,1	67,50	6,75			0,1	67,50	6,75			0,00		6,75	
100	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από σκυρόδεμα (ΝΑΟΙΚ ΕΥ7896)	100	M2	16	30,00	480,00			16	30,00	480,00			0,00		480,00	
101	Επιστρώσεις με πλάκες τοιμένιου, πλευράς 21 - 30 cm.(ΝΑΟΙΚ 73.16.01)	101	M2	15	16,80	252,00			15	16,80	252,00			0,00		252,00	
102	Επιστρώσεις με πλάκες τοιμένιου, πλευράς άνω των 30 cm.(ΝΑΟΙΚ 73.16.02)	102	M2	7	13,50	94,50			7	13,50	94,50			0,00		94,50	
103	Επενδύσεις τοίχων με πλάκια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, καλλιητά.(ΝΑΟΙΚ 73.26.03)	103	M2	188	31,00	5.828,00			199,84	31,00	6.195,04		225,33	6.985,23	1.157,23		
104	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλάκια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.(ΝΑΟΙΚ 73.33.01)	104	M2	40	31,50	1.260,00			40	31,50	1.260,00			0,00		1.260,00	
105	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλάκια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm.(ΝΑΟΙΚ 73.33.02)	105	M2	69	33,50	2.311,50			69	33,50	2.311,50			0,00		2.311,50	
106	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλάκια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm.(ΝΑΟΙΚ 73.33.03)	106	M2	56	36,00	2.016,00			66,18	36,00	2.382,48		122,98	4.427,28	2.411,28		
107	Περβόρια (σφραγιτιά) από κεραμικά πλάκια.(ΝΑΟΙΚ 73.35)	107	MM	104	4,50	468,00			104	4,50	468,00		104	4,50	468,00		
	Σε μεταφορά					224.607,86					231.922,55			224.002,67	21.257,60	21.862,78	

EngelLand

Σελίδα 10

Εργασίες

Σελίδα 11

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλαττον
Από μεταφορά							224.607,85				231.922,55			224.002,67		21.257,60	21.862,78
108	Επιστρώσεις δαπέδων και περιβόρια με τσιμεντοκονία ή με τσιμενιο-αββεστο-κονία σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm.(ΝΑΟΙΚ 73.37.01)	108	M2	3	14,60	43,80		124,36	14,60	1.815,66		150	14,60	2.190,00		2.146,20	
109	Αντιολισθητική αυτοκόλλητη ταινία μαρμάρων βαθμίδων (ΝΑΟΙΚ 73.76.01)	109	MM	75	1,40	105,00		75	1,40	105,00		75	1,40	105,00			
110	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) πάχους 8,0 mm.(ΝΑΟΙΚ Ν173.96.01)	110	M2	15	28,00	420,00		15	28,00	420,00			28,00	0,00			420,00
111	Επιστρώσεις με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας (ΝΑΟΙΚ Α173.97Ν)	111	M2	127	38,00	4.826,00		127	38,00	4.826,00			38,00	0,00			4.826,00
112	Επίστρωση εξωτερικού χώρου με συνθετικό χλοοτάπητα (ΝΑΟΙΚ Α173.98Ν)	112	M2	187	20,20	3.777,40		187	20,20	3.777,40			20,20	0,00			3.777,40
113	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων (ΝΑΟΙΚ 73.99)	113	MM	10	4,50	45,00		60,35	4,50	271,58		60,35	4,50	271,58		226,58	
114	Κατώφλια και περζώματα (μπατονιούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 -30 cm.(ΝΑΟΙΚ 75.01.01)	114	M2	7	78,50	549,50		7	78,50	549,50		7	78,50	549,50			
115	Περιβόρια (σβατειπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm.(ΝΑΟΙΚ 75.11.01)	115	MM	28	9,50	266,00		65,65	9,50	622,73		130	9,50	1.235,00		969,00	
116	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm.(ΝΑΟΙΚ 75.31.01)	116	M2	9	78,50	706,50		9	78,50	706,50		9	78,50	706,50			
117	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατηρών/μετώπων) (ΝΑΟΙΚ 75.41.01)	117	MM	3	39,00	117,00		3	39,00	117,00		3	39,00	117,00			
Σε μεταφορά						235.464,05				245.133,92				229.177,25		24.599,38	30.886,18

ΕργαLand

Σελίδα 11

Εργασίες

Σελίδα 12

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																		
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
Από μεταφορά																		
118	Μεμβράνες ασφαλείας (ΝΑΟΙΚ Α176.22.01N)							235.464,05									24.599,38	30.886,18
118	Μεμβράνες ασφαλείας (ΝΑΟΙΚ Α176.22.01N)	118	M2	357	20,00	7.140,00				357	20,00	7.140,00			357	20,00	7.140,00	
119	Υαλοπινάκες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm) (ΝΑΟΙΚ 76.22.02)																	
119	Υαλοπινάκες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm) (ΝΑΟΙΚ 76.22.02)	119	M2	58	45,00	2.610,00				58	45,00	2.610,00			70	45,00	3.150,00	540,00
120	Υαλοπινάκες πυράντοχοι, κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min) (ΝΑΟΙΚ 76.23.03)																	
120	Υαλοπινάκες πυράντοχοι, κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min) (ΝΑΟΙΚ 76.23.03)	120	M2	40	205,00	8.200,00				40	205,00	8.200,00			40	205,00	8.200,00	
121	Διπλοί θερμονωτικοί ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπινάκες, (ΝΑΟΙΚ Α176.27N)																	
121	Διπλοί θερμονωτικοί ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπινάκες, (ΝΑΟΙΚ Α176.27N)	121	M2	30	100,00	3.000,00				30	100,00	3.000,00			30	100,00	3.000,00	
122	Διπλοί θερμονωτικοί ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπινάκες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρίσταλλα 5 mm, κενό 8 mm, κρίσταλλα 5 mm) (ΝΑΟΙΚ 76.27.01)																	
122	Διπλοί θερμονωτικοί ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπινάκες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρίσταλλα 5 mm, κενό 8 mm, κρίσταλλα 5 mm) (ΝΑΟΙΚ 76.27.01)	122	M2	178	50,00	8.900,00				178	50,00	8.900,00			178	50,00	8.900,00	
123	Προτοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς (ΝΑΟΙΚ 77.16)																	
123	Προτοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς (ΝΑΟΙΚ 77.16)	123	M2	227	2,20	499,40				227	2,20	499,40			227,81	2,20	501,18	1,78
124	Στασιολόγισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξύλινων επιφανειών (ΝΑΟΙΚ 77.17.02)																	
124	Στασιολόγισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξύλινων επιφανειών (ΝΑΟΙΚ 77.17.02)	124	M2	86	2,80	240,80				86	2,80	240,80			86	2,80	240,80	
125	Διάστρωση βελουτούρας επί ετοίμων στασιολογισμένων επιφανειών (ΝΑΟΙΚ 77.18)																	
125	Διάστρωση βελουτούρας επί ετοίμων στασιολογισμένων επιφανειών (ΝΑΟΙΚ 77.18)	125	M2	112	1,70	190,40				112	1,70	190,40			112	1,70	190,40	196,88
126	Επάρκεψη ξύλινων επιφανειών με λινέλαιο, απλή επάρκεψη λινελαίου (ΝΑΟΙΚ Α177.26.01)																	
126	Επάρκεψη ξύλινων επιφανειών με λινέλαιο, απλή επάρκεψη λινελαίου (ΝΑΟΙΚ Α177.26.01)	126	M2	270	1,70	459,00				270	1,70	459,00			270	1,70	459,00	459,00
127	Επάρκεψη ξύλινων επιφανειών με λινέλαιο, διπλή επάρκεψη λινελαίου (ΝΑΟΙΚ 77.26.02)																	
127	Επάρκεψη ξύλινων επιφανειών με λινέλαιο, διπλή επάρκεψη λινελαίου (ΝΑΟΙΚ 77.26.02)	127	M2	336	2,20	739,20				336	2,20	739,20			336	2,20	739,20	
Σε μεταφορά																		
														267.442,85		277.213,77		
														261.435,71		25.338,04		
																31.345,18		

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας															Σελίδα 13	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	
	Από μεταφορά					267.442,85				277.213,77				261.435,71		25.338,04
128	Λόδιμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, δπλό λάδιμα και στίλβωση (ΝΑΟΙΚ 77.27.02)	128	M2	10	2,25	22,50		10	2,25	22,50		10	2,25	22,50		
129	Ελαοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΝΑΟΙΚ Α177.54)	129	M2	122	6,70	817,40		175,1	6,70	1.173,17		327,3	6,70	2.192,91		1.375,51
130	Ελαοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΝΑΟΙΚ 77.54)	130	M2	172	6,70	1.152,40		172	6,70	1.152,40			6,70	0,00		1.152,40
131	Ελαοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΝΑΟΙΚ 77.55)	131	M2	467	6,70	3.128,90		467	6,70	3.128,90		522,19	6,70	3.498,67		369,77
132	Αντισκωριαση βαφή σιδηρού σπληνου (ΝΑΟΙΚ 77.55 Ν.1)	132	M2	5	8,89	44,45		5	8,89	44,45		5	8,89	44,45		
133	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (ΝΑΟΙΚ 77.80.01)	133	M2	3.200	9,00	28.800,00		3.200	9,00	28.800,00		3.200	9,00	28.800,00		
Σε μεταφορά						301.408,50				311.535,19				295.994,24		32.497,59

Εργασίες

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας															Σελίδα 14		
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από μεταφορά					301.408,50					311.535,19			295.994,24	27.083,32	32.497,58	
134	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής στρενιο-ακρυλικής βάσεως. (ΝΑΟΙΚ 77.80.02)	134	M2	288	10,10	2.908,80		288	10,10	2.908,80		288	10,10	2.908,80			
135	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπασαυλάρισμα της γυψοσανίδας (ΝΑΟΙΚ 77.84.02)	135	M2	1.176	12,40	14.582,40		1.176	12,40	14.582,40		1.176	12,40	14.582,40			
136	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πιάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους.(ΝΑΟΙΚ 77.99)	136	M2	2,5	0,34	0,85		2,5	0,34	0,85		2,5	0,34	0,85			
137	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.(ΝΑΟΙΚ 78.05.01)	137	M2	794	13,00	10.322,00		794	13,00	10.322,00		794	13,00	10.322,00			
138	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.(ΝΑΟΙΚ 78.05.04)	138	M2	300	15,50	4.650,00		314,57	15,50	4.875,84		314,57	15,50	4.875,84	225,84		
139	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.(ΝΑΟΙΚ 78.05.05)	139	M2	298	16,80	4.804,80		314,74	16,80	5.287,63		314,74	16,80	5.287,63	482,83		
140	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm.(ΝΑΟΙΚ 78.30.01)	140	M2	20	25,90	518,00		20	25,90	518,00		20	25,90	518,00			
141	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες (ΝΑΟΙΚ 78.34)	141	M2	25	22,50	562,50		25	22,50	562,50		25	22,50	562,50			
Σε μεταφορά						339.757,85				350.593,21				335.052,26	27.791,99	32.497,58	

Εργασίες

Σελίδα 15

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από μεταφορά					339.757,85					350.593,21			335.052,26		27.791,99	32.497,58
142	Επένδυση τοίχων με πλάκες περιθώμβιακα πάχους 50 mm.(NAOIK 79.40)	142	M2	113	13,50	1.525,50		113	13,50	1.525,50		113	13,50	1.525,50			
143	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm.(NAOIK 79.55)	143	M2	356	14,00	4.984,00		356	14,00	4.984,00		356	14,00	4.984,00			
144	Αποκατάσταση σπλήης ρηγιμάτωσης τοιχοπλίας (ΑΤΕΚ 1)	144	MM	400	24,57	9.828,00		499	24,57	12.260,43		499	24,57	12.260,43		2.432,43	
145	Επισκευή ρηγματώσεων με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης (ΑΤΕΚ 18)	145	MM	10	66,80	668,00		10	66,80	668,00		10	66,80	668,00			
146	Συλλεκτήρας υδάτων Στένης (ντερέζ).(ΑΤΗΕ 8061.1)	146	M2	45	39,77	1.789,65		45	39,77	1.789,65		45	39,77	1.789,65			
147	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανακίτη ημικυκλική (ΑΤΗΕ 8062.1)	147	Χ/ρ.	235	23,56	5.536,60		235	23,56	5.536,60		100	23,56	2.356,00			3.180,60
148	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική (ΑΤΗΕ 8062.3)	148	Χ/ρ.	15	14,34	215,10		15	14,34	215,10		15	14,34	215,10			
149	Γενική μόνωση επιφανείας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα (ΝΑΠΡΣ Γ01)	149	Στ/μ.	0,25	105,00	26,25		0,25	105,00	26,25			105,00	0,00			26,25
150	Προμήθεια φυτικής γης (ΝΑΠΡΣ Δ08)	150	M3	60	6,00	360,00		60	6,00	360,00			6,00	0,00			360,00
151	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα (ΝΑΠΡΣ Ε13.2)	151	Στ/μ.	0,25	5.500,00	1.375,00		0,25	5.500,00	1.375,00			5.500,00	0,00			1.375,00
152	Πρόχυτα κροσπέδα από σκυρόδεμα.(ΝΑΟΔΟ Β51)	152	MM	0,5	9,60	4,80		0,5	9,60	4,80			9,60	0,00			4,80
153	Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού εύρους (0,3 - 3,00 mm) με ελαστική εποξειδικής ρητίνης (ΝΑΥΔΡ 10.23)	153	MM	20	20,60	412,00		20	20,60	412,00			20,60	0,00			412,00
Σε μεταφορά						366.482,75				379.750,54				358.850,94		30.224,42	37.856,23

ΕργαLand

Σελίδα 15

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σελίδα 16

Σε μεταφορά 3Σ

Εργασίες

Σελίδα 17

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλλειπον Απο Προϋπολογισμό
Από μεταφορά							296.851,03									24.481,78	30.663,55
2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΔΙΚΤΥΑ ΗΜ																	
2.1. ΥΔΡΕΥΣΗ																	
1	Ερμάριο συλεκτιδοαναμένων υδροδυναμικής, εγκατάστασης ύδρευσης ή θέρμανσης, χωνευτό, μεταλλικό (ΑΤΗ Ν18151.Ν1)	154	Τεμ.	1	49,16	49,16		1	49,16	49,16		1	49,16	49,16			
2	Συλλεκτιδοαναμέας υδροδυναμικής μονός, ορειχάλκινος διαμέτρου έως 1 1/4", συστήματος ενδοδαπέδιας διανομής, 5-10 αναχωρήσεων (ΑΤΗ Ν18603.4.2)	155	Τεμ.	1	169,62	169,62		1	169,62	169,62		1	169,62	169,62			
3	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη Γωνιακή διαμέτρου Φ 1/2 ins.(ΑΤΗ 8131.2.1)	156	Τεμ.	4	18,14	72,56		62	18,14	1.124,68		86	18,14	1.560,04		1.487,48	
4	Κρουσός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος κοινός με προσθήκη και ροζέτα διαμέτρου Φ 1/2 ins.(ΑΤΗ 8138.2.2)	157	Τεμ.	2	13,80	27,60		2	13,80	27,60		2	13,80	27,60			
5	Διακείδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο/παιτηρός μηχανισμός), χωνευτή ή ορατή, διαμέτρου Φ 3/4 ins.(ΑΤΗ Ν18154.1 ΣΧΕΤ)	158	Τεμ.	1	98,87	98,87		1	98,87	98,87		1	98,87	98,87			
6	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου εξωτ. διαμέτρου 20 mm και πάχους 3,4 mm θερμικά αυτοσυνκαλούμενος (ΑΤΗ Ν.8036.6)	159	MM	22	7,72	169,84		22	7,72	169,84		22	7,72	169,84			
Σε μεταφορά						587,95	296.851,03			1.639,77	307.597,94			2.075,13	1.487,48		

Εργολαβία

Σελίδα 18

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά																	
7	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 32 mm και πάχους 5.4mm θερμικά αδιασυνεχούμενος (ΑΤΗ Ν.8039.7)	160	MM	14	14.59	204.26		196.4	14.59	2.865.48		282.4	14.59	4.120.22		3.915.96	
8	Βαλβίδα διακοπής (διακοπής) πολυπροπυλενίου θερμοκαλλήτη, εντοχιζόμενη, με ροζέτα και χειροστρόφαλο χρωμέ, ονομ. διαμέτρου DN 20 (ΑΤΗ Ν.8131.3.1)	161	Τεμ.	2	23.29	46.58		2	23.29	46.58		2	23.29	46.58			
9	Βαλβίδα διακοπής (διακοπής) πολυπροπυλενίου θερμοκαλλήτη, εντοχιζόμενη, με ροζέτα και χειροστρόφαλο χρωμέ, ονομ. διαμέτρου DN 25 (ΑΤΗ Ν.8131.3.2)	162	Τεμ.	2	26.79	53.58		11	26.79	294.69		11	26.79	294.69		241.11	
10	Αναμικτήρας (μπταταρίο) θερμού-ψυχρού ύδατος, επικαθήμενου τύπου, ορεχάλευνος, επιχρωμιωμένος ισοθετημένος σε νηπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins.(ΑΤΗ Ν.8141.2.1)	163	Τεμ.	2	61.04	122.08		12	61.04	732.48		15	61.04	915.60		793.52	
11	Αναμικτήρας (μπταταρίο) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορεχάλευνος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins.(ΑΤΗ 8141.3.2)	164	Τεμ.	1	70.31	70.31		1	70.31	70.31		1	70.31	70.31			
12	Σύνδεσμος εύκαμπτος (σπιράλ) μήκους έως 40 cm, ονομ. διαμέτρου 15 mm (1/2") από ελαστικό σωλήνα, ανοξείδωτο πλέγμα, κοχλιωτής συνδέσεως με ρακόρ (ΑΤΗ Ν.8610.1.2)	165	Τεμ.	6	7.40	44.40		58	7.40	429.20		75	7.40	555.00		510.60	
Σε μεταφορά																	
											6.077.51		8.077.53	290.689.26		6.948.67	
											307.597.94						

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σελίδα 19

Α/Α	Ενδείξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απιο Προϋπολογισμό	
						Μέριση	Ολική			Μέριση	Ολική			Μέριση	Ολική		
13	Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. μέχρι 1 ins.(ΑΤΗΕ 8691.1)	166	MM	10	18,27	182,70	1.128,86	296.851,03									6.948,67
(2.1. ΨΑΡΕΥΣΗ) Σύνολο:																	1.242,36
2.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ																	8.191,03
1	Αποξήλωση-αποκομή ειδους υγιεινής ή υδραυλικού υποδοχέα, παντός τύπου (ΑΤΗΕ ΝΙ8151 Α)	167	Τεμ	4	32,15	128,60			64	32,15	2.057,60						2.346,95
2	Αποξήλωση δοχείου πλύσεως λεκάνης WC σισυήττασε ιύπου, μετά σπινράλ σύνδεσης, πλήρης (ΑΤΗΕ ΝΙ8153.2)	168	Τεμ	1	23,36	23,36			2	23,36	46,72						140,16
3	Διανομή αλκακού σε ληδοομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αλκακού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m.(ΝΑΟΙΚ 22.37.02)	169	MM	2	22,50	45,00			2	22,50	45,00						537,75
4	Εκσκαφή και επανetiήωση χανάκα γιά την τοποθέτηση σιληνηώσεων δικτύων σε έδαφος γαιώδες (ΑΤΗΕ Ν9302.1 ΣΧΕΤ)	170	M3	3	18,37	55,11			3	18,37	55,11						
5	Ατακατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυνημάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.(ΝΑΥΔΡ 4.09.02)	171	M2	1	18,50	18,50			1	18,50	18,50						
6	Πλέγμα σήμανσης και προστασίας υπογείων καλωδίων και σιληνηώσεων πλάτους 300 mm.(ΝΑΟΙΚ ΕΙΣΧ79.16.01)	172	MM	15	0,60	9,00			15	0,60	9,00						
7	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάς: 30cm X 30cm.(ΑΤΗΕ 8066.1.3)	173	Τεμ	4	105,05	420,20			4	105,05	420,20						
Σε μεταφορά							699,77	296.851,03			2.662,13				3.724,53	290.669,26	3.024,86

Εργολαβία

Σελίδα 20

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά																	
8	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0.50 m διαστάς: 30cm X 40cm.(ΑΤΗΕ 8066.1.4)	174	Τεμ.	3	121,31	363,93		3	121,31	363,93		3	121,31	363,93			
9	Επίστρωση εσωτερικού φρεσίων με επισκευαστικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσεως (ΝΑΥΔΡ 16.35)	175	Χγρ.	5	13,40	67,00		5	13,40	67,00		5	13,40	67,00			
10	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεσίων, σχάρες υπονόμων κατά ΕΛΟΤ Εν 124, φέρουσας ικανότητας Β125 (ΝΑΟΔΟ ΔΙΒ49 ΣΧΕΤ)	176	Χγρ.	25	2,90	72,50		25	2,90	72,50		25	2,90	72,50			
11	Καλύμματα φρεσίων από συνθετικά υλικά διαφόρων διαστάσεων, σχημάτων και κατάλληλης φέρουσας ικανότητας (ανάλογα την θέση τοποθέτησης), μετά του πλαισίου έδρασης (ΝΑΥΔΡ ΝΑ11.01.03.01)	177	Χγρ.	5	9,30	46,50		5	9,30	46,50		5	9,30	46,50			
12	Εκπομπή και πλήρη επανατοποθέτηση υφιστάμενου πλαισίου εδράσεως μετά καλύμματος ή σχάρας κάλυψης, φρεσίου επίσκεψης (ΝΑΥΔΡ Γ16.07.01Ν)	178	Τεμ.	2	60,00	120,00		2	60,00	120,00		2	60,00	120,00			
13	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεσίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου.(ΝΑΟΔΟ Β85)	179	Τεμ.	2	40,30	80,60		2	40,30	80,60		2	40,30	80,60			
14	Σιφόνι συλλογής σβέρλων δοπέδου, εξώστη ή δώματος, πλαισικά με σχάρα.(ΑΤΗΕ 8046.1 ΣΧΕΤ)	180	Τεμ.	1	49,81	49,81		1	49,81	49,81		1	49,81	49,81			
Σε μεταφορά						1.500,11	296.851,03			3.452,47	307.597,94			4.524,97	290.689,26		3.024,86

Σελίδα 20

ΕργαLand

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																Σελίδα 21	
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλλειπν Απο Προϋπολογισμό
	Από μεταφορά					1.500,11	296.851,03			3.452,47	307.597,94			4.524,97	290.669,26	3.024,86	
15	Σίφωνι πλαστικό δαπέδου με κόφρα και σχάρα γραμμωτή ορειχάλκινη χρωμέ (ΑΤΗΕ 8046.1.N)	181	Τεμ.	1	30,54	30,54		15	30,54	458,10		22	30,54	671,88		641,34	
16	Σίφωνι πλαστικό δαπέδου με σχάρα ορειχάλκινη χρωμέ, σε αντικατάσταση	182	Τεμ.	1	88,21	88,21		1	88,21	88,21		1	88,21	88,21			
17	Σίφωνι πλαστικό δαπέδου βαρέως τύπου από PVC, κλειστό με τάπα καθαρισμού ορειχάλκινη επηχορμιωμένη (ΑΤΗΕ N8046.1.N1)	183	Τεμ.	1	66,32	66,32		1	66,32	66,32		1	66,32	66,32			
18	Σχάρα σιφωνίου δαπέδου, διαμέτρου "τριτητού" Φ 10 cm, ορειχάλκινη, επηχορμιωμένη (ΑΤΗΕ N8046.1.1)	184	Τεμ.	3	11,13	33,39		3	11,13	33,39		3	11,13	33,39			
19	Κανάλι υδροσυλλογής δαπέδου εγχειρισμένου με σχάρα τυποποιημένο από μεγάλης ανοχής πλαστικό HDPE (ΝΑΥΔΡ ΝΣ.11.02.03)	185	ΜΜ	1	34,00	34,00		1	34,00	34,00		1	34,00	34,00			
20	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ., πίεσεως 6 ατμ, διαμέτρου Φ 40 mm(ΑΤΗΕ N.8042.1.2)	186	ΜΜ	5	12,47	62,35		5	12,47	62,35		5	12,47	62,35			
21	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ., πίεσεως 6 ατμ, διαμέτρου Φ 50 mm(ΑΤΗΕ N.8042.1.3)	187	ΜΜ	2	12,69	25,38		202,9	12,69	2.574,80		245,4	12,69	3.114,13		3.088,75	
22	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. πίεσεως 6 ατμ, διαμέτρου Φ 63 mm (ΑΤΗΕ N8042.1.3)	188	ΜΜ	1	12,93	12,93		1	12,93	12,93		1	12,93	12,93			
						1.853,23	296.851,03			6.782,57	307.597,94			8.608,18	290.669,26	6.754,95	
						Σε μεταφορά											
																Σε ΕΥΡΩ	
																Επί πλέον	Επί έλλειπν
																Απο Προϋπολογισμό	3.024,86

ΕργαLand

Σελίδα 21

Εργασίες

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλλειπον Απο Προϋπολογισμό
Από μεταφορά						1.853,23	296.851,03			6.782,57	307.597,94			8.608,18	290.669,26	6.764,95	
23	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. πίεσεως 6 atm, διαμέτρου Φ 75 mm.(ΑΤΗ Ν8042.1.4)	189	MM	2	13,51	27,02		2	13,51	27,02		2	13,51	27,02			
24	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. πίεσεως 6 atm, διαμέτρου Φ100 mm.(ΑΤΗ Ν8042.1.5)	190	MM	3	14,40	43,20		22,5	14,40	324,00		25,5	14,40	367,20		324,00	
25	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6 Χ 10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Σ. (ΑΤΗ Ν8063)	191	MM	2	10,51	21,02		2	10,51	21,02		2	10,51	21,02			
26	Πύμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, διαμέτρου Φ 75 mm.(ΑΤΗ Ν.8054.6)	192	Τεμ	1	1,90	1,90		1	1,90	1,90		1	1,90	1,90			
27	Πύμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, διαμέτρου Φ 100 mm.(ΑΤΗ Ν.8054.8)	193	Τεμ.	5	2,17	10,85		5	2,17	10,85		5	2,17	10,85			
28	Πύμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, διαμέτρου Φ 125 mm.(ΑΤΗ Ν.8054.9)	194	Τεμ.	2	2,50	5,00		2	2,50	5,00		2	2,50	5,00			
29	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.(ΑΤΗ 8151.2)	195	Τεμ.	1	192,13	192,13		1	192,13	192,13		1	192,13	192,13			
30	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm, χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.(ΑΤΗ Ν8181.2 ΣΧΕΤ)	196	Τεμ.	1	105,42	105,42		9	105,42	948,78		9	105,42	948,78		843,36	
31	Κόβημα λεκανίης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού (ΑΤΗ 8179.2)	197	Τεμ.	2	22,97	45,94		9	22,97	206,73		10	22,97	229,70		183,76	
Σε μεταφορά						2.305,71	296.851,03			8.520,00	307.597,94			10.411,78	290.669,26	8.106,07	

Σελίδα 22

ΕργΛοΓα

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 23
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά																	
32	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) πλαστικό, επιποχίο, πλήρες (ΑΤΗ ΝΙ8153.1)	198	Τεμ.	1	62,01	62,01		1	62,01	62,01		1	62,01	62,01			
33	Επισκευή πλωτήρα υδαταποθήκης (φλοτέρ), δοχείου πλύσεως λεκάνης (ΑΤΗ ΝΙ8103.10)	199	Τεμ.	1	9,80	9,80		1	9,80	9,80		1	9,80	9,80			
34	Αντικατάσταση πλωτήρα υδαταποθήκης (φλοτέρ) δοχείου πλύσεως λεκάνης (ΑΤΗ ΝΙ8103.12)	200	Τεμ.	1	21,13	21,13		1	21,13	21,13		1	21,13	21,13			
35	Αντικατάσταση μηχανισμού δοχείου πλύσεως λεκάνης (ΑΤΗ ΝΙ8103.13)	201	Τεμ.	1	32,46	32,46		1	32,46	32,46		1	32,46	32,46			
36	Νιπτήρας νηπίων επιποχός ή ένθετος σε πάγκο, πλήρης, από λευκή πορσελάνη, με την ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα εκκένωσης και 10 ορειχάλκινα επιχρωμιωμένα σιφώνι σχήματος "U" (ΑΤΗ 8160.1.ΣΧΕΤ)	202	Τεμ.	1	129,12	129,12		12	129,12	1.549,44		15	129,12	1.936,80		1.807,68	
37	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, επαγγελματικού τύπου, δύο σκαφών 40 x 40 x 30 περίπου cm, πλάτους περίπου 60 cm (ΑΤΗ Ν.8165.2.3)	203	Τεμ.	1	334,56	334,56		7	334,56	2.341,92		12	334,56	4.014,72		3.680,16	
38	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθιλένιο, μίας σκάσης (ΑΤΗ ΝΙ8166.1)	204	Τεμ.	1	19,76	19,76		8	19,76	158,08		15	19,76	296,40		276,64	
39	Σιφώνι νεροχύτου με λιποσυλλέκτη από πολυαιθιλένιο ή ABS, δύο σκαφών (ΑΤΗ ΝΙ8166.2)	205	Τεμ.	1	42,67	42,67		1	42,67	42,67		1	42,67	42,67			
Σε μεταφορά						2.957,22	296.851,03			12.737,51	307.597,94			16.827,77	290.689,26	13.870,55	

ΕργαLand

Σελίδα 23

ΕργαLand

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																Σελίδα 24	
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
Από μεταφορά						2.957,22	296.851,03			12.737,51	307.597,94	16.827,77	290.669,26	13.870,55			
40	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπίζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm.(ΑΤΗ 8168.2)																
41	Αγγιστρο (γάντζος) αναρίθσεως, ορεχάλκινο, επιχρωμιωμένο, επίτοιχο, δπλό.(ΑΤΗ Ν18175.2)	206	Τεμ	1	21,21	21,21		1	21,21	21,21		1	21,21	21,21			
207			Τεμ	2	13,96	27,92		19	13,96	265,24		19	13,96	265,24	237,32		
42	Χαριθθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι.(ΑΤΗ Ν18178.1.2N)	208	Τεμ	1	14,06	14,06		5	14,06	70,30		5	14,06	70,30	56,24		
43	Δοχείο απορριμμάτων V.C. από ανοξείδωτο ατσάλι.(ΑΤΗ Ν18176.22.1)	209	Τεμ	1	28,17	28,17		7	28,17	197,19		7	28,17	197,19	169,02		
44	Επίδαπτεδιο πηνκάλ, ανοξείδωτο.(ΑΤΗ Ν18176.23.1)	210	Τεμ	1	30,17	30,17		7	30,17	211,19		7	30,17	211,19	181,02		
45	Αποξήλωση και πλήρη επαναστοθέτηση υποδοχέα ειδών υγιεινής, οισυδρήτοτε τύπου.(ΑΤΗ Ν19392.2.4.3)	211	Τεμ	1	55,07	55,07		1	55,07	55,07		1	55,07	55,07			
46	Αποξήλωση πλαστικών σωλήνων αποχέτευσης διαμέτρου από Φ32 έως Φ 100, από οποιοδήποτε σημείο, δάπεδο, τοίχο 1ου κτηρίου, ή έδαφος.(ΑΤΗ Ν18043.2.2)	212	MM	5	5,79	28,95		75,4	5,79	436,57		171,4	5,79	992,41	963,46		
47	Αποξήλωση πλαστικών σωλήνων αποχέτευσης διαμέτρου από Φ110έως Φ200, από οποιοδήποτε σημείο, δάπεδο, τοίχο του κτηρίου, ή έδαφος.(ΑΤΗ Ν18043.2.3)	213	MM	1	8,04	8,04		1	8,04	8,04		1	8,04	8,04			
48	Συνδεση αποχέτευσης σε υφιστάμενη κατακόρυφη στήλη, με χρήση ειδικών τεμαχίων.(NAYΔP NVA.16.18.01)	214	Τεμ	1	124,00	124,00		12	124,00	1.488,00		15	124,00	1.860,00	1.736,00		
Σε μεταφορά						3.294,81	296.851,03			15.490,32	307.597,94	20.508,42	290.669,26	17.213,61			

Εργασίες

Σελίδα 25

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
Από μεταφορά																	
49	Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης Dn 100-200 mm, με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος. (NAYΔΡ Γ16.40.01.N)	215	MM	1	4,70	4,70		1	4,70	4,70		1	4,70	4,70			
50	Σύνδεση αγωγού αποχέτευσης διαμέτρου έως και Φ160 mm και σε βάθος ως και 1,50 m με υφιστάμενο σε λειτουργία φρεάτιο (NAYΔΡ Α116.01.2N)	216	Τεμ.	1	75,00	75,00		1	75,00	75,00		1	75,00	75,00			
51	Σετ ειδών υγιεινής W.C. ΑμΕΑ (ατόμων με ειδικές ανάγκες) και λοιπού εξοπλισμού, πλήρες [ΑΤΗΕ Ν18307.2.1]	NT1	Τεμ.					2	1.811,39	3.622,78		2	1.811,39	3.622,78		3.622,78	
52	Αναμικτήρας (μπταρορία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, Λουτήρα ή λεκάνης καταιονητήρα Φ 1/2 ins με σταθερό και κινητό καταιονητήρα [ΑΤΗΕ 8141.4.3]	NT2	Τεμ.					10	120,04	1.200,40		10	120,04	1.200,40		1.200,40	
53	Αναμικτήρας (μπταρορία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins, με αποσπώμενο "χώνευτο" ντους [ΑΤΗΕ Ν/8141.3.2]	NT3	Τεμ.					8	191,37	1.530,96		8	191,37	1.530,96		1.530,96	
54	Λεκάνη καταιονητήρα με βαλβίδα Χαλύβδινη ερμηλειώμενη διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70 Χ 70 cm [ΑΤΗΕ 8162.1.1]	NT4	Τεμ.					8	140,61	1.124,88		8	140,61	1.124,88		1.124,88	
(2.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) Σύνολο:						3.374,51				23.049,04				28.067,14		24.692,63	
2.3. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ																	
1	Φωτιστικό σώμα κώδωνα υάλου, επίτοιχο ή οροφής, με λαμπτήρα φθορισμού ή led (ΑΤΗΕ Ν18983.6.2)	217	Τεμ.	3	51,98	155,94		3	51,98	155,94		3	51,98	155,94			
Σε μεταφορά						155,94				155,94				155,94			

ΕργαLand

Σελίδα 25

Εργολογία

Σελίδα 26

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον	Επί ελάττων	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική
	Από μεταφορά					155,94	296.851,03					155,94	307.597,94			155,94	290.669,26	
2	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 4Χ18W με οθόνη από πετασίδες αλουμινίου διπλής παραβολικότητας, σώμα από ασφάλινη λαμαρίνα με ενισχυμένη βάση βαμμένη με λευκό χρώμα φούρνου, στεγασμένων χώρων, με ηλεκτρονικά πηνία, προστασίας IP20, με λαμπτήρες φθορισμού Χρωματικ	218	Τεμ.	1	86,77	86,77		1	86,77	86,77		1	86,77	86,77				
3	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ36W με οθόνη από πετασίδες αλουμινίου διπλής παραβολικότητας, σώμα από ασφάλινη λαμαρίνα με ενισχυμένη βάση βαμμένη με λευκό χρώμα φούρνου, στεγασμένων χώρων, με ηλεκτρονικά πηνία, προστασίας IP20, με λαμπτήρες φθορισμού Χρωματικ	219	Τεμ.	1	74,09	74,09		1	74,09	74,09		1	74,09	74,09				
4	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ58W με οθόνη από πετασίδες αλουμινίου διπλής παραβολικότητας, σώμα από ασφάλινη λαμαρίνα με ενισχυμένη βάση βαμμένη με λευκό χρώμα φούρνου, στεγασμένων χώρων, με ηλεκτρονικά πηνία, προστασίας IP20, με λαμπτήρες φθορισμού Χρωματικ	220	Τεμ.	1	80,51	80,51		1	80,51	80,51		12	80,51	966,12		885,61		
Σε μεταφορά						397,31	296.851,03			397,31	307.597,94			1.282,92	290.669,26		885,61	

ΕργαLand

Σελίδα 26

Εργασίες

Σελίδα 27

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό
Από μεταφορά						397,31	296.851,03			397,31	307.597,94			1.282,92	290.669,26	885,61	
5	Φωτιστικό σώμα οροφής, τύπου πλαφονιέρας, με ανοξείδωτο σώμα και κάλυμμα από γυαλί, με λαμπτήρα PL 18W/230 V, ενδεικτ. διαστάσεων φ 28x8 cm.(ΑΤΗ ΝΙ8982.1.6)	221	Τεμ.	2	52,20	104,40		18	52,20	939,60		20	52,20	1.044,00		939,60	
6	Φωτιστικό σώμα επίτοιχο ή οροφής τύπου "χελώνας" με ενσωματωμένα led ισχύος 12 έως 18 W, στεγανό IP54 (ΑΤΗ ΝΙ8982.6.1B)	222	Τεμ.	12	40,00	480,00		12	40,00	480,00		12	40,00	480,00			
7	Φωτιστικό σώμα, προβολέας, ασύμμετρης δέσμης με φωτεινές πηγές διόδων φωτοεκπομπής (LED) ισχύος 50 W.(ΑΤΗ ΝΙ9375.2)	223	Τεμ.	1	109,63	109,63		1	109,63	109,63		1	109,63	109,63			
8	Φωτιστικό σώμα, προβολέας, με φωτεινές πηγές διόδων φωτοεκπομπής (led) ισχύος 70 W.(ΑΤΗ ΝΙ9375.2Α)	224	Τεμ.	1	129,76	129,76		1	129,76	129,76		1	129,76	129,76			
9	Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού ισχύος από 18W έως και 68W χρωματικής απόδοσης 3000-4000K (ή και φωτισωλήγας με λευκατανία ισουδάνημου ισχύος).(ΑΤΗ ΝΙ9455)	225	Τεμ.	18	5,89	106,02		18	5,89	106,02		18	5,89	106,02			
10	Καθαρσμός φωτιστικού σώματος φθορισμού 20W, 40W, ή 65W οροφής.(ΑΤΗ 9410)	226	Τεμ.	1	18,36	18,36		1	18,36	18,36		1	18,36	18,36			
11	Συλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm.(ΑΤΗ 8732.1.3)	227	ΜΜ	85	3,98	338,30		85	3,98	338,30		85	3,98	338,30			
12	Συλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπινρά 16mm.(ΑΤΗ 8732.2.3)	228	ΜΜ	12	3,96	47,52		12	3,96	47,52		12	3,96	47,52			
Σε μεταφορά						1.731,30	296.851,03			2.566,50	307.597,94			3.556,51	290.669,26	1.825,21	

ΕργαLand

Σελίδα 27

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας															
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ			
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική
	Από μεταφορά					1.731,30	296.851,03			2.566,50	307.597,94			3.556,51	290.689,26
13	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς, βορέως τύπου, ορατός ή εντοιχισμένος, τύπου CONDuR, διαμέτρου 16 mm.(ATHE N18732.1.3)	229	MM	35	4,24	148,40		35	4,24	148,40		35	4,24	148,40	
14	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς, βορέως τύπου, ορατός ή εντοιχισμένος, τύπου CONDuR, διαμέτρου 20 mm.(ATHE N18732.1.4)	230	MM	15	4,58	68,70		670,3	4,58	3.069,97		670,3	4,58	3.069,97	3.001,27
15	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς, βορέως τύπου, ορατός ή εντοιχισμένος, τύπου CONDuR, διαμέτρου 25 mm.(ATHE N18732.1.5)	231	MM	10	5,26	52,60		10	5,26	52,60		10	5,26	52,60	
16	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC τύπου univolt Φ32 (ATHE N18733.1)	232	MM	25	10,74	268,50		25	10,74	268,50		131	10,74	1.406,94	1.138,44
17	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1/2 ins.(ATHE 9316.1)	233	MM	1	6,70	6,70		1	6,70	6,70		1	6,70	6,70	
18	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 3/4 ins.(ATHE 9316.2)	234	MM	1	12,22	12,22		1	12,22	12,22		1	12,22	12,22	
19	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1 ins.(ATHE 9316.3)	235	MM	1	14,74	14,74		1	14,74	14,74		1	14,74	14,74	
20	Αποξήλωση πλαστικού καναλιού διανομής ηλεκτρικών καλωδίων οποιασδήποτε διάστασης.(ATHE N18741.ΣΧΕΤ)	236	MM	35	1,65	57,75		35	1,65	57,75		35	1,65	57,75	
Σε μεταφορά						2.360,91	296.851,03			6.197,38	307.597,94			8.325,83	290.689,26
															5.964,92

ΕργαLand

Σελίδα 28

ΕργΛand

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																Σελίδα 29	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά						2.360,91	296.851,03			6.197,38	307.597,94			8.325,83	290.669,26	5.964,92	
21	Κανάλι διανομής από PVC χρώματος λευκού, συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων εξαρτημάτων και των απαραίτητων στηριγμάτων και μικροακτικών, διαστάσεων 15x15 mm.(ATHE N18741.1.N1)	237	MM	25	4,83	120,75		25	4,83	120,75		25	4,83	120,75			
22	Κανάλι διανομής από PVC χρώματος λευκού, συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων εξαρτημάτων και των απαραίτητων στηριγμάτων και μικροακτικών, διαστάσεων 25x25 mm.(ATHE N18741.1.N2)	238	MM	15	7,62	114,30		22	7,62	167,64		132	7,62	1.005,84		891,54	
23	Κανάλι διανομής από PVC χρώματος λευκού, συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων εξαρτημάτων και των απαραίτητων στηριγμάτων και μικροακτικών, διαστάσεων 40x40 mm.(ATHE N18741.1.N3)	239	MM	5	9,07	45,35		99,5	9,07	902,47		99,5	9,07	902,47		857,12	
24	Κανάλι διανομής από PVC χρώματος λευκού, συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων εξαρτημάτων και των απαραίτητων στηριγμάτων και μικροακτικών, διαστάσεων 60x40 mm.(ATHE N18741.1.N4)	240	MM	5	11,62	58,10		5	11,62	58,10		5	11,62	58,10			
25	Πλαστικό κανάλι διανομής 105x50 mm, ισχυρών-ασθενών ρευμάτων, επίτοιχο, τύπου LEGRAND DLP (ATHE N18776.1.8N)	241	MM	45	18,81	846,45		45	18,81	846,45		45	18,81	846,45			
26	Εξόρμητα καναλιού ηλεκτρικών γραμμών, τύπου LEGRAND DLP (ATHE N18732.3.4N)	242	Τεμ.	25	13,88	347,00		25	13,88	347,00		25	13,88	347,00			
Σε μεταφορά						3.892,86	296.851,03			8.639,79	307.597,94			11.506,44	290.669,26	7.713,58	

ΕργΛand

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 30
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό
Από μεταφορά						3.892,86	296.851,03			8.639,79	307.597,94			11.606,44	290.669,26	7.713,58	
27	Σχάρα καλωδίων 100x60 mm γολθοναμένη, διάτρητη (ΑΤΗ Ν.8741.2.1)	243	Τεμ	10	16,67	166,70			10	16,67	166,70						
28	Εσχάρα καλωδίων, για χρήση σε εσωτερικούς ξηρούς χώρους, βαρέως τύπου, από προγαλβανισμένη λαμαρίνα κατά EN 10147:2000, με/χωρίς κοπτάκι, διαστάσεων 150x60 mm.(ΑΤΗ Ν.8741.3)	244	ΜΜ	5	26,14	130,70			5	26,14	130,70						
29	Σχάρα καλωδίων 200x60 mm γολθοναμένη, διάτρητη (ΑΤΗ Ν.8741.2.2)	245	Τεμ	5	24,25	121,25			5	24,25	121,25						
30	Αποξήλωση - εκπομπή ηλεκτρικών αγωγών ή καλωδίων οποιασδήποτε διατομής, υπογείων, ορατών ή εντοιχισμένων.(ΑΤΗ Ν.9419.1)	246	ΜΜ	25	1,83	45,75			828	1,83	1.515,24						
31	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2(ΑΤΗ 8751.1.2)																1.507,01
32	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2(ΑΤΗ 8751.1.3)	247	ΜΜ	270	1,28	345,60			270	1,28	345,60						
33	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Διπολικό Διατομής 2 Χ 1,5mm2(ΑΤΗ 8766.2.1)	248	ΜΜ	180	1,38	248,40			180	1,38	248,40						
34	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2(ΑΤΗ 8766.3.1)	249	ΜΜ	65	4,12	267,80			65	4,12	267,80						
35	Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2.(ΑΤΗ 9336.1.2)	250	ΜΜ	20	5,07	101,40			282,2	5,07	1.430,75						3.347,21
36	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενιπολικό Διατομής 5 Χ 6mm2(ΑΤΗ 8766.5.4)	251	ΜΜ	25	6,44	161,00			130,5	6,44	840,42						2.564,75
		252	ΜΜ	15	11,20	168,00			42,5	11,20	476,00						729,12
Σε μεταφορά						5.649,46	296.851,03			14.182,65	307.597,94			21.501,13	290.669,26	15.851,67	

Εργολαβία

Σελίδα 31

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	
	Από μεταφορά					5.649,46	296.851,03			14.182,65	307.597,94			21.501,13	290.669,26	15.851,67	
37	Καλώδιο ΝΥΥ διατομής 5 Χ 10 mm2.(ΑΤΗ ΝΙ8774.5.5)	253	ΜΜ	20	14,17	283,40		20	14,17	283,40			51,5	14,17	729,76	446,36	
38	Αγώγος γυμνός χαλκινός πολυκλωνος Διατομής 16mm2.(ΑΤΗ 9340.2)	254	ΜΜ	1	5,45	5,45		1	5,45	5,45			1	5,45	5,45		
39	Υποδομή τροφοδοτικής εγκατάστασης σημεί-ούλ-ων ρευματοληψίας, μετά των ρευματοδοτών, πλήρης (ΑΤΗ ΝΙ8826.3.2.Ν1)	255	Τεμ.	5	148,22	741,10		5	148,22	741,10			5	148,22	741,10		
40	Σημείο τροφοδοσίας μόνιμα σταθερής ηλεκτρικής συσκευής, με καλώδιο ΑΟ5Vν -(U,R) ή J1Vν(U,R,S) διατομής 3x4 mm2, μέσου μήκους γραμμών 10 m.(ΑΤΗ ΝΙ8997.1.5)	256	Τεμ.	1	139,61	139,61		1	139,61	139,61			1	139,61	139,61		
41	Σημείο τροφοδοσίας μόνιμα σταθερής ηλεκτρικής συσκευής, με καλώδιο ΑΟ5Vν -(U,R) ή J1Vν(U,R,S) διατομής 3x4 mm2, μέσου μήκους γραμμών 20 m.(ΑΤΗ ΝΙ8997.1.10)	257	Τεμ.	1	180,39	180,39		1	180,39	180,39			1	180,39	180,39		
42	Κύριο διακλαδώσεως γυψσανίδας Φ 70 mm.(ΑΤΗ ΝΙ8735.1.1)	258	Τεμ.	35	4,87	170,45		35	4,87	170,45			35	4,87	170,45		
43	Κουτί διακλάδωσης ορατό ή εντοιχισμένο, πλαστικό, για σωλήνα CONFLEX ή CONDUR, διαστάσεων 62x62x34 mm.(ΑΤΗ ΝΙ8735.2.2)	259	Τεμ.	1	4,76	4,76		1	4,76	4,76			31	4,76	147,56	142,80	
44	Κύριο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαστάσεων 80 Χ 80 mm για αγωγούς διατομής έως 6 mm2 8 εξόδων.(ΑΤΗ 8786.2.2)	260	Τεμ.	1	8,67	8,67		7	8,67	60,69			9	8,67	78,03	69,36	
Σε μεταφορά						7.183,29	296.851,03			15.768,50	307.597,94			23.693,48	290.669,26	16.510,19	

ΕργαLand

Σελίδα 31

Εργολαβή

Σελίδα 32

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί ελάττων
Από μεταφορά						7.183,29	296.851,03			15.788,50	307.597,94			23.693,48	290.669,26	16.510,19	
45	Κυτία διακλαδώσεως καλωδίων, πλαστικό στεγανό IP55, εξωτερικής τοποθέτησης, διαστάσεων 82x82x43 mm.(ΑΤΗ Ν18375.1.2)	261	Τεμ.	1	5,05	5,05		1	5,05	5,05		1	5,05	5,05			
46	Κυτία διακλαδώσεως ενδοδαπέδιας ή επιτοίχιας διανομής, εξωτερικού χώρου, ενδεικτ. διαστάσεων 245x190x90 mm, στεγανό, βαθμού προστασίας IP65.(ΑΤΗ Ν18742.4)	262	Τεμ.	1	27,18	27,18		1	27,18	27,18		1	27,18	27,18			
47	Μετασχηματιστής λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου ισχύος 40 W.(ΑΤΗ Ν19402.2)	263	Τεμ.	1	10,96	10,96		1	10,96	10,96		1	10,96	10,96			
48	Εκκμητής (στάμερ) λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου μετά και της βάσεως εκκμητή.(ΑΤΗ Ν19404.ΣΧΕΤ)	264	Τεμ.	1	2,90	2,90		1	2,90	2,90		1	2,90	2,90			
49	Αξονικός (ελικοειδής) ανεμιστήρας εξερισμού χώρου υγιεινής (W.C., λουτρό).(ΑΤΗ Ν18559.1Α)	265	Τεμ.	2	61,20	122,40		2	61,20	122,40		2	61,20	122,40			
50	Θερμοσφώνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 20 l ισχύος 2000 W.(ΑΤΗ 8256.2.1)	266	Τεμ.	1	153,23	153,23		1	153,23	153,23		1	153,23	153,23			
51	Θερμοσφώνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 l ισχύος 3000 W.(ΑΤΗ 8256.5.1)	267	Τεμ.	1	194,17	194,17		3	194,17	582,51		5	194,17	970,85	776,68		
52	Θερμοσφώνας διπλής ενέργειας 80 λίτρων/4 KW, πλήρως διασυνδεδεμένος (ΑΤΗ Ν18256.6.1)	268	Τεμ.	1	240,26	240,26		1	240,26	240,26		1	240,26	240,26			
Σε μεταφορά						7.939,44	296.851,03			16.912,99	307.597,94			25.226,31	290.669,26	17.286,87	

ΕργαLand

Εργαλ.Λογ.

Σελίδα 33

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά						7.939,44	296.851,03			16.912,99	307.597,94			25.226,31	290.669,26	17.286,87	
53	Ηλεκτρ. θερμωσίσιμος "διπλής ενέργειας" χωρητικότητας ζεστού νερού χρήσης 160 lt, πλήρης (ΑΤΗΕ Ν18256.8.4)	269	Τεμ.	1	1.563,55	1.563,55		1	1.563,55	1.563,55		1	1.563,55	1.563,55			
54	Επίπεδος ηλεκτρ. συλλέκτης, με επλεκτική απορροφητική επιφάνεια, υψηλής απόδοσης (ΑΤΗΕ Ν18258.1)	270	Μ2	1	262,18	262,18		1	262,18	262,18		1	262,18	262,18			
55	Αγωγός γυρνός χάλκινος πολυκλωнос Διατομής 50mm2 (ΑΤΗΕ Ν18340.5)	271	ΜΜ	5	9,24	46,20		5	9,24	46,20		5	9,24	46,20			
56	Αγωγός κυκλικής διατομής χαλυβδίνος γυρνός μονόκλωнос γυρνός Διαμέτρου φ 8mm (διατομής περίπου 50mm2) (ΑΤΗΕ Ν18340.5Α)	272	ΜΜ	10	6,63	66,30		10	6,63	66,30		10	6,63	66,30			
57	Αγωγός γυρνός αλουμινίου μονόκλωнос γυρνός Διαμέτρου φ 8mm (διατομής περίπου 50mm2) (ΑΤΗΕ Ν18340.5Β)	273	ΜΜ	10	10,50	105,00		10	10,50	105,00		10	10,50	105,00			
58	Στηρίγματα ή σύνδεσμοι αγωγών γείωσης δικτύου αντικεραυνικής προστασίας, διαμέτρου αγωγών φ8 -φ10*1,1 (ΑΤΗΕ Ν18838.1.1.1)	274	Τεμ.	25	8,00	200,00		25	8,00	200,00		25	8,00	200,00			
59	Διακόπτης χονευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός [ΑΤΗΕ 8801.1.1]	NT5	Τεμ.					13	4,06	52,78		13	4,06	52,78		52,78	
60	Διακόπτης χονευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομπατέρ ησάλε ρετούρ [ΑΤΗΕ 8801.1.4]	NT6	Τεμ.					6	5,84	35,04		6	5,84	35,04		35,04	
61	Ρευματοδότης χονευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α [ΑΤΗΕ 8826.3.2]	NT7	Τεμ.					7	9,04	63,28		10	9,04	90,40		90,40	
Σε μεταφορά						10.182,67	296.851,03			19.307,32	307.597,94			27.647,76	290.669,26	17.465,09	

ΕργαLand

Σελίδα 33

Εργολάβ

Σελίδα 34

4ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά						10.182,67	296.851,03			19.307,32	307.597,94			27.647,76	290.669,26	17.465,09	
62	Ηλεκτρικός πίνακας, χωνευτής ή επίτοιχος τοποθέτησης, έως έξι (6) αναχωρήσεων, πλήρης με τα όργανά του [ΑΤΗ Ν8840.1.1Α]	NT8	Τεμ.					1	376,21	376,21		6	376,21	2.257,26		2.257,26	
63	Ηλεκτρικός πίνακας, χωνευτής ή επίτοιχος τοποθέτησης, επίτά (7) έως δώδεκα(12) αναχωρήσεων, πλήρης με τα όργανά του [ΑΤΗ Ν8840.1.1Β]	NT9	Τεμ.					1	548,96	548,96		1	548,96	548,96		548,96	
64	Ηλεκτρικός πίνακας, χωνευτής ή επίτοιχος τοποθέτησης, δεκατριών (13) έως είκοσι (20) αναχωρήσεων, πλήρης με τα όργανά του [ΑΤΗ Ν8840.2.1Α]	NT10	Τεμ.					1	720,21	720,21		1	720,21	720,21		720,21	
65	Ηλεκτρικός πίνακας, χωνευτής ή επίτοιχος τοποθέτησης, εικοσενα (21) έως εκασιπέντε (25) αναχωρήσεων, πλήρης με τα όργανά του [ΑΤΗ Ν8840.2.1Β]	NT11	Τεμ.					1	777,17	777,17		1	777,17	777,17		777,17	
(2.3.12ΣΥΓΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ) Σύνολο:						10.182,67			21.729,87				31.951,36		21.768,69	21.768,69	
2.4. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ																	
1	Ηλεκτρικό καλώδιο εξώθωρος (ΑΤΗ Ν 8787.12 Α)	275	Τεμ.		1	95,21	95,21		1	95,21	95,21		1	95,21	95,21		
2	Προμήθεια και εγκατάσταση θυρομεγαφώνου αμφίπλευρης ομιλίας με ηλεκρική κλεδαριά (ΑΤΗ Ν8992.1.7)	276	Τεμ.		1	345,00	345,00		1	345,00	345,00		1	345,00	345,00		
3	Άλωση ψηφιακού δικτύου UTP, Cat 6, 4 ζευγών(ΑΤΗ Ν8796.1.3)	277	MM		50	2,45	122,50		50	2,45	122,50		50	2,45	122,50		
4	Διπλός τηλεφωνικανικός ρευματοδότης RJ -45, UTP/Cat6 (ΑΤΗ Ν9500.2)	278	Τεμ.		2	16,95	33,90		2	16,95	33,90		2	16,95	33,90		
Σε μεταφορά							596,61	296.851,03		596,61	307.597,94			596,61	290.669,26		

Εργολάβ

Σελίδα 35

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί ελάτιον Απο Προϋπολογισμό
Από μεταφορά						596,61	296.851,03			596,61	307.597,94			596,61	290.669,26		
5	Πρίζα RJ45 - Cat. 6 πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, ενδ. τύπου Legrand Mosaic ή ισοδύναμου (ΑΤΗ Ν8743.3.3Α)	279	Τεμ.	8	12,02	96,16											
6	Ομοαξονικό καλώδιο τηλεόρασης χαμηλών απωλειών, 75 Ω, υψηλής ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης (κλάσης A++ τουλάχιστον) (ΑΤΗ Ν.8796.1.2)	280	MM	20	3,31	66,20											
7	Κράσια TV, μπάνιας UHF μετά ιστού στήριξης (ΑΤΗ Ν9730.1Α)	281	Τεμ.	1	150,00	150,00											
8	Εν'υλης σήματος κεραίας TV, με καταμετρητή, πλήρης (ΑΤΗ Ν9730.4)	282	Τεμ.	1	75,00	75,00											
(2.4. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ) Σύνολο:						983,97				983,97				983,97			0,00
2.5. ΘΕΡΜΑΝΣΗ																	
1	Αποξήλωση υφιστάμενης δεξαμενής πτερέλαιου (ΝΑΟΙΚ Α22.56.ΣΧΕΤ.2)	283	Τεμ.	1	550,00	550,00											
2	Εκκένωση ύδατος, επαναπλήρωση, εξερισμός δικτύου θέρμανσης, δοκιμές λειτουργίας (ΑΤΗ Ν8693.5.1)	284	Τεμ.	1	80,00	80,00											
3	Αποξήλωση σιδηροσωλήνων διαμέτρου από 1/2" έως 1 1/4", από οποιοδήποτε σημείο, δάπεδο, τοίχο του κτηρίου, ή εδάφος (ΑΤΗ Ν8040.1)	285	MM	30	3,21	96,30											
4	Αποξήλωση σιδηροσωλήνων διαμέτρου από 1 1/2" έως 2", από οποιοδήποτε σημείο, δάπεδο, τοίχο του κτηρίου, ή εδάφος (ΑΤΗ Ν8040.2)	286	MM	15	5,14	77,10											
Σε μεταφορά						803,40	296.851,03			1.194,54	307.597,94			1.354,54	290.669,26		551,14

Εργολαβία

Σελίδα 36

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά						803,40	296.851,03			1.194,54	307.597,94	1.354,54	290.669,26	551,14			
5	Αποξήλωση σιδηροσωλήνων διαμέτρου από 3" έως 4", από οποιοδήποτε σημείο, δάπεδο, τοίχο του κτηρίου, ή εδάφους (ΑΤΗ Ν18040.3)	287	MM	5	6,43	32,15		5	6,43	32,15		5	6,43	32,15			
6	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins.(ΑΤΗ 8034.1)	288	MM	15	13,61	204,15		15	13,61	204,15		15	13,61	204,15			
7	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins.(ΑΤΗ 8034.2)	289	MM	10	15,96	159,60		10	15,96	159,60		10	15,96	159,60			
8	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins.(ΑΤΗ 8034.3)	290	MM	5	19,63	98,15		5	19,63	98,15		5	19,63	98,15			
9	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/4 ins.(ΑΤΗ 8034.4)	291	MM	5	22,63	113,15		5	22,63	113,15		5	22,63	113,15			
10	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins.(ΑΤΗ 8034.5)	292	MM	4	25,71	102,84		4	25,71	102,84		4	25,71	102,84			
11	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins.(ΑΤΗ 8034.6)	293	MM	2	30,33	60,66		2	30,33	60,66		2	30,33	60,66			
12	Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθYLENIO (PE) Φ 18x2 mm, σε σπρώξιμο θερμανσης - ύδρευσης (ΑΤΗ Ν18151.1.1Α)	294	MM	20	4,69	93,80		93	4,69	436,17		93	4,69	436,17		342,37	
13	Ευκαμπτος χαλκοσωλήνας εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm, πάχους τοιχώματος 1 mm, επενδεδυμένος (ΑΤΗ Ν18041.5.1 ΣΧΕ Τ)	295	MM	1	10,95	10,95		1	10,95	10,95		1	10,95	10,95			
14	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm.(ΑΤΗ 8041.5.1)	296	MM	10	7,08	70,80		10	7,08	70,80		10	7,08	70,80			
Σε μεταφορά						1.749,65	296.851,03			2.483,16	307.597,94			2.643,16	290.669,26	893,51	

ΕργαLand

Εργασίες

Σελίδα 37

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
																	Ολική
Από μεταφορά						1.749,65	296.851,03			2.483,16	307.597,94			2.643,16	290.669,26	893,51	
15	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm (ΑΤΗΕ 8041.6.1)	297	MM	15	8,68	130,20			15	8,68	130,20						
16	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου φ 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm (ΑΤΗΕ 8041.7.1)	298	MM	5	11,53	57,65			5	11,53	57,65						
17	Κατασκευή σημείου λήψης νερού (μιατός), διατομής φ 1/2", σε υφιστάμενο συλλέκτη, διανομέα ή χαλβόσωληνα (ΑΤΗΕ Ν8602.15)	299	Τεμ	1	20,47	20,47			27	20,47	552,69			962,09	941,62		
18	Ζεύγος ορειχάλκινων συλλεκτοδιασυνόμενων διαμέτρου έως 1 1/4", 5-10 αναχωρήσεων, συστήματος ενδοδαπέδιας διανομής δικτύου θέρμανσης, μετά και του ερμαρίου υδροληψίας (ΑΤΗΕ Ν8603.4.2Α)	300	Τεμ	1	367,23	367,23			1	367,23	367,23			367,23			
19	Αποξήλωση θερμαντικού σώματος χαλβιδίνου, εγχώριου ή τύπου panel, οιοδήποτε τύπου και μεγέθους (ΑΤΗΕ Ν9418.1)	301	Τεμ	5	18,36	91,80			11	18,36	201,96			238,68	146,88		
20	Αποξήλωση και μετακατάσταση θερμαντικού σώματος χαλβιδίνου, εγχώριου, οιοδήποτε τύπου και μεγέθους (H/M 25 N)	302	Τεμ	5	74,18	370,90			7	74,18	519,26			964,34	593,44		
21	Θερμαντικά σώματα τύπου Panel, με πιστοποιητικό απόδοσης κατά DIN EN 442-2, χαλβιδίνα, βαμμένα με πολυεστερική βάση (ΑΤΗΕ Ν8432.7.N1)	303	kcal/h	10.000	0,11	1.100,00			22.725	0,11	2.499,75			3.177,13	2.077,13		
22	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος, ορειχάλκινη, χρωμέ, ευθεία ή γωνιακή, διαμέτρου 1/2 ins (ΑΤΗΕ Ν8445.1)	304	Τεμ	8	12,13	97,04			22	12,13	266,86			388,16	291,12		
Σε μεταφορά						3.984,94	296.851,03			7.078,76	307.597,94			8.928,64	290.669,26	4.943,70	

Σελίδα 37

Εργαλ.Σελίδα 38

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
	Από μεταφορά					3.984,94	296.851,03			7.078,76	307.597,94			8.928,64	290.669,26	4.943,70	
23	Αντικατάσταση ρυθμιστικής βαλβίδας θερμαντικού σώματος, ορειχάλκινης, χρωμέ, ευθείας ή γωνιακής, διαμέτρου 1/2 ins.(ATHE N18445.2)	305	Τεμ.	10	26,52	265,20		10	26,52	265,20		14	26,52	371,28		106,08	
24	Αυτόνομη διόδη θερμστατική βαλβίδα ρυθμιστής θερμοκρασίας νερού, κοχλιωτής συνδέσεως ονομαστικής διαμέτρου 1/2" (ATHE N18264)	306	Τεμ.	1	24,83	24,83		1	24,83	24,83		1	24,83	24,83			
25	Αυτόνομη διόδη θερμστατική βαλβίδα ρυθμιστής θερμοκρασίας νερού, κοχλιωτής συνδέσεως ονομαστικής διαμέτρου 1/2", σε αντικατάσταση υφιστάμενης βαλβίδας οιοδήποτε τύπου.(ATHE N18264.N1)	307	Τεμ.	1	34,01	34,01		1	34,01	34,01		1	34,01	34,01			
26	Βαλβίδα εξερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επνικελευμένη διαμ.1/4 ins.(ATHE N18447)	308	Τεμ.	20	3,21	64,20		20	3,21	64,20		20	3,21	64,20			
27	Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος Σπειρώματος 3/8 ins για πίεση λειτουργίας έως 5 atm(ATHE 8505.1.2)	309	Τεμ.	4	35,44	141,76		4	35,44	141,76		4	35,44	141,76			
28	Μίνι διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1/2 in.(ATHE N.8104.1.1)	310	Τεμ.	10	11,17	111,70		17	11,17	189,89		17	11,17	189,89		78,19	
29	Γόνατο Z" για προσαρμογή κέντρων σύνδεσης θερμαντικών σωμάτων, διαμέτρου 1/2 ins.(ATHE N18445.2.1)	311	Τεμ.	2	19,89	39,78		2	19,89	39,78		2	19,89	39,78			
	Σε μεταφορά					4.666,42	296.851,03			7.838,43	307.597,94			9.784,39	290.669,26	5.127,97	

ΕργαLand

Σελίδα 38

Εργολαβία

Σελίδα 39

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο. Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά																	
30	Προμήθεια και τοποθέτηση στηρίγματος δαπέδου, κοινού χαλύβδινου θερμομονωτικού σώματος, χρωμέ, πλήρες (ΝΑΦΡΑ Α14 16 ΣΧΕΤ)	312	Τεμ.	2	15,95	31,90		2	15,95	31,90		2	15,95	31,90			
(2.5. ΘΕΡΜΑΝΣΗ) Σύνολο:																5.127,97	
2.6. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ																5.127,97	
1	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υφιστάμενης κλιματιστικής μονάδας σε οποιαδήποτε θέση (ΑΤΗΕ ΝΙ8557.1.1)	313	Τεμ.	1	180,00	180,00		1	180,00	180,00		2	180,00	360,00		180,00	
2	Αποξήλωση υφιστάμενης ανίγλας θερμότητας ή κλιματιστικής μονάδας διαρρέονου τύπου, οιασδήποτε θερμοανικτικής/ψυκτικής																
314	ικανότητας (ΑΤΗΕ ΝΙ8557.1.1Α)	314	Τεμ.	1	80,00	80,00		1	80,00	80,00		1	80,00	80,00			
3	Συντήρηση τοπικής κλιματιστικής συσκευής διαρρέονου τύπου (split system), ψυκτικής ισχύος από 8.000 Btu/h έως 19.000 Btu/h (ΑΤΗΕ ΝΙ8557.1.2)	315	Τεμ.	8	35,70	285,60		8	35,70	285,60		8	35,70	285,60			
4	Συντήρηση τοπικής κλιματιστικής συσκευής διαρρέονου τύπου (split system) ή πολυδιαρρέονου τύπου (VRV ή VRF), ψυκτικής ισχύος από 19.001 Btu/h έως 32.000 Btu/h (ΑΤΗΕ ΝΙ8557.1.3)	316	Τεμ.	4	45,90	183,60		4	45,90	183,60		4	45,90	183,60			
Σε μεταφορά																	
														909,20	290.689,26	180,00	

ΕργαLand

Εργασίες

Σελίδα 40

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά																	
5	Συντήρηση τοπικής κλιματιστικής συσκευής διαρρέονου τύπου (split system) ή πολυδιαρρέονου τύπου (VRV ή VRF) ή τύπου "ντουλάπας", ψυκτικής ισχύος από 32.001 Btu/h έως 64.000 Btu/h (ATHE N18557.1.3A)	317	Τεμ.	1	56,10	56,10		1	56,10	56,10		1	56,10	56,10			
6	Αντικατάσταση φθαρμένου ανεμιστήρα εξωτερικής ή και εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας (ATHE N18557.1.5)	318	Τεμ.	1	68,21	68,21		1	68,21	68,21		1	68,21	68,21			
7	Πλήρωση ψυκτικού υγρού κυκλώματος σωληνώσεων-συμπιεσταύ μονάδας κλιματισμού, άνευ εργασίας συντήρησης (ATHE N18557.1.6)	319	Χγρ.	17	38,84	660,28		17	38,84	660,28		17	38,84	660,28			
8	Κλιματιστικό τύπου inverter ψύξης - θέρμανσης διαρρέονου τύπου (split), απόδοσης σε ψύξη 9.000 Kcal/h. (ATHE N18551.2A)	320	Τεμ.	1	958,29	958,29		1	958,29	958,29		1	958,29	958,29			
9	Κλιματιστικό τύπου inverter ψύξης - θέρμανσης διαρρέονου τύπου (split), απόδοσης σε ψύξη 12.000 Kcal/h. (ATHE N18551.3)	321	Τεμ.	1	1.093,97	1.093,97		1	1.093,97	1.093,97		1	1.093,97	1.093,97			
10	Κλιματιστικό τύπου inverter ψύξης - θέρμανσης διαρρέονου τύπου (split), απόδοσης σε ψύξη 22.000 Btu/h (ATHE N18551.5.22A)	322	Τεμ.	1	2.214,54	2.214,54		1	2.214,54	2.214,54		1	2.214,54	2.214,54			
11	Χαλκοσωλήνας ψυκτικών εγκαταστάσεων, ονομ. διαμ. 1/4" (εξωτερ. διαμέτρου 6,35 mm - πάχους τοιχώματος 0,80 mm), με εξωτερική μόνωση, πλήρους (ATHE N18041.1.1A)	323	MM	30	4,77	143,10		30	4,77	143,10		30	4,77	143,10			
Σε μεταφορά						5.923,69	296.851,03			5.923,69	307.597,94			6.103,69	290.669,26	180,00	

ΕργαLand

Σελίδα 40

Εργασίες

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 41
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά																	180,00
12	Χαλκοσωλήνας ψυκτικών εγκαταστάσεων, ονομ. διαμ. 5/8" (εξωτερ. διαμέτρου 7.94 mm - πάχους τοιχώματος 0.80 mm), με εξωτερική μόνωση, πλήρης (ΑΤΗ ΝΙ8041.2.1Α)	324	MM	32	5,72	183.04		32	5,72	183.04		32	5,72	183.04			
13	Χαλκοσωλήνας ψυκτικών εγκαταστάσεων, ονομ. διαμ. 3/8" (εξωτερ. διαμέτρου 9.52 mm - πάχους τοιχώματος 0.80 mm), με εξωτερική μόνωση, πλήρης (ΑΤΗ ΝΙ8041.3.1Α)	325	MM	36	7,35	264.60		36	7,35	264.60		36	7,35	264.60			
14	Χαλκοσωλήνας ψυκτικών εγκαταστάσεων, ονομ. διαμ. 1/2" (εξωτερ. διαμέτρου 12.70 mm - πάχους τοιχώματος 0.80 mm), με εξωτερική μόνωση, πλήρης (ΑΤΗ ΝΙ8041.4.1Α)	326	MM	38	7,71	292.98		38	7,71	292.98		38	7,71	292.98			
15	Χαλκοσωλήνας ψυκτικών εγκαταστάσεων, ονομ. διαμ. 5/8" (εξωτερ. διαμέτρου 15.87 mm - πάχους τοιχώματος 1.00 mm), με εξωτερική μόνωση, πλήρης (ΑΤΗ ΝΙ8041.5.1Α)	327	MM	45	10,12	455.40		45	10,12	455.40		45	10,12	455.40			
16	Έλεγχος και ρυθμίσεις εγκαταστάσεων κλιματισμού κτιρίου με δίκτυο αεραγωγίων (ΑΤΗ ΝΙ9557.1.14)	328	Τεμ.	1	550.00	550.00		1	550.00	550.00		1	550.00	550.00			
						7.669.71				7.669.71				7.849.71		180,00	
																180,00	
2.7. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ																	
1	Διάνοξη στήης με "καροτέρα" και διαμόρφωση της στήης με αποκατάσταση της διατομής (ΝΑΟΙΚ ΝΑ. 22.30.01)	329	Τεμ.	4	150.00	600.00		16	150.00	2.400.00		40	150.00	6.000.00			5.400,00
2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλισκόπτη (ΝΑΟΔΟ Δ01)	330	MM	1	1,00	1,00		1	1,00	1,00			1,00	0,00			1,00
						601,00				2.401,00				6.000,00		5.400,00	
						Σε μεταφορά											1,00

ΕργαLand

Σελίδα 41

Εργασίες

Σελίδα 42

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά						601,00	296.851,03			2.401,00	307.597,94			6.000,00	290.669,26	5.400,00	1,00
3	Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άσπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.(ΝΑΥΔΡ 4.11)																
4	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, με την φορτοεκφόρτιση και την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.(ΝΑΟΙΚ Ν120.02)	331	M2	15	10,30	154,50		15	10,30	154,50			10,30	0,00			154,50
332			M3	130	13,30	1.729,00		130	13,30	1.729,00			13,30	0,00			1.729,00
5	Επίχωση με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλκο Λοισμείου (ΝΑΟΙΚ Α120.10 ΣΧΕΤ)																
333			M3	3	17,60	52,80		3	17,60	52,80			17,60	0,00			52,80
6	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εμβραχυσιών ή κατεδαφισμών (ΝΑΟΙΚ 20.10)	5	M3	5	4,50	22,50		5	4,50	22,50			4,50	0,00			22,50
7	Ευλύμπτοι συνήθων χυτών κατασκευών (ΝΑΟΙΚ 38.03)	33	M2	110	15,70	1.727,00		110	15,70	1.727,00			15,70	0,00			1.727,00
8	Αποσπάτες σιδηροπλησίμου σκυροδεμάτων (ΝΑΟΙΚ 38.45)	334	M2	110	1,00	110,00		110	1,00	110,00			1,00	0,00			110,00
9	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργονερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.(ΝΑΟΙΚ 32.01.05)	335	M3	20	90,00	1.800,00		20	90,00	1.800,00			90,00	0,00			1.800,00
10	Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2.(ΝΑΟΙΚ Ν179.21)	336	Χγρ.	200	1,35	270,00		200	1,35	270,00			1,35	270,00			
11	Πλαστικοποιητικό πρόσθετο σκυροδεμάτων (πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 9342) (ΝΑΟΙΚ Ν179.22)	337	Χγρ.	65	1,70	110,50		65	1,70	110,50			1,70	110,50			
Σε μεταφορά						6.577,30	296.851,03			8.377,30	307.597,94			6.380,50	290.669,26	5.400,00	5.596,80

ΕργαLand

Σελίδα 42

ΕργλLand

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																Σελίδα 43	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ
	Από μεταφορά					6.577,30	296.851,03			8.377,30	307.597,94			6.380,50	290.689,26	5.400,00	5.596,80
12	Στεγανοποιητικές επαλειψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Εύκαμπτο ελαστικό τσιμεντοαβές κόνιαμα υγρανόμενης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγιμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2, κατάλλη	338	M2	80	20,60	1.648,00		80	20,60	1.648,00		80	20,60	1.648,00			
13	Χαλύβδινοι σπλήστοι σκυροδέματος, Δαμικά πλέγματα B500C (ΝΑΟΙΚ 38.20.03)	35	Χ/γρ	1.500	1,01	1.515,00		1.500	1,01	1.515,00			1,01	0,00			1.515,00
14	Χαλύβδινοι σπλήστοι σκυροδέματος, κατηγορίας B500C (ΝΑΟΙΚ 38.20.02)	34	Χ/γρ	1	1,07	1,07		1	1,07	1,07			1,07	0,00			1,07
15	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού ελασochρώματος μινίου (100%) (ΝΑΟΙΚ 77.20.01)	339	M2	20	2,20	44,00		20	2,20	44,00		20	2,20	44,00			
16	Ελασχωματισμοί καναλι σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΝΑΟΙΚ 77.55)	131	M2	20	6,70	134,00		20	6,70	134,00			6,70	0,00			134,00
17	Δίδυμο υδροστάσιο σύνδεσης πυροσβεστικού οχήματος (δίκρουνο) διαμέτρου κορμού DN100 και στόμια σύνδεσης 2x65 mm πλήρες, με ταχυσυνδέσμους Storz, τάτες αλουμινίου και βαλβίδα ανεπιστροφής (ΑΤΗ ΝΙ8206 20.1)	340	Τεμ.	3	329,12	987,36		3	329,12	987,36		3	329,12	987,36			
18	Ταχυσυνδέσμοι πυροσβεστικού κρουνού, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 1/2 in (ΝΑΠΡΣ Η04.14.4)	341	Τεμ.	2	8,00	16,00		2	8,00	16,00			8,00	48,00		32,00	
Σε μεταφορά						10.922,73	296.851,03			12.722,73	307.597,94			9.107,86	290.689,26	5.430,00	7.246,87

Σελίδα 43

Εργολαβία

Σελίδα 44

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
	Από μεταφορά					10.922,73	296.851,03			12.722,73	307.597,94			9.107,86	290.669,26	5.432,00	7.246,87	
19	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορεχάλκινη με γλυτίδα (κλαπέ) ή ελατήριο και δίσκο συνδεόμενη με σπείρωμα διαμέτρου Φ 4 ins.(ΑΤΗ Ν18125.1.9)	342	Τεμ.	3	183,65	550,95		3	183,65	550,95		3	183,65	550,95				
20	Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) βιδωτός, πλήρωσις ορεχάλκινος, διαμέτρου 1 1/2 ins, με ανοξιδώτη έδρα.(ΑΤΗ Ν18103.4)	343	Τεμ.	10	175,78	1.757,80		10	175,78	1.757,80		10	175,78	1.757,80				
21	Φλοτεροδοκόπηξ υδαταποθήκης ορεχάλκινος, διαμέτρου 2" (ΑΤΗ Ν18103.5Α)	344	Τεμ.	1	166,64	166,64		1	166,64	166,64		3	166,64	499,92		333,28		
22	Μανόμετρο γλυκερίνης, με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm.(ΑΤΗ Ν18641)	345	Τεμ.	6	34,11	204,66		6	34,11	204,66		6	34,11	204,66				
23	Εξοπλισμός υδάτινης δεξαμενής πυρόσβεσης από σκυρόδεμα.(ΑΤΗ Ν18456.5)	346	Τεμ.	1	856,52	856,52		1	856,52	856,52		1	856,52	856,52				
24	Κατασκευή σε υφιστάμενο δάπεδο σκυροδέματος, φρεσίου συγκέντρωσης απόβερων ή στραγγισμάτων δαπέδου, εσωτ. διαστάσεων 60x60 cm και βάθους έως 70 cm, με τοιχώματα - πυθμένα από σκυρόδεμα πάχους 10 cm, με σχάρα ή κάλυμμα.(ΑΤΗ Ν19307.4Α)	347	Τεμ.	3	320,26	960,78		3	320,26	960,78		3	320,26	960,78				
25	Υποβρύχιο ανιχνευτικό συγκρότημα απόβερων/στραγγισμάτων, ονομαστικής παροχής 5 έως 6 m3/h.(ΑΤΗ Ν18217.4.ΣΧΕΤ)	348	Τεμ.	3	363,49	1.090,47		3	363,49	1.090,47		3	363,49	1.090,47				
Σε μεταφορά						16.510,55	296.851,03			18.310,55	307.597,94			15.029,96	290.669,26	5.765,28	7.246,87	

ΕργαLand

Εργολαβή

Σελίδα 45

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά																	
26	Διαμόρφωση σύνδεσης αγωγού νερού από πολυαιθυλένιο (PE) για σύνδεση με υφιστάμενο (ή μη) μεταλλικό σωλήνα με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου, για διάμετρο αγωγού PE Φ 6375 (NAYΔP NVA.16.19.02)	349	Τεμ	1	180,00	180,00		1	180,00	180,00		1	180,00	180,00			
27	Διαμόρφωση σύνδεσης αγωγού νερού από πολυαιθυλένιο (PE) για σύνδεση με υφιστάμενο (ή μη) μεταλλικό σωλήνα με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου, για διάμετρο αγωγού PE Φ 90110 (NAYΔP NVA.16.19.03)	350	Τεμ	1	285,00	285,00		1	285,00	285,00		1	285,00	285,00			
28	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπανές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπανές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 ονομ. διαμέτρου DN 351	351	MM	1	3,80	3,80		1	3,80	3,80		1	3,80	3,80			
29	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπανές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπανές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 ονομ. διαμέτρου DN 352	352	MM	1	4,50	4,50		1	4,50	4,50		1	4,50	4,50			
						16.983,85	296.851,03			18.783,85	307.597,94			15.502,26	290.689,26		
																5.765,28	7.246,87
Σε μεταφορά																	

Σελίδα 45

ΕργΛογ

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																Σελίδα 46			
Α.Τ./Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ			
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό		
	Από μεταφορά					16.983,85	296.851,03					18.783,85	307.597,94			15.502,26	290.669,26	5.765,28	7.246,87
30	Σωληνώσεις πίεσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 ονομ. διαμέτρου DN	353	MM	1	6,00	6,00		1	6,00	6,00		1	6,00						
31	Σωληνώσεις πίεσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 ονομ. διαμέτρου DN	354	MM	1	8,00	8,00		1	8,00	8,00		1	8,00			8,00			
32	Σωληνώσεις πίεσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 ονομ. διαμέτρου DN	355	MM	1	11,00	11,00		1	11,00	11,00		1	11,00			11,00			
33	Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης, σημειακής αναγνώρισης (addressable), δύο (2) βρόχων (ΑΤΗΕ Ν8840.4.6)	356	Τεμ.	1	1.600,00	1.600,00		1	1.600,00	1.600,00		1	1.600,00			1.600,00			
34	Πίνακας πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς, ηλεκτρονικός συμβατικός, 2 ζωνών (ΑΤΗΕ Ν8840.4.1.1)	357	Τεμ.	1	225,00	225,00		1	225,00	225,00		1	225,00			225,00			
	Σε μεταφορά					18.833,85	296.851,03					20.633,85	307.597,94			17.352,26	290.669,26	5.765,28	7.246,87

Εργασίες

Σελίδα 47

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά						18.833,85	296.851,03			20.633,85	307.597,94			17.352,28	290.689,26	7.246,87	
35	Πίνακας πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς, ηλεκτρονικός συμβατικός, 4 ζωνών (ΑΤΗΕ Ν18840.4.2)	358	Τεμ.	1	283,42	283,42		1	283,42	283,42		1	283,42	283,42			
36	Πίνακας πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς, ηλεκτρονικός συμβατικός, 6 ζωνών (ΑΤΗΕ Ν18840.4.3)	359	Τεμ.	1	335,92	335,92		1	335,92	335,92		1	335,92	335,92			
37	Πίνακας πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς, ηλεκτρονικός συμβατικός, 8 ζωνών (ΑΤΗΕ Ν18840.4.4)	360	Τεμ.	1	550,86	550,86		1	550,86	550,86		1	550,86	550,86			
38	Μπαταρία μολύβδου Pb κλειστού τύπου (sealed lead acid/maintenance free), επαναφορτιζόμενη, ονομ. τάσης 12 V και χωρητικότητας έως 7-9 Ah (H/M 2ΣΧΕΤ.1)	361	Τεμ.	1	36,00	36,00		1	36,00	36,00		1	36,00	36,00			
39	Αποξήλωση μετά προσοχής και επανατοποθέτηση σε νέα θέση στοιχείων συστημάτων πυρανίχνευσης - αναγγελίας συναγερμού (ΑΤΗΕ Ν18412 ΣΧΕΤ.Ν 1)	362	Τεμ.	1	12,84	12,84		1	12,84	12,84		1	12,84	12,84			
40	Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού μετά της βάσεως εγκατάστασης (ΑΤΗΕ Ν18994.32.2)	363	Τεμ.	1	63,14	63,14		1	63,14	63,14		1	63,14	63,14			
41	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός μετά της βάσεως εγκατάστασης (H/M 62.1)	364	Τεμ.	1	60,00	60,00		1	60,00	60,00		1	60,00	60,00			
42	Ανιχνευτής ορατού καπνού και θερμικού ορίου συμβατικός, μετά της βάσεως εγκατάστασης (ΑΤΗΕ Ν18994.32.4)	365	Τεμ.	109	40,00	4.360,00		109	40,00	4.360,00		109	40,00	4.360,00			
Σε μεταφορά						24.536,03	296.851,03			26.336,03	307.597,94			23.054,44	290.689,26	7.246,87	

ΕργαLand

ΕργΛand

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 48	
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	
Από μεταφορά																		
43	Ανίχνευσης ορατού καπνού και θερμικού ορίου σημειακής αναγνώρισης, μετά της βάσεως εγκατάστασης.(ΑΤΗ Ν18994.32.4Α)	366	Τεμ.	93	47,00	4.371,00		93	47,00	4.371,00		93	47,00	4.371,00				
44	Ανίχνευσης καπνού, φωτισηλεκτρικός σημειακής αναγνώρισης, μετά της βάσεως εγκατάστασης.(ΑΤΗ Ν18994.1.1)	367	Τεμ.	1	35,20	35,20		1	35,20	35,20		1	35,20	35,20				
45	Ανίχνευσης θερμότητας σημειακής αναγνώρισης, μετά της βάσεως εγκατάστασης.(ΑΤΗ Ν18994.1.2)	368	Τεμ.	1	33,00	33,00		1	33,00	33,00		1	33,00	33,00				
46	Ηλεκτρικός αγωγλήρας (κομβία) χειροκίνητου συστήματος συναγερμού συμβατικό, με επαναφερόμενο κάλυμμα.(ΝΑΗ/Μ Ν160.20.75.01)	369	Τεμ.	19	22,14	420,66		19	22,14	420,66		19	22,14	420,66				
47	Ηλεκτρικός αγωγλήρας (κομβία) χειροκίνητου συστήματος συναγερμού, διευθυνσιοδοτούμενου τύπου.(ΝΑΗ/Μ Ν160.20.75.01Α)	370	Τεμ.	21	62,34	1.309,14		21	62,34	1.309,14		21	62,34	1.309,14				
48	Εξωτερική οπτική ένδειξη ενεργοποίησης ανιχνευτή (remote/απομακρυσμένο LED), πλήρες.(ΑΤΗ Ν18924.1Α)	371	Τεμ.	143	8,59	1.228,37		143	8,59	1.228,37		143	8,59	1.228,37				
49	Φωροστερήνα συναγερμού (οπτική & ηχητική ένδειξη) αναγγελίας κινδύνου πυρκαϊάς, συμβατική.(ΝΑΗ/Μ Ν165.80.18.1)	372	Τεμ.	1	59,70	59,70		1	59,70	59,70		1	59,70	59,70				
50	Φωροστερήνα συναγερμού (οπτική & ηχητική ένδειξη) αναγγελίας κινδύνου πυρκαϊάς, συμβατική στεγανή.(ΝΑΗ/Μ Ν165.80.18.1Α)	373	Τεμ.	1	70,00	70,00		1	70,00	70,00		1	70,00	70,00				
Σε μεταφορά																		
														30.581,51	290.689,26	5.765,28	7.246,87	

ΕργαLand

Σελίδα 48

ΕργαLand

Σελίδα 49

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Α.Τ.	Ενδειξη εργασιών	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ
Από μεταφορά						32.063,10	296.851,03			33.863,10	307.597,94			30.581,51	290.669,26	5.765,28	7.246,87
51		Φοροστερνήνα συναγερμού (οπτική & ηχητική ένδειξη) αναγγελίας κινδύνου πυρκαϊάς, διευθυνοδοτούμενη (ΝΑΗ/Μ Ν65.80.18.2)															
	374	Τεμ.	1	78,75	78,75			1	78,75	78,75			1	78,75	78,75		
52		Φοροστερνήνα συναγερμού (οπτική & ηχητική ένδειξη) αναγγελίας κινδύνου πυρκαϊάς, διευθυνοδοτούμενη στεγανή (ΝΑΗ/Μ Ν65.80.18.2Α)															
	375	Τεμ.	1	88,09	88,09			1	88,09	88,09			1	88,09	88,09		
53		Αττομοναλitis βραχυκυκλώματος (ΑΤΗ Ν8209.1.1)															
	376	Τεμ.	1	47,76	47,76			1	47,76	47,76			1	47,76	47,76		
54		Αυτόματος τηλεφωνητής, συνεργαζόμενος με συστήματα πυρανίχνευσης - συναγερμού (ΑΤΗ Ν8993.1Α)															
	377	Τεμ.	6	70,00	420,00			6	70,00	420,00			6	70,00	420,00		
55		Φωτιστικό σώμα ασφαλείας εξωτερικού χώρου με LEDs, πλήρες, με εικονοσύμβολα (ΑΤΗ Ν8971.1.1 ΣΧΕ Τ)															
	378	Τεμ.	205	31,41	6.439,05			205	31,41	6.439,05			205	31,41	6.439,05		
56		Φωτιστικό ασφαλείας σήμανσης οδούσεων διαφυγής διπλής όψης, συνεχούς λειτουργίας, αυτοελεγχόμενο, αυτόνομο, με συσσωρευτή Ni-Cd αυτονομίας λειτουργίας 90 min.(ΑΤΗ Ν8972.5.1Α)															
	379	Τεμ.	1	87,00	87,00			1	87,00	87,00			1	87,00	87,00		
57		Φωτιστικό ασφαλείας υψηλής ισχύος με προβολείς αλογάνου ή Led(ΑΤΗ Ν8396.1)															
	380	Τεμ.	1	107,30	107,30			1	107,30	107,30			1	107,30	107,30		
Σε μεταφορά						39.331,05	296.851,03			41.131,05	307.597,94			37.849,46	290.669,26	5.765,28	7.246,87

ΕργαLand

Σελίδα 49

Εργασίες

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας															Σελίδα 60			
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό		
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
Από μεταφορά								39.331,05	296.851,03			41.131,05	307.597,94	37.849,46	290.669,26	5.765,28	7.246,87	
58	Υποδομή εγκατάστασης σημείου ανάγνωσης, πρόκλησης συναγερμού ή αναγγελίας πυρκαγιάς με καλώδια του προβλεπόμενου είδους και τύπου, πλήρης (ΑΤΗ ΝΙ8766 2.1N)	381	Τεμ	1	75,00	75,00				1	75,00	75,00						
59	Καλώδιο πυράντοχο, ελεύθερο κοπτού και αλογόνων, αντίστασης σε φωτιά 120 λεπτά, χάλκινων αγωγών διατομής 2x1,0 mm2 (ΑΤΗ ΝΙ8759.1.1 Α)	382	MM	243	5,75	1.397,25				243	5,75	1.397,25						
60	Καλώδιο πυράντοχο, ελεύθερο κοπτού και αλογόνων, αντίστασης σε φωτιά 120 λεπτά, χάλκινων αγωγών διατομής 2x2x1,0 mm2 (ΑΤΗ ΝΙ8759.3.1)	383	MM	76	8,35	634,60				76	8,35	634,60						
61	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg (ΑΤΗ 8201.1.2)	384	Τεμ	87	37,79	3.287,73				87	37,79	3.287,73						
62	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg (ΑΤΗ 8201.1.3)	385	Τεμ	1	58,87	58,87				1	58,87	58,87						
63	Αυτοδιεγερμένος πυροσβεστήρας οροφής, ξηρής σκόνης, ονομαστικής γόμωσης 12 Kgr, κατασβεστικής ικανότητας 43Α -183Β-С (ΑΤΗ ΝΙ8201.1.3)	386	Τεμ	9	86,98	782,82				9	86,98	782,82						
64	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 5 kg (ΑΤΗ ΝΙ8202.2 ΣΧΕΤ)	387	Τεμ	32	69,69	2.230,08				32	69,69	2.230,08						
65	Αναγνώστη πυροσβεστήρα κόνεως, σιυδήποτε τύπου (ΑΤΗ ΝΙ8201.1 ΣΧΕΤ)	388	Χγρ	1	3,30	3,30				1	3,30	3,30						
Σε μεταφορά						-47.800,70	296.851,03					49.600,70	307.597,94		-46.319,11	-290.669,26	5.765,28	7.246,87

ΕργαLand

Σελίδα 50

Εργαλ.Ενδ.

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																Σελίδα 51	
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά						47.800,70	296.851,03			49.600,70	307.597,94			46.319,11	290.669,26	5.765,28	7.246,87
66	Πυροσβεστικό ερμάριο με κοινό ελαστικό σωλήνα νερού Φ 19 mm/20 m, με αυλίσκο(ΑΤΗ ΝΙ8204.1.N2)																
67	Μέσα ατομικής προστασίας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη.(ΑΤΗ ΝΙ8204.1.B)	389	Τεμ.	30	63,67	1.910,10		30	63,67	1.910,10		30	63,67	1.910,10			
68	Κιβώτιο Πυροσβεστικού Στάθμou Εργαλείων (όπου εργαλείων) δύο χώρων, για τοποθέτηση μεγάλων εργαλείων και αναπνευστικής συσκευής διαφυγής δύο χώρων, θέσης στρίλιξης εργαλείων (ΑΤΗ ΝΙ8204.1.A)	390	Τεμ.	6	173,52	1.041,12		6	173,52	1.041,12		6	173,52	1.041,12			
69	Κεφαλή κατασνομής Sprinkler ορειχάλκινη, με ειδική αμπαύλα, για την ανάχωση -αυτοματη κατάσβεση πυρκαϊάς σε υγρά συστήματα, πλήρης συμβατικού τύπου, ονομαστικού μεγέθους DN 15 mm (1/2 ins).(ΑΤΗ ΝΙ8139.1.2.ΣΧ1)	391	Τεμ.	6	159,18	955,08		6	159,18	955,08		6	159,18	955,08			
70	Ερμάριο με εφεδρικές κεφαλές κατασνομής Sprinkler, 12 θέσεων και εργαλείο αντικατάστασής των.(ΑΤΗ ΝΙ8209.14.5A)	392	Τεμ.	291	17,61	5.124,51		291	17,61	5.124,51		291	17,61	5.124,51			
71	Κιτ ευκαμπτής σύνδεσης sprinkler χωρίς πλέγμα, πλήρες, με εύκαμπτο κυματοειδή σωλήνα μήκους 35 έως 100 cm από ανοξείδωτο χάλυβα, ονομ. διαμέτρου 1", κοχλιωτής συνδέσεως, και εξαρτήματα στρίλιξης για εγκατάσταση σε ψευδοροφή.(ΑΤΗ ΝΙ8610.1.2A)	393	Τεμ.	6	194,17	1.165,02		6	194,17	1.165,02		6	194,17	1.165,02			
			Τεμ.	1	85,35	85,35		1	85,35	85,35		1	85,35	85,35			
Σε μεταφορά						58.081,98	296.851,03			59.881,88	307.597,94			56.600,29	290.669,26	5.765,28	7.246,87

ΕργαLand

Σελίδα 51

ΕργΛοΓα

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																Σελίδα 52	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από μεταφορά					58.081,88	296.851,03			59.881,88	307.597,94			56.600,28	290.669,26	5.765,28	7.246,87
72	Διάτση δοκιμής αυτόματου συστήματος κατανομής, πλήρης , με μανόμετρο και όργανα διακοπής (ΑΤΗΕ Ν18211.3.3)	395	Τεμ.	3	140,00	420,00											
73	Φίλτρο νερού κοχλιωτό από ορείχαλκο, "πλάγιο", διαμέτρου DN 32 (ΑΤΗΕ Ν18608.1.5 ΣΧΕ Τ)	396	Τεμ.	1	32,52	32,52											
74	Φίλτρο νερού κοχλιωτό από ορείχαλκο, "πλάγιο", διαμέτρου DN 40 (ΑΤΗΕ Ν18608.1.6 ΣΧΕ Τ)	397	Τεμ.	1	39,82	39,82											
75	Φίλτρο νερού κοχλιωτό από ορείχαλκο, "πλάγιο", διαμέτρου DN 50 (ΑΤΗΕ Ν18608.1.7 ΣΧΕ Τ)	398	Τεμ.	1	66,44	66,44											
76	Φίλτρο τύπου Υ (strainer), φλαντζωτό, από χυτοσίδηρο και γαλβανισμένο διάτρητο έλασμα Ονομ. πίεσεως 16 atm Διαμέτρου 80 έως 100 mm (ΑΤΗΕ Ν19177.3.1)	399	Τεμ.	3	135,00	405,00											
77	Αντικαταστικός σύνδεσμος για πυροσβεστικό συγκρότημα, PN 16, ονομ. διαμέτρου 100 mm με φυσούνα από συνθετικό λάστιχο EPDM, ενισχυμένο με πλέγμα νάυλον και με χαλύβδινες φλάντζες σύνδεσης, ονομαστικής πίεσης 16 atm (ΑΤΗΕ Ν18610.2.11)	400	Τεμ.	3	185,00	555,00											
78	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins (ΑΤΗΕ 8036.1)	401	ΜΜ	1	14,59	14,59											
79	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins (ΑΤΗΕ 8036.2)	402	ΜΜ	1	17,52	17,52											
	Σε μεταφορά					59.632,77	296.851,03			63.063,88	307.597,94			59.949,81	290.669,26	7.563,91	7.246,87

Σελίδα 52

ΕργΛογ

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	Σελίδα 53
Α.Τ./Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλαττον Απο Προϋπολογισμό
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά						59.632,77	296.851,03			63.063,88	307.597,94			59.949,81	290.669,26	7.563,91	7.246,87
80	Σιδηροσωλήνος γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins.(ATHE 8036.3)	403	MM	544	21,26	11.565,44			544	21,26	11.565,44		544	21,26	11.565,44		
81	Σιδηροσωλήνος γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/4 ins.(ATHE 8036.4)	404	MM	201	25,04	5.033,04			201	25,04	5.033,04		201	25,04	5.033,04		
82	Σιδηροσωλήνος γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins.(ATHE 8036.5)	405	MM	240	28,44	6.825,60			240	28,44	6.825,60		240	28,44	6.825,60		
83	Σιδηροσωλήνος γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins.(ATHE 8036.6)	406	MM	40	33,58	1.343,20			82,8	33,58	2.780,42		137,8	33,58	4.627,32		3.284,12
84	Σιδηροσωλήνος γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 1/2 ins.(ATHE 8036.7)	407	MM	50	40,90	2.045,00			50	40,90	2.045,00		50	40,90	2.045,00		
85	Σιδηροσωλήνος γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3 ins.(ATHE 8036.8)	408	MM	19	55,27	1.050,13			19	55,27	1.050,13		19	55,27	1.050,13		
86	Σιδηροσωλήνος γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 4 ins.(ATHE 8036.9)	409	MM	65	73,88	4.802,20			65	73,88	4.802,20		69	73,88	5.097,72		295,52
87	Χαλύβδωτος σωλήνος μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 70/76 mm.(ATHE 8038.14)	410	MM	1	58,32	58,32			1	58,32	58,32		1	58,32	58,32		
88	Χαλύβδωτος Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm.(ATHE 8041.6.1)	297	MM	168	8,68	1.458,24			168	8,68	1.458,24		168	8,68	1.458,24		
89	Σύνδεσμος σταθερός για σύνδεση σωκακιών σωλήνων δικτύου πυρόσβεσης, πλήρης, διαμέτρου Φ 2 1/2 ins, ενδ. τύπου VICTAULIC.(ATHE N18037.7)	411	Τεμ.	10	22,05	220,50			37	22,05	815,85		157	22,05	3.461,85		3.241,35
Σε μεταφορά						94.034,44	296.851,03			99.498,12	307.597,94			101.172,47	290.669,26	14.384,90	7.246,87

ΕργαLand

Σελίδα 53

Εργασίες

Σελίδα 64

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό
Από μεταφορά						94.034,44	296.851,03			99.498,12	307.597,94			101.172,47	290.669,26	14.384,90	7.246,87
90	Συνδεσμός σταθερός για σύνδεση σωκακιών σωλήνων δικτύου πυρόσβεσης, πλήρης, διαμέτρου Φ 3 ins, ενδ. τύπου VICTAULIC (ATHE N18037 8)	412	Τεμ.	10	26,48	264,80		10	26,48	264,80		10	26,48	264,80			
91	Συνδεσμός σταθερός για σύνδεση σωκακιών σωλήνων δικτύου πυρόσβεσης, πλήρης, διαμέτρου Φ 4 ins, ενδ. τύπου VICTAULIC (ATHE N18037 9)	413	Τεμ.	10	31,35	313,50		31	31,35	971,85		94	31,35	2.946,90		2.633,40	
92	Διαμόρφωση με μηχανουργική επεξεργασία κατώληρης περιφερειακής αλκώωσης σε χαλυβδοσωλήνες, για σύνδεσή τους μέσω ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων ενδεκτικού τύπου Victaulic (NAYΔP NA11.05.03)	414	Τεμ.	10	30,00	300,00		68	30,00	2.040,00		251	30,00	7.530,00		7.230,00	
93	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1" (ΝΑΟΙΚ 77.67.01)	415	ΜΜ	714	1,35	963,90		714	1,35	963,90		714	1,35	963,90			
94	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2" (ΝΑΟΙΚ 77.67.02)	416	ΜΜ	481	2,25	1.082,25		481	2,25	1.082,25		481	2,25	1.082,25			
95	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3" (ΝΑΟΙΚ 77.67.03)	417	ΜΜ	69	3,40	234,60		69	3,40	234,60		69	3,40	234,60			
96	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου άνω των 3" έως 4" (ΝΑΟΙΚ Α177.67.04Ν)	418	ΜΜ	66	4,50	297,00		66	4,50	297,00		66	4,50	297,00			
97	Βαλβίδα διακοπής (διακοπτής) ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη Γυναική, διαμέτρου Φ 1/2 ins (ΑΤΗ 8131.2.1)	156	Τεμ.	30	18,14	544,20		30	18,14	544,20		30	18,14	544,20			
Σε μεταφορά						98.034,69	296.851,03			105.896,72	307.597,94			115.036,12	290.669,26	24.248,30	7.246,87

ΕργαLand

Σελίδα 54

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μέριση	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μέριση	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μέριση	Ολική	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	Επί ΕΥΡΩ
	Από μεταφορά					98.034,59	296.851,03					105.896,72	307.597,94			24.248,30	7.246,87
98	Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργατοποιούμενος με την ροή υγρών (Flow Switch) με σπείρωμα 1", με χρονοκαθυστέρηση, πλήρης, για σωλήνες από 1 έως 8 inches(ΑΤΗΕ Ν8208.14.7)	419	Τεμ.	3	143,30	429,90			3	143,30	429,90			4	143,30	573,20	143,30
99	Μειωτής πίεσεως ρευστού κοχλιατός ονομ. διαμέτρου 1 ins.(ΑΤΗΕ 8637.3)	420	Τεμ.	1	173,58	173,58			1	173,58	173,58			1	173,58	173,58	
100	Μειωτής πίεσεως ρευστού κοχλιατός ονομ. διαμέτρου 1 1/4 ins.(ΑΤΗΕ 8637.4)	421	Τεμ.	1	232,15	232,15			1	232,15	232,15			1	232,15	232,15	
101	Μειωτής πίεσεως ρευστού κοχλιατός ονομ. διαμέτρου 1 1/2 ins.(ΑΤΗΕ 8637.5)	422	Τεμ.	1	376,71	376,71			1	376,71	376,71			1	376,71	376,71	
102	Μειωτής πίεσεως ρευστού κοχλιατός ονομ. διαμέτρου 2 ins.(ΑΤΗΕ 8637.6)	423	Τεμ.	1	429,70	429,70			1	429,70	429,70			1	429,70	429,70	
103	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1/2 in.(ΑΤΗΕ Ν.8104.1)	424	Τεμ.	1	13,57	13,57			1	13,57	13,57			1	13,57	13,57	
104	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 3/4 in.(ΑΤΗΕ Ν.8104.2)	425	Τεμ.	1	14,58	14,58			1	14,58	14,58			1	14,58	14,58	
105	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1 in.(ΑΤΗΕ Ν.8104.3)	426	Τεμ.	12	24,25	291,00			12	24,25	291,00			12	24,25	291,00	
106	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1 1/4 in.(ΑΤΗΕ Ν.8104.4)	427	Τεμ.	15	31,35	470,25			15	31,35	470,25			15	31,35	470,25	
107	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 1 1/2 in.(ΑΤΗΕ Ν.8104.5)	428	Τεμ.	15	38,45	576,75			15	38,45	576,75			15	38,45	576,75	
108	Διακόπτης τύπου BALL-VALVE διαμέτρου 2 1/2 in.(ΑΤΗΕ Ν.8104.8)	429	Τεμ.	15	90,51	1.357,65			15	90,51	1.357,65			15	90,51	1.357,65	
	Σε μεταφορά					102.400,53	296.851,03					110.262,56	307.597,94			119.545,26	7.246,87

Εργασίες

Σελίδα 56

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	
Α.Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική		
Από μεταφορά						102.400,53	296.851,03			110.262,56	307.597,94			119.545,26	290.669,26	7.246,87	
109	Μηχανισμός επαναφοράς πόρτας (σούστα) σε κλειστή θέση, βαρέος τύπου(ΑΤΗ ΝΙ94/23)																
110	Πινάκίδα ενδείξεων από λευκό πλαστικό με χρωματιστά γράμματα, για τη σήμανση χώρων ή μηχανημάτων και εξοπλισμών (ΑΤΗ ΝΙ8699.11.1)	430	Τεμ.	1	135,84	135,84		1	135,84	135,84		1	135,84	135,84			
111	Πινάκιδες σήμανσης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας (ΑΤΗ ΝΙ9288.01)																
112	Μόνιμο σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης (κατάσβεσης) πυρκαγιάς, ολικής κατάλυσης με αερόλυμα (aerosol), μίας (1) "γεννήτριας", ποσότητας κατασβεστικού υλικού 3.0003.500 gr, πλήρες (ΑΤΗ ΝΙ8205.3.1Β)	433	Τεμ.	3	6.268,34	18.805,02		3	6.268,34	18.805,02		3	6.268,34	18.805,02			
113	Μόνιμο σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης (κατάσβεσης) πυρκαγιάς, ολικής κατάλυσης με αερόλυμα (aerosol), δύο (2) "γεννητριών", ποσότητας κατασβεστικού υλικού καθέμιας 3.000-3.500 gr, πλήρες (ΑΤΗ ΝΙ8205.3.1Γ)	434	Τεμ.	5	9.980,05	49.900,25		5	9.980,05	49.900,25		5	9.980,05	49.900,25			
114	Πλήρης εγκατάσταση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, στο κτίριο του 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε εφαρμογή σχετικής εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (ΑΤΗ ΝΙ8797.10.Ν1)	435	Τεμ.	1	5.520,00	5.520,00		1	5.520,00	5.520,00		1	5.520,00	5.520,00			
Σε μεταφορά						180.277,67	296.851,03			188.139,70	307.597,94			197.422,40	290.669,26	7.246,87	

ΕργαLand

Σελίδα 56

Εργολαβή

Σελίδα 57

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																		
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ	
	Από μεταφορά					180.277,67	296.851,03					188.139,70	307.597,94			24.391,60	7.246,87	
115	Πλήρης εγκατάσταση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, στο κτίριο του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε εφαρμογή σχετικής εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (ΑΤΗ Ν8797.10.N2)	436	Τεμ.	1	8.500,00	8.500,00		1	8.500,00	8.500,00		1	8.500,00	8.500,00				
116	Πλήρης εγκατάσταση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, στο κτίριο του 3ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε εφαρμογή σχετικής εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (ΑΤΗ Ν8797.10.N3)	437	Τεμ.	1	9.200,00	9.200,00		1	9.200,00	9.200,00		1	9.200,00	9.200,00				
117	Πλήρης εγκατάσταση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, στο κτίριο του 4ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε εφαρμογή σχετικής εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (ΑΤΗ Ν8797.10.N4)	438	Τεμ.	1	2.145,00	2.145,00		1	2.145,00	2.145,00		1	2.145,00	2.145,00				
118	Πλήρης εγκατάσταση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, στο κτίριο του 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε εφαρμογή σχετικής εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (ΑΤΗ Ν8797.10.N5)	439	Τεμ.	1	8.600,00	8.600,00		1	8.600,00	8.600,00		1	8.600,00	8.600,00				
119	Πλήρης εγκατάσταση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, στο κτίριο του 8ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε εφαρμογή σχετικής εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (ΑΤΗ Ν8797.10.N6)	440	Τεμ.	1	5.200,00	5.200,00		1	5.200,00	5.200,00		1	5.200,00	5.200,00				
Σε μεταφορά						213.922,67	296.851,03					221.784,70	307.597,94			231.067,40	290.669,26	7.246,87

ΕργαLand

Σελίδα 57

ΕργαLand

Σελίδα 58

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας																	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ			
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από μεταφορά					213.922,67	296.851,03			221.784,70	307.597,94			231.067,40	290.669,26	7.246,87	
120	Πλήρης εγκατάσταση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, στο κτίριο του 12ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε εφαρμογή σχετικής εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (ΑΤΗ ΝΙ8797.10.Ν7)	441	Τεμ.	1	3.460,00	3.460,00		1	3.460,00	3.460,00		1	3.460,00	3.460,00			
121	Πλήρης εγκατάσταση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, στο κτίριο του 14ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε εφαρμογή σχετικής εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (ΑΤΗ ΝΙ8797.10.Ν8)	442	Τεμ.	1	3.970,00	3.970,00		1	3.970,00	3.970,00		1	3.970,00	3.970,00			
122	Πλήρης εγκατάσταση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, στο κτίριο του 19ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε εφαρμογή σχετικής εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (ΑΤΗ ΝΙ8797.10.Ν9)	443	Τεμ.	1	2.340,00	2.340,00		1	2.340,00	2.340,00		1	2.340,00	2.340,00			
123	Πλήρης εγκατάσταση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, στο κτίριο του 22ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε εφαρμογή σχετικής εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (ΑΤΗ ΝΙ8797.10.Ν10)	444	Τεμ.	1	4.900,00	4.900,00		1	4.900,00	4.900,00		1	4.900,00	4.900,00			
124	Πλήρης εγκατάσταση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, στο κτίριο του 24ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε εφαρμογή σχετικής εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (ΑΤΗ ΝΙ8797.10.Ν11)	445	Τεμ.	1	8.280,00	8.280,00		1	8.280,00	8.280,00		1	8.280,00	8.280,00			
Σε μεταφορά						236.872,67	296.851,03			244.734,70	307.597,94			254.017,40	290.669,26	7.246,87	

ΕργαLand

Σελίδα 58

Εργολαβή

Σελίδα 59

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ
Από μεταφορά						236.872,67	296.851,03			244.734,70	307.597,94			254.017,40	290.669,26	7.246,87	
125	Πλήρης εγκατάσταση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, στο κτίριο του 25ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε εφαρμογή σχετικής εγκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (ΑΤΗ Ν8797.10.Ν12)	446	Τεμ.	1	22.500,00	22.500,00		1	22.500,00	22.500,00		1	22.500,00	22.500,00			
126	Αυτόματο πιστικό συγκρότημα πυρόσβεσης, κτιρίου 3ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, αποτελούμενο από κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, εφεδρική περειακίνητη αντλία και αντλία διαφυγών, κατά ΕΛΟΤ EN 12845, πλήρες (ΑΤΗ Ν8223.3.17)	447	Τεμ.	1	22.600,00	22.600,00		1	22.600,00	22.600,00		1	22.600,00	22.600,00			
127	Αυτόματο πιστικό συγκρότημα πυρόσβεσης, κτιρίου 4ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, αποτελούμενο από κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, εφεδρική περειακίνητη αντλία και αντλία διαφυγών, κατά ΕΛΟΤ EN 12845, πλήρες (ΑΤΗ Ν8223.3.18)	448	Τεμ.	1	25.400,00	25.400,00		1	25.400,00	25.400,00		1	25.400,00	25.400,00			
128	Αυτόματο πιστικό συγκρότημα πυρόσβεσης, κτιρίου 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, αποτελούμενο από κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, εφεδρική περειακίνητη αντλία και αντλία διαφυγών, κατά ΕΛΟΤ EN 12845, πλήρες (ΑΤΗ Ν8223.3.19)	449	Τεμ.	1	18.100,00	18.100,00		1	18.100,00	18.100,00		1	18.100,00	18.100,00			
Σε μεταφορά						325.472,67	296.851,03			333.334,70	307.597,94			342.617,40	290.669,26	7.246,87	

ΕργαLand

Σελίδα 59

ErgoLand

Σελίδα 60

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά- δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Από Προϋπολογισμό	Σε ΕΥΡΩ
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από μεταφορά					325.472,67	296.851,03			333.334,70	307.597,94			342.617,40	290.669,26	7.246,87	
129	Αυτόματο πιεστικό συγκρότημα πυρόσβεσης, κτιρίου 14ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, αποτελούμενο από κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία και αντλία διαφυγών, πλήρες (ΑΤΗ Ν8223 3.20)	450	Τεμ.	1	6.500,00	6.500,00		1	6.500,00	6.500,00		1	6.500,00	6.500,00			
130	Αυτόματο πιεστικό συγκρότημα πυρόσβεσης, κτιρίου 22ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, αποτελούμενο από κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία και αντλία διαφυγών, πλήρες (ΑΤΗ Ν8223 3.21)	451	Τεμ.	1	7.100,00	7.100,00		1	7.100,00	7.100,00		1	7.100,00	7.100,00			
131	Αυτόματο πιεστικό συγκρότημα πυρόσβεσης, κτιρίου 25ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, αποτελούμενο από κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, εφεδρική πετρελαιοκίνητη αντλία και αντλία διαφυγών, πλήρες (ΑΤΗ Ν8223 3.22)	452	Τεμ.	1	7.800,00	7.800,00		1	7.800,00	7.800,00		1	7.800,00	7.800,00			
132	Δεξίμενη νερού πυρόσβεσης, διαστάσεων 1,25x2,50x1,25 m, από λαμαρίνα μαύρη θερμής έλασης, πάχους ελάσματος 3 mm.(ΑΤΗ ΝΗ/ΛΜ 29 ΣΧΕ Τ1)	453	Τεμ.	9	2.120,60	19.085,40		9	2.120,60	19.085,40		9	2.120,60	19.085,40			
133	Δεξίμενη νερού πυρόσβεσης, διαστάσεων 2,00x2,50x2,00 m, από λαμαρίνα μαύρη θερμής έλασης, πάχους ελάσματος 3 mm.(ΑΤΗ ΝΗ/ΛΜ 29 ΣΧΕ Τ2)	454	Τεμ.	2	3.861,65	7.723,30		2	3.861,65	7.723,30		2	3.861,65	7.723,30			
Σε μεταφορά						373.681,37	296.851,03			381.543,40	307.597,94			390.826,10	290.669,26	7.246,87	

Εργολαβή

Σελίδα 61

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλατιον Απο Προϋπολογισμό
Από μεταφορά																	
134	Δεξμενή νερού πυρόσβεσης, διαστάσεων 2,50x3,00x2,00 m, από λαμαρίνα μαύρη θερμής έλασης, πάχους ελάσματος 4 mm.(ΑΤΗΕ ΝΗ/Μ 29 ΣΧΕ Τ3)	455	Τεμ	2	6.419,79	12.839,58		4	6.419,79	25.679,16		6	6.419,79	38.518,74	25.679,16		
135	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντιστοίχιακή προετοιμασία και την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία (ΝΑΥΔΡ 11.05.02)	456	Χγρ.	120	2,10	252,00		120	2,10	252,00		120	2,10	252,00			
136	Δεξμενή νερού, από λαμαρίνα μαύρη [ΑΤΗΕ 8456.4]	NT12	Χγρ.					1.800	6,55	11.790,00		1.766	6,55	11.567,30	11.567,30		
(2.7. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Σύνολο:						386.772,95				419.264,56				441.164,14		61.638,06	7.246,87
	Αφαρ. έκπτωση	Μερικό Σύνολο	18 %			414.993,99				488.071,05				529.345,20		121.598,38	7.246,87
						-74.698,86				-87.852,79				-95.282,14		-21.887,71	-1.304,44
						340.294,93				400.218,26				434.063,06		99.710,67	5.942,43
	(2. ΥΔΡΑΓΛΙΚΑ - ΔΙΚΤΥΑ ΗΜΗ) Σύνολο:					340.294,93				400.218,26				434.063,06		99.710,67	5.942,43
	Σύνολο Εργασιών					637.145,86				707.816,20				724.732,32		87.586,46	(93.768,23)
	Ενιαίο όφελος	Μερικό Σύνολο	18 %			637.145,86				707.816,20				127.406,92		124.192,45	36.605,98
						114.686,25				127.406,92				130.451,82		22.354,64	6.589,08
						751.832,11				835.223,12				855.184,14		146.547,09	43.185,06
	Ενιαία απρόβλεπτα	Μερικό Σύνολο				751.832,11				835.223,12				855.184,14		146.547,09	43.185,06
						112.774,82				29.383,81				9.422,79		103.352,03	
						864.606,93				864.606,93				864.606,93		146.547,09	
	Συμβατική μεταβολή Καμία μεταβολή					864.606,93						0,00		864.606,93			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					864.606,93				864.606,93				864.606,93		146.547,09	146.547,09
																0,00	
	Σε μεταφορά																

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας														Σελίδα 62	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού			Εργασίες προηγούμενου 3ου ΑΠΕ			Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 4ου ΑΠΕ			Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλαττον Απο Προϋπολογισμό	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ			
Από μεταφορά															
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ															
1	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ					12.100,00					12.100,00				
	Μερικό Σύνολο			18 %		12.100,00					12.100,00				
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών					2.178,00					2.178,00				
						14.278,00					14.278,00				
	ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΓΕ&ΟΕ			18,47 %		14.278,00					14.278,00				
						-402,28					-402,28				
						13.875,72					13.875,72				
	[ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ] Σύνολο:					13.875,72					13.875,72			0,00	
	Μερικό Σύνολο					878.482,65					878.482,65			146.547,09	
	Δαπάνη ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ					24.459,00					24.459,00				
						902.941,65					902.941,65				
	Ενάλιος Φ.Π.Α.			24 %		902.941,65					902.941,65			146.547,09	
						216.706,00					216.706,00			35.171,30	
						1.119.647,65					1.119.647,65			181.718,39	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					1.119.647,65					1.119.647,65			181.718,39	
														0,00	
	Συνολικά ποσά έργου				Τελική μεταβολή >	1.119.647,65					1.119.647,65			181.718,39	
Τελικό ποσό παρόντος ΕΥΡΩ : ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ και ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(1.119.647,65)														0,00	
Εργολand															
ΛΑΡΙΣΑ.../03/25				ΛΑΡΙΣΑ.../03/25				ΛΑΡΙΣΑ.../03/25				ΛΑΡΙΣΑ.../03/25			
ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΟΣ				ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ				Η ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜ. ΣΥΝΤ.				Ο ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤ.ΔΤΥ			
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ								ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ							
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΟΣ				ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ				ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				ΠΑΤΕΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ			
				ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ				ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ				ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ			
								ΣΥΝΤΑΚΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ				Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜ. ΗΜ			
												ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ			

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις παιδικών σταθμών για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο», όπως αναλυτικά περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

