



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις 2012».

Στην Λάρισα σήμερα την 18 Απριλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 37329/12-4-2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αλαμάνης Ευθύμιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος, 11) Καφφές Θεόδωρος, 12) Κοτάκου Μαρία, 13) Κρίκης Πέτρος, 14) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 15) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 16) Λέτσιος Ιωάννης, 17) Μαμάκος Αθανάσιος, 18) Μάντζαρη Δέσποινα, 19) Μητσιός Αθανάσιος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 23) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 24) Μπεκόρης Μιχαήλ, 25) Ντάβαρη Ευαγγελία, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Ούντρια Ευαγγελή, 28) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Πρασσάς Αναστάσιος, 31) Σαμουρέλης Κων/νος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σουλούκου Ασπασία, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ, 37) Τσιαούσης Κων/νος και 38) Φακίης Γεώργιος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 3) Κέλλας Χρήστος, 4) Κλεισιάρης Βασίλειος, 5) Λαμπρούλης Γεώργιος, 6) Λέτσιος Κλεάνθης και 7) Ξυνοπούλου-Θυμιούλα Ελένη-Μαρίνα

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 38, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη και παρόντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Αθανάσιου Μαμάκου.

Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. Κων/νος Καραμπάτσας, Γεώργιος Μπαρτζώκης, και Μιχάλης Μπεκώρης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε του έργου «Ασφαλτοστρώσεις 2012».

και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.3263/04
2. Το Ν.3463/06
3. Το Π.Δ. 171/84
4. Το Ν. 1418/87
5. Το Ν.3463/06
6. Το Ν. 3852/10
7. Το Π.Δ. 609/85.
8. Την από 32956/1.04.2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:

«**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2012**» δαπάνης **162.809,25 €** ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ 0,00 σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Υπάρχει μεταβολή των ποσοτήτων εργασιών σε σχέση με τις εγκεκριμένες ποσότητες και όλες οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από τα απρόβλεπτα με τον 1^ο Α.Π.Ε.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30. 7323 .42008.

Πηγή χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ.

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.:	198.077,00 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	162.809,25 €
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	17/10/2012
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική:	17/01/2013
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη:	

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σε ισοζύγιο με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου. Όλες οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από τα απρόβλεπτα με τον 1^ο Α.Π.Ε. σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	82.816,13		94.972.15		
Απρόβλεπτα	12.422,42		266,40		
Σύνολο	178.002,08		178.002,08		
Απολογιστικά Ασφάλτου	36.407,80		36.407,80		
Ποσοστό Μεταβολής %				0,00	
Αναθεώρηση	718,89		718,89		
Συνολικό Ποσό	132.354,24		132.354,24		
Φ.Π.Α.	30.444,01		30.444,01		

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	162.809,25	162.809,25	
------------------------	-------------------	-------------------	--

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

9. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2012**», ο οποίος επισυνάπτεται παρακάτω.
10. Την διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ.Θεόδωρου Καφφέ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2012**» δαπάνης **162.809,25 €** ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ 0,00 σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Υπάρχει μεταβολή των ποσοτήτων εργασιών σε σχέση με τις εγκεκριμένες ποσότητες και όλες οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από τα απρόβλεπτα με τον 1^ο Α.Π.Ε.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30. 7323 .42008.

Πηγή χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2012»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 198.077,00€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.: 198.077,00 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.: 162.809,25 €
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 17/10/2012
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική: 17/01/2013
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη:

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σε ισοζύγιο με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου. Όλες οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από τα απρόβλεπτα με τον 1^ο Α.Π.Ε. σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	82.816,13		94.972,15		
Απρόβλεπτα	12.422,42		266,40		
Σύνολο	178.002,08		178.002,08		
Απολογιστικά Ασφάλτου	36.407,80		36.407,80		
Ποσοστό Μεταβολής %				0,00	
Αναθεώρηση	718,89		718,89		
Συνολικό Ποσό	132.354,24		132.354,24		
Φ.Π.Α.	30.444,01		30.444,01		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	162.809,25		162.809,25		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα ... / ... / 2013

Ο Αναπληρωτής
Προϊστάμενος
Τμήματος Οδοποιίας

Πατσιούρας Αθανάσιος

Α/Α	Εκτέλεση Έργων	Μονάδα	Μέτρησης	Α.Τ.	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
					Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μικτή	Ολομή	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μικτή	Ολομή	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μικτή
	ΕΚΣΚΑΦΗ - ΦΡΕΣΙΑΡΙΣΜΑ														
1	Εκσκαφή - φρεσάρισμα 1 σφραγιστικού οδοστρώματος βάθους 6x6 εκ	M2		1	9.000,00	1,29	11.610,00								
	Αφαιρέση κατηγορίας & ομάδας εργασιών						11.610,00								1.677,00
	Αφαιρέσει επίπτωση 21%						2.438,10								392,17
	Συνολική δαπάνη ομάδων εργασιών						9.171,90								1.324,83
	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ														
2	Ασφαλτική προετοιμασία	M2		2	9.000,00	1,24	11.160,00								5.980,00
3	Ασφαλτική συγκολλητική επίκληση	M2		3	9.000,00	0,42	3.780,00								546,00
4	Ασφαλτική στρώση με φασεσφαιρικούς κόκκους 8/16 (Π.Α.2855), με λήψη κοπής επαλάτου	M2		4	9.000,00	6,25	56.250,00								
	Αφαιρέση κατηγορίας & ομάδας εργασιών						71.190,00								6.103,11
	Αφαιρέσει επίπτωση 22%						15.661,80								1.347,72
	Συνολική δαπάνη ομάδων εργασιών						55.528,20								4.778,28
	Δαπάνη Εργασιών						64.700,10								6.103,11
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 28%						18.116,03								2.659,13
	Σύνολο						82.816,13								6.103,11
	Αποθήκευα						12.422,42								12.156,02
	Σύνολο						95.238,55								18.259,13
	Ασφαλιός						29.872,04								
	ΓΕ & ΟΕ 2%						6.535,76								
	Αντιβλυσήρα						718,89								
	Σύνολο						132.385,24								18.259,13
	Προστίθεται Φ.Π.Α. 23%						30.444,01								4.199,60
	Συνολική δαπάνη του έργου						162.809,25								22.458,73

ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟΣ
ΑΡΧΙΑ Π.1 - 2013
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΓΕΡΤΙΟΣ Φ. ΣΠΕΡΓΙΟΥΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΥΠΟΥ 192, ΑΡΧΙΑ
Α.Ο.Μ. 091432631 ΑΒ. ΖΩΝ ΑΡΧΙΑΣ
Τηλ: 210.557908, 210.23665 Φαξ: 210.235516
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΠΕΡΓΙΟΥΑΣ

ΑΡΧΙΑ Π.1 - 2013
Ο ΕΠΙΒΛΕΤΗΣ
ΠΑΤΙΔΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΡΧΙΑ Π.1 - 2013
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ
ΠΑΤΙΔΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

