



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 299
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (λόγω αναθεώρησης εργασιών / τακτοποιητικός) του έργου: «Αγροτική Οδοποιία».

Στη Λάρισα, σήμερα 4η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 32838/30-06-2023 πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Πράπας Αντώνιος Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Γούλας Παναγιώτης, 12) Δαούλας Θωμάς, 13) Δεληγιάννης Δημήτριος, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλτσάς Νικόλαος, 18) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 19) Καφφές Θεόδωρος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Λώλος Αχιλλέας, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μαμάκος Αθανάσιος, 25) Νασιώκας Παναγιώτης, 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 28) Παναγιώτου Ιωάννης, 29) Παπαδούλης Γεώργιος, 30) Παπαπαρίσης Απόστολος, 31) Παπαποστόλου Δημήτριος, 32) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 33) Σάπκας Παναγιώτης, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 36) Τερζούδης Χρήστος, 37) Τζατζάκης Φώτιος, 38) Τσακίρης Μιχαήλ, 39) Τσιάρας Δημήτριος και 40) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Γαμβρούλας Νικόλαος, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 4) Καραλαριώτου Ειρήνη, 5) Μόρας Ευάγγελος, 6) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Παπαδημητρίου Βασίλειος και 9) Τάχος Δημήτριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 40, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Απρίλη Αγορίτσα, Δρυστέλλας Αθανάσιος, Κρίκης Πέτρος, Κυριτσάκας Βάιος, Μαμάκος Αθανάσιος, Παναγιώτου Ιωάννης και Τζατζάκης Φώτιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης όλων των παρόντων μελών, λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης (Α.Δ.Σ. 297/2023) σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (λόγω αναθεώρησης εργασιών / τακτοποιητικός) του έργου: «Αγροτική Οδοποιία» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 5013/2023
4. Τη με αριθμ. 682/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση της αριθ. 26/2018 Μελέτης με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία» και έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
5. Τη με αριθμ. 142/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β'/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β'/ 27-8-2018) και ισχύει.
6. Τη με αριθμ. 418/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Αγροτική Οδοποιία».
7. Τη με αριθμ. 421/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση εκτέλεσης για το έργο «Αγροτική Οδοποιία».
8. Τη με αριθμ. 583/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Αγροτική Οδοποιία» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. 19/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Αγροτική Οδοποιία» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 334/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αγροτική οδοποιία».
11. Τη με αριθμ. 147/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μεταφοράς έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΤΣΗΣ».
12. Τη με αριθμ. 21/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Αγροτική οδοποιία».
13. Τη με αριθμ. 264/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: 2η Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Αγροτική Οδοποιία».
14. Τη με αριθμ. 595/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: 3η Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Αγροτική Οδοποιία».
15. Τη με αριθμ. 831/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: 4η Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Αγροτική Οδοποιία».
16. Τη με αριθμ. 76/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Αγροτική Οδοποιία».
17. Τη με αριθμ. πρωτ. 33245/03-07-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ» συνολικής δαπάνης

678.723,44€ (547.357,61 € εργασίες & 131.365,83 € Φ.Π.Α. 24 %).

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

18. Την από 30-06-2023 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΓΕΝΙΚΑ

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” καθώς έγινε μεταφορά από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 147/2020 (14-07-2020) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την υπ’ αριθμ. 682/2018 (17-09-2018) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η μελέτη του έργου με προϋπολογισμό 2.000.000,24€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Με την υπ’ αριθμ. 421/2019 (03-10-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης.

Με την υπ’ αριθμ. 19/2020 (16-01-2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων έγινε κατακύρωση του έργου στην «ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ-Γ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.» προσφέροντας έκπτωση 66,78% επί του προϋπολογισμού του έργου.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 9/6/2020 για ποσό: 535.786,86€ (περιλαμβανομένων των δαπανών ΓΕ και ΟΕ 18% και απροβλέπτων, χωρίς Φ.Π.Α.) ή 664.375,71€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Με την υπ’ αριθμ. 831/2021 (02-12-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 4η παράταση του έργου έως τις 14/02/2022

Με την υπ’ αριθμ. 76/2022 (15-02-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.

2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Την υπόψη εργολαβία διέπουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 - Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ και ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2ου ΑΠΕ

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μόνο αναθεώρηση τιμών σύμφωνα με

- την Αποφ. 359881 (ΦΕΚ5983/ Β/ 20.12.2021) και
- την εγκύκλιο 1 με Αρ.Πρ. 17587_19.01.2022 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ)
- την Αποφ. 166653 (ΦΕΚ2735/ Β/ 02.06.2022) και

Δεν περιλαμβάνει αυξομείωση ποσοτήτων, δεν περιλαμβάνει νέες τιμές, δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε & συμβασιοποιήθηκε. Συγκεκριμένα ισχύει για αναθεώρηση Δ’2021:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	Εγκεκριμένος 1ος ΑΠΕ	Προτεινόμενος 2ος ΑΠΕ	Μεταβολή από Εγκερ. 1ο ΑΠΕ
Σύνολο (εργασίες)	394.831,88	453.184,02	453.184,02	
Σύνολο (εργασίες με ΓΕ & ΟΕ)	465.901,62	534.757,14	534.757,14	
Απρόβλεπτα	69.885,24	1.029,72		-1.029,72
Σύνολο (εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, Απρόβλεπτα)	535.786,86	535.786,86	534.757,14	-1.029,72
Αναθεώρηση			12.600,47	12.600,47
Σύνολο (εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση)	535.786,86	535.786,86	547.357,61	11.570,75

ΦΠΑ (24%)	128.588,85	128.588,85	131.365,83	2.776,98
Τελική δαπάνη	664.375,71	664.375,71	678.723,44	14.347,73 (+2,16%)

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο 2ο Α.Π.Ε. η τελική δαπάνη του έργου παρουσιάζει αύξηση συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ κατά 14.347,73€ (678.723,44-664.375,71=14.347,73) ή αύξηση κατά 2,16% σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης **678.723,44€** (547.357,61 € εργασίες & 131.365,83 € Φ.Π.Α. 24 %).

Λάρισα, 30 / 06 / 2023

Οι επιβλέποντες

Αθανάσιος Πατσιούρας
Αγρ. Τοπογρ. Μηχανικός
Ελευθερία Ντέλιου
Πολιτικός Μηχανικός

Λάρισα, 30 / 06 / 2023

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπλ. Διευθυντής Τεχνικών υπηρεσιών

Αθανάσιος Πατσιούρας
Αγρ. Τοπογρ. Μηχανικός

19. Τον πίνακα διαχωρισμού εργασιών και τον πίνακα υπολογισμού αναθεώρησης εργασιών του έργου: «Αγροτική Οδοποιία», οι οποίοι έχουν ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ

ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - Γ.ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ένδειξη εργασιών	Άρθρο αναθεώρησης	Μον. Μέτρησης	Εγκ/μένη Ποσότητα		Δ' Τρίμηνο 2021	Σύνολο
ΟΜΑΔΑ 2: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ 4110	m2	98.304,13		30.857,79	30.857,79
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ 4521B	m2	88.143,47		27.134,19	27.134,19

Λάρισα 30 / 06 /2023
Για την ανάδοχο

Λάρισα 30 / 06 /2023
Οι Επιβλέποντες

Γεώργιος Στεργιούλας
Πολιτικός Μηχανικός

Αθανάσιος Πατσιούρας
Αγρ. Τοπογρ. Μηχανικός

Ντέλιου Ελευθερία
Πολιτικός Μηχανικός

Ισχύουσες διατάξεις Ν. 4412/2016 Απόφ. 166653/02-06-2022 (ΦΕΚ 2735Β'/2022) Εγκ. 1/19-01-2022 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ)			1ος Πίνακας υπολογισμού Αναθεώρησης (Δ τρίμηνο 2021)				29/10/2019 Ημ/νία ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ			
			της αξίας των εργασιών του παραπάνω έργου που εκτελέστηκαν				Δ' 2019 τρίμηνο εκκίνησης Β' 2020 1η αναθ.περίοδος (προϋπ>1,5 εκ. Ευρώ) Δ' 2021 τρίμηνο αναθεώρησης			
							αναθεωρητική περίοδος ν= 7 $\sigma = \sigma 1 + 0,01 \cdot \nu = 0,12 + 0,01 \cdot \nu = 0,19$			
α/α	Α.Τ.	Άρθρο Αναθ.	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μέτρ.	Τιμή μονάδος	Ποσότητα	Συμβατική δαπάνη	Αν/Αο	(Αν/Αο - 1) * (1-σ)	Δαπάνη Αναθε/σης
ΟΜΑΔΑ 2: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ										
1	B01	ΟΔΟ 4110	Ασφαλτική προεπτάλειψη	m2	1,20	30.857,79	37.029,35	1,054762	0,04435722	1.642,52
3	B02	ΟΔΟ 4521B	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	8,57	27.134,19	232.540,01	1,158021	0,12789701	29.764,43
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ							31.406,94
			ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ	66%						20.728,58
			ΣΥΝΟΛΟ							10.678,36
ο συντελεστής Αν/Αο δίδεται από Πίνακες του ΦΕΚ 2735Β'/2022 ο συντελεστής $\sigma = 0,12 + 0,01 \cdot \nu$, όπου ν= αναθεωρητική περίοδος							ποσό αναθεώρησης		10.678,36	
							προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%		1.922,11	
							άθροισμα		12.600,47	
							καθαρό ποσό από την αναθεώρηση		12.600,47	

Λάρισα 30 / 06 /2023
Για την ανάδοχο

Λάρισα 30 / 06 /2023
Οι Επιβλέποντες

Γεώργιος Στεργιούλας
Πολιτικός Μηχανικός

Αθανάσιος Πατσιούρας
Αγρ. Τοπογρ. Μηχανικός

Ντέλιου Ελευθερία
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ

ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - Γ.ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Α/Α	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ	
1	1ος Πίνακας υπολογισμού Αναθεώρησης (Δ τρίμηνο 2021)	12.600,47
	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ):	12.600,47

Λάρισα 30 / 06 /2023
Για την ανάδοχο

Λάρισα 30 / 06 /2023
Οι Επιβλέποντες

Γεώργιος Στεργιούλας
Πολιτικός Μηχανικός

Αθανάσιος Πατσιούρας
Αγρ. Τοπογρ. Μηχανικός

Ντέλιου Ελευθερία
Πολιτικός Μηχανικός

20. Τον 2ο Α.Π.Ε. (λόγω αναθεώρησης εργασιών / τακτοποιητικός) του έργου: «Αγροτική Οδοποιία», ο οποίος έχει ως εξής:

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

Α.Τ.	Είδος εργασίας	Μον. Μετρ.	Αρ. πρωτο- βίου	Τιμή μονάδας	ΣΥΜΒΑΣΗ			ΕΠΕΚΡΕΜΕΝΟΣ 1ος ΑΠΕ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2ος ΑΠΕ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ (Ευρώ)				
					ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μερική	Ολική	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Δαπάνη (Ευρώ)		ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Δαπάνη (Ευρώ)		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ			
									Μερική	Ολική		Μερική	Ολική					Μερική	Ολική	
1	Εγκατάχ. χαλαρών εδαφών	m3	A.01	4,75 €	4.366,46	20.740,69			8.420,92	39.999,37			8.420,92	39.999,37	19.258,68	0,00	0,00	0,00		
2	Αν. ακατασκευή στρώσεων οδοστρώσεως	m2	A.02	0,41 €	102.798,93	42.147,56			75.589,35	30.991,63			75.589,35	30.991,63	0,00	11.155,93 €	0,00	0,00		
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομ.	m	A.03	0,65 €	12.572,36	8.172,03			25.678,00	16.690,70			25.678,00	16.690,70	8.518,67	0,00	0,00	0,00		
4	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλ.	m3	A.04	10,37 €	4.683,08	48.563,54			12.609,42	130.759,69			12.609,42	130.759,69	82.196,15	0,00	0,00	0,00		
5	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	A.05	1,05 €	4.683,08	4.917,23			12.609,42	13.239,89			12.609,42	13.239,89	8.322,66	0,00	0,00	0,00		
6	Βασή οδοστρώσεως μεταβατικού πάχους	m3	A.06	15,87 €	11.655,48	184.972,47			17.160,05	272.329,99			17.160,05	272.329,99	87.357,52	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ 1 (ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ)						309.513,52	309.513,52			504.011,27	504.011,27			504.011,27	504.011,27	205.653,68	11.155,93	0,00	0,00	
ΕΚΠΤΩΣΗ 69%							213.564,33			347.767,78	347.767,78					141.901,04	7.697,59	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							95.949,19			156.243,49	156.243,49					63.752,64	3.458,34	0,00	0,00	
2. ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ																				
1	Ασφαλτική προεπένδυση	m2	B.01	1,20 €	95.990,44	115.188,53			98.304,13	117.964,96			98.304,13	117.964,96	2.776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκτωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοπής ασφάλτου	m2	B.02	8,57 €	89.133,98	763.878,21			88.143,47	755.389,54			88.143,47	755.389,54	0,00	8.488,67 €	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ 2 (ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ)						879.066,74	879.066,74			873.354,50	873.354,50			873.354,50	873.354,50	2.776,43	8.488,67	0,00	0,00	
ΕΚΠΤΩΣΗ 66%							580.184,05			576.413,97	576.413,97					5.602,52	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ						298.882,69			296.940,53	296.940,53			296.940,53	296.940,53	943,99	2.886,15	0,00	0,00	0,00	
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%						394.831,88			453.184,02	453.184,02			453.184,02	453.184,02	64.696,63	6.344,49	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕ & ΟΕ 18%						71.069,74			81.573,12	81.573,12			81.573,12	81.573,12	11.645,39	1.142,01	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕ & ΟΕ 18% με ΓΕ & ΟΕ						465.901,62			534.757,14	534.757,14			534.757,14	534.757,14	76.342,02	7.486,50	0,00	0,00	0,00	
Αποβλέπεται 15%						69.885,24				1.029,72					0,00	69.885,24 €	0,00	1.029,72 €	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕ & ΟΕ 18% με ΓΕ & ΟΕ, αποβλέπεται						535.786,86			535.786,86	535.786,86			534.757,14	534.757,14	76.342,02	77.371,74	0,00	1.029,72 €	0,00	
Απολογιστικές διατάξεις																				
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕ & ΟΕ 18% με ΓΕ & ΟΕ, αποβλέπεται, απολογιστικά						535.786,86			535.786,86	535.786,86			534.757,14	534.757,14	76.342,02	77.371,74	0,00	1.029,72 €	0,00	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021																				
ΣΥΝΟΛΟ (αυθαίρεση εργασιών)															12.600,47	0,00	12.600,47	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕ & ΟΕ, αποβλέπεται, απολογιστικά, αυθαίρεση						535.786,86			535.786,86	535.786,86			547.357,61	547.357,61	88.942,49	77.371,74	12.600,47	1.029,72 €	0,00	
ΟΠΛΑ 24%						128.588,85			128.588,85	128.588,85			131.365,83	131.365,83	21.346,20	18.569,22	3.024,11	247,13 €	0,00	
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ						664.375,71			664.375,71	664.375,71			678.723,44	678.723,44	110.288,69	95.940,96	15.624,58	1.276,85 €	0,00	

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

A.T.	Eίδος εργασίας	Μον. Μετρ.	Αρ. ημολο Vou	Τμή μονάδας	ΣΥΝΒΑΣΗ			ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ 7ος ΑΠΕ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ (Ευρώ)			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΘ ΕΙΚΙΡΗΣΕΙΣ (Ευρώ)		
					ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μερική	Ολική	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	Δαπάνη (Ευρώ)			ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ
				Σύμβαση	Εγκεκριμένος 7ος ΑΠΕ	Προτεινόμενος Ζ'ος ΑΠΕ						Μεταβολή τιμής για κριμένης δαπάνης κατά				
	ΣΥΝΟΛΟ [εργασίες]	394.831,88			453.184,02	453.184,02						χωρίς μεταβολή				
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	71.069,74			81.573,12	81.573,12										
	ΣΥΝΟΛΟ [εργασίες με ΓΕ & ΟΕ] Αιρεθέντα 15%	465.901,62			534.757,14	534.757,14						χωρίς μεταβολή				
		69.885,24			1.029,72	0,00						-1.029,72				
ΣΥΝΟΛΟ [εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα]		535.786,86			535.786,86	534.757,14						-1.029,72				
	Απολογιστικές δοκιμές	0,00			0,00	0,00						χωρίς μεταβολή				
ΣΥΝΟΛΟ [εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά]		535.786,86			535.786,86	534.757,14						-1.029,72				
	Αναθεώρηση	0,00			0,00	12.600,47						12.600,47				
ΣΥΝΟΛΟ [εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση]		535.786,86			535.786,86	547.357,61									2,16%	
	ΦΠΑ 24%	128.588,85			128.588,85	131.365,83									2.776,98	
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		664.375,71			664.375,71	678.723,44									14.347,73	2,16%

ΛΑΡΙΣΑ 30 / 06 / 2023

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΝΤΕΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ο Προϊστάμενος Τμ. Οδοποιίας

Ο ΑΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (λόγω αναθεώρησης εργασιών / τακτοποιητικός) του έργου: «Αγροτική Οδοποιία», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA