



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 326**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».**

Στην Λάρισα σήμερα την 10<sup>η</sup> Ιουλίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:15 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 70080/04-07-2012 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καραμπάτσας Κων/νος, 10) Καφφές Θεόδωρος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κοτάκου Μαρία, 13) Κρίκης Πέτρος, 14) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 15) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Μαμάκος Αθανάσιος, 19) Μάντζαρη Δέσποινα, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 24) Μπεκύρης Μιχαήλ, 25) Ντάβαρη Ευαγγελία, 26) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Ούντρια Ευαγγελή, 29) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κων/νος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σουλούκου Ασπασία, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ, 37) Τσιαούσης Κων/νος και 38) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 3) Καλογιάννης Απόστολος, 4) Κλεισιάρης Βασίλειος, 5) Λέτσιος Ιωάννης, 6) Μπαρτζώκης Γεώργιος και 7) Πρασσάς Αναστάσιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 38 αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων από τον Δημάρχο κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη και δημαρχεύοντος του αναπληρωτή Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Μπαρμπούτη.

Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Αράγκουλε Δέσποινα, Σουλούκου Ασπασία, Αγραφιώτη Μαρία και Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα που αφορά την: **Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τον Ν.3669/08
2. Το Π.Δ. 609/85
3. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/10
4. Τον Ν. 1418/84
5. Τον Ν. 2940/01
6. Το Π.Δ.. 171/87
7. Την με αριθμ. πρωτ. 59530/15-6-2012 εισήγηση και την από 15-6-2012 Εισηγητική Έκθεση και Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, τα οποία έχουν ως εξής:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για τα παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	142.723,05
Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	30.7336.46004
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ

#### ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που ζητείται να εγκριθεί δεν παρουσιάζει μείωση ή υπέρβαση της αρχικής δαπάνης.

Η συνολική δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 142.723,05 ευρώ ( 116.035,00+ 26.688,05 ΦΠΑ), δηλαδή δεν υπάρχει μείωση ή υπέρβαση από την αρχική δαπάνη.

Λάρισα 15/06/2012

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Τμήματος Συντήρησης Έργων

Ο επιβλέπων

Κ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

Π. ΣΙΑΧΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Α. ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ

8. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», ο οποίος επισυνάπτεται παρακάτω.

#### 1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αιτιολογική Έκθεση

Προϋπολογισμός Έργου με Φ.ΠΑ	142.723,05
Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική	31/12/12
Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη	31/12/12

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει την αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών της ανακαίνησης παλαιών χρωματισμών με πλαστικό χρώμα, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου.

Η δαπάνη της αύξησης των εργασιών καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης. Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης.

Η συνολική πίστωση για έγκριση με τον Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 142.723,05 €.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙ- ΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟ- ΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ Α.Π.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ	
				ΠΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Αξία Εργασιών	100.900,00	100.900,00	116.035,00	0,00	15.135,00
Απρόβλεπτα	15.135,00	15.135,00	0,00	15.135,00	0,00
Σύνολο	116.035,00	116.035,00	116.035,00	15.135,00	15.135,00
<b>Ποσοτό Μεταβολής</b>				0,00%	
<b>Συνολικό Ποσό</b>	116.035,00	116.035,00	116.035,00		
Φ.Π.Α.	26.688,05	26.688,05	26.688,05		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	142.723,05	142.723,05	142.723,05		

Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

MUNICIPALITY OF LARISSA

α/α Τυπολόγιο	Είδος εργασιών	α/α Τυπολόγιο	Αριθμ. Ανεξάρτητης νέας	Μο- Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Διατίθ. Μερική	Μελέτις Ολική	Ποσότητα	Διατίθ. Μερική	Εγκεκριμένη Ολική	Ποσότητα	Διατίθ. Μερική	Ολική	Ποσότητα	Διατίθ. Προτεινόμενη Ολική	Αποφασ. Παραρτήριων
01	03	02	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>ΟΜΑΔΑ 1: ΧΡΟΝΙΑΤΙΜΟΙ</b>																
1.01	Υποχρηματοδοτούμενοι επίδομοι παλαιών εργασιών με επανεκτίμηση της απονομής σε ποσοστό 5 - 15%	77.02.02	ΟΙΚ 7708	m2	3.200,00	2,90	9.280,00		3.200,00	9.280,00		3.200,00	9.280,00			
1.02	Προσχηματοδοτούμενες εργασίες για χρονομετρήσεις	77.16	ΟΙΚ 7736	m2	400,00	2,30	920,00		400,00	920,00		400,00	920,00			
1.03	Ελασχομηματοδοτούμενοι κονοί ξυλίνων εργασιών με χρονομετρήσεις αλκοκικών ή ασφαλτικών πηκτών, βίαςτος νερού ή δολιτίου	77.54	ΟΙΚ 7754	m2	400,00	7,00	2.800,00		400,00	2.800,00		400,00	2.800,00			
1.04	Ελασχομηματοδοτούμενοι κονοί σιδηρών εργασιών με χρονομετρήσεις αλκοκικών ή ασφαλτικών πηκτών, βίαςτος νερού ή δολιτίου	77.55	ΟΙΚ 7755	m2	300,00	7,00	2.100,00		300,00	2.100,00		300,00	2.100,00			
1.05	Βιολογικομηματοδοτούμενα κτήρια ενός συστατικού βίαςτος νερού ή δολιτίου	77.71.02	ΟΙΚ 7771	m2	800,00	15,00	12.000,00		800,00	12.000,00		800,00	12.000,00			
1.06	Ανακατασκευή παλαιών χρονομετρήσεων εργασιών με δολιτή στήριξη οικοδομικού χρονομέτρου	ΧΡ01	ΟΙΚ 7785.1	m2	2.200,00	9,50	20.900,00		2.200,00	20.900,00		3.200,00	30.400,00			9.500,00
1.07	Ανακατασκευή παλαιών χρονομετρήσεων εργασιών με δολιτή στήριξη οικοδομικού χρονομέτρου	ΧΡ02	ΟΙΚ 7785.1	m2	2.000,00	9,80	19.600,00		2.000,00	19.600,00		2.000,00	19.600,00			
1.08	Ανακατασκευή παλαιών χρονομετρήσεων εργασιών με δολιτή στήριξη ασφαλτικού χρονομέτρου	ΧΡ03	ΟΙΚ 7785.1	m2	2.200,00	10,00	22.000,00		2.200,00	22.000,00		2.765,50	27.635,00			5.635,00
1.09	Ανακατασκευή παλαιών χρονομετρήσεων εργασιών με δολιτή στήριξη	77.91	ΟΙΚ 7791	m2	1.500,00	5,20	7.800,00		1.500,00	7.800,00		1.500,00	7.800,00			
1.10	Ελάσχομηματοδοτούμενες Αποφραξή παλαιών χρονομετρήσεων ελασχομηματοδοτούμενων εργασιών με εφορητή δολιτίου χρονομέτρου	77.92.02	ΟΙΚ 7793	m2	1.000,00	3,50	3.500,00		1.000,00	3.500,00		1.000,00	3.500,00			
				<b>Σύνολο</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3,50</b>	<b>3.500,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>15.135,00</b>
				<b>Σύνολο</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3,50</b>	<b>3.500,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>15.135,00</b>

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Πόρτες 12 = 15 + 16 - 17

Απόφαση 15/06/12

Απόφαση 15/06/12

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Πόρτες 12 = 15 + 16 - 17

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Πόρτες 12 = 15 + 16 - 17

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΗΝΟΝ  
Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  
Παναγιώτης Σιάχος

Απόφαση 15/06/12  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ασημίνα Αιβαλιώτου