



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή στεγάστρων σε δημοτικά κτίρια».

Στην Λάρισα σήμερα την 18 Μαΐου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7015/12-5-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουρσούμη Ροδόπη, 15) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Ιωάννης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τζιαστούδης Μάνθος και 34) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κυπαρίσσης Θωμάς και 3) Λάτσιος Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ Κωνσταντίνος Καραμπάτσας, Γεωργιάκης Δημήτριος, Βασίλειος Ζωγράφος και Ροδόπη Κουρσούμη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή στεγάστρων σε δημοτικά κτίρια» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3669/08
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Π.Δ. 609/85
5. Την ΑΔΕ 804/09 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και η απευθείας ανάθεση του έργου.
6. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση, την εισηγητική έκθεση και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων τα οποία έχουν ως εξής:
Παρακαλούμε να εγκρίνεται τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για τα παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	12.200 €
Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	30.7321.41006
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	12.199,63 €
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	12.199,63 €
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μαρία Κωτούλα

ΤΗΛ. : 2413 - 500285

FAX : 2410 - 251339

e-mail : nerga@larissa-dimos.gr

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 7»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ)

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την υπ' αριθμ 804/2009 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η κατασκευή με απευθείας ανάθεση του παραπάνω έργου στην ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ Κ & ΣΙΑ Ο.Ε .

2. Η εργολαβική σύμβαση ποσού 12.199,63 € υπεγράφη στις 19 / 01 / 2010

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε

A. Για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων της μελέτης όπως αυτές προέκυψαν μετά από τις τελικές επιμετρήσεις των εργασιών και τη διαφορά του Φ.Π.Α. .

Οι αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών σε σχέση με τις συμβατικές αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά. Έχουμε αύξηση των ποσοτήτων στις επιστεγάσεις με πολυκαρβονικά φύλλα. Έχουμε α αύξηση της δαπάνης κατά 1167,74 € χωρίς το ΓΕ&ΟΕ 18%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 12.199,63 € (δηλαδή 10082,34 € για εργασίες , και 2117,29 € για ΦΠΑ), δηλαδή είναι σε ισοζύγιο έναντι της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης των 12.199,63 €.

Στον πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

1	Προϋπολογισμός μελέτης χωρίς ΦΠΑ	10.251,79 €
2	Τεκμαρτή έκπτωση	
3	Ποσό σύμβασης	10.251,79 €
4	Ποσό πού έχει εγκριθεί	10.251,79 €
5	Ποσό πού προτείνεται με τον 1 ^ο ΑΠΕ	10.082,34 €
6	Αναθεώρηση εργασιών	0,00
7	Σύνολο	10.082,34 €
8	ΦΠΑ 21%	2117,29 €
9	Σύνολο πίστωσης για έγκριση	12.199,63 €
10	Διαφορά 5-3	-169,45 €
11	Ποσοστό μεταβολής της σύμβασης	0%

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ», δαπάνης 12.199,63 € δηλαδή είναι σε ισοζύγιο έναντι της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης των 12.199,63 €.

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΟΥΛΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΙΩΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μαρία Κωτούλα

ΤΗΛ. : 2413 - 500285

FAX : 2410 - 251339

e-mail : nerga@larissa-dimos.gr

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΝΑΠΛΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ)

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την υπ' αριθμ. 804/2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η κατασκευή με απευθείας ανάθεση του παραπάνω έργου στην ΣΥΝΑΠΛΟΣ Κ & ΣΙΑ Ο.Ε.

2. Η εργολαβική σύμβαση ποσού 12.199,63 € υπεγράφη στις 19 / 01 / 2010

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε

A. Για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων της μελέτης όπως αυτές προέκυψαν μετά από τις τελικές επιμετρήσεις των εργασιών και τη διαφορά του Φ.Π.Α. .

Οι αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών σε σχέση με τις συμβατικές αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά. Έχουμε αύξηση των ποσοτήτων στις επιστεγάσεις με πολυκαρβονικά φύλλα. Έχουμε α αύξηση της δαπάνης κατά 1167,74 € χωρίς το ΓΕ&ΟΕ 18%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 12.199,63 € (δηλαδή 10082,34 € για εργασίες , και 2117,29 € για ΦΠΑ), δηλαδή είναι σε ισοζύγιο έναντι της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης των 12.199,63 €.


Στον πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

1	Προϋπολογισμός μελέτης χωρίς ΦΠΑ	10.251,79 €
2	Τεκμαρτή έκπτωση	
3	Ποσό σύμβασης	10.251,79 €
4	Ποσό πού έχει εγκριθεί	10.251,79 €
5	Ποσό πού προτείνεται με τον 1 ^ο ΑΠΕ	10.082,34 €
6	Αναθεώρηση εργασιών	0,00
7	Σύνολο	10.082,34 €
8	ΦΠΑ 21%	2117,29 €
9	Σύνολο πίστωσης για έγκριση	12.199,63 €
10	Διαφορά 5-3	-169,45 €
11	Ποσοστό μεταβολής της σύμβασης	0%

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ», δαπάνης 12.199,63 € δηλαδή είναι σε ισοζύγιο έναντι της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης των 12.199,63 €.

Η Επιβλέπουσα


ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΟΥΛΑ

7. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή στεγάστρων σε δημοτικά κτίρια» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους 2010 με Κ.Α. 30.7321.41006.

.....

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Σύνολο υπερίσχυσεων [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενος ΔΠΕ	Διαφοράς
Σύνολο	8.914,80	10.082,34	Υπερίσχυση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1.167,54 ή ποσοστό 13,10%
Ανταξιοδοτική δαπάνη	1.337,19	10.082,34	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -1.69,45 ή ποσοστό -1,95%
Αμοιβή	10.251,79	10.082,34	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -169,45 ή ποσοστό -1,65%
Προβλεπόμενη συντάχισή	10.251,79	10.082,34	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -169,45 ή ποσοστό -1,65%
Αμοιβή	10.251,79	10.082,34	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -169,45 ή ποσοστό -1,65%
Διαφορά μισθ	1.947,94	2.173,94	Αύξηση 164,45 Ευρώ
οΠΑ			
Αμοιβή	12.799,83	12.199,53	Μείωση 600,30
Τελικό σύνολο			

13/2019
Ο αναδόχος

Ολοκληρωτής
ΚΑΡΑΥΑΝΑ ΝΑΡΙΑ
ΠΩΚΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΙΘΑΛΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΝΑ

Η Προϊσταμένη Τμήτων Έργων
Ευδοκία