



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 420**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δημοτικού Διαμερίσματος Φαλάνης»**

Στην Λάρισα σήμερα την 9 Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 59859/3-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Ζωγράφος Βασίλειος, 9) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 10) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 11) Καλογιάννης Απόστολος, 12) Καφές Θεόδωρος, 13) Κέλλας Χρήστος, 14) Κοτάκου Μαρία, 15) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 16) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λέτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Μαμάκος Αθανάσιος, 21) Μάντζαρη Δέσποινα, 22) Μίχος Χρήστος, 23) Μπανιός Μάρκος, 24) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 25) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 26) Μπατζίλιώτης Βασίλειος, 27) Μπεκύρης Μιχαήλ, 28) Ντάβαρη Ευαγγελία, 29) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 30) Οικονόμου Ιωάννης, 31) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 32) Πράπας Αντώνιος, 33) Πρασάς Αναστάσιος, 34) Σαμουρέλης Κων/νος, 35) Σάπκας Ιωάννης, 36) Σουλούκου Ασπασία, 37) Σούλης Γεώργιος, 38) Τερζούδης Χρήστος, 39) Τσακίρης Μιχαήλ, 40) Τσιαούσης Κων/νος και 41) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Καραμπάτσας Κων/νος, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος και 4) Ούντρια Ευαγγελή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 41, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπαρτζώκης Γεώργιος.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα : Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δημοτικού Διαμερίσματος Φαλάνης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.3263/04
2. Το Ν.3669/08
3. Το Ν. 3852/10
4. Την με αριθμ. 32851/4-5-2011 εισήγηση, το απο 4-5-2011 πρωτόκολλο κανονισμού και την από 4-5-2011 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα ΤΥΔΚ, οι οποίες έχουν ως εξής:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Δ.Δ. Φαλάνης»για τα παρακάτω:

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΔΑΠΑΝΗΣ   | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Δ. ΦΑΛΑΝΗΣ |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ         | 760.000,00 €                   |
| Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ    | 30.7323.47003                  |
| ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ | 661.971,18 €                   |
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ    | ΣΑΤΑ                           |
|                        |                                |

### **1<sup>ο</sup> ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ** **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ**

Η υπογεγραμμένη Ξάνθου Αγλαΐα μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ. που επιβλέπει το παραπάνω έργο, που ανάδοχος για την κατασκευή του είναι η (ΔΗΜ. ΠΕΤΣΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ) με έκπτωση 13% σύμφωνα με την αριθμ. 123/10 μελέτη του έργου, την με αρ.56/2008 απόφαση του Δ.Σ. του πρώην Δήμου Γιάννουλης με την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω μελέτη, την με αρ. 40/2009 απόφαση της Δ.Ε που καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του παραπάνω έργου τη δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας, την με αρ. 51/2010 απόφαση της Δ.Ε. του πρώην Δήμου Γιάννουλης που αφορά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με ανάδοχο την ΔΗΜ. ΠΕΤΣΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

#### **ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ**

13. Την με αριθμ. 123/10 μελέτη του εν επικεφαλίδι του έργου
14. Το άρθρο 43 & 44 του Π/Δτος 609/85 (Περί εκτελέσεων Δημοσίων έργων).
15. Τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
16. Το γεγονός που στην αρχική μελέτη και τιμολόγιο, δεν υπάρχουν τιμές μονάδες εργασιών ,που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου.
- 17.Ότι οι νέες κανονιζόμενες τιμές θα προσανζάνονται με το ΟΕ & ΓΕ της μελέτης και θα υπόκεινται στην επί της δημοπρασίας έκπτωση.
18. Τις στοιχειώδεις τιμές υλικών και ημερομισθίων που ισχύουν κατά τη δημοπράτηση του έργου, ήτοι του **Γ` τριμήνου 2010**.

## ΣΥΝΕΤΑΞΑ

Σήμερα την 4/5/2011 σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο του έργου (ΔΗΜ.ΠΕΤΣΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ) τον κανονισμό τιμών των κάτωθι νέων εργασιών του έργου ως εξής:  
(οι τιμές πάρθηκαν από τιμ/γιο του Μηχαν/κου του ΥΠΕΧΩΔΕ),

### **ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup> Α-12: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ**

(Αναθεωρηση με το άρθρο ΟΙΚ 2227)

Για την καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτόιχων οπλισμένων τεχνικών έργων και τοίχων, που εκτελείται με η χωρίς τη βοήθεια μηχανικών μέσων ύστερα από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας μετά της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση

Στην εργασία περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες της καθαίρεσης η συγκέντρωση των υλικών που θα προκύψουν και η αποκομιδή σε οποιαδήποτε θέση της επιλογής του αναδόχου προς απόθεση η άλλη χρήση σε περιοχές επιτρεπόμενες από τις αρχές και ύστερα από έγκριση της υπηρεσίας

Περιλαμβανομένης και της δαπάνης απόθεσης

Η κατεδάφιση θα γίνει με άκρα προσοχή ώστε ανάλογα με την μελέτη η και τις εντολές της υπηρεσίας να είναι δυνατή η συμπλήρωση του υπάρχοντος έργου με νέο τμήμα αυτού. Στη δαπάνη περιλαμβάνεται η τυχόν προσωρινή εναπόθεση των προϊόντων καθαίρεσης ,ο χαμένος χρόνος φορτοεκφόρτωσης (ανεξάρτητα από τις δυσχέρειες)

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από τη θέση που γίνονται οι εργασίες (μακριά η κοντά η χαμηλά η ψηλά) και ο ανάδοχος θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί το φράξιμο οχετών.

Τιμά ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την καθαίρεση μετά της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση Ευρω: 25,4 (εικοσι πέντε και σαράντα λεπτά).

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΥΔΚ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΡΓΟ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΔ ΦΑΛΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:ΔΗΜ.ΠΕΤΣΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ  
ΑΡ.ΜΕΛ 123/10 ΒΕΕ 207/10

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ..919600,00...  
ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΦΠΑ..800985,13  
ΜΕΣΟ ΠΟΣΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ..13%  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ..20-7-10  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..10-9-10  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ..14-2-10

Ο Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει την μεταβολή των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και σωστή λειτουργία του έργου τη δαπάνη της νέας τιμής (καθαίρεση ωπλισμένου σκυρ.) και αύξηση του ΦΠΑ από 21% σε 23%

Η επί πλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων καλυπτεται από το ποσό των απροβλεπτών δαπανών της αρχικής σύμβασης και από την διαφορά που προκύπτει από την μείωση διαφορών ποσοτήτων εργασιών Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανερχεται σε. 4698,07 ευρώ (αύξηση λόγω ΦΠΑ) και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον ΦΠΑ) σε 805683,20 ευρώ

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου

| ΔΑΠΑΝΗ          | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | ΕΓΚΕΚΡ.ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ. Α.Π | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ Α.Π | ΔΙΑΦ.ΑΠΟ ΑΡΧ.ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΚΑΤΩ | ΑΡΧ.ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΠΑΝΩ |
|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                 | 562050,43      |                       | 626274,99               |                               | 65783.11             |
| ΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   |                |                       |                         |                               |                      |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ      | 84307,56       |                       |                         | 84307.56                      |                      |
| ΣΥΝΟΛΟ          | 646357,99      |                       | 626274,99               |                               |                      |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ    | 6861,19        |                       | 20000.00                |                               | 13138.81             |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ      | 8752,00        |                       | 8752.00                 |                               |                      |
| ΣΥΝΟΛ.ΠΟΣΟ      | 661971,18      |                       | 655026,99               |                               |                      |
| ΦΠΑ             | 139013,95      |                       | 150656,21               |                               | 11642,26             |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 800985,13      |                       | 805683,20               |                               |                      |

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών  
... Λάρισα 04 / 05 / 11 ο επιβλεπωντής

ΕΞΑΘΟΥ ΑΓΑΛΑΤΑ  
ΠΤΥΧ. ΜΗΧΙΚΟΣ-ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Τ.Ε.

Αποστόλης Μαγγιάσης

## ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δημοτικού Διαμερίσματος Φαλάνης», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισηγητική και αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας καθώς επίσης και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών, όπως ανωτέρω περιγράφεται.

Πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει την με ΚΑ 30.7323.47003 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2011.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA



| Α/Α                      | Ενδειξη εργασιών   | Α.Τ. | Είδος Μονάδος | Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού |              |                 |       | Εργασίες προηγούμενου πίνακα |              |                 |       | Προτεινόμενες εργασίες παράγοντα πίνακα |              |                 |           | Σε ΕΥΡΩ                |        |
|--------------------------|--|------|---------------|---------------------------------|--------------|-----------------|-------|------------------------------|--------------|-----------------|-------|---|--------------|-----------------|-----------|------------------------|--------|
|                          |  |      |               | Ποσότητα                        | Τιμή μονάδας | Δαπάνες σε ΕΥΡΩ |       | Ποσότητα                     | Τιμή μονάδας | Δαπάνες σε ΕΥΡΩ |       | Ποσότητα                                | Τιμή μονάδας | Δαπάνες σε ΕΥΡΩ |           | Επιπλέον Αποπρολογισμό | Σύνολο |
|                          |  |      |               |                                 |              | Μερίκη          | Ολική |                              |              | Μερίκη          | Ολική |   |              | Μερίκη          | Ολική     |                        |        |
| <b>ΤΕΧΝΙΚΑ-ΣΦΟΔΑΤΙΚΑ</b> |  |      |               |                                 |              |                 |       |                              |              |                 |       |   |              |                 |           |                        |        |
| 1                        | Πρόχτυπα κράσπεδα 0,15x0,30m από σκυρόδεμα   | 2.1  | M/M           | 640                             | 7,70         | 47.278,00       |       |                              |              |                 |       |   |              |                 |           |                        |        |
| 2                        | Σκυρόδεμα λοιπών C12/15 (B10) ρεβρών, τάφρων κλπ   | 2.2  | M3            | 500                             | 86,50        | 43.250,00       |       |                              |              |                 |       |   |              |                 |           |                        |        |
| 3                        | Παραγωγή, μεταφορά, διάτρηση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10  | 2.3  | M3            | 100                             | 63,00        | 6.300,00        |       |                              |              |                 |       |   |              |                 |           |                        |        |
| 4                        | Παραγωγή, μεταφορά, διάτρηση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16 | 2.4  | M3            | 35                              | 75,50        | 2.642,50        |       |                              |              |                 |       |   |              |                 |           |                        |        |
| 5                        | Παραγωγή, μεταφορά, διάτρηση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | 2.5  | M3            | 70                              | 83,00        | 5.810,00        |       |                              |              |                 |       |   |              |                 |           |                        |        |
| 6                        | Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών  | 2.6  | M2            | 460                             | 6,50         | 2.990,00        |       |                              |              |                 |       |   |              |                 |           |                        |        |
| 7                        | Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεσίων   | 2.7  | Χ/π           | 2300                            | 1,75         | 4.025,00        |       |                              |              |                 |       |   |              |                 |           |                        |        |
| 8                        | Βαθμίδες από χυτοσίδηρο  | 2.8  | Χ/π           | 100                             | 2,30         | 230,00          |       |                              |              |                 |       |   |              |                 |           |                        |        |
| 9                        | Σιδηρούς σπλιγκός STIII (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπέργειων έργων   | 2.9  | Χ/π           | 500                             | 1,27         | 635,00          |       |                              |              |                 |       |   |              |                 |           |                        |        |
| 10                       | Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπέργειων έργων   | 2.10 | Χ/π           | 1000                            | 1,33         | 1330,00         |       |                              |              |                 |       |   |              |                 |           |                        |        |
| 11                       | Λιγνάδι αποχρυσέσεως σιδηρών από τσιμεντοσωλήνες σειράς 75 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm                           | 2.11 | M/M           | 1310                            | 52,00        | 68.120,00       |       |                              |              |                 |       |   |              |                 |           |                        |        |
| 12                       | Λιγνάδι αποχρυσέσεως από σωλήνες PVC σειράς 41 Για σωλήνες PVC/41, D600=250 mm                                     | 2.12 | M/M           | 10                              | 19,50        | 195,00          |       |                              |              |                 |       |   |              |                 |           |                        |        |
| Σε μετ αφορά             |  |      |               |                                 |              | 82.805,50       |       |                              |              |                 |       |   |              |                 |           |                        |        |
|                          |  |      |               |                                 |              | 237.237,66      |       |                              |              |                 |       |   |              |                 |           |                        |        |
|                          |  |      |               |                                 |              |                 |       |                              |              |                 |       | 284.644,36                              |              |                 |           |                        |        |
|                          |  |      |               |                                 |              |                 |       |                              |              |                 |       | 176.805,50                              | 284.644,36   | 4.320,00        | 10.920,00 |                        |        |



